

**SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE**

**TERRITOIRE DU PAYS BRENNE**

**Compte-rendu de réunion N°2023-01**

**Du 11 janvier 2023 à Ingrandes**

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers	X		
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic	X		
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bêlâbre			X
M. Druil Martial – Membre du CT - Sauzelles			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint-Gaultier			X
M. Burdin Maurice – Membre du CT - Martizay			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
Mme Cartier Marie Hélène– Maire d'Ingrandes	X		
M. Labrux Eric – Labrux			X
M. Barritaud Franck - Labrux	X		
Mme Presteau Stéphanie – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2018**

N° affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR18-17</b>	<b>SAINTE-GEMME</b>	<b>Création poste PRCS et renfo BT « La Prolière »</b>	<b>T :</b>
Le dossier est prêt. Les travaux sont à programmer sur 2023			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR20-24</b>	<b>SAINT-GAULTIER</b>	<b>Sécurisation BT « Avenue de Lignac »</b>	<b>T : 04/01/2022</b>
<p>Cette opération est couplée avec de l'éclairage public et les télécommunications. Il reste l'intervention d'Orange pour réaliser la dépose des supports. Toujours dans l'attente de la date d'intervention d'Orange</p>			
<b>PNR20-26</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « l'Age »</b>	<b>T :</b>
<p>Le dossier est prêt. Les travaux sont à programmer sur 2023. La commune souhaite en parallèle dissimuler le réseau de télécommunication. En attente de l'esquisse d'Orange et de la validation de la commune. Les travaux devront impérativement se réaliser en 2023.</p>			
<b>PNR20-27</b>	<b>SAINTE-GEMME</b>	<b>Extension BT « Le Buisson de Lade »</b>	<b>T : 09/01/2023</b>
<p>Le dossier est prêt. Les travaux sont à programmer sur janvier 2023. Le poste doit être livré semaine n°12 ou n°13. Le chantier est ajourné à la date du 11/01/23</p>			
<b>PNR20-34</b>	<b>CIRON</b>	<b>Dissimulation BT « Scoury »</b>	<b>T : 24/10/2022</b>
<p>Cette opération est couplée avec de l'éclairage public et les télécommunications. Les travaux sont en cours. Cette affaire a été coupée en deux avec un bon de commande pour sur 2022 pour les 2 extrémités du bourg, puis un 2<sup>ème</sup> bon de commande sur 2023 pour la partie centrale du village. C'est également la même chose sur l'éclairage public et les télécommunications. La partie « Est » est réalisée à 70%. Une réunion de chantier a lieu un mercredi sur deux à 14h00. Les branchements sont repris à l'avancement. La date d'intervention pour l'ensemble des forages n'est toujours pas connue. Les bons de commandes et les OS BT, EP et FT pour la partie centrale seront à lancés pour le 23/01</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR21-05</b>	<b>THENAY</b>	<b>Dissimulation « rues Jean Dupuy, du 11 novembre et du 8 mai »</b>	<b>T : 30/06/2022</b>
<p>Cette opération est couplée avec de l'éclairage public et les télécommunications. Les terrassements sont terminés et les coffrets raccordés. La coupure BT est programmée le 23 février 2023. Une prolongation du délai est nécessaire jusqu'au 28 février 2023. Des modifications ont été apportées sur le projet éclairage public avec des extensions complémentaires. Plusieurs coffrets réseaux ont été modifiés entre l'encastrement et la saillie. La réception des ouvrages de télécommunication est à demander à Orange dès à présent. AAT à fournir par l'entreprise. Dans l'attente du retour d'Orange pour la réception des travaux FT. EP à ajourner.</p>			
<b>PNR21-07</b>	<b>ST GAULTIER</b>	<b>Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »</b>	<b>T :</b>
<p>Cette opération est couplée avec de l'éclairage public et les télécommunications. Les travaux sont programmés pour le début 2023. Il reste la convention pour l'éclairage public à établir.</p>			

<b>PNR21-15</b>	<b>SAINT AIGNY</b>	<b>Sécurisation BT « la Loge »</b>	<b>T :</b>
L'article 323-25 a été déposé. Les travaux peuvent se programmer pour le 2 <sup>ème</sup> trimestre 2023. 3 projets ont été nécessaires pour valider l'emplacement du poste. La création du poste PSSB est sur un départ sorti poste source.			
<b>PNR21-16</b>	<b>INGRANDES</b>	<b>Sécurisation BT « La Bertonnerie »</b>	<b>T : 17/10/2022</b>
Les travaux sont terminés. Le poste est posé et la HTA est réalisée. La coupure est programmée pour le 4 janvier 2023. La dépose sera programmée après les moissons. Un ajournement a été pris au 12/01/2023. Dans l'attente de la date de dépose pour rédaction de la reprise de chantier			
<b>PNR21-17</b>	<b>MIGNE</b>	<b>Sécurisation BT « Le Chalet »</b>	<b>T : 04/10/2022</b>
Les travaux sont terminés, il reste à clôturer l'opération.			
<b>PNR21-19</b>	<b>MEZIERES EN BRENNE</b>	<b>Extension BT « Corbançon pylône Free »</b>	<b>T : 02/11/2022</b>
Les travaux consistent à créer un poste en passage sous la HTA existante et un départ BT. Livraison du poste S 21. Dans l'attente l'opération est ajournée.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
<b>PNR22-01</b>	<b>MARTIZAY</b>	<b>Sécurisation BT « La Dubellerie »</b>	<b>T : 14/09/2022</b>
Les travaux sont terminés, il reste à clôturer l'opération.			
<b>PNR22-06</b>	<b>MEZIERES EN BRENNE</b>	<b>Dissimulation BT « Le Routin »</b>	<b>T : 28/10/2022</b>
Le câblage est réalisé en tranchée remise. Reste la coupure programmée le 16 janvier 2023 et la dépose.			
<b>PNR22-07</b>	<b>TOURNON SAINT MARTIN</b>	<b>Renforcement BT « La Gardière »</b>	<b>E : 23/02/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 20 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif. Travaux à programmer sur 2023. Dans l'attente du dossier définitif.			
<b>PNR22-08</b>	<b>OBTERRE</b>	<b>Sécurisation BT « Les Bertrands »</b>	<b>E : 28/02/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 27 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif. Travaux à programmer sur 2023. Il existe un point lumineux qui ne fonctionne plus. Voir avec la commune si elle souhaite le conserver, le remettre en service ou le déposer.			
<b>PNR22-09</b>	<b>VILLIERS</b>	<b>Sécurisation BT « Les Girardières »</b>	<b>E : 02/03/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 2 septembre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif. Travaux à programmer sur 2023. Un rappel a été fait au bureau d'études sur l'obligation de matérialiser sur le terrain l'emplacement des supports projetés et des transformateurs.			

<b>PNR22-10</b>	<b>MARTIZAY</b>	<b>Renforcement BT « Rue de l'Europe »</b>	<b>E : 07/03/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 20 décembre. Les observations sont à faire.			
<b>PNR22-11</b>	<b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>	<b>Extension BT « Carrière Malgames »</b>	<b>T : 02/11/2022</b>
Les travaux consistent à créer un poste en passage sur la HTA souterraine existante et un départ BT. Livraison du poste S 21. Dans l'attente l'opération est ajournée.			
<b>PNR22-13</b>	<b>AZAY LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Bourg »</b>	<b>E : 13/06/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 13 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif. Travaux à programmer sur 2023. Le projet consiste à muter le transformateur existant. Dans l'attente du dossier définitif.			
<b>PNR22-16</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Extension HTA et BT « Pylône Bouygues Le Champ du Tailleur »</b>	<b>E : 13/05/2022</b>
L'art 323-25 est déposé. Travaux à programmer sur début 2023. Le projet consiste à créer une antenne HTA sur 1 km et un poste.			
<b>PNR22-17</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Sécurisation BT « Le Châtelier »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
En attente du plan minute. Contact à reprendre avec la commune et le riverain			
<b>PNR22-18</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Beauvais »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
L'art 323-25 est déposé, reprise de 2 branchements en souterrain : un qui passe dans un pin et l'autre non conforme en terme de hauteur.			
<b>PNR22-19</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Laveau »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
Plan minute reçu incomplet le 21/12/2022. Demande de complément faite au BE le 12/01/2023.			
<b>PNR22-20</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Le Châtelier »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
Plan minute reçu incomplet le 02/01/2023. Demande de complément faite au BE le 12/01/2023.			
<b>PNR22-21</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Charpagne »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
Plan minute reçu incomplet le 10/01/2023. Demande de complément faite au BE le 12/01/2023.			
<b>PNR22-22</b>	<b>SAINT CIVRAN</b>	<b>Sécurisation BT « Chassingrimont »</b>	<b>E : 25/05/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Les observations sont à faire.			

<b>PNR22-23</b>	<b>SACIERGES SAINT MARTIN</b>	<b>Sécurisation BT « La Puychallerie »</b>	<b>E : 25/05/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 14 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif. Le réseau nu est à terre et remplacé par une torsade dans le fossé. Le Bureau d'études doit reprendre une partie de l'étude : un coffret réseau positionné au droit d'une mare est à déplacer dans un pignon de bâtiment, déplacer l'implantation d'un nouvel appui situé en sortie de courbe avec un passage de ligne dans des arbres. Ce chantier sera urgent à traiter lorsque l'article 323-25 sera délivré. En attente du dossier définitif.			
<b>PNR22-24</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Pré Nivet »</b>	<b>E : 25/05/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 13 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif. Le projet consiste à une mutation de transformateur.			
<b>PNR22-25</b>	<b>CIRON</b>	<b>Sécurisation BT « Fonfranc »</b>	<b>T :</b>
Le dossier définitif a été remis. Le permis de construire est en cours. Les travaux seront à programmer sur 2023 et consisteront à réaliser une antenne HTA et un poste.			
<b>PNR22-26</b>	<b>RUFFEC</b>	<b>Sécurisation BT « Les Loges de St Nazaire »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 4 novembre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif. Demande de vérifier la contrainte de chute de tension avec le nouveau projet puisqu'il y a un départ BT de 550 m en création.			
<b>PNR22-27</b>	<b>OULCHES</b>	<b>Sécurisation BT « Bourbon »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif.			
<b>PNR22-28</b>	<b>SAINT HILAIRE SUR BENAIZE</b>	<b>Sécurisation BT « Moulin de Ségère »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif.			
<b>PNR22-29</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Renforcement BT « Les Pochons »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif.			
<b>PNR22-30</b>	<b>MAUVIERES</b>	<b>Renforcement BT « Chagne »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 20 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif. Le projet consiste à remplacer la torsade existante T70 par une T150			
<b>PNR22-31</b>	<b>MERIGNY</b>	<b>Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 7 septembre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif. Un rendez-vous est en attente avec la propriétaire pour cette fin d'année. Le Bureau d'études doit modifier le plan puisqu'il est prévu la reprise de 2 branchements, alors qu'il y en a qu'un et que la deuxième fera l'objet d'une demande d'extension. Opération à effectuer sur 2023.			

<b>PNR22-32</b>	<b>FONTGOMBAULT</b>	<b>Sécurisation BT « Les Cloîtres »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 17 octobre. La commune a décidé de ne pas raccorder le point lumineux positionné avant le pont et de le remplacer par un candélabre alimenté par un panneau photovoltaïque. Les observations sont à faire.			
<b>PNR22-33</b>	<b>DOUADIC</b>	<b>Sécurisation BT « La Bougère »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 19 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif. Demande de modifier le tracé pour la reprise du branchement.			
<b>PNR22-34</b>	<b>DOUADIC</b>	<b>Sécurisation BT « La Cave »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 19 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif.			
<b>PNR22-35</b>	<b>CONCREMIERS</b>	<b>Renforcement BT « Bourg »</b>	<b>E : 13/06/2022</b>
Plan minute reçu incomplet le 10/01/2023. Demande de complément faite au BE le 12/01/2023.			
<b>PNR22-36</b>	<b>AZAY LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Maison de retraite »</b>	<b>E : 01/07/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 20 décembre. Les observations sont à faire.			
<b>PNR22-38</b>	<b>SAINT GAULTIER</b>	<b>Dissimulation BT « Avenue de Lignac T1 et T2 »</b>	<b>E :</b>
Etude à relancer. Les conventions sont à reprendre.			
<b>PNR22-39</b>	<b>SAINT GAULTIER</b>	<b>Extension BT « Poste de refoulement »</b>	<b>E : 14/11/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 20 décembre. Les observations sont à faire.			

#### OPERATIONS EN ATTENTE

#### QUESTIONS DIVERSES

- Pré-piquetage le 25 janvier à 8h30 à Tournon Saint Martin pour les opérations de Tournon Saint Martin, Mérigny, Lignac, Nuret Le Ferron, Prissac, Saint Cyvrant.
- Congés entreprise Labrux : Semaines 7 et 16 en 2023.
- Demandes de chiffrages : Le Blanc « briqueterie moulin de la filature »  
Martizay « Pépinière route du Blanc »
  - Demande de la commune de Concremiers pour déposer un support bois restant depuis le dossier « Gué Charluet »
  - La commune d'Ingrandes sollicite un rendez-vous avec le service CEP du SDEI

#### PROCHAINE REUNION

**Le 22 Février 2023 à 8h30 à la mairie de CIRON.  
La réunion de chantier spécifique aux travaux de Scoury se tiendra à l'issue.**

**Le Chargé d'Affaires du SDEI  
Stéphane CHARRET**

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Chezeaux Jean-Louis</i>	<i>02-54-37-10-03</i>	<i>saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Camus Jean-Louis</i>		<i>j-l.camus@sdei36.com</i>
<i>M. Maubois Philippe</i>		<i>p.maubois@maubois.fr</i>
<i>M. Laroche Laurent</i>		<i>mairie.belabre@wanadoo.fr</i>
<i>M. Marcq Jean-Louis</i>		<i>jeanlouismarcq@gmail.com</i>
<i>M. Chartier Bruno</i>		<i>st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Burdin Maurice</i>		<i>maurice.burdin@laposte.net</i>
<i>M. Gueraud Laurent</i>		<i>mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Druï Martial</i>	<i>06-45-23-42-72</i>	<i>martialdruï@live.fr</i>
<i>M. Cabirou Frédéric</i>		<i>lescab@free.fr</i>
<i>M. Prauly Jean-Claude</i>		<i>jcpraully@gmail.com</i>
<i>M. Dejollat Daniel</i>	<i>06-79-89-64-18</i>	<i>daniel.dejollat@hotmail.com</i>
<i>M. Labrux Eric</i>		<i>eric.labrux@labrux.com</i>
<i>M. Barritaud Franck</i>		<i>franck.baritaud@labrux.com</i>
<i>Mme Presteau Stéphanie</i>	<i>02-54-61-59-59</i>	<i>s.presteau@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>06-40-27-48-97</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>06-30-41-14-78</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>