

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N°2023-06

Du 28 Juin 2023 à SAINT AIGNY

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers	X		
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic	X		
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Druil Martial – Membre du CT - Sauzelles			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme		X	
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint-Gaultier			X
M. Burdin Maurice – Membre du CT - Martizay			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Rambaut Alain-Marie – Maire de Preuilly la Ville	X		
M. Vignes Geoffroy – Cne de Ciron		X	
M. Labrux Eric – Labrux	X		
M. Barritaud Franck - Labrux	X		
Mme Presteau Stéphanie – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2018

N° affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR18-17	SAINTE-GEMME	Création poste PRCS et renfo BT « La Prolière »	T :20/03/2023
Les travaux de génie-civil sont terminés. Livraison des postes S40. Le chantier est ajourné en date du 26 mai 2023 dans l'attente de la livraison des postes. Une réclamation a été déposée concernant l'implantation des supports FT. Orange informé. Dans l'attente d'un retour			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR20-24	SAINT-GAULTIER	Sécurisation BT « Avenue de Lignac »	T : 04/01/2022
Reste trois supports FT à déposer (Orange relancé). Deux bons de commandes complémentaires ont été lancés (EP et BT) un point est à faire sur la constatation avant réception. Elément transmis à l'entreprise le 27/06/2023			
PNR20-26	PRISSAC	Sécurisation BT « l'Age »	T :
Les travaux sont programmés à partir du 06 juillet 2023 La commune accompagne les travaux avec la dissimulation du réseau FT. Une convention a été transmise pour signature. Pour le réseau EP une convention a été transmise à la CDC MOVA. La livraison des matériels FT a été demandée			
PNR20-34	CIRON	Dissimulation BT « Scoury »	T : 24/10/2022
Les travaux de génie civil sont terminés La PME0 est à faire pour le 23 juin. Les reprises de branchement sous ATST les semaines 28 et 29. La coupure BT est programmée le 24 août 2023. La réception définitive des réseaux ORANGE a été effectuée le 06 juin 2023. Le câblage est programmé à partir du 07 août 2023			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR21-05	THENAY	Dissimulation « rues Jean Dupuy, du 11 novembre et du 8 mai »	T : 30/06/2022
Opération terminée. Les constats définitifs effectués. La dépose FT a été réalisée. Il reste la dépose FO.			
PNR21-07	ST GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »	T :
Cette opération est couplée avec de l'éclairage public et les télécommunications. Les travaux sont programmés pour l'automne 2023. La convention EP est rédigée. Un dernier point est à effectuer quant aux éventuels changements de propriétaire dans le cadre des conventions. Réunion programmée avec le BE le 06 juillet 2023			
PNR21-15	SAINT AIGNY	Sécurisation BT « la Loge »	T :
Les travaux de génie-civil sont terminés. Un ajournement est à prévoir dans l'attente de la livraison du poste prévue S 50. Un avenant au marché est à préparer concernant le prix du poste PSSB. Le raccordement HTA sera à effectuer sous la chaussée de la RD 88. Une nouvelle permission de voirie sera à déposer auprès du CD36			

PNR21-16	INGRANDES	Sécurisation BT « La Bertonnerie »	T : Les travaux sont terminés. La dépose sera programmée après les moissons. Un ajournement a été pris au 12/01/2023. Dans l'attente de la date de dépose pour rédaction de la reprise de chantier. Une réception avec réserve a été faite dans l'attente de la dépose des supports et de la ligne. Faire une reprise au 06 juillet 2023
PNR21-19	MEZIERES EN BRENNE	Extension BT « Corbançon pylône Free »	T : 02/11/2022 Les travaux consistent à créer un poste en passage sous la HTA existante et un départ BT. Poste livré S 21 Décision de reprise fait au 19 juin 2023. Coupure programmée le 18 juillet 2023.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR22-07	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement BT « La Gardière »	E : 23/02/2022 L'ART 323-25 est Validé. Dans l'attente du devis. Un avenant au marché est à préparer concernant le prix du poste
PNR22-08	OBTERRE	Sécurisation BT « Les Bertrands »	E : 28/02/2022 Travaux à programmer sur 2023. Il existe un point lumineux qui ne fonctionne plus. La commune souhaite installer un point lumineux autonome. Dossier définitif reçu le 09 juin 2023. En consultation. Attente du devis.
PNR22-09	VILLIERS	Sécurisation BT « Les Girardières »	T : 30/06/2023 Tavaux terminés. Constatation à effectuer sur juillet.
PNR22-10	MARTIZAY	Renforcement BT « Rue de l'Europe »	E : 07/03/2022 Le dossier définitif a été reçu. La commune a aménagé les trottoirs au droit des travaux projetés. Un fourreau diam 110 a été positionné en attente pour le passage du réseau HTA. Un coffret de branchement sera déplacé en pied du mur riverain afin de garantir le passage des piétons. Point BC à faire par rapport au poste.
PNR22-11	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension BT « Carrière Malgames »	E : 02/11/2022 Travaux terminés. Constatation à faire sur Juillet.
PNR22-13	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Bourg »	E : 13/06/2022 Le dossier définitif a été remis. Travaux à programmer sur 2023. Le projet consiste à muter le transformateur existant. Dans l'attente de la programmation Art 323-25 déposé le 07/03/2023. Opération à commander dès que possible pour permettre la commande du poste de transformation. Un avenant au marché est à préparer concernant le prix du poste

PNR22-16	NURET LE FERRON	Extension HTA et BT « Pylône Bouygues Le Champ du Tailleur »	T : 21/03/2023
Les travaux de génie civil sont terminés. Livraison du poste S41. Opération ajournée au 31/03/2023			
PNR22-17	CHALAIS	Sécurisation BT « Le Châtelier »	E : 18/05/2022
Dossier minute reçu le 28/03/2023. Observations faites le 27/04/2023. Attente du dossier définitif			
PNR22-19	PRISSAC	Sécurisation BT « Laveau »	E : 18/05/2022
Observations sur plans minutes envoyé le 21/02/23 Dossier définitif annoncé S23 par le BE.			
PNR22-20	PRISSAC	Sécurisation BT « Le Châtelier »	E : 18/05/2022
Carnet de branchement reçu le 15 mars. Observations faites le 23/03/2023. En attente du dossier définitif. Annoncé S23			
PNR22-21	PRISSAC	Sécurisation BT « Charpagne »	E : 18/05/2022
Carnet de branchements reçu le 24/02/2023.Observations faites le 24/03/2023. En attente du dossier définitif. Annoncé S23			
PNR22-22	SAINT CIVRAN	Sécurisation BT « Chassingrimont »	E : 25/05/2022
Art 323-25 en cours de consultation. Travaux à programmer en septembre.			

PNR22-23	SACIERGES SAINT MARTIN	Sécurisation BT « La Puychallerie »	E : 25/05/2022
Le dossier définitif a été reçu le 29/06/2023. L'Art 323-25 est à lancer. Les travaux de sécurisation vont donc pouvoir être lancés en septembre. Le projet laisse sur ce hameau une partie de réseau aérien. La commune a validé la dissimulation sur le reste du village. Les travaux de dissimulation seront repris au programme 2024.			
PNR22-24	NURET LE FERRON	Renforcement BT « Pré Nivet »	E : 25/05/2022
Le dossier définitif reçu le 07/02/2023. Le projet consiste à une mutation de transformateur. Le BDC a été transmis à l'entreprise. Un avenant au marché est à préparer concernant le prix du poste			
PNR22-25	CIRON	Sécurisation BT « Fonfranc »	T : 22/05/2023
Les travaux de génie-civil sont terminés. Chantier ajourné au 09 juin 2023 dans l'attente de la livraison du poste prévue S 48			
PNR22-26	RUFFEC	Sécurisation BT « Les Loges de St Nazaire »	E : 01/06/2022
ART 323-25 en consultation. Devis reçu.			
PNR22-27	OULCHES	Sécurisation BT « Bourbon »	E : 01/06/2022
Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif. BE relancé par mail le 23/02/2023. Plans définitifs annoncés S24. Un rendez-vous est fixé courant juillet avec les propriétaires. Les travaux seront réalisés sur 2024.			
PNR22-28	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation BT « Moulin de Ségère »	E : 01/06/2022
Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Le syndicat a fait un retour le 09 janvier 2023 et est en attente du dossier définitif. BE relancé par mail le 23/02/2023. Plans définitifs annoncés S23.			
PNR22-29	CHALAIS	Renforcement BT « Les Pochons »	E : 01/06/2022
Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Le syndicat a fait un retour le 09/01/23 et est en attente du dossier définitif. Plans définitifs annoncés S23 par le BE. L'ensemble des conventions ont été retournées. La commune a demandé l'étude de la dissimulation du réseau FT. Rendez-vous avec la commune le 28/06/2023			
PNR22-30	MAUVIERES	Renforcement BT « Chagne »	T : 05/06/2023
Le projet définitif a été reçu. L'Art 232-25 est en consultation depuis le 16/03/2023. Le projet consiste à remplacer la torsade existante T70 par une T150. Dans l'attente de la programmation des travaux. Travaux sous ATST S25 et coupure BT le 04 juillet 2023 OS travaux au 05/06/2023.			
PNR22-31	MERIGNY	Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière »	E : 01/06/2022
Les travaux sont en cours. L'entreprise a rencontré des difficultés lors des terrassements sur la partie boisée.			

PNR22-32	FONTGOMBAULT	Sécurisation BT « Les Cloîtres »	E : 01/06/2022
Le dossier minute a été remis le 17 octobre. La commune a décidé de ne pas raccorder le point lumineux positionné avant le pont et de le remplacer par un candélabre alimenté par un panneau photovoltaïque. Les observations sont faites. En attente du dossier définitif annoncé S23. La commune souhaite une programmation des travaux sur 2024.			
PNR22-33	DOUADIC	Sécurisation BT « La Bougère »	E : 01/06/2022
Les travaux de génie-civil sont terminés. Dans l'attente de la date de coupure BT retardées par des travaux d'entretien sur le réseau par ENEDIS. Réseau orange déposé.			
PNR22-34	DOUADIC	Sécurisation BT « La Cave »	T : 20/06/2023
Suite à la visite sur place du 19/06/2023 un constat d'huissier a été demandé. La RM1 sera positionnée en saillie. Le réseau de la RM1 à la RM2 passera le long du hangar mais en dehors de l'emprise de l'auvent. Le SIERF profite de la présence des travaux du SDEI pour effectuer différentes interventions sur son réseau AEP			
PNR22-35	CONCREMIERS	Renforcement BT « Bourg »	E : 13/06/2022
Dossier définitif reçu. La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. La commune souhaite l'étude de la dissimulation de la rue des soucis qui pourrait être effectuée en même temps que cette affaire. Travaux sur 2024.			
PNR22-36	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Maison de retraite »	E : 01/07/2022
Dossier définitif reçu le 14 juin 2023. Affaire à mettre en consultation.			
PNR22-37	NURET LE FERRON	Extension « Le Pavillon »	T : 30/05/2023
Travaux terminés. Constatation à faire sur juillet			
PNR22-38	SAINT GAULTIER	Dissimulation BT « Avenue de Lignac T1 et T2 »	E : 14/11/2022
Etude à relancer. Les conventions sont à reprendre. Rendez-vous le 06 juillet avec le BE Travaux à programmer début 2024.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-01	LA PEROUILLE	Extension parcelle ZI001 « Razt »	T :15/06/2023
Travaux en cours			
PNR23-02	DOUADIC	Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie »	E : 20/03/2023
Dossier minute reçu le 17 mai 2023. À la suite d'échanges avec le propriétaire plusieurs modifications son demandés (implantation du poste, tracé du réseau en domaine privé) Une rencontre sera à programmer avec eux pour clarifier les choses.			

PNR23-03	DOUADIC	Renforcement « Claudy, La Coudraie »	T :16/05/2023
Travaux réalisé. Constatation à faire sur juillet			
PNR23-04	DOUADIC	Renforcement « La Coudraie » Observations faites le 24/04/2023 Voir EP avec la commune	E : 06/02/2023
PNR23-05	LIGNAC	Sécurisation « Lautaret »	
PNR23-06	MERIGNY	Sécurisation « Plex, La Pechellerie »	
PNR23-07	NURET LE FERRON	Sécurisation « Les Landis »	
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	
PNR23-09	PRISSAC	Sécurisation « Les Places »	
Les plans GC validé de FT ont été transmis. A voir avec la commune quelle suites à donner.			
PNR23-10	ROSNAY	Sécurisation « Le Coudreau »	E : 06/03/2023
Dossier minute reçu le 05 mai 2023. Observations effectuées le 13 juin 2023. En attente du dossier définitif contact à prendre avec la commune (réseau FT 1 support commun)			
PNR23-11	SAINT CYVRAN	Sécurisation « La Bitte » En attente de contact avec la commune	
PNR23-12	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « Monplaisir »	
PNR23-13	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « La Rolline »	E : 27/03/2023
Dossier minute reçu le 24 mai 2023. Observations à faire			
PNR23-14	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement « La Borde, La Ronde »	E : 13/03/2023
Dossier minute reçu le 15 mai 2023. Observations à faire			

PNR23-15	VILLIERS	Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo »	
PNR23-16	NURET LE FERRON	Sécurisation « La Maison de Bois »	

OPERATIONS EN ATTENTE

Demandes d'extensions :

- Rosnay, Pylône téléphonique « Le Temple »

Demandes de chiffrages :

- Martizay « Pépinière route du Blanc » chiffrage et convention transmise au riverain et à la commune. Contact repris avec la commune et le bénéficiaire
- Concremiers : Rue des Soucis et Avenue de la Gare

QUESTIONS DIVERSES

- Renforcement « Gué Charluet » Commune de Concremiers
L'affaire a été constatée le 21/09/2012 avec la dépose d'un support bois. Celui-ci n'a pas été déposé. Il est demandé à l'entreprise d'effectuer cette dépose.
- Il est demandé à l'entreprise de fournir au plus tôt les coordonnées d'un interlocuteur en mesure d'intervenir lors de la période de congé de cette dernière (numéro d'astreinte...)
- Merci à l'entreprise de communiquer ses dates de fermetures.
- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- Rappel, Le port des EPI est un obligatoire sur les chantiers.
- **La commune de PREUILLY LA VILLE sollicite le service CEP concernant l'éclairage public de la commune.**

PROCHAINE REUNION

Le mercredi 26 juillet à la mairie de PRISSAC

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Chezeaux Jean-Louis	02-54-37-10-03	saint-aigny.mairie@wanadoo.fr
M. Camus Jean-Louis		j-l.camus@sdei36.com
M. Maubois Philippe		p.maubois@maubois.fr
M. Laroche Laurent		mairie.belabre@wanadoo.fr
M. Marcq Jean-Louis		jeanlouismarcq@gmail.com
M. Chartier Bruno		st-gaultier.mairie@wanadoo.fr
M. Burdin Maurice		maurice.burdin@laposte.net
M. Gueraud Laurent		mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr
M. Drui Martial	06-45-23-42-72	martialdrui@live.fr
M. Cabirou Frédéric		lescab@free.fr
M. Prauly Jean-Claude		jcpraully@gmail.com
M. Dejollat Daniel	06-79-89-64-18	daniel.dejollat@hotmail.com
M. Labrux Eric		eric.labrux@labrux.com
M. Barritaud Franck		franck.baritaud@labrux.com
Mme Presteau Stéphanie	02-54-61-59-59	s.presteau@sdei36.com
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Charret Stéphane	06-30-41-14-78	s.charret@sdei36.com