

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N°2023-09

Du 12 octobre 2023 à SAINT AIGNY

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers	X		
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic		X	
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles	X		
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint-Gaultier			X
M. Burdin Maurice – Membre du CT - Martizay			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Rembaut Alain-Marie – Maire de Preuilly la Ville	X		
M. Vignes Geoffroy – Cne de Ciron	X		
M. Billard Serge – Cne de Fontgombault	X		
M. Darreau Jean-Pierre			X
M. Labrux Eric – Labrux		X	
M. Barritaud Franck - Labrux	X		
Mme Presteau Stéphanie – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36		X	
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2018

N° affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR18-17	SAINTE-GEMME	Création poste PRCS et renfo BT « La Prolière »	T :20/03/2023
<p>Les travaux de génie-civil sont terminés. Livraison des postes S42. Reprise au 16/10/2023 Le chantier est ajourné en date du 26 mai 2023 dans l'attente de la livraison des postes. Une réclamation a été déposée concernant l'implantation des supports FT. Orange informé. Dans l'attente d'un retour. Orange relancé le 27/07/2023. Coupure BT le 12/10 et mise en service S47</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR20-26	PRISSAC	Sécurisation BT « l'Age »	T : 06/09/2023
Les travaux en cours. Présence de divers réseaux non répertoriés.			
PNR20-34	CIRON	Dissimulation BT « Scoury »	T : 24/10/2022
Les travaux de génie civil sont terminés Les coupures BT programmée le 24 aout 2023 n'ont pas eu lieu (désistement ENEDIS) Nouvelle date de coupure le 18/10/2023 suivi de la dépose des supports BT. Supports ORANGE Déposés. Les constats EP et FT sont effectués. Etats des dépenses à faire			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR21-07	ST GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »	E:
Cette opération est couplée avec de l'éclairage public et les télécommunications. Déclaration préalable validée tacitement. La commune doit transmettre un certificat de non-opposition. ART 323-25 relancé ainsi que la demande de permission de voirie. Travaux planifiés à partir de S46.			
PNR21-15	SAINT AIGNY	Sécurisation BT « la Loge »	T : 12 juin 2023
Les travaux de génie-civil sont terminés. Chantier ajourné au 27 juin 2023. Un avenant au marché est à préparer concernant le prix du poste PSSB. Un arrêté de circulation par déviation sera à prendre par l'entreprise. Une nouvelle demande de permission de voirie a été déposée pour les travaux sous chaussée. Livraison poste S50 Coupure HTA 30/01/2023			
PNR21-19	MEZIERES EN BRENNE	Extension BT « Corbançon pylône Free »	T : 02/11/2022
Constat définitif effectué. Etat des dépenses à faire.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR22-07	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement BT « La Gardière »	T : 04/09/2023
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13.			

PNR22-08	OBTERRE	Sécurisation BT « Les Bertrands »	T : 23/08/2023
Travaux en cours de réalisation. Date de coupure BT le 06/11/2023 Dans l'attente du retour d'Orange pour la dépose et le déplacement d'un support.			
PNR22-10	MARTIZAY	Renforcement BT « Rue de l'Europe »	T : 04/09/2023
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13..			
PNR22-13	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Bourg »	T : 04/09/2023
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13.			
PNR22-16	NURET LE FERRON	Extension HTA et BT « Pylône Bouygues Le Champ du Tailleur »	T : 21/03/2023
Les travaux de génie civil sont terminés. Livraison du poste S41. Opération ajournée au 31/03/2023 Rendez-vous RIP le 05/09/2023 Reprise à rédiger pour la semaine 43. Coupure HTA le 22/11/2023. Travaux TST a commandé (poste de transformation mobile)			
PNR22-17	CHALAIS	Sécurisation BT « Le Châtelier »	E : 18/05/2022
Dossier définitif reçu le 22/09/2023. Art 323-25 en consultation			
PNR22-19	PRISSAC	Sécurisation BT « Laveau »	E : 18/05/2022
Dossier définitif reçu. L'art 323-25 est en consultation			
PNR22-20	PRISSAC	Sécurisation BT « Le Châtelier »	E : 18/05/2022
Carnet de branchement reçu le 15 mars. Observations faites le 23/03/2023. En attente du dossier définitif. Annoncé S37			
PNR22-21	PRISSAC	Sécurisation BT « Charpagne »	E : 18/05/2022
Carnet de branchements reçu le 24/02/2023.Observations faites le 24/03/2023. En attente du dossier définitif. Annoncé S38. Rendez-vous sur place avec Mr le Maire et le BE pour négociation d'une convention. Le riverain va signer la convention			
PNR22-22	SAINT CIVRAN	Sécurisation BT « Chassingrimont »	T :09/10/2023
Travaux en cours. Travaux sous ATST et coupure BT S41.Chantier sans PME0 (chantier court)			
PNR22-23	SACIERGES SAINT MARTIN	Sécurisation BT « La Puychallerie »	T :06/09/2023
Travaux en cours depuis le 11/09/2023. Rendez-vous RIP le 02/11/2023			
PNR22-24	NURET LE FERRON	Renforcement BT « Pré Nivet »	T : 04 /09/2023
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13.			
PNR22-25	CIRON	Sécurisation BT « Fonfranc »	T : 22/05/2023

Les travaux de génie-civil sont terminés. Chantier ajourné au 09 juin 2023 dans l'attente de la livraison du poste prévue S 48. Coupure HTA le 10/01/2023

PNR22-26	RUFFEC	Sécurisation BT « Les Loges de St Nazaire »	T : 17/07/2023
Travaux terminés. Constatation faite. Attente du plan de récolement modifié.			
PNR22-27	OULCHES	Sécurisation BT « Bourbon » P	T :
Une rencontre a eu lieu avec les propriétaires afin de caler l'implantation du poste et des coffrets BT. Conventions en cours de signature. Les travaux seront programmés pour juillet-août 2024. Dossier définitif reçu. L'ART 323-25 ne sera mis en consultation que début janvier 2024			
PNR22-28	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation BT « Moulin de Ségère » 2 P	E : 01/06/2022
Le dossier définitif a été reçu le 22/09/2023 art à mettre en consultation			
PNR22-29	CHALAIS	Renforcement BT « Les Pochons »	T :05/10/2023
ART 323-25 validé. BC et OS travaux au 05/10/2023 La commune ne souhaite donner suite au projet de dissimulation du réseau FT. Un riverain souhaite le passage en souterrain du réseau FT sur sa propriété. Il traitera directement avec l'entreprise.			
PNR22-31	MERIGNY	Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière »	T : 07/06/2023
Les travaux de génie-civil sont terminés. L'entreprise a rencontrée des difficultés lors des terrassements sur la partie boisée. Travaux ajournés au 07/07/2023. Livraison des postes S48. Rendez-vous RIP fixé le 04/10/2023 travaux TST à commander (poste de transformation mobile) Coupure HTA le 25/01/2023			
PNR22-32	FONTGOMBAULT	Sécurisation BT « Les Cloîtres »	E : 01/06/2022
Le dossier minute a été remis le 17 octobre. La commune a décidé de ne pas raccorder le point lumineux positionné avant le pont et de le remplacer par un candélabre alimenté par un panneau photovoltaïque. Les observations sont faites. En attente du dossier définitif annoncé S38 La commune souhaite une programmation des travaux sur 2024. La commune a reçu les esquisses FT. Chiffrage à effectuer			
PNR22-33	DOUADIC	Sécurisation BT « La Bougère »	T : 30/05/2023
Les travaux terminés. Constatation effectuée. Réception en cours			
PNR22-34	DOUADIC	Sécurisation BT « La Cave »	T : 20/06/2023
Les travaux terminés. Constatation effectuée. Réception en cours			
PNR22-35	CONCREMIERS	Renforcement BT « Bourg »	E : 13/06/2022
Dossier définitif reçu. La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. La commune souhaite l'étude de la dissimulation de la rue des soucis qui pourrait être effectuée en même temps que cette affaire. Travaux sur 2024. Pré étude en cours. Esquisse Orange reçu pour l'ensemble de l'emprise. Chiffrage à effectuer (EP et FT)			

PNR22-36	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Maison de retraite »	E : 01/07/2022
ART 323-25 validé. Travaux à programmer sur le premier trimestre 2023. Esquisses FT reçu le 13/09. Chiffrage à effectuer (EP et FT)			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-01	LA PEROUILLE	Extension parcelle ZI001 « Razt »	T :15/06/2023
Travaux de génie-civil terminés. Constatation faite. Etat des dépenses à effectuer			
PNR23-02	DOUADIC / ROSNAY	Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P	E : 20/03/2023
Dossier minute reçu le 17 mai 2023. Une rencontre avec les propriétaires a eu lieu le 24 juillet. Les adaptations demandées par les propriétaires sur les plans minutes ont été discutées. Les observations sur le plan minute ont été transmises au BE pour prise en compte dans le dossier définitif. Un constat d'huissier sera à réaliser au niveau des habitations.			
PNR23-04	DOUADIC	Renforcement « La Coudraie » P	E : 06/02/2023
Observations faites le 24/04/2023 Voir EP avec la commune			
PNR23-05	LIGNAC	Sécurisation « Lautaret »	E :02/10/2023
PNR23-06	MERIGNY	Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P	E :09/10/2023
PNR23-07	NURET LE FERRON	Sécurisation « Les Landis » P	E :18/09/2023
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	E :18/09/2023
Etudes sur 2024 et travaux sur 2025. Rendez-vous pris avec la commune et le BE le 16/10/2023. Message transmis à la commune pour la demande d'esquisse FT			
PNR23-09	PRISSAC	Sécurisation « Les Places »	E :06/11/2023
Esquisse Orange reçue. Chiffrage à faire en scindant la partie « hameau » du « linéaire » en bordure de la voie communale.			
PNR23-10	ROSNAY	Sécurisation « Le Coudreau » P	E : 06/03/2023
Dossier minute reçu le 05 mai 2023. Observations effectuées le 13 juin 2023. En attente du dossier définitif . L'esquisse Orange a été demandée par la commune. Le chiffrage est à faire			

PNR23-11	SAINT CYVRAN	Sécurisation « La Bitte » En attente de contact avec la commune	
PNR23-12	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « Monplaisir » P	E :14/08/2023
PNR23-13	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « La Rolline » P	E :27/05/2023
Dossier définitif reçu. L'art 323-25 est à mettre en consultation.			
PNR23-15	VILLIERS	Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo » P	E :28/08/2023
PNR23-16	NURET LE FERRON	Sécurisation « La Maison de Bois » P	E :18/09/2023
PNR23-17	CHAZELET	Extension « Guignemour »	E :10/05/2023
Dossier définitif reçu. L'art 323-25 est à mettre en consultation.			
PNR23-18	CHAZELET	Renforcement « Guignemour » P	E :10/05/2023
Dossier minute reçu. Observations faites. En attente du dossier définitif			
PNR23-19	VILLIERS	Extension pylône FREE « Pièce des gros » P	E :16/05/2023
Dossier définitif reçu. L'art 323-25 est en consultation.			
PNR23-20	CIRON	Extension « Châtre »	E :23/05/2023
Dossier définitif reçu. L'art 323-25 est en consultation.			
PNR23-21	ROSNAY	Extension «Le Temple »	E :23/05/2023
L'art 323-25 est validé. Un constat d'huissier sera à programmer avant les travaux			
PNR23-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « Zone Artisanale » P	E :11/07/2023
Dossier définitif reçu. Observations effectuées. Dans l'attente du dossier définitif.			
PNR23-23	LUREUIL	Renforcement « Place de l'Eglise » P	E :11/07/2023
En étude avant-projet.			
PNR23-24	SAINT GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »	E :27/07/2023

Etude en cours. Les deux premières portées de la rue des remparts seront prises en compte dans l'étude. Travaux à programmer début 2024. Dossier pour accord reçu. Observations à faire

PNR23-25	SACIERGES SAINT MARTIN	Dissimulation « La Puychallerie »	E :18/09/2023
En étude			
PNR23-26	MARTIZAY	Extension « Pépinière 4 saisons »	
En étude			

OPERATIONS EN ATTENTE

Demandes de chiffrages :

- Concremiers : Rue des Soucis et Avenue de la Gare
- Ruffec Le Château : Demande de chiffrage pour extension

QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- Congé de l'entreprise LABRUX du 30/10/2023 au 03/11/2023
- Congé d'Hiver de l'entreprise LABRUX du 22/12/2023 au 02/01/2024

PROCHAINE REUNION

Le 22 novembre à 9h00 à la mairie de SAINT GAULTIER

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Chezeaux Jean-Louis</i>	<i>02-54-37-10-03</i>	<i>saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Camus Jean-Louis</i>		<i>j-l.camus@sdei36.com</i>
<i>M. Maubois Philippe</i>		<i>p.maubois@maubois.fr</i>
<i>M. Laroche Laurent</i>		<i>mairie.belabre@wanadoo.fr</i>
<i>M. Marcq Jean-Louis</i>		<i>jeanlouismarcq@gmail.com</i>
<i>M. Chartier Bruno</i>		<i>st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Burdin Maurice</i>		<i>maurice.burdin@laposte.net</i>
<i>M. Gueraud Laurent</i>		<i>mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Drui Martial</i>	<i>06-75-23-42-72</i>	<i>martialdrui@live.fr</i>
<i>M. Cabirou Frédéric</i>		<i>lescab@free.fr</i>
<i>M. Prauly Jean-Claude</i>		<i>jcpraully@gmail.com</i>
<i>M. Dejollat Daniel</i>	<i>06-79-89-64-18</i>	<i>daniel.dejollat@hotmail.com</i>
<i>M. Labrux Eric</i>		<i>eric.labrux@labrux.com</i>
<i>M. Barritaud Franck</i>		<i>franck.baritaud@labrux.com</i>
<i>Mme Presteau Stéphanie</i>	<i>02-54-61-59-59</i>	<i>s.presteau@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>06-40-27-48-97</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>06-30-41-14-78</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>