

## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

#### Compte-rendu de réunion N°2023-10

#### Du 22 Novembre 2023 à SAINT GAULTIER

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial		X	
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers		X	
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic	X		
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles		X	
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint-Gaultier			X
M. Burdin Maurice – Membre du CT - Martizay			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Rembaut Alain-Marie – Maire de Preuilly la Ville		X	
M. Vignes Geoffroy – Cne de Ciron	X		
M. Billard Serge – Cne de Fontgombault			X
M. Darreau Jean-Pierre			X
M. Labrux Eric – Labrux	X		
M. Barritaud Franck - Labrux	X		
Mme Presteau Stéphanie – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36		X	
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2018

N° affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR18-17</b>	<b>SAINTE-GEMME</b>	<b>Création poste PRCS et renfo BT « La Prolière »</b>	<b>T :20/03/2023</b>
<p>Les travaux de génie-civil sont terminés. Les deux postes de transformation ont été livrés. Coupure BT le 12/12 et mise en service S47 (cette semaine)</p> <p>Une réclamation a été déposée concernant l'implantation des supports FT. Orange informé. Dans l'attente d'un retour. Orange relancé le 27/07/2023. Toujours pas de retour</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR20-26</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « l'Age »</b>	<b>T : 06/09/2023</b>
Les travaux de génie-civil sont terminés. Reste les réfections de chaussée. Raccordement souterrain à partir du 15 janvier sous ATST et coupure le 31 janvier. CDC Mova informé de l'arrêt de l'EP au 31/01/2023			
<b>PNR20-34</b>	<b>CIRON</b>	<b>Dissimulation BT « Scoury »</b>	<b>T : 24/10/2022</b>
Les travaux sont terminés. Reste quelques finitions au niveau des supports d'arrêts. Reste les états de dépenses BT à effectuer. Récolement Informatique reçu. Réception à faire et état des dépenses BT			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR21-07</b>	<b>ST GAULTIER</b>	<b>Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »</b>	<b>T : 27/11/2023</b>
Réunion de préparation effectuée le 02 novembre suivi du piquetage en présence de l'entreprise et du CAF ORANGE. Plusieurs reprises de branchement FT reste à valider avec les riverains. Début des travaux S49.			
<b>PNR21-15</b>	<b>SAINT AIGNY</b>	<b>Sécurisation BT « la Loge »</b>	<b>T : 12 juin 2023</b>
Les travaux de génie-civil sont terminés. Chantier ajourné au 27 juin 2023. Un avenant au marché est à préparer concernant le prix du poste PSSB. Un arrêté de circulation par déviation sera à prendre par l'entreprise. Une nouvelle demande de permission de voirie a été déposée pour les travaux sous chaussée. Livraison poste repoussée à début janvier. Coupure HTA 30/01/2023			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR22-07</b>	<b>TOURNON SAINT MARTIN</b>	<b>Renforcement BT « La Gardière »</b>	<b>T : 04/09/2023</b>
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13.			
<b>PNR22-08</b>	<b>OBTERRE</b>	<b>Sécurisation BT « Les Bertrands »</b>	<b>T : 23/08/2023</b>
Travaux terminés. Reste la dépose.			

Dans l'attente du retour d'Orange pour la dépose et le déplacement d'un support. Travaux en commande.

<b>PNR22-10</b>	<b>MARTIZAY</b>	<b>Renforcement BT « Rue de l'Europe »</b>	<b>T : 04/09/2023</b>
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13..			
<b>PNR22-13</b>	<b>AZAY LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Bourg »</b>	<b>T : 04/09/2023</b>
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13.			
<b>PNR22-16</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Extension HTA et BT « Pylône Bouygues Le Champ du Tailleur »</b>	<b>T : 21/03/2023</b>
Les travaux de génie civil sont terminés. Livraison du poste S41. Opération ajournée au 31/03/2023 Rendez-vous RIP le 05/09/2023 Reprise à rédiger pour la semaine 43. Coupure HTA le 22/11/2023. Commande Travaux TST faite (poste de transformation mobile)			
<b>PNR22-17</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Sécurisation BT « Le Châtelier »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
Art 323-25 validé travaux à programmer en accord avec le propriétaire riverain (réunion sur place SDEI Labrux à programmer)			
<b>PNR22-19</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Laveau »</b>	<b>T : 10/11/2023</b>
Travaux en cours. Rendez-vous RIP le 16/01/2023.			
<b>PNR22-20</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Le Châtelier »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
Dossier définitif reçu. Dossier en consultation depuis le 09/11/2023			
<b>PNR22-21</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Charpagne »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
Carnet de branchements reçu le 24/02/2023.Observations faites le 24/03/2023. En attente du dossier définitif. Annoncé S38. Rendez-vous sur place avec Mr le Maire et le BE pour négociation d'une convention. Le riverain va signer la convention.BE relancé			
<b>PNR22-22</b>	<b>SAINT CIVRAN</b>	<b>Sécurisation BT « Chassingrimont »</b>	<b>T :09/10/2023</b>
Travaux terminés. Constatation effectuée. Réception à faire.			
<b>PNR22-23</b>	<b>SACIERGES SAINT MARTIN</b>	<b>Sécurisation BT « La Puychallerie »</b>	<b>T :06/09/2023</b>
Travaux en cours depuis le 11/09/2023.travaux de raccordement sous ATST le 12/02/2023 Coupure BT le 06 /03/2024			
<b>PNR22-24</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Pré Nivet »</b>	<b>T : 04 /09/2023</b>
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13.			
<b>PNR22-25</b>	<b>CIRON</b>	<b>Sécurisation BT « Fonfranc »</b>	<b>T : 22/05/2023</b>
Les travaux de génie-civil sont terminés. Chantier ajourné au 09 juin 2023 dans l'attente de la livraison du poste prévue S 48. Coupure HTA repoussée au 05/03/2024 suite intervention nécessaire d'ENEDIS sur un dispositif de coupure HS. Livraison du poste repoussée à la semaine n°2			

<b>PNR22-26</b>	<b>RUFFEC</b>	<b>Sécurisation BT « Les Loges de St Nazaire »</b>	<b>T : 17/07/2023</b>
Travaux terminés. Constatation faite. Attente du plan de récolement modifié.			
<b>PNR22-27</b>	<b>OULCHES</b>	<b>Sécurisation BT « Bourbon » P</b>	<b>T :</b>
Une rencontre a eu lieu avec les propriétaires afin de caler l'implantation du poste et des coffrets BT. Conventions en cours de signature. Les travaux seront programmés pour juillet-août 2024. Dossier définitif reçu. L'ART 323-25 ne sera mis en consultation que début janvier 2024 Le poste est commandé			
<b>PNR22-28</b>	<b>SAINT HILAIRE SUR BENAIZE</b>	<b>Sécurisation BT « Moulin de Ségère » 2 P</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Dossier en consultation depuis le 08/11/2023 Les postes sont commandés.			
<b>PNR22-29</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Renforcement BT « Les Pochons »</b>	<b>T :05/10/2023</b>
Travaux GC terminés. Travaux de raccordement sous ATST le 03/01/2024 Date de coupure BT le : 04/01/2024 Une reprise des accotements et des terrassements sera à programmer chez un riverain quand les terres seront écoulées.			
<b>PNR22-31</b>	<b>MERIGNY</b>	<b>Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière »</b>	<b>T : 07/06/2023</b>
Les travaux de génie-civil sont terminés. L'entreprise a rencontrée des difficultés lors des terrassements sur la partie boisée. Travaux ajournés au 07/07/2023. Livraisons des postes repoussées à la semaine n°51 pour le PSSB et à la semaine n°2 pour le PRCS. Rendez-vous RIP fixé le 04/10/2023 travaux TST commandé (poste de transformation mobile) Coupure HTA le 25/01/2023			
<b>PNR22-32</b>	<b>FONTGOMBAULT</b>	<b>Sécurisation BT « Les Cloîtres »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 17 octobre. La commune a décidé de ne pas raccorder le point lumineux positionné avant le pont et de le remplacer par un candélabre alimenté par un panneau photovoltaïque. Les observations sont faites. En attente du dossier définitif annoncé S38 La commune souhaite une programmation des travaux sur 2024. Devis travaux FT et EP envoyés à la commune. Les conventions sont à la signature.			
<b>PNR22-35</b>	<b>CONCREMIERS</b>	<b>Renforcement BT « Bourg »</b>	<b>E : 13/06/2022</b>
Dossier définitif reçu. La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. La commune souhaite l'étude de la dissimulation de la rue des soucis qui pourrait être effectuée en même temps que cette affaire. Travaux sur 2024. Pré étude en cours. Esquisse Orange reçu pour l'ensemble de l'emprise. Chiffrage EP et FT effectué. Convention à la signature			
<b>PNR22-36</b>	<b>AZAY LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Maison de retraite »</b>	<b>E : 01/07/2022</b>
ART 323-25 validé. Travaux à programmer sur le premier trimestre 2023. Esquisses FT reçu le 13/09. Chiffrage à effectuer (EP et FT)			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR23-02</b>	<b>DOUADIC / ROSNAY</b>	<b>Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P</b>	<b>E : 20/03/2023</b>
Dossier minute reçu le 17 mai 2023. Une rencontre avec les propriétaires a eu lieu le 24 juillet. Les adaptations demandées par les propriétaires sur les plans minutes ont été discutées. Les observations sur le plan minute ont été transmises au BE pour prise en compte dans le dossier définitif. Un constat d'huissier sera à réaliser au niveau des habitations.			
<b>PNR23-04</b>	<b>DOUADIC</b>	<b>Renforcement « La Coudraie » P</b>  Observations faites le 24/04/2023 Voir EP avec la commune. Souci de convention avec un riverain. Voir pour le réseau FT avec la commune	<b>E : 06/02/2023</b>
<b>PNR23-05</b>	<b>LIGNAC</b>	<b>Sécurisation « Lautaret »</b>	<b>E :02/10/2023</b>
En étude.			
<b>PNR23-06</b>	<b>MERIGNY</b>	<b>Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P</b>	<b>E :09/10/2023</b>
En étude			
<b>PNR23-07</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Sécurisation « Les Landis » P</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Dossier minute reçu. Observations à faire.			
<b>PNR23-08</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Dissimulation « La Roche Chevreux »</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Etudes sur 2024 et travaux sur 2025. Rendez-vous pris avec la commune et le BE le 16/10/2023. Message transmis à la commune pour la demande d'esquisse FT pas de retour. Dossier pour accord reçu. Les observations sont à faire.			
<b>PNR23-09</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation « Les Places »</b>	<b>E :06/11/2023</b>
Esquisse Orange reçue. Chiffrage à faire en scindant la partie « hameau » du « linéaire » en bordure de la voie communale.			
<b>PNR23-10</b>	<b>ROSNAY</b>	<b>Sécurisation « Le Coudreau » P</b>	<b>E : 06/03/2023</b>
Dossier minute reçu le 05 mai 2023. Observations effectuées le 13 juin 2023. En attente du dossier définitif . L'esquisse Orange a été demandée par la commune. Le chiffrage est à faire			
<b>PNR23-11</b>	<b>SAINT CYVRAN</b>	<b>Sécurisation « La Bitte »</b>  En attente de contact avec la commune	

<b>PNR23-12</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNÉ</b>	<b>Sécurisation « Monplaisir » P</b>	<b>E :14/08/2023</b>
Dossier pour accord reçu. Le représentant de la réserve de Chérine va présenter le projet au propriétaire pour valider l'implantation du poste et du coffret RMBT. Les observations seront effectuées par la suite.			
<b>PNR23-13</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNÉ</b>	<b>Sécurisation « La Rolline » P</b>	<b>E :27/05/2023</b>
Dossier en consultation depuis le 08/11/2023 Le poste est commandé. Une déclaration préalable est en cours d'instruction			
<b>PNR23-15</b>	<b>VILLIERS</b>	<b>Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo » P</b>	<b>E :28/08/2023</b>
Dossier pour accord reçu. Les observations sont faites. Dans l'attente du dossier définitif.			
<b>PNR23-16</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Sécurisation « La Maison de Bois » P</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Etude en cours. ENEDIS demande l'implantation d'une AC3M en lieu et place de la boîte de jonction HTA. Dossier minute reçu. Les observations sont à faire.			
<b>PNR23-17</b>	<b>CHAZELET</b>	<b>Extension « Guignemour »</b>	<b>E :10/05/2023</b>
L'art 323-25 est validé. Travaux à programmer en même temps que l'affaire PNR 23-18			
<b>PNR23-18</b>	<b>CHAZELET</b>	<b>Renforcement « Guignemour » P</b>	<b>E :10/05/2023</b>
Dossier en consultation. Le poste de transformation est commandé. Travaux à programmer en même temps que l'affaire PNR 23-17.			
<b>PNR23-19</b>	<b>VILLIERS</b>	<b>Extension pylône FREE « Pièce des gros » P</b>	<b>E :16/05/2023</b>
L'art 323-25 est validé. Le poste de transformation est commandé.			
<b>PNR23-20</b>	<b>CIRON</b>	<b>Extension « Châtre »</b>	<b>E :23/05/2023</b>
Travaux C+GC terminés. Le riverain a demandé la dissimulation du réseau FT depuis le village jusqu'à la RMBT. Ces travaux sont gérés directement entre le demandeur et l'entreprise. Travaux de raccordement sous ATST semaine n°50			
<b>PNR23-21</b>	<b>ROSNAY</b>	<b>Extension «Le Temple »</b>	<b>E :23/05/2023</b>
Travaux terminés. Constatation à faire.			
<b>PNR23-22</b>	<b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>	<b>Extension « Zone Artisanale » P</b>	<b>E :11/07/2023</b>
Dossier définitif reçu. Affaire à mettre en consultation. Poste de transformation commandé.			
<b>PNR23-23</b>	<b>LUREUIL</b>	<b>Renforcement « Place de l'Eglise » P</b>	<b>E :23/10/2023</b>
Dans l'attente du dossier pour accord			

<b>PNR23-24</b>	<b>SAINT GAULTIER</b>	<b>Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »</b>	<b>E :27/07/2023</b>
Les deux premières portées de la rue des remparts seront prises en compte dans l'étude. Travaux à programmer début 2024. Dossier pour accord reçu. Les observations sont faites.			
<b>PNR23-25</b>	<b>SACIERGES SAINT MARTIN</b>	<b>Dissimulation « La Puychallerie »</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Dossier minute reçu. Observations à faire.			
<b>PNR23-26</b>	<b>MARTIZAY</b>	<b>Extension « Pépinière 4 saisons »</b>	
Travaux programmés à partir du 04 décembre. Réunion de préparation le 24/11/2023 à 16h00 mairie de Martizay.			

#### OPERATIONS EN ATTENTE

#### Demandes de chiffrages :

- Concremiers : Rue des Soucis et Avenue de la Gare Plan de financement envoyés.
- Ruffec Le Château : Demande de chiffrage pour extension

#### QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- Congé d'Hiver de l'entreprise LABRUX du 22/12/2023 au 02/01/2024  
Le contact de l'entreprise en cas de besoin sera :  
Monsieur Eric LABRUX 06 17 48 42 04

#### PROCHAINE REUNION

**Le 12 janvier 2024 à 9h00 à la mairie de Ruffec Le Château**

**Le Chargé d'Affaires du SDEI**

**Stéphane CHARRET**

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Chezeaux Jean-Louis</i>	<i>02-54-37-10-03</i>	<i>saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Camus Jean-Louis</i>		<i>j-l.camus@sdei36.com</i>
<i>M. Maubois Philippe</i>		<i>p.maubois@maubois.fr</i>
<i>M. Laroche Laurent</i>		<i>mairie.belabre@wanadoo.fr</i>
<i>M. Marcq Jean-Louis</i>		<i>jeanlouismarcq@gmail.com</i>
<i>M. Chartier Bruno</i>		<i>st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Burdin Maurice</i>		<i>maurice.burdin@laposte.net</i>
<i>M. Gueraud Laurent</i>		<i>mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Druï Martial</i>	<i>06-75-23-42-72</i>	<i>martialdruï@live.fr</i>
<i>M. Cabirou Frédéric</i>		<i>lescab@free.fr</i>
<i>M. Prauly Jean-Claude</i>		<i>jcpraully@gmail.com</i>
<i>M. Dejollat Daniel</i>	<i>06-79-89-64-18</i>	<i>daniel.dejollat@hotmail.com</i>
<i>M. Labrux Eric</i>		<i>eric.labrux@labrux.com</i>
<i>M. Barritaud Franck</i>		<i>franck.baritaud@labrux.com</i>
<i>Mme Presteau Stéphanie</i>	<i>02-54-61-59-59</i>	<i>s.presteau@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>06-40-27-48-97</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>06-30-41-14-78</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>