



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N° 2024-01

Du 12 janvier à 9h00 mairie de RUFFEC LE CHATEAU

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers	X		
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic	X		
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint-Gaultier			X
M. Burdin Maurice – Membre du CT - Martizay			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Rembaut Alain-Marie – Maire de Preuilly la Ville	X		
M. Vignes Geoffroy – Cne de Ciron		X	
M. Billard Daniel – Cne de Fontgombault	X		
M. Darreau Jean-Pierre – Cne de Pouligny Saint-Pierre		X	
Mme Vachaud Edith - Cne de Ruffec	X		
M. Serveux Claude – Cne de Ruffec	X		
M. Labrux Eric – Labrux			X
M. Barritaud Franck - Labrux	X		
Mme Presteau Stéphanie – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2018

N° affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR18-17	SAINTE-GEMME	Création poste PRCS et renfo BT « La Prolière »	T :20/03/2023

Les travaux de raccordement sont terminés. Reste la dépose des supports
 Une réclamation a été déposée concernant l'implantation des supports FT. Orange informé. Dans l'attente d'un retour. Orange relancé le 27/07/2023. Toujours pas de retour

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR20-26	PRISSAC	Sécurisation BT « l'Age »	T : 06/09/2023
Les travaux de génie-civil sont terminés. La réception FT est réalisée et la commande de câble lancée. Raccordement souterrain BT à partir du 15 janvier sous ATST et coupure le 31 janvier. CDC Mova informée de l'arrêt de l'EP au 31/01/2023			
PNR20-34	CIRON	Dissimulation BT « Scoury »	T : 24/10/2022
Les travaux sont terminés. Reste quelques finitions au niveau des supports d'arrêts. Reste les états de dépenses BT à effectuer. Récolement Informatique reçu. Réception à faire et état des dépenses BT			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR21-07	ST GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »	T : 27/11/2023
Les coffrets réseaux et branchement ainsi que les terrassements en terrain privé sont en cours de réalisation. La tranchée réseau sera réalisée sous chaussée aux vues des différents réseaux déjà présent sous trottoir. Pour la partie Télécom les points délicats ont été levés pour la reprise de certains branchements.			
PNR21-15	SAINT AIGNY	Sécurisation BT « la Loge »	T : 12 juin 2023
Les travaux ont repris pour la réalisation du raccordement HTA. Dans l'attente de la coupure HTA programmée le 30/01/2023 la fouille nécessaire à la réalisation de la boîte de jonction sera remblayée en GNT 0/31.5. L'entreprise devra effectuer des visites régulières afin d'entretenir cette fouille (bouchage de trou, apport de matériaux...) Une signalisation appropriée sera mise en place et également entretenue. Le CD36 est informé de cette situation.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR22-07	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement BT « La Gardière »	T : 04/09/2023
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13.			

Travaux programmés S16. Rendez-vous RIP le 16/01/2024			
PNR22-08	OBTERRE	Sécurisation BT « Les Bertrands »	T : 23/08/2023
Travaux terminés. Reste la dépose. Dans l'attente du retour d'Orange pour la dépose et le déplacement d'un support. Travaux en commande.			
PNR22-10	MARTIZAY	Renforcement BT « Rue de l'Europe »	T : 04/09/2023
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13.. Travaux programmés S14 et S15. Rendez-vous RIP le 16/01/2024			
PNR22-13	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Bourg »	T : 04/09/2023
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13. Travaux à programmer. Rendez-vous RIP le 16/01/2024			
PNR22-16	NURET LE FERRON	Extension HTA et BT « Pylône Bouygues Le Champ du Tailleur »	T : 21/03/2023
Les travaux sont terminés. La constatation faite. Reste les états des dépenses. Réception à la signature			
PNR22-17	CHALAIS	Sécurisation BT « Le Châtelier »	E : 18/05/2022
Art 323-25 validé. En accord avec le propriétaire et afin de ne pas trop détériorer le terrain, les travaux seront programmés au printemps 2024.			
PNR22-19	PRISSAC	Sécurisation BT « Laveau »	T : 10/11/2023
Travaux de génie civil terminés. En attente du raccordement et de la date de coupure BT. Pour la reprise des supports FT les travaux sont commandés au prestataire ORANGE. Rendez-vous RIP le 16/01/2024			
PNR22-20	PRISSAC	Sécurisation BT « Le Châtelier »	E : 18/05/2022
Travaux programmés à partir du 05 février 2024 BC et OS lancés			
PNR22-21	PRISSAC	Sécurisation BT « Charpagne »	E : 18/05/2022
Carnet de branchements reçu le 24/02/2023.Observations faites le 24/03/2023. En attente du dossier définitif. Annoncé S38. Rendez-vous sur place avec Mr le Maire et le BE pour négociation d'une convention. Le riverain va signer la convention.BE relancé			
PNR22-22	SAINT CIVRAN	Sécurisation BT « Chassingrimont »	T :09/10/2023
Travaux terminés. Constatation effectuée. Réception à la signature.			
PNR22-23	SACIERGES SAINT MARTIN	Sécurisation BT « La Puychallerie »	T :06/09/2023
Travaux en cours depuis le 11/09/2023. Travaux de raccordement sous ATST le 12/02/2023 Coupure BT le 06 /03/2024			
PNR22-24	NURET LE FERRON	Renforcement BT « Pré Nivet »	T : 04 /09/2023
L'ART 323-25 est validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13.			

Travaux à programmer. Rendez-vous RIP le 16/01/2024			
PNR22-25	CIRON	Sécurisation BT « Fonfranc »	T : 22/05/2023
Les travaux de génie-civil sont terminés. Chantier ajourné au 09 juin 2023. Coupure HTA repoussée au 05/03/2024 suite intervention nécessaire d'ENEDIS sur un dispositif de coupure HS. Livraison du poste le 24/01/2024. Travaux programmés semaine n°10			
PNR22-26	RUFFEC	Sécurisation BT « Les Loges de St Nazaire »	T : 17/07/2023
Travaux terminés. Réception faite. Affaire à sortir du compte rendu.			
PNR22-27	OULCHES	Sécurisation BT « Boubon » P	T :
Une rencontre a eu lieu avec les propriétaires afin de caler l'implantation du poste et des coffrets BT. Conventions en cours de signature. Les travaux seront programmés pour juillet-août 2024. Dossier définitif reçu. L'ART 323-25 ne sera mis en consultation que début janvier 2024. Livraison du poste semaine n°25			
PNR22-28	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation BT « Moulin de Ségère » 2 P	E : 01/06/2022
ART 323-25 validé. Livraison du poste semaine n°25. Programmation de travaux semaine n°18			
PNR22-29	CHALAIS	Renforcement BT « Les Pochons »	T :05/10/2023
Travaux terminés. Reste la dépose des PBA dans l'attente de l'intervention d'ORANGE. Une reprise des accotements et des terrassements sera à programmer chez un riverain quand les terres seront écoulées.			
PNR22-31	MERIGNY	Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière »	T : 07/06/2023
Le décalage de la livraison du poste PRCS à la semaine n°4 a compromis la finalisation du chantier. Afin de permettre le raccordement de l'ensemble des abonnés, ENEDIS a mis à disposition un poste PRCS. Les travaux ont repris pour le raccordement des câbles HTA dans les postes. Le poste en commande devra donc être remis à ENEDIS. Travaux TST commandés (poste de transformation mobile) Coupure HTA le 25/01/2023			
PNR22-32	FONTGOMBAULT	Sécurisation BT « Les Cloîtres »	E : 01/06/2022
Dossier définitif reçu le 11/01/2024 Article 323-25 en consultation.			
PNR22-35	CONCREMIERS	Renforcement BT « Bourg »	E : 13/06/2022
Instruction terminée. Convention EP et FT signée. Opération à programmer.			
PNR22-36	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Maison de retraite »	E : 01/07/2022
ART 323-25 validé. Travaux à programmer sur le premier trimestre 2023. Esquisses FT reçu le 13/09. Chiffrage à effectuer (EP et FT) Dans l'attente du retour des conventions de la commune pour la partie FT et EP, travaux envisagés pour avril 2024			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-02	DOUADIC / ROSNAY	Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P	E : 20/03/2023
<p>Dossier minute reçu le 17 mai 2023. Une rencontre avec les propriétaires a eu lieu le 24 juillet. Les adaptations demandées par les propriétaires sur les plans minutes ont été discutées. Les observations sur le plan minute ont été transmises au BE pour prise en compte dans le dossier définitif.</p> <p>Un constat d'huissier sera à réaliser au niveau des habitations.</p>			
PNR23-04	DOUADIC	Renforcement « La Coudraie » P	E: 06/02/2023
<p>Art 323-25 en cours de consultation. Une convention EP sera à prendre avec la commune</p>			
PNR23-05	LIGNAC	Sécurisation « Lautaret »	E :02/10/2023
<p>Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif</p>			
PNR23-06	MERIGNY	Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P	E :09/10/2023
<p>Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif</p>			
PNR23-07	NURET LE FERRON	Sécurisation « Les Landis » P	E :18/09/2023
<p>Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif</p>			
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	E :18/09/2023
<p>Etudes sur 2024 et travaux sur 2025. Rendez-vous pris avec la commune et le BE le 16/10/2023. Message transmis à la commune pour la demande d'esquisse FT, pas de retour. Dossier pour accord reçu. Les observations sont à faire.</p>			
PNR23-09	PRISSAC	Sécurisation « Les Places »	E :06/11/2023
<p>Esquisse Orange reçue. Chiffrage à faire en scindant la partie « hameau » du « linéaire » en bordure de la voie communale.</p> <p>Plans pour accords reçus. Observations à faire</p>			
PNR23-10	ROSNAY	Sécurisation « Le Coudreau » P	E :06/03/2023
<p>Dossier minute reçu le 05 mai 2023. Observations effectuées le 13 juin 2023. En attente du dossier définitif. L'esquisse Orange a été demandée par la commune. Le chiffrage est à faire</p>			
PNR23-11	SAINT CYVRAN	Sécurisation « La Bitte »	
<p>En attente de contact avec la commune</p>			
PNR23-12	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « Monplaisir » P	E :14/08/2023

Dossier pour accord reçu. Le représentant de la réserve de Chérine va présenter le projet au propriétaire pour valider l'implantation du poste et du coffret RMBT. Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
PNR23-13	SAINT MICHEL EN BRENNÉ	Sécurisation « La Rolline » P	E :27/05/2023
ART 323-25 validé. Une déclaration préalable est en cours d'instruction Livraison du poste semaine n°25			
PNR23-15	VILLIERS / CLION	Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo » P	E :28/08/2023
Dossier pour accord reçu. Les observations sont faites. Dans l'attente du dossier définitif. Il manque une convention			
PNR23-16	NURET LE FERRON	Sécurisation « La Maison de Bois » P	E :18/09/2023
Etude en cours. ENEDIS demande l'implantation d'une AC3M en lieu et place de la boîte de jonction HTA. Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
PNR23-17	CHAZELET	Extension « Guignemour »	E :10/05/2023
L'art 323-25 est validé. Travaux à programmer en même temps que l'affaire PNR 23-18			
PNR23-18	CHAZELET	Renforcement « Guignemour » P	E :10/05/2023
Dossier en consultation. Le poste de transformation est commandé. Travaux à programmer en même temps que l'affaire PNR 23-17. Livraison du poste semaine n°25			
PNR23-19	VILLIERS	Extension pylône FREE « Pièce des gros » P	E :16/05/2023
L'art 323-25 est validé. Livraison du poste semaine n°25			
PNR23-20	CIRON	Extension « Châtre »	E :23/05/2023
Travaux terminés. Constatation et réception effectuées. Etat des dépenses à faire			
PNR23-21	ROSNAY	Extension « Le Temple »	E :23/05/2023
Travaux terminés. Constatation effectuée. Une sécurisation de la RAS BT réalisée sur les alvéoles du poteau est à effectuer : soit déplacer la RAS BT sur une face liste du support, soit mettre une plaque anti-escalade sous la RAS. Etat des dépenses à faire			
PNR23-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « Zone Artisanale » P	E :11/07/2023
ART 323-25 validé. Poste de transformation commandé. Livraison semaine n°40			
PNR23-23	LUREUIL	Renforcement « Place de l'Eglise » P	E :23/10/2023
Observation faites. Dans l'attente du dossier définitif. RDV cne SDEI et BE le 12/01.			

Les trois branchements projetés à l'arrière de l'extension BT ont été créés par ENEDIS depuis la place de l'église. Le projet SDEI est remis en cause. Un point est à faire sur la nécessité de réaliser le projet.			
PNR23-24	SAINT GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »	E :27/07/2023
Les deux premières portées de la rue des Remparts seront prises en compte dans l'étude. Travaux à programmer début 2024. Dossier pour accord reçu. Les observations sont faites.			
PNR23-25	SACIERGES SAINT MARTIN	Dissimulation « La Puychallerie »	E :18/09/2023
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif.			
PNR23-26	MARTIZAY	Extension « Pépinière 4 saisons »	
Travaux terminés. Constatation et réception effectuées. Etat des dépenses à faire			
PNR23-27	MEZIERES EN BRENNE	Renforcement « Courtilière »	
Travaux terminés. Chantier à ajourner dans l'attente de la livraison du poste pour constatation Le poste a été mis à disposition par ENEDIS. Le poste en attente sera remis à ENEDIS			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR24-01	SAINT MICHEL EN BRENNE	Extension « Château du Blizon »	E :20/03/2023
En étude			

OPERATIONS EN ATTENTE

Demandes de chiffrages :

- Concremiers : Rue des Soucis et Avenue de la Gare plan de financement envoyés.
- Ruffec Le Château : Demande de chiffrage pour extension

QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et

communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales

- Congé d'Hiver de l'entreprise LABRUX du 22/12/2023 au 02/01/2024
Le contact de l'entreprise en cas de besoin sera :
Monsieur Eric LABRUX 06 17 48 42 04
- Lors du dépôt des AAT l'ensemble des éléments de sécurité (mise en court-circuit) doit avoir été installé. L'AAT vaut transfert de l'ouvrage et des responsabilités au SDEI avant établissement de la PME0.
Aucune AAT ne sera validée sans contrôle du chargé d'affaires du SDEI.

PROCHAINE REUNION

Le 16 février à 9h00 à la mairie de SACIERGES SAINT MARTIN

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Chezeaux Jean-Louis</i>	<i>02-54-37-10-03</i>	<i>saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Camus Jean-Louis</i>		<i>j-l.camus@sdei36.com</i>
<i>M. Maubois Philippe</i>		<i>p.maubois@maubois.fr</i>
<i>M. Laroche Laurent</i>		<i>mairie.belabre@wanadoo.fr</i>
<i>M. Marcq Jean-Louis</i>		<i>jeanlouismarcq@gmail.com</i>
<i>M. Chartier Bruno</i>		<i>st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Burdin Maurice</i>		<i>maurice.burdin@laposte.net</i>
<i>M. Gueraud Laurent</i>		<i>mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Druil Martial</i>	<i>06-75-23-42-72</i>	<i>martialdruil@live.fr</i>
<i>M. Cabirou Frédéric</i>		<i>lescab@free.fr</i>
<i>M. Prauly Jean-Claude</i>		<i>jcpraully@gmail.com</i>
<i>M. Dejollat Daniel</i>	<i>06-79-89-64-18</i>	<i>daniel.dejollat@hotmail.com</i>
<i>M. Labrux Eric</i>		<i>eric.labrux@labrux.com</i>
<i>M. Barritaud Franck</i>		<i>franck.baritaud@labrux.com</i>
<i>Mme Presteau Stéphanie</i>	<i>02-54-61-59-59</i>	<i>s.presteau@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>06-40-27-48-97</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>06-30-41-14-78</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>