



## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

#### Compte-rendu de réunion N° 2024-04

Du 17 avril à 9h00 mairie de FONTGOMBAULT

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers		X	
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic			X
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint-Gaultier			X
M. Burdin Maurice – Membre du CT - Martizay			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Confolant Philippe– Maire de Fontgombault	X		
M. Serveux Claude – Cne de Ruffec le Château			X
M. Billard Daniel – Cne de Fontgombault	X		
M. Touzet Gilles – Maire de Prissac			X
M. Labrux Eric – Labrux	X		
M. Barritaud Franck - Labrux	X		
M. Puigrenier David – SDEI36	X		
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR20-26	PRISSAC	Sécurisation BT « l'Age »	T : 06/09/2023

Dépose Fibre Optique effectuée. Facturation définitive FT à effectuer. Avenant à la convention FT à la signature de la commune. Réception faite. Fiche FACE et état des dépenses à faire.

Réception programmée le 25 avril 2024

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR21-07</b>	<b>ST GAULTIER</b>	<b>Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »</b>	<b>T : 27/11/2023</b>
Travaux GC terminés. Réception FT effectuée le 16/04/2024. Travaux sous ATST du 13 au 17 /04/2024 Voir ajournement			
<b>PNR21-15</b>	<b>SAINT AIGNY</b>	<b>Sécurisation BT « la Loge »</b>	<b>T : 12 juin 2023</b>
Les travaux de raccordement sont terminés. Reste la dépose des supports à faire après les foins (aout). Une réception provisoire a été prononcée dans l'attente de la dépose de la ligne et des supports			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR22-07</b>	<b>TOURNON SAINT MARTIN</b>	<b>Renforcement BT « La Gardière »</b>	<b>T : 04/09/2023</b>
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S17. Travaux repris le 04/03/2024. Coupure HTA le 16 mai 2024. Reprise à faire sur la commande du poste			
<b>PNR22-08</b>	<b>OBTERRE</b>	<b>Sécurisation BT « Les Bertrands »</b>	<b>T : 23/08/2023</b>
Travaux terminés. Réception à la signature. Fiche FACE à rédiger			
<b>PNR22-10</b>	<b>MARTIZAY</b>	<b>Renforcement BT « Rue de l'Europe »</b>	<b>T : 04/09/2023</b>
Coupure HTA le 16 mai 2024. Livraison du poste S17. Suite à détection du câble HTA il apparait que le fourreau remis n'est pas à profondeur. Les reprises ont été effectuées par l'entreprise BTS le 12/04/2024 (pose de plaques de protection)			
<b>PNR22-13</b>	<b>AZAY LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Bourg »</b>	<b>T : 04/09/2023</b>
Reprise des travaux au 13 mai 2024. Coupure HTA le 15 mai 2024. Le dégagement de la végétation autour du poste est à valider avec la commune. Livraison poste S13			
<b>PNR22-16</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Extension HTA et BT « Pylône Bouygues Le Champ du Tailleur »</b>	<b>T : 21/03/2023</b>
Etat des dépenses effectuées des dépenses. Réception à la signature. Fiche FACE à rédiger. Réception programmée le 25 avril 2025			
<b>PNR22-17</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Sécurisation BT « Le Châtelier »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
Le propriétaire a validé la période des travaux. Début Juin 2024			
<b>PNR22-19</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Laveau »</b>	<b>T : 10/11/2023</b>
Travaux terminés. Facturation à faire.			

<b>PNR22-20</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Le Châtelier »</b>	<b>T : 05/02/2024</b>
Travaux en cours. Plaques anti escalade à prévoir sur les supports des RAS. ATST 21 au 24/05/2021 puis dépose des supports. Deux supports ORANGE sont à ré-implanter.			
<b>PNR22-21</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Charpagne »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
ART 323-25 en consultation au 28 mars 2024.			
<b>PNR22-22</b>	<b>SAINT CIVRAN</b>	<b>Sécurisation BT « Chassingrimont »</b>	<b>T :09/10/2023</b>
Travaux terminés. Constatation effectuée. Réception BT et EP à la signature. Fiche FACE à reprendre Réception programmée le 25 avril 2025.			
<b>PNR22-23</b>	<b>SACIERGES SAINT MARTIN</b>	<b>Sécurisation BT « La Puychallerie »</b>	<b>T :06/09/2023</b>
Plan de récolement reçu. Fiche FACE à rédiger. Dans l'attente de la réception			
<b>PNR22-24</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Pré Nivet »</b>	<b>T : 04 /09/2023</b>
Reprise des travaux le 08 avril 2024. Coupure HTA le 15 avril 2024.Livraison poste S13 La mutation n'a pas pu être réalisée. Le poste livré ne permet le raccordement des câble HTA existant.L'entrepris est en relation avec ENEDIS pour un échange de poste compatible.			
<b>PNR22-25</b>	<b>CIRON</b>	<b>Sécurisation BT « Fonfranc »</b>	<b>T : 22/05/2023</b>
Les travaux ont fait l'objet d'une réception provisoire dans l'attente de la dépose des supports.			
<b>PNR22-27</b>	<b>OULCHES</b>	<b>Sécurisation BT « Boubon » P</b>	<b>T :</b>
Livraison du poste semaine n°25. Contact pris avec les propriétaires. Travaux GC à programmer deuxième quinzaine de mai (présence des propriétaires). Devis entreprise reçu.			
<b>PNR22-28</b>	<b>SAINT HILAIRE SUR BENAIZE</b>	<b>Sécurisation BT « Moulin de Ségère » 2 P</b>	<b>T : 11/03/2024</b>
Chantier ajourné dans l'attente de la livraison des postes semaine n°25.			
<b>PNR22-29</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Renforcement BT « Les Pochons »</b>	<b>T :05/10/2023</b>
Travaux terminés. Reste la dépose des PBA dans l'attente d'une nouvelle intervention d'ORANGE (Mauvaise implantation d'un support) Une reprise des accotements et des terrassements sera à programmer chez un riverain quand les terres seront écoulées.			
<b>PNR22-31</b>	<b>MERIGNY</b>	<b>Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière »</b>	<b>T : 07/06/2023</b>
Réception avec réserve effectuée dans l'attente de la dépose des supports.			
<b>PNR22-32</b>	<b>FONTGOMBAULT</b>	<b>Sécurisation BT « Les Cloîtres »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Travaux en cours depuis le 08/04/2024. Présence de terrain rocheux.			
<b>PNR22-35</b>	<b>CONCREMIERS</b>	<b>Renforcement BT « Bourg »</b>	<b>E : 13/06/2022</b>
Convention EP et FT signée. Poste de transformation commandé. Travaux en septembre 2024			

<b>PNR22-36</b>	<b>AZAY LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Maison de retraite »</b>	<b>E : 01/07/2022</b>
Travaux à programmer à partir du 14 avril 2024.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
<b>PNR23-02</b>	<b>DOUADIC / ROSNAY</b>	<b>Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P</b>	<b>E : 20/03/2023</b>
<p>Dossier minute reçu le 17 mai 2023. Une rencontre avec les propriétaires a eu lieu le 24 juillet. Les adaptations demandées par les propriétaires sur les plans minutes ont été discutées. Les observations sur le plan minute ont été transmises au BE pour prise en compte dans le dossier définitif.</p> <p>Un constat d'huissier sera à réaliser au niveau des habitations.</p> <p>La convention a été validée par les propriétaires.</p>			
<b>PNR23-04</b>	<b>DOUADIC</b>	<b>Renforcement « La Coudraie » P</b>	<b>E: 06/02/2023</b>
Art 323-25 validé. Une convention EP sera à prendre avec la commune. Travaux à programmer			
<b>PNR23-05</b>	<b>LIGNAC</b>	<b>Sécurisation « Lautaret »</b>	<b>E :02/10/2023</b>
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
<b>PNR23-06</b>	<b>MERIGNY</b>	<b>Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P</b>	<b>E :09/10/2023</b>
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
<b>PNR23-07</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Sécurisation « Les Landis » P</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
<b>PNR23-08</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Dissimulation « La Roche Chevreux »</b>	<b>E :18/09/2023</b>
<p>Etudes sur 2024 et travaux sur 2025. Rendez-vous pris avec la commune et le BE le 16/10/2023. Message transmis à la commune pour la demande d'esquisse FT, pas de retour.</p> <p>Dossier pour accord reçu. Les observations sont faites</p>			
<b>PNR23-09</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation « Les Places »</b>	<b>E :06/11/2023</b>
<p>Esquisse Orange reçue. Chiffrage à faire en scindant la partie « hameau » du « linéaire » en bordure de la voie communale.</p> <p>Plans pour accords reçus. Les observations sont faites</p>			
<b>PNR23-10</b>	<b>ROSNAY</b>	<b>Sécurisation « Le Coudreau » P</b>	<b>E :06/03/2023</b>
Dossier définitif reçu. Art 323-25 à mettre en consultation. Le chiffrage FT est à faire. Travaux 2025			
<b>PNR23-11</b>	<b>SAINT CYVRAN</b>	<b>Sécurisation « La Bitte »</b>	

Suite RDV avec la commune le projet est à compléter avec la reprise des deux portées présente de part et d'autre du poste H61. Pour la partie EP, certains point lumineux devraient être positionnés en pignons de propriétés riveraines. Un point est à refaire avec le Maire de la commune.			
<b>PNR23-12</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation « Monplaisir » P</b>	<b>E :14/08/2023</b>
Dossier pour accord reçu. Le représentant de la réserve de Chérine va présenter le projet au propriétaire pour valider l'implantation du poste et du coffret RMBT. Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
<b>PNR23-13</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation « La Rolline » P</b>	<b>T :02/04/2024</b>
Travaux en cours. Livraison du poste semaine n°25.			
<b>PNR23-14</b>	<b>TOURNON SAINT MARTIN</b>	<b>Renforcement « La Ronde La Borde » P</b>	<b>T :02/04/2024</b>
Dossier pour accord reçu. Observations faites. Il manque 5 conventions à obtenir.			
<b>PNR23-15</b>	<b>VILLIERS /CLION</b>	<b>Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo » P</b>	<b>T :02/04/2024</b>
Dossier définitif reçu. Art 323-25 validé. Dans l'attente du devis. Poste de transformation commandé			
<b>PNR23-16</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Sécurisation « La Maison de Bois » P</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Etude en cours. ENEDIS demande l'implantation d'une AC3M en lieu et place de la boîte de jonction HTA. Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
<b>PNR23-17</b>	<b>CHAZELET</b>	<b>Extension « Guignemour »</b>	<b>E :10/05/2023</b>
L'art 323-25 est validé. Travaux à programmer en même temps que l'affaire PNR 23-18			
<b>PNR23-18</b>	<b>CHAZELET</b>	<b>Renforcement « Guignemour » P</b>	<b>E :10/05/2023</b>
Dossier en consultation. Le poste de transformation est commandé. Travaux à programmer en même temps que l'affaire PNR 23-17. Livraison du poste semaine n°25 RDV RIP le 26/04			
<b>PNR23-19</b>	<b>VILLIERS</b>	<b>Extension pylône FREE « Pièce des gros » P</b>	<b>E :16/05/2023</b>
Travaux GC terminés Livraison du poste semaine n°25. Ajourné au 08/04/2024			
<b>PNR23-22</b>	<b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>	<b>Extension « Zone Artisanale » P</b>	<b>E :11/07/2023</b>
ART 323-25 validé. Poste de transformation commandé. Livraison semaine n°40. Le marché d'extension de la zone est notifié. Début travaux 2 <sup>ème</sup> quinzaine de Mai. Devis travaux ER reçu.			
<b>PNR23-23</b>	<b>LUREUIL</b>	<b>Renforcement « Place de l'Eglise » P</b>	<b>E :23/10/2023</b>
Le projet va être modifié en tenant compte de cette donnée. (Renforcement du poste « Route de Tournon ». Création d'un départ BT vers réseau existant et séparation du réseau BT place de l'église) Nouveau dossier pour accord reçu le 28 mars 2024 Observation faites			

<b>PNR23-24</b>	<b>SAINT GAULTIER</b>	<b>Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »</b>	<b>E :27/07/2023</b>
<p>Les deux premières portées de la rue des Remparts seront prises en compte dans l'étude. Travaux à programmer en 2024. Le BE rencontre des difficultés dans le cadre de l'obtention d'une convention. Un point a été fait avec le maire de saint Gaultier pour appuyer l'obtention de la convention.</p> <p>Une dernière convention va être remise au riverain par le maire.</p>			
<b>PNR23-25</b>	<b>SACIERGES SAINT MARTIN</b>	<b>Dissimulation « La Puychallerie »</b>	<b>E :18/09/2023</b>
<p>Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif.</p>			
<b>PNR23-28</b>	<b>TOURNON SAINT MARTIN</b>	<b>Extension BT « Pylône Stade »</b>	<b>E :18/09/2023</b>
<p>ART 323-25 en consultation au 28 mars 2024</p>			
<b>PNR23-29</b>	<b>MEZIERES EN BRENNE</b>	<b>Renforcement « Courtilière »</b>	
<p>Travaux terminés. Reprise de chantier à faire, ainsi que la facturation</p> <p>Le poste a été livré et remis à ENEDIS</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
<b>PNR24-01</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>	<b>Extension « Château du Blizon »</b>	<b>E :08/01/2024</b>
<p>Observation à faites. Dans l'attente du dossier définitif</p>			
<b>PNR24-02</b>	<b>PAULNAY</b>	<b>Extension BT « Four Claveau »</b>	<b>E :13/02/2024</b>
<p>ART 323-25 en consultation. Déclaration Préalable déposée le 27/03/2024</p>			
<b>PNR24-03</b>	<b>CONCREMIERS</b>	<b>Dissimulation « Rue des Soucis»</b>	<b>E :13/02/2024</b>
<p>Dossier pour accord reçu le 12/04/2024 Observations faites le 17/04/2024</p>			
<b>PNR24-04</b>	<b>MEZIERES EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation « Courtilière »</b>	<b>E :22/04/2024</b>
<b>PNR24-05</b>	<b>MEZIERES EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation 'La Grande Métairie »</b>	<b>E :15/04/2024</b>
<b>PNR24-06</b>	<b>MARTIZAY</b>	<b>Sécurisation « Chauray »</b>	<b>E :13/05/2024</b>

<b>PNR24-07</b>	<b>DOUADIC</b>	<b>Sécurisation « Dasdé »</b>	<b>E :06/05/2024</b>
<b>PNR24-08</b>	<b>CHITRAY</b>	<b>Sécurisation « La Drouille »</b>	<b>E :27/05/2024</b>
Travaux 2024			
<b>PNR24-09</b>	<b>BELABRE</b>	<b>Renforcement « Rue Léon M’Ba »</b>	<b>E :25/03/2024</b>
Dossier pour accord reçu le 04 avril 2024. Observations faites le 17/04/2024			
<b>PNR24-10</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Renforcement « Les Augros »</b>	<b>E :01/07/2024</b>
<b>PNR24-11</b>	<b>RUFFEC LE CHATEAU</b>	<b>Renforcement ‘Rue de l’Eglise »</b>	<b>E :17/06/2024</b>
<b>PNR24-11</b>	<b>RUFFEC LE CHATEAU</b>	<b>Extension « La Grange »</b>	<b>E :11/03/2024</b>
Dossier pour accord reçu. Observations faites. Une déclaration préalable sera à déposer. AXIONE relancé pour la partie de réseau FO à créer.			

#### OPERATIONS EN ATTENTE

- CONCREMIERS : Le nouveau propriétaire de l’usine « Lebrun » à pris contact pour la réalimentation des bâtiments.

#### QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d’inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- Il est rappelé l’obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d’autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- Congé de l’entreprise LABRUX du 22/04/2024 au 26/04/2024  
Le contact de l’entreprise en cas de besoin sera :  
Monsieur Eric LABRUX 06 17 48 42 04

PROCHAINE REUNION

Le 15 mai 2024 à 9h00 à la mairie d'AZAY LE FERRON

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Chezeaux Jean-Louis	02-54-37-10-03	<i>saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</i>
M. Camus Jean-Louis		<i>j-l.camus@sdei36.com</i>
M. Maubois Philippe		<i>p.maubois@maubois.fr</i>
M. Laroche Laurent		<i>mairie.belabre@wanadoo.fr</i>
M. Marcq Jean-Louis		<i>jeanlouismarcq@gmail.com</i>
M. Chartier Bruno		<i>st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</i>
M. Burdin Maurice		<i>maurice.burdin@laposte.net</i>
M. Gueraud Laurent		<i>mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</i>
M. Druï Martial	06-75-23-42-72	<i>martialdruï@live.fr</i>
M. Cabirou Frédéric		<i>lescab@free.fr</i>
M. Prauly Jean-Claude		<i>jcpraully@gmail.com</i>
M. Dejollat Daniel	06-79-89-64-18	<i>daniel.dejollat@hotmail.com</i>
M. Labrux Eric		<i>eric.labrux@labrux.com</i>
M. Barritaud Franck		<i>franck.baritaud@labrux.com</i>
M. Puigrenier David	02-54-61-59-59	<i>d.puigrenier@sdei36.com</i>
M. Meunier David	06-40-27-48-97	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
M. Charret Stéphane	06-30-41-14-78	<i>s.charret@sdei36.com</i>