



## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

#### Compte-rendu de réunion N° 2024-05

#### Du 15 mai à 9h00 mairie de AZAY LE FERRON

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers			
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic		X	
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint - Gaultier			X
M. Grégoire Thierry – Commune de Saint - Gaultier	X		
M. Burdin Maurice – Membre du CT - Martizay			X
M. Rembaut Alain – Marie Membre du CT – Preuilly La Ville	X		
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Guenin Alain – Azay Le Ferron	X		
M. Billard Daniel – Cne de Fontgombault			X
M. Labrux Eric – Labrux	X		
M. Barritaud Franck - Labrux	X		
M. Puigrenier David – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR20-26	PRISSAC	Sécurisation BT « l'Age »	T : 06/09/2023
Facturation définitive FT faite. Réception faite. Fiche FACE et état des dépenses à faire.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR21-07</b>	<b>ST GAULTIER</b>	<b>Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »</b>	<b>T : 27/11/2023</b>
Travaux GC terminés. Réception FT effectuée le 16/04/2024. Câblage Fibre juillet 2024 à confirmer ATST du 13 au 17 mai 2024.			
<b>PNR21-15</b>	<b>SAINT AIGNY</b>	<b>Sécurisation BT « la Loge »</b>	<b>T : 12 juin 2023</b>
Les travaux de raccordement sont terminés. Reste la dépose des supports à faire après les foins (aout). Une réception provisoire a été prononcée dans l'attente de la dépose de la ligne et des supports			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR22-07</b>	<b>TOURNON SAINT MARTIN</b>	<b>Renforcement BT « La Gardière »</b>	<b>T : 04/09/2023</b>
Coupure HTA le 16 mai 2024. Reprise à faite sur la commande du poste			
<b>PNR22-08</b>	<b>OBTERRE</b>	<b>Sécurisation BT « Les Bertrands »</b>	<b>T : 23/08/2023</b>
Travaux terminés. Réception faite. Fiche FACE à rédiger			
<b>PNR22-10</b>	<b>MARTIZAY</b>	<b>Renforcement BT « Rue de l'Europe »</b>	<b>T : 04/09/2023</b>
Coupure HTA le 16 mai 2024. Livraison du poste S17. Suite à détection du câble HTA il apparait que le fourreau remis n'est pas à profondeur. Les reprises ont été effectuées par l'entreprise BTS le 12/04/2024 (pose de plaques de protection)			
<b>PNR22-13</b>	<b>AZAY LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Bourg »</b>	<b>T : 04/09/2023</b>
Coupure HTA le 15 mai 2024. Travaux réalisés Facturation à effectuée			
<b>PNR22-16</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Extension HTA et BT « Pylône Bouygues Le Champ du Tailleur »</b>	<b>T : 21/03/2023</b>
Réception faite. Fiche FACE rédigée. Clôture autour du poste à réaliser.			
<b>PNR22-17</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Sécurisation BT « Le Châtelier »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
Le propriétaire a validé la période des travaux. Début Juin 2024 Constat huissier commandé			
<b>PNR22-19</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Laveau »</b>	<b>T : 10/11/2023</b>
Travaux terminés. Facturation faite. Réception à programmer.			
<b>PNR22-20</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Le Châtelier »</b>	<b>T : 05/02/2024</b>
Travaux en cours. Plaques anti escalade à prévoir sur les supports des RAS. ATST 21 au 24/05/2021 puis dépose des supports. Deux supports ORANGE ont été implantés.			

<b>PNR22-21</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Charpagne »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
ART 323-25 Validé. Dans l'attente du devis. Travaux à programmer			
<b>PNR22-22</b>	<b>SAINT CIVRAN</b>	<b>Sécurisation BT « Chassingrimont »</b>	<b>T : 09/10/2023</b>
Travaux terminés. Constatation effectuée. Réceptions BT et EP faites Fiche FACE à reprendre avec les valeurs de révisions définitives.			
<b>PNR22-23</b>	<b>SACIERGES SAINT MARTIN</b>	<b>Sécurisation BT « La Puychallerie »</b>	<b>T : 06/09/2023</b>
Fiche FACE à rédiger. Dans l'attente de la réception. Plans récolements reçus			
<b>PNR22-24</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Pré Nivet »</b>	<b>T : 04 /09/2023</b>
Reprise des travaux le 08 avril 2024. Coupure HTA le 15 avril 2024. Livraison poste S13 La mutation n'a pas pu être réalisée. Le poste livré ne permet le raccordement des câble HTA existant. La reprise du positionnement souterrain du câble HTA est programmée le 25/07/2024 pour gagner les quelques centimètres manquants. Si cela s'avère impossible, une boîte de jonction sera réalisée sur le câble existant.			
<b>PNR22-25</b>	<b>CIRON</b>	<b>Sécurisation BT « Fonfranc »</b>	<b>T : 22/05/2023</b>
Les travaux ont fait l'objet d'une réception provisoire dans l'attente de la dépose des supports.			
<b>PNR22-27</b>	<b>OULCHES</b>	<b>Sécurisation BT « Boubon » P</b>	<b>T :</b>
Livraison du poste semaine n°25. Contact pris avec les propriétaires. Travaux GC à programmer deuxième quinzaine de mai (présence des propriétaires). Devis entreprise reçu.			
<b>PNR22-28</b>	<b>SAINT HILAIRE SUR BENAIZE</b>	<b>Sécurisation BT « Moulin de Ségère » 2 P</b>	<b>T : 11/03/2024</b>
Chantier ajourné dans l'attente de la livraison des postes semaine n°25. Coupure HTA le 08/10/2024			
<b>PNR22-29</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Renforcement BT « Les Pochons »</b>	<b>T : 05/10/2023</b>
Travaux terminés. Reste la dépose des PBA dans l'attente d'une nouvelle intervention d'ORANGE (Mauvaise implantation d'un support) L'entreprise est dans l'attente de l'arrêt de circulation Une reprise des accotements et des terrassements sera à programmer chez un riverain quand les terres seront écoulées.			
<b>PNR22-31</b>	<b>MERIGNY</b>	<b>Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière »</b>	<b>T : 07/06/2023</b>
Réception avec réserve effectuée dans l'attente de la dépose des supports.			
<b>PNR22-32</b>	<b>FONTGOMBAULT</b>	<b>Sécurisation BT « Les Cloîtres »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Travaux en cours depuis le 08/04/2024. Présence de terrain rocheux. Reste les terrassements sur les parties privatives.			
<b>PNR22-35</b>	<b>CONCREMIERS</b>	<b>Renforcement BT « Bourg »</b>	<b>E : 13/06/2022</b>

Convention EP et FT signée. Poste de transformation commandé. Travaux en septembre 2024  
Livraison du poste de transformation S40.

<b>PNR22-36</b>	<b>AZAY LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Maison de retraite »</b>	<b>E : 01/07/2022</b>
Travaux en cours.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
<b>PNR23-02</b>	<b>DOUADIC / ROSNAY</b>	<b>Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P</b>	<b>E : 20/03/2023</b>
ART 323-25 en consultation. Attente du devis de l'entreprise. Travaux à programmer. Un poste à commander Un constat d'huissier sera à réaliser sur la partie privative et du départ HTA jusqu'au dernier support BT au niveau de la Thiaudière.			
<b>PNR23-04</b>	<b>DOUADIC</b>	<b>Renforcement « La Coudraie » P</b>	<b>E: 06/02/2023</b>
Art 323-25 validé. Devis reçus. Convention EP à la signature. Travaux à programmer			
<b>PNR23-05</b>	<b>LIGNAC</b>	<b>Sécurisation « Lautaret »</b>	<b>E :02/10/2023</b>
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif. Manque une convention			
<b>PNR23-06</b>	<b>MERIGNY</b>	<b>Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P</b>	<b>E :09/10/2023</b>
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
<b>PNR23-07</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Sécurisation « Les Landis » P</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
<b>PNR23-08</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Dissimulation « La Roche Chevreux »</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Etudes sur 2024 et travaux sur 2025. Rendez-vous pris avec la commune et le BE le 16/10/2023. Message transmis à la commune pour la demande d'esquisse FT, pas de retour. Dossier pour accord reçu. Observations faites le 02 avril 2024. Travaux 2025			
<b>PNR23-09</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation « Les Places »</b>	<b>E :06/11/2023</b>
Esquisse Orange reçue. Chiffrage à faire en scindant la partie « hameau » du « linéaire » en bordure de la voie communale. Plans pour accords reçus. Observations faites le 27 mars 2024. Travaux 2025			
<b>PNR23-10</b>	<b>ROSNAY</b>	<b>Sécurisation « Le Coudreau » P</b>	<b>E :06/03/2023</b>
Dossier définitif reçu. Art 323-25 à mettre en consultation. Le chiffrage FT est à faire. Travaux 2025			

<b>PNR23-11</b>	<b>SAINT CYVRAN</b>	<b>Sécurisation « La Bitte »</b>	
Suite RDV avec la commune le projet est à compléter avec la reprise des deux portées présente de part et d'autre du poste H61. Pour la partie EP, certains point lumineux devraient être positionnés en pignons de propriétés riveraines. Un point est à refaire avec le Maire de la commune.			
<b>PNR23-12</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation « Monplaisir » P</b>	<b>E :14/08/2023</b>
ART 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis. Travaux à programmer			
<b>PNR23-13</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation « La Rolline » P</b>	<b>T :02/04/2024</b>
Travaux en cours. Livraison du poste semaine n°25. Convention EP à la signature. Coupure programmée le 02/09/2024.			
<b>PNR23-14</b>	<b>TOURNON SAINT MARTIN</b>	<b>Renforcement « La Ronde La Borde » P</b>	<b>T :02/04/2024</b>
Dossier pour accord reçu. Observations faites. Il manque 5 conventions à obtenir. Un complément d'étude sur l'esquisse ORANGE a été demandée. Travaux 2025			
<b>PNR23-15</b>	<b>VILLIERS /CLION</b>	<b>Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo » P</b>	<b>T :02/04/2024</b>
Dossier définitif reçu. Art 323-25 validé. Livraison poste S32. Travaux à programmer.			
<b>PNR23-16</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Sécurisation « La Maison de Bois » P</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Etude en cours. ENEDIS demande l'implantation d'une AC3M en lieu et place de la boîte de jonction HTA. Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif. Convention difficile à obtenir.			
<b>PNR23-17</b>	<b>CHAZELET</b>	<b>Extension « Guignemour »</b>	<b>E :10/05/2023</b>
L'art 323-25 est validé. Travaux à programmer en même temps que l'affaire PNR 23-18			
<b>PNR23-18</b>	<b>CHAZELET</b>	<b>Renforcement « Guignemour » P</b>	<b>E :10/05/2023</b>
Dossier en consultation. Le poste de transformation est commandé. Travaux à programmer en même temps que l'affaire PNR 23-17. Livraison du poste semaine n°25 RDV RIP le 26/04 coupure le 25/07/2024			
<b>PNR23-19</b>	<b>VILLIERS</b>	<b>Extension pylône FREE « Pièce des gros » P</b>	<b>E :16/05/2023</b>
Travaux GC terminés Livraison du poste semaine n°25. Ajourné au 08/04/2024			
<b>PNR23-22</b>	<b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>	<b>Extension « Zone Artisanale » P</b>	<b>E :11/07/2023</b>
ART 323-25 validé. Poste de transformation commandé. Livraison semaine n°40. Le marché d'extension de la zone est notifié. Début travaux début juin. Travaux à commander.			
<b>PNR23-23</b>	<b>LUREUIL</b>	<b>Renforcement « Place de l'Eglise » P</b>	<b>E :23/10/2023</b>

ART 323-25 en consultation.			
<b>PNR23-24</b>	<b>SAINT GAULTIER</b>	<b>Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »</b>	<b>E :27/07/2023</b>
<p>Les deux premières portées de la rue des Remparts seront prises en compte dans l'étude. Travaux à programmer en 2024. Le BE rencontre des difficultés dans le cadre de l'obtention d'une convention. Un point a été fait avec le maire de saint Gaultier pour appuyer l'obtention de la convention.</p> <p>Une dernière convention a été remise au riverain par le maire.</p> <p>Le branchement faisant l'objet de la convention sera repris en aérien pour s'affranchir de cette convention.</p> <p>Le riverain a pris contact avec le SDEI et il s'est positionné sur la reprise de son branchement depuis la dépendance de l'habitation à droite de la borne incendie. Dans l'attente de la convention signée.</p>			
<b>PNR23-25</b>	<b>SACIERGES SAINT MARTIN</b>	<b>Dissimulation « La Puchallerie »</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Art 323-35 reçu le 15/05/2024			
<b>PNR23-28</b>	<b>TOURNON SAINT MARTIN</b>	<b>Extension BT « Pylône Stade »</b>	<b>E :18/09/2023</b>
ART 323-25 validé. Travaux programmés au 16 mai 2024.			
<b>PNR23-29</b>	<b>MEZIERES EN BRENNE</b>	<b>Renforcement « Courtilière »</b>	
Facturation effectuée.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
<b>PNR24-01</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>	<b>Extension « Château du Blizon » P</b>	<b>E :08/01/2024</b>
ART 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis et de l'offre de prix sur le poste.			
<b>PNR24-02</b>	<b>PAULNAY</b>	<b>Extension BT « Four Claveau »</b>	<b>E :13/02/2024</b>
ART 323-25 validé. Devis reçu. Travaux à programmés. Déclaration préalable validée.			
<b>PNR24-03</b>	<b>CONCREMIERS</b>	<b>Dissimulation « Rue des Soucis»</b>	<b>E :13/02/2024</b>
Dossier pour accord reçu le 12/04/2024 Observations faites le 17/04/2024 Complément sur esquisse FT demandé.			
<b>PNR24-04</b>	<b>MEZIERES EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation « Courtilière »</b>	<b>E :22/04/2024</b>
<b>PNR24-05</b>	<b>MEZIERES EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation 'La Grande Métairie » P</b>	<b>E :15/04/2024</b>

<b>PNR24-06</b>	<b>MARTIZAY</b>	<b>Sécurisation « Chauray »</b>	<b>E :13/05/2024</b>
<b>PNR24-07</b>	<b>DOUADIC</b>	<b>Sécurisation « Dasdé » P</b>	<b>E :06/05/2024</b>
<b>PNR24-08</b>	<b>CHITRAY</b>	<b>Sécurisation « La Drouille »</b>	<b>E :27/05/2024</b>
Travaux 2024			
<b>PNR24-09</b>	<b>BELABRE</b>	<b>Renforcement « Rue Léon M’Ba »</b>	<b>E :25/03/2024</b>
Dossier pour accord reçu le 04 avril 2024. Observations faites le 17/04/2024			
<b>PNR24-10</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Renforcement « Les Augros » P</b>	<b>E :01/07/2024</b>
<b>PNR24-11</b>	<b>RUFFEC LE CHATEAU</b>	<b>Renforcement ‘Rue de l’Eglise »</b>	<b>E :17/06/2024</b>
<b>PNR24-12</b>	<b>RUFFEC LE CHATEAU</b>	<b>Extension « La Grange »</b>	<b>E :11/03/2024</b>
Dossier pour accord reçu. Observations faites. Une déclaration préalable sera à déposer. AXIONE relancé pour la partie de réseau FO à créer.			
<b>PNR24-13</b>	<b>RUFFEC LE CHATEAU</b>	<b>Extension « Les Petites Fourdines »</b>	<b>E :21/05/2024</b>
Travaux à programmer en juillet 2024.			
<b>PNR24-14</b>	<b>CONCREMIERS</b>	<b>Extension « Les Ebaupins » « Ex usine Lebrun »</b>	<b>E :</b>

#### OPERATIONS EN ATTENTE

-

#### QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales

- Lors de la dernière assemblée générale du syndicat, les élus ont modifié les règles de participation du SDEI sur les dissimulations de réseaux en régime rural de concession. La participation du SDEI passe de 64 % à 80% pour toute nouvelle convention technique et financière.
- Congé de l'entreprise LABRUX du 05/08/2024 au 28/08/2024  
Le contact de l'entreprise en cas de besoin sera :  
Monsieur Eric LABRUX 06 17 48 42 04

PROCHAINE REUNION

**Le 26 juin 2024 à 9h00 à la mairie de SAINT MICHEL EN BRENNE**

**Le Chargé d'Affaires du SDEI**

**Stéphane CHARRET**

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Chezeaux Jean-Louis</i>	<i>02-54-37-10-03</i>	<i>saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Camus Jean-Louis</i>		<i>j-l.camus@sdei36.com</i>
<i>M. Maubois Philippe</i>		<i>p.maubois@maubois.fr</i>
<i>M. Laroche Laurent</i>		<i>mairie.belabre@wanadoo.fr</i>
<i>M. Marcq Jean-Louis</i>		<i>jeanlouismarcq@gmail.com</i>
<i>M. Chartier Bruno</i>		<i>st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Burdin Maurice</i>		<i>maurice.burdin@laposte.net</i>
<i>M. Gueraud Laurent</i>		<i>mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Druï Martial</i>	<i>06-75-23-42-72</i>	<i>martialdruï@live.fr</i>
<i>M. Cabirou Frédéric</i>		<i>lescab@free.fr</i>
<i>M. Prauly Jean-Claude</i>		<i>jcpraully@gmail.com</i>
<i>M. Dejollat Daniel</i>	<i>06-79-89-64-18</i>	<i>daniel.dejollat@hotmail.com</i>
<i>M. Labrux Eric</i>		<i>eric.labrux@labrux.com</i>
<i>M. Barritaud Franck</i>		<i>franck.baritaud@labrux.com</i>
<i>M. Puigrenier David</i>	<i>02-54-61-59-59</i>	<i>d.puigrenier@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>06-40-27-48-97</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>06-30-41-14-78</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>