



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N° 2024-06

Du 3 juillet 2024 à 9h00 mairie de SAINT MICHEL EN BRENNE

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers			X
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic	X		
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint - Gaultier			X
M. Grégoire Thierry – Commune de Saint - Gaultier			X
M. Burdin Maurice – Membre du CT - Martizay			X
M. Rembaut Alain – Marie Membre du CT – Preuilly La Ville	X		
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Labrux Eric – Labrux	X		
M. Barritaud Franck - Labrux	X		
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36		X	
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR21-07	ST GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »	A : 17 mai 2024
Travaux GC terminés. Réception FT effectuée le 16/04/2024. Câblage Fibre juillet 2024 à confirmer ATST du 13 au 17 mai 2024. Reste la dépose des supports. Réception provisoire dans l'attente de la dépose.			

PNR21-15	SAINT AIGNY	Sécurisation BT « la Loge »	T : 12 juin 2023
Les travaux de raccordement sont terminés. Reste la dépose des supports à faire après les foins (aout). Une réception provisoire a été prononcée dans l'attente de la dépose de la ligne et des supports			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR22-07	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement BT « La Gardière »	T : 04/09/2023
Travaux terminés. Facturation effectuée. Reste fiche FACE et Réception.			
PNR22-08	OBTERRE	Sécurisation BT « Les Bertrands »	T : 23/08/2023
Réception à la signature. Fiche FACE rédigée. A sortir du compte rendu.			
PNR22-10	MARTIZAY	Renforcement BT « Rue de l'Europe »	T : 04/09/2023
Travaux terminés. Facturation effectuée. Reste fiche FACE et Réception.			
PNR22-13	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Bourg »	T : 04/09/2023
Fiche FACE rédigée. Réception à programmer.			
PNR22-16	NURET LE FERRON	Extension HTA et BT « Pylône Bouygues Le Champ du Tailleur »	T : 21/03/2023
Réception faite. Fiche FACE rédigée. Etat des dépenses fait. La clôture autour du poste a été posée. Affaire à sortir du compte rendu.			
PNR22-17	CHALAIS	Sécurisation BT « Le Châtelier »	T :24/06/2024
Travaux en cours. Accès le 03/10/2024			
PNR22-19	PRISSAC	Sécurisation BT « Laveau »	T : 10/11/2023
Fiche FACE rédigée. Réception à programmer.			
PNR22-20	PRISSAC	Sécurisation BT « Le Châtelier »	T : 05/02/2024
Travaux Terminés. Facturation effectuée. Fiche FACE à faire et réception à programmer			
PNR22-21	PRISSAC	Sécurisation BT « Charpagne »	E : 18/05/2022
Travaux en cours			
PNR22-22	SAINT CIVRAN	Sécurisation BT « Chassingrimont »	T :09/10/2023
Travaux terminés. Constatation effectuée. Réceptions BT et EP faites Fiche FACE reprise avec les valeurs de révisions définitives. Etat des dépenses EP rédigée			

PNR22-23	SACIERGES SAINT MARTIN	Sécurisation BT « La Puychallerie »	T : 06/09/2023
Fiche FACE rédigée. Etat des dépenses EP rédigé. Réception à programmer.			
PNR22-24	NURET LE FERRON	Renforcement BT « Pré Nivet »	T : 04 /09/2023
Reprise des travaux le 08 avril 2024. Coupure HTA le 15 avril 2024. Livraison poste S13 La mutation n'a pas pu être réalisée. Le poste livré ne permet le raccordement des câbles HTA existant. La reprise du positionnement souterrain du câble HTA est programmée le 25/07/2024 pour gagner les quelques centimètres manquants. Si cela s'avère impossible, une boîte de jonction sera réalisée sur le câble existant.			
PNR22-25	CIRON	Sécurisation BT « Fonfranc »	T : 22/05/2023
Les travaux ont fait l'objet d'une réception provisoire dans l'attente de la dépose des supports.			
PNR22-27	OULCHES	Sécurisation BT « Boubon » P	A : 05/06/2024
Une première partie des travaux a été réalisée. Ils sont stoppés dans l'attente du retour des propriétaires. Les travaux devraient reprendre sur la deuxième quinzaine de juillet. Coupure HTA le 01/10/2024			
PNR22-28	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation BT « Moulin de Ségère » 2 P	A : 05/04/2024
Les postes ont été livrés. Coupure HTA le 08/10/2024. Erreur dans la livraison du poste « Ségère » L'entreprise fait le nécessaire auprès de son fournisseur pour rectifier la livraison.			
PNR22-29	CHALAIS	Renforcement BT « Les Pochons »	T : 05/10/2023
Travaux terminés. Les supports ont été déposés. Facturation définitive à faire.			
PNR22-31	MERIGNY	Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière »	T : 07/06/2023
Réception avec réserve effectuée dans l'attente de la dépose des supports.			
PNR22-32	FONTGOMBAULT	Sécurisation BT « Les Cloîtres »	A : 24/05/2024
Travaux GC terminés. Date de travaux ATST du 14/10/2024 au 19/10/2024. Etat des dépenses EP et FT à faire. Coupure HTA programmée le 06/11/2024.			
PNR22-35	CONCREMIERS	Renforcement BT « Bourg »	E : 13/06/2022
Convention EP et FT signée. Poste de transformation commandé. Travaux en septembre 2024 Livraison du poste de transformation S40. Commande des matériels orange effectuée.			
PNR22-36	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Maison de retraite »	A : 14/06/2024
Travaux GC terminés. Date d'accès 06/11/2024.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-02	DOUADIC / ROSNAY	Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P	T :27/05/2024
ART 323-25 Validé. La commande est passée à l'entreprise pour la commande du poste. Un constat d'huissier sera à réaliser sur la partie privative et du départ HTA jusqu'au dernier support BT au niveau de la Thiaudière. Livraison du poste S39			
PNR23-04	DOUADIC	Renforcement « La Coudraie » P	E: 06/02/2023
Art 323-25 validé. Commande passée à l'entreprise pour la commande du poste. Convention EP à la signature. Travaux à programmer. Livraison du poste S38 du poste.			
PNR23-05	LIGNAC	Sécurisation « Lautaret »	E :02/10/2023
Art 323-25 en cours de consultation. Travaux en aérien. Dans l'attente de la programmation.			
PNR23-06	MERIGNY	Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P	E :09/10/2023
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif			
PNR23-07	NURET LE FERRON	Sécurisation « Les Landis » P	E :18/09/2023
Art 323-25 en cours de consultation. Dans l'attente du devis.			
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	E :18/09/2023
Etudes sur 2024 et travaux sur 2025. Rendez-vous pris avec la commune et le BE le 16/10/2023. Message transmis à la commune pour la demande d'esquisse FT, pas de retour. Dossier pour accord reçu. Observations faites le 02 avril 2024. Travaux 2025			
PNR23-09	PRISSAC	Sécurisation « Les Places »	E :06/11/2023
Esquisse Orange reçue. Chiffrage à faire en scindant la partie « hameau » du « linéaire » en bordure de la voie communale. Plans pour accords reçus. Observations faites le 27 mars 2024. Travaux 2025			
PNR23-10	ROSNAY	Sécurisation « Le Coudreau » P	E :06/03/2023
Dossier définitif reçu. Art 323-25 à mettre en consultation. Le chiffrage FT est à faire. Travaux 2025			
PNR23-11	SAINT CYVRAN	Sécurisation « La Bitte »	
Suite RDV avec la commune le projet est à compléter avec la reprise des deux portées présente de part et d'autre du poste H61. Pour la partie EP, certains point lumineux devraient être positionnés en pignons de propriétés riveraines. Un point est à refaire avec le Maire de la commune.			
PNR23-12	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « Monplaisir » P	E :14/08/2023
ART 323-25 validé. Dans l'attente du devis. Pour commande du poste.			

PNR23-13	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « La Rolline » P	A : 06/06/2024
Travaux en cours. Livraison du poste semaine n°25. Convention EP de retour signée. Coupure programmée le 02/09/2024.			
PNR23-14	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement « La Ronde La Borde » P	T :02/04/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites. Il manque 5 conventions à obtenir. Un complément d'étude sur l'esquisse ORANGE a été demandée. Travaux 2025			
PNR23-15	VILLIERS /CLION	Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo » P	T :02/04/2024
Art 323-25 validé. Livraison poste S32. Travaux programmé S31.			
PNR23-16	NURET LE FERRON	Sécurisation « La Maison de Bois » P	E :18/09/2023
Etude en cours. ENEDIS demande l'implantation d'une AC3M en lieu et place de la boîte de jonction HTA. Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif. Convention difficile à obtenir.			
PNR23-17	CHAZELET	Extension « Guignemour »	E :10/05/2023
Travaux en cours			
PNR23-18	CHAZELET	Renforcement « Guignemour » P	E :10/05/2023
Travaux en cours. Le poste a été livré. Coupure le 25/07/2024			
PNR23-19	VILLIERS	Extension pylône FREE « Pièce des gros » P	A : 08/04/2024
Travaux GC terminés Le poste a été livré. Coupure HTA le 25 juillet 2024.			
PNR23-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « Zone Artisanale » P	E :11/07/2023
Poste de transformation commandé. Livraison semaine n°40. Le marché d'extension de la zone est notifié. Début travaux retardé. Le BE doit faire le point (DB)			
PNR23-23	LUREUIL	Renforcement « Place de l'Eglise » P	E :23/10/2023
ART 323-25 validé. Commande passée à l'entreprise pour la commande du poste. Livraison poste S40			
PNR23-24	SAINT GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »	E :27/07/2023
Art 323-25 en cours de consultation. Déclaration Préalable déposée. Une réunion est à programmée pour la planification des travaux (vacances de toussaint pour la rien des Remparts et rue Grande) une réflexion sera à mener sur le plan de circulation avec la commune et le Département.			
PNR23-25	SACIERGES SAINT MARTIN	Dissimulation « La Puchallerie »	E :18/09/2023
Art 323-35 validé. Travaux à programmer.			

PNR23-28	TOURNON SAINT MARTIN	Extension BT « Pylône Stade »	T :
Travaux GC terminés et raccordement programmé S 28			
PNR23-29	MEZIERES EN BRENNE	Renforcement « Courtilière »	
Fiche FACE rédigée. Réception à programmer.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR24-01	SAINT MICHEL EN BRENNE	Extension « Château du Blizon » P	E :08/01/2024
ART 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis et de l'offre de prix sur le poste.			
PNR24-02	PAULNAY	Extension BT « Four Claveau »	T :17/06/2024
Travaux GC terminés et raccordement programmé S 28			
PNR24-03	CONCREMIERS	Dissimulation « Rue des Soucis»	E :13/02/2024
Dossier pour accord reçu le 12/04/2024 Observations faites le 17/04/2024 Complément sur esquisse FT reçue.			
PNR24-04	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Courtilière »	E :22/04/2024
Dossier pour accord reçu ; Observations à faire.			
PNR24-05	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation 'La Grande Métairie » P	E :15/04/2024
Dossier pour accord reçu. Observation faites au 21/06/2024. Travaux TST à commander			
PNR24-06	MARTIZAY	Sécurisation « Chauray »	E :13/05/2024
PNR24-07	DOUADIC	Sécurisation « Dasdé » P	E :06/05/2024
PNR24-08	CHITRAY	Sécurisation « La Drouille »	E :27/05/2024
Travaux 2024			
PNR24-09	BELABRE	Renforcement « Rue Léon M'Ba »	E :25/03/2024
Dossier pour accord reçu le 04 avril 2024. Observations faites le 17/04/2024			
PNR24-10	CHALAIS	Renforcement « Les Augros » P	E :01/07/2024

PNR24-11	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement 'Rue de l'Eglise »	E :17/06/2024
PNR24-12	RUFFEC LE CHATEAU	Extension « La Grange »	E :11/03/2024
Art 323-25 en cours de consultation. Déclaration préalable validée. Réunion à programmer pour coordonnées les différents intervenants AXIONE ne prend pas en charge la fourniture des matériels télécom.			
PNR24-13	RUFFEC LE CHATEAU	Extension « Les Petites Fourdines »	E :21/05/2024
Travaux à programmer en septembre 2024. Dans l'attente du dossier définitif.			
PNR24-14	SAINT MICHEL EN BRENNE	Extension « Le Terrier Blanc »	E :24/06/2024
PNR24-15	CONCREMIERS	Extension « Les Ebaupins » « Ex usine Lebrun »	E :24/06/2024
PNR24-16	CHAZELET	Extension « Les Gorces de la Cure »	E :01/07/2024

OPERATIONS EN ATTENTE

- Pouigny Saint Pierre : Demande de dissimulation rue Jean Rameau

QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- Lors de la dernière assemblée générale du syndicat, les élus ont modifié les règles de participation du SDEI sur les dissimulations de réseaux en régime rural de concession. La participation du SDEI passe de 64 % à 80% pour toute nouvelle convention technique et financière.
- Un Comité Territorial est programmer le 23 juillet 2024 à 10h00 à la salle des fêtes de SAINT AIGNY afin de validé une partie des opérations du programme travaux 2025.

- Congé de l'entreprise LABRUX du 05/08/2024 au 28/08/2024
Le contact de l'entreprise en cas de besoin sera :
Monsieur Eric LABRUX 06 17 48 42 04

PROCHAINE REUNION

Le 04 septembre 2024 à 9h00 à la mairie de DOUADIC

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Chezeaux Jean-Louis</i>	<i>02-54-37-10-03</i>	<i>saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Camus Jean-Louis</i>		<i>j-l.camus@sdei36.com</i>
<i>M. Maubois Philippe</i>		<i>p.maubois@maubois.fr</i>
<i>M. Laroche Laurent</i>		<i>mairie.belabre@wanadoo.fr</i>
<i>M. Marcq Jean-Louis</i>		<i>jeanlouismarcq@gmail.com</i>
<i>M. Chartier Bruno</i>		<i>st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Burdin Maurice</i>		<i>maurice.burdin@laposte.net</i>
<i>M. Gueraud Laurent</i>		<i>mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Druï Martial</i>	<i>06-75-23-42-72</i>	<i>martialdruï@live.fr</i>
<i>M. Cabirou Frédéric</i>		<i>lescab@free.fr</i>
<i>M. Prauly Jean-Claude</i>		<i>jcpraully@gmail.com</i>
<i>M. Dejollat Daniel</i>	<i>06-79-89-64-18</i>	<i>daniel.dejollat@hotmail.com</i>
<i>M. Labrux Eric</i>		<i>eric.labrux@labrux.com</i>
<i>M. Barritaud Franck</i>		<i>franck.baritaud@labrux.com</i>
<i>M. Puigrenier David</i>	<i>02-54-61-59-59</i>	<i>d.puigrenier@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>06-40-27-48-97</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>06-30-41-14-78</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>