



## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

#### Compte-rendu de réunion N° 2024-07

Du 04 septembre 2024 à 9h00 mairie de DOUADIC

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers	X		
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic	X		
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint - Gaultier			X
M. Grégoire Thierry – Commune de Saint - Gaultier			X
M. Billard Daniel – Cne de Fontgombault	X		X
M. Rembaut Alain – Marie Membre du CT – Preuilly La Ville		X	
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Labrux Eric – Labrux			X
M. Baritaud Franck - Labrux	X		
M. Picard François - Labrux	X		
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36		X	
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR21-07	ST GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »	A : 17 mai 2024
Travaux GC terminés. Réception FT effectuée le 16/04/2024. Câblage Fibre juillet 2024 à confirmer			

ATST du 13 au 17 mai 2024. Reste la dépose des supports. Réception provisoire dans l'attente de la dépose.

<b>PNR21-15</b>	<b>SAINT AIGNY</b>	<b>Sécurisation BT « la Loge »</b>	<b>T : 12 juin 2023</b>
Les travaux de raccordement sont terminés. Reste la dépose des supports à faire après les foins (aout). Une réception provisoire a été prononcée dans l'attente de la dépose de la ligne et des supports Dépose programmée le 16/09.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR22-17</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Sécurisation BT « Le Châtelier »</b>	<b>T :24/06/2024</b>
Travaux ajournés au 22/07/2024. Accès le 03/10/2024. Reprise à programmer au 09/09/2024 ATMR			
<b>PNR22-21</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Charpagne »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
Travaux ajournés au 08/07/2024. Coupure BT le 07/11/2024. Reprise au 28/10/2024 ATMR			
<b>PNR22-24</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Pré Nivet »</b>	<b>T : 04 /09/2023</b>
Travaux réalisés au 25/07/2024. Un BC complémentaire sera à éditer afin de prendre en compte les terrassements effectués.			
<b>PNR22-25</b>	<b>CIRON</b>	<b>Sécurisation BT « Fonfranc »</b>	<b>T : 22/05/2023</b>
Dépose effectuée. Réception définitive à rédiger. Attente des récolements et bordereau déchets.			
<b>PNR22-27</b>	<b>OULCHES</b>	<b>Sécurisation BT « Boubon » P</b>	<b>A : 05/06/2024</b>
Chantier ajourné au 26/07/2024. Coupure HTA le 01/10/2024. Reprise au 11/09 ATMR.			
<b>PNR22-28</b>	<b>SAINT HILAIRE SUR BENAIZE</b>	<b>Sécurisation BT « Moulin de Ségère » 2 P</b>	<b>A :05/04/2024</b>
Les postes ont été livrés. Coupure HTA le 08/10/2024. Erreur dans la livraison du poste « Ségère » L'entreprise fait le nécessaire auprès de son fournisseur pour rectifier la livraison. Le poste doit être relivré semaine 37 ou 38.			
<b>PNR22-29</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Renforcement BT « Les Pochons »</b>	<b>T :05/10/2023</b>
Travaux terminés. Fiche FACE à rédiger			
<b>PNR22-31</b>	<b>MERIGNY</b>	<b>Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière »</b>	<b>T : 07/06/2023</b>
Dépose effectuée. Avoir cuivre à faire. Réception définitive à rédiger.			
<b>PNR22-32</b>	<b>FONTGOMBAULT</b>	<b>Sécurisation BT « Les Cloîtres »</b>	<b>A :24/05/2024</b>
Travaux GC terminés. Date de travaux ATST du 14/10/2024 au 19/10/2024. Etat des dépenses EP et FT à faire. Coupure HTA programmée le 06/11/2024. Reprise au 14/10 ATMR.			
<b>PNR22-35</b>	<b>CONCREMIERS</b>	<b>Renforcement BT « Bourg »</b>	<b>E : 13/06/2022</b>

Convention EP et FT signée. Poste de transformation commandé. Travaux en Octobre 2024 Livraison du poste de transformation S40. Commande des matériels orange effectuée.

<b>PNR22-36</b>	<b>AZAY LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Maison de retraite »</b>	<b>A : 14/06/2024</b>
Travaux GC terminés. Date d'accès 06/11/2024. Commune informée pour intervention sur réseau EP en amont. Reprise au 28/10 ATMR			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR23-02</b>	<b>DOUADIC / ROSNAY</b>	<b>Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P</b>	<b>T :27/05/2024</b>
Travaux en cours sur la partie privative afin de profiter de la présence des propriétaires. Livraison du poste S39 (fin septembre) Le propriétaire désire rapprocher le coffret RMBT en pied de mur de l'habitation. Présence de terrain rocheux dans l'allée privative.			
<b>PNR23-04</b>	<b>DOUADIC</b>	<b>Renforcement « La Coudraie » P</b>	<b>E: 06/02/2023</b>
Convention EP reçue. Travaux à programmer. Livraison du poste S38. Le poste sera livré sur site dans l'attente des travaux (S40 S41)			
<b>PNR23-05</b>	<b>LIGNAC</b>	<b>Sécurisation « Lautaret »</b>	<b>T :07/10/2024</b>
Art 323-25 validé. Travaux en aérien. Travaux S41			
<b>PNR23-06</b>	<b>MERIGNY</b>	<b>Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P</b>	<b>E :09/10/2023</b>
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif. Soucis de convention avec le GFA.....			
<b>PNR23-07</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Sécurisation « Les Landis » P</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Art 323-25 en cours de consultation. Dans l'attente du devis.			
<b>PNR23-08</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Dissimulation « La Roche Chevreux »</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Etudes sur 2024 et travaux sur 2025. Rendez-vous pris avec la commune et le BE le 16/10/2023. Message transmis à la commune pour la demande d'esquisse FT, pas de retour. Dossier pour accord reçu. Observations faites le 02 avril 2024. Travaux 2025			
<b>PNR23-09</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation « Les Places »</b>	<b>E :06/11/2023</b>
Esquisse Orange reçue. Chiffrage à faire en scindant la partie « hameau » du « linéaire » en bordure de la voie communale. Plans pour accords reçus. Observations faites le 27 mars 2024. Travaux 2025			
<b>PNR23-10</b>	<b>ROSNAY</b>	<b>Sécurisation « Le Coudreau » P</b>	<b>E :06/03/2023</b>
Dossier définitif reçu. Art 323-25 à mettre en consultation. Le chiffrage FT est à faire. Travaux 2025			

<b>PNR23-11</b>	<b>SAINT CYVRAN</b>	<b>Sécurisation « La Bitte »</b>	
Suite RDV avec la commune le projet est à compléter avec la reprise des deux portées présente de part et d'autre du poste H61. Pour la partie EP, certains point lumineux devraient être positionnés en pignons de propriétés riveraines. Un point est à refaire avec le Maire de la commune.			
<b>PNR23-12</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation « Monplaisir » P</b>	<b>E :14/08/2023</b>
ART 323-25 validé. Livraison du poste S40. Programmation à faire. BC lancé			
<b>PNR23-13</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation « La Rolline » P</b>	<b>A : 06/06/2024</b>
Travaux Terminés. Facturation définitive a effectuer.			
<b>PNR23-14</b>	<b>TOURNON SAINT MARTIN</b>	<b>Renforcement « La Ronde La Borde » P</b>	<b>T :02/04/2024</b>
Dossier définitif reçu. Les conventions BT et EP ont été retournées signées. Reste la convention FT à transmettre. Travaux 2025			
<b>PNR23-15</b>	<b>VILLIERS /CLION</b>	<b>Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo » P</b>	<b>T :02/04/2024</b>
Poste livré. Travaux ajournés au 09/08/2024. Date de coupure non connue			
<b>PNR23-16</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Sécurisation « La Maison de Bois » P</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Etude en cours. ENEDIS demande l'implantation d'une AC3M en lieu et place de la boîte de jonction HTA. Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif. Convention difficile à obtenir avec le riverains contact repris le 27/08/2024 dans l'attente d'un retour.			
<b>PNR23-17</b>	<b>CHAZELET</b>	<b>Extension « Guignemour »</b>	<b>E :10/05/2023</b>
Travaux terminés. Facturation effectuée. Fiche FACE et état des dépenses à réaliser			
<b>PNR23-18</b>	<b>CHAZELET</b>	<b>Renforcement « Guignemour » P</b>	<b>E :10/05/2023</b>
Travaux terminés. Facturation effectuée. Fiche FACE et état des dépenses à réaliser			
<b>PNR23-19</b>	<b>VILLIERS</b>	<b>Extension pylône FREE « Pièce des gros » P</b>	<b>A : 08/04/2024</b>
Travaux terminés. Facturation effectuée. Fiche FACE et état des dépenses à réaliser			
<b>PNR23-22</b>	<b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>	<b>Extension « Zone Artisanale » P</b>	<b>E :11/07/2023</b>
Poste de transformation commandé. Livraison semaine n°40. Le marché d'extension de la zone est notifié. Début travaux retardé. Le BE doit faire le point (DB) L'altimétrie de la chaussée fine doit être communiquée pour la réalisation de la dalle de poste.			
<b>PNR23-23</b>	<b>LUREUIL</b>	<b>Renforcement « Place de l'Eglise » P</b>	<b>E :23/10/2023</b>

Travaux GC terminés. Livraison poste S43. Dans l'attente de la date d'accès et programmation coupure HTA. RDV RIP le 20/09.			
<b>PNR23-24</b>	<b>SAINT GAULTIER</b>	<b>Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »</b>	<b>E :27/07/2023</b>
Art 323-25 en cours de consultation. Déclaration Préalable déposée. Une réunion est à programmée pour la planification des travaux (vacances de toussaint pour la rue des Remparts et rue Grande) une réflexion sera à mener sur le plan de circulation avec la commune et le Département.			
<b>PNR23-25</b>	<b>SACIERGES SAINT MARTIN</b>	<b>Dissimulation « La Puchallerie »</b>	<b>T :29/07/2024</b>
Travaux en cours. Orange relancé pour l'implantation de trois supports.			
<b>PNR23-28</b>	<b>TOURNON SAINT MARTIN</b>	<b>Extension BT « Pylône Stade »</b>	<b>T :</b>
Travaux terminés. Facturation effectuée. Fiche FACE et état des dépenses à réaliser			

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024**

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
<b>PNR24-01</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>	<b>Extension « Château du Blizon » P</b>	<b>E :08/01/2024</b>
Travaux ajournés au 12/10/2024. Livraison poste S38. Travaux à programmer			
<b>PNR24-02</b>	<b>PAULNAY</b>	<b>Extension BT « Four Claveau »</b>	<b>T :17/06/2024</b>
Travaux terminés. Facturation effectuée. Fiche FACE et état des dépenses à réaliser			
<b>PNR24-03</b>	<b>CONCREMIERS</b>	<b>Dissimulation « Rue des Soucis »</b>	<b>E :13/02/2024</b>
Devis reçu. Convention EP et Télécom à envoyer. Travaux à programmer			
<b>PNR24-04</b>	<b>MEZIERES EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation « Courtilière »</b>	<b>E :22/04/2024</b>
Dossier pour accord reçu ; Observations faites au 08/07/2024. Esquisse FT à demander			
<b>PNR24-05</b>	<b>MEZIERES EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation « La Grande Métairie » P</b>	<b>E :15/04/2024</b>
Dossier définitif reçu. ART 323-25 en attente de consultation Travaux TST à commander. Travaux 2025			
<b>PNR24-06</b>	<b>MARTIZAY</b>	<b>Sécurisation « Chauray »</b>	<b>E :13/05/2024</b>
Dossier pour accord reçu ; Observations faites au 22/07/2024. Esquisse FT à demander			
<b>PNR24-07</b>	<b>DOUADIC</b>	<b>Sécurisation « Dasdé » P</b>	<b>E :06/05/2024</b>
Dossier pour accord reçu ; Observations faites au 22/07/2024			

<b>PNR24-08</b>	<b>CHITRAY</b>	<b>Sécurisation « La Drouille »</b>	<b>E :27/05/2024</b>
Dossier pour accord reçu ; Observations faites au 30/07/2024.Travaux 2024 ??			
<b>PNR24-09</b>	<b>BELABRE</b>	<b>Renforcement « Rue Léon M'Ba »</b>	<b>E :25/03/2024</b>
Dossier définitif reçu. ART 323-25 en attente de consultation. Travaux 2025.			
<b>PNR24-10</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Renforcement « Les Augros » P</b>	<b>E :01/07/2024</b>
Dossier pour accord reçu. Observations à faire.			
<b>PNR24-11</b>	<b>RUFFEC LE CHATEAU</b>	<b>Renforcement 'Rue de l'Eglise »</b>	<b>E :17/06/2024</b>
Dossier pour accord reçu. Observations à faire.			
<b>PNR24-12</b>	<b>RUFFEC LE CHATEAU</b>	<b>Extension « La Grange »</b>	<b>E :11/03/2024</b>
Travaux ajournés au 23/07/2024. Coupure BT pour raccordement le 20/09/2024. Reprise faite au 20/09/2024.			
<b>PNR24-13</b>	<b>RUFFEC LE CHATEAU</b>	<b>Extension « Les Petites Fourdines »</b>	<b>E :21/05/2024</b>
OS travaux au 09/09/2024. Piquetage des réseaux effectué le 03/09/2024.			
<b>PNR24-14</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>	<b>Extension « Le Terrier Blanc »</b>	<b>E :24/06/2024</b>
Dossier pour accord reçu ; Observations faites au 01/08/2024.			
<b>PNR24-15</b>	<b>CONCREMIERS</b>	<b>Extension « Les Ebaupins »</b>	<b>E :24/06/2024</b>
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 30/07/2024.			
<b>PNR24-16</b>	<b>CHAZELET</b>	<b>Extension « Les Gorces de la Cure »</b>	<b>E :24/06/2024</b>
Dossier pour accord reçu ; Observations faites au 02/08/2024.			
<b>PNR24-17</b>	<b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>	<b>Sécurisation « Cherves »</b>	<b>E :02/09/2024</b>
A l'étude			
<b>PNR24-18</b>	<b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>	<b>Extension « Cherves »</b>	<b>E :02/09/2024</b>
A l'étude			
<b>PNR24-19</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Extension « Moulin de la Tuilerie »</b>	<b>E :09/09/2024</b>
A l'étude			

## OPERATIONS EN ATTENTE

- Pouigny Saint Pierre : Demande de dissimulation rue Jean Rameau
- Douadic Sécurisation « Surjoux » : L'opération est connue et en attente de validation.

## OPERATIONS A RECEPTIONER

- PNR 22-07 TOURNON SAINT MARTIN Renforcement « La Gardière »
- PNR 22-10 MARTIZAY Renforcement « Rue de l'Europe »
- PNR 22-13 AZAY LE FERRON Renforcement « Bourg »
- PNR 22-19 PRISSAC Sécurisation « Laveau »
- PNR 22-20 PRISSAC sécurisation « Le Chatelier »
- PNR 22-23 SACIERGES SAINT MARTIN Sécurisation « La Puychallerie »
- PNR 23-29 MEZIERES EN BRENNE Renforcement « Courtilière »

## QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- Pré piquetage d'une partie des chantiers du programme 2025 programmée le 12 septembre 2024 à 14h00 au départ de Ruffec Le Château.

## PROCHAINE REUNION

**Le 02 octobre 2024 à 9h00 à la mairie de CONCREMIERS**

**Le Chargé d'Affaires du SDEI**

**Stéphane CHARRET**

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Chezeaux Jean-Louis</i>	<i>02-54-37-10-03</i>	<i>saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Camus Jean-Louis</i>		<i>j-l.camus@sdei36.com</i>
<i>M. Maubois Philippe</i>		<i>p.maubois@maubois.fr</i>
<i>M. Laroche Laurent</i>		<i>mairie.belabre@wanadoo.fr</i>
<i>M. Marcq Jean-Louis</i>		<i>jeanlouismarcq@gmail.com</i>
<i>M. Chartier Bruno</i>		<i>st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Burdin Maurice</i>		<i>maurice.burdin@laposte.net</i>
<i>M. Gueraud Laurent</i>		<i>mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Druï Martial</i>	<i>06-75-23-42-72</i>	<i>martialdruï@live.fr</i>
<i>M. Cabirou Frédéric</i>		<i>lescab@free.fr</i>
<i>M. Prauly Jean-Claude</i>		<i>jcpraully@gmail.com</i>
<i>M. Dejollat Daniel</i>	<i>06-79-89-64-18</i>	<i>daniel.dejollat@hotmail.com</i>
<i>M. Labrux Eric</i>		<i>eric.labrux@labrux.com</i>
<i>M. Baritaud Franck</i>		<i>franck.baritaud@labrux.com</i>
<i>M. Picard François</i>		<i>francis.picardabrux.com</i>
<i>M. Puigrenier David</i>	<i>02-54-61-59-59</i>	<i>d.puigrenier@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>06-40-27-48-97</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>06-30-41-14-78</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>