



## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

#### Compte-rendu de réunion N° 2024-08

#### Du 02 octobre 2024 à 9h00 mairie de CONCREMIERS

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers	X		
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic			X
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint - Gaultier			X
M. Grégoire Thierry – Commune de Saint - Gaultier	X		
M. Billard Daniel – Cne de Fontgombault	X		
M. Rembaut Alain – Marie Membre du CT – Preuilly La Ville			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Labrux Eric – Labrux	X		
M. Baritaud Franck - Labrux	X		
M. Picard François - Labrux	X		
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR21-07	ST GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »	A : 17 mai 2024

Réception FT effectuée le 16/04/2024. Câblage Fibre effectué. Dépose supports S41

ATST du 13 au 17 mai 2024. Reste la dépose des supports. Réception provisoire dans l'attente de la dépose.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR22-17	CHALAIS	Sécurisation BT « Le Châtelier »	T :24/06/2024
Accès le 03/10/2024.			
PNR22-21	PRISSAC	Sécurisation BT « Charpagne »	E : 18/05/2022
Travaux ajournés au 08/07/2024. Coupure BT le 07/11/2024. Reprise au 28/10/2024 ATMR			
PNR22-24	NURET LE FERRON	Renforcement BT « Pré Nivet »	T : 04 /09/2023
Facturation effectuée. Fiche FACE à rédiger.			
PNR22-25	CIRON	Sécurisation BT « Fonfranc »	T : 22/05/2023
Travaux terminés. Réception en cours. Fiche FACE à rédiger.			
PNR22-27	OULCHES	Sécurisation BT « Boubon » P	A : 05/06/2024
Coupure HTA annulée suite mouvement de grève ENEDIS. Attente nouvelle date de coupure			
PNR22-28	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation BT « Moulin de Ségère » 2 P	A :05/04/2024
Les postes ont été livrés. Coupure HTA le 08/10/2024.			
PNR22-29	CHALAIS	Renforcement BT « Les Pochons »	T :05/10/2023
Travaux terminés. Fiche FACE à rédiger			
PNR22-31	MERIGNY	Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière »	T : 07/06/2023
Dépose effectuée. Avoir cuivre fait. Réception définitive rédigée. Affaire à sortir du compte rendu.			
PNR22-32	FONTGOMBAULT	Sécurisation BT « Les Cloîtres »	A :24/05/2024
Travaux GC terminés. Date de travaux ATST du 14/10/2024 au 19/10/2024. Etat des dépenses EP et FT à faire. Coupure HTA programmée le 06/11/2024. Reprise au 14/10 ATMR.			
PNR22-35	CONCREMIERS	Renforcement BT « Bourg »	T :30/09/2024
Convention EP et FT signée. Poste de transformation livré. Commande des matériels orange effectuée.			
PNR22-36	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Maison de retraite »	A : 14/06/2024
Travaux GC terminés. Date d'accès 06/11/2024. Commune informée pour intervention sur réseau EP en amont. Reprise au 28/10 ATMR			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR23-02</b>	<b>DOUADIC / ROSNAY</b>	<b>Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P</b>	<b>T :27/05/2024</b>
Travaux de GC terminés. Réunion programmation le 15/10/2024.			
<b>PNR23-04</b>	<b>DOUADIC</b>	<b>Renforcement « La Coudraie » P</b>	<b>E: 06/02/2023</b>
Poste de transformation livré et installé. Travaux en cours. Réunion programmation le 15/10/2024.			
<b>PNR23-05</b>	<b>LIGNAC</b>	<b>Sécurisation « Lautaret »</b>	<b>T :07/10/2024</b>
Travaux S41. ATMR S41, ATST S46			
<b>PNR23-06</b>	<b>MERIGNY</b>	<b>Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P</b>	<b>E :09/10/2023</b>
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif. Soucis de convention avec le GFA.....			
<b>PNR23-07</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Sécurisation « Les Landis » P</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Bon de commande passée. Travaux programmés 07/10/2024.			
<b>PNR23-08</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Dissimulation « La Roche Chevreux »</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Etudes sur 2024 et travaux sur 2025. Rendez-vous pris avec la commune et le BE le 16/10/2023. Message transmis à la commune pour la demande d'esquisse FT, pas de retour. Dossier pour accord reçu. Observations faites le 02 avril 2024. Travaux 2025			
<b>PNR23-09</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation « Les Places »</b>	<b>E :06/11/2023</b>
Esquisse Orange reçue. Chiffrage à faire en scindant la partie « hameau » du « linéaire » en bordure de la voie communale. Plans pour accords reçus. Observations faites le 27 mars 2024. Travaux 2025			
<b>PNR23-10</b>	<b>ROSNAY</b>	<b>Sécurisation « Le Coudreau » P</b>	<b>E :06/03/2023</b>
Dossier définitif reçu. Art 323-25 à mettre en consultation. Le chiffrage FT est à faire. Travaux 2025			
<b>PNR23-11</b>	<b>SAINT CYVRAN</b>	<b>Sécurisation « La Bitte »</b>	
Suite RDV avec la commune le projet est à compléter avec la reprise des deux portées présente de part et d'autre du poste H61. Pour la partie EP, certains point lumineux devraient être positionnés en pignons de propriétés riveraines. Un point est à refaire avec le Maire de la commune.			
<b>PNR23-12</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation « Monplaisir » P</b>	<b>T : 30/09/2024</b>
Travaux en cours. Poste livré et installé. Le remblai de la tranchée en bordure de la RD17 sera réalisé par la mise en œuvre de béton autocompactant (CD36 a validé)			

<b>PNR23-13</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation « La Rolline » P</b>	<b>A : 06/06/2024</b>
Travaux Terminés. Facturation définitive faite. Fiche FACE et état des dépenses EP à faire			
<b>PNR23-14</b>	<b>TOURNON SAINT MARTIN</b>	<b>Renforcement « La Ronde La Borde » P</b>	<b>T :02/04/2024</b>
Dossier définitif reçu. Les conventions BT et EP ont été retournées signées. Reste la convention FT à transmettre. Travaux 2025			
<b>PNR23-15</b>	<b>VILLIERS /CLION</b>	<b>Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo » P</b>	<b>T :02/04/2024</b>
Poste livré. Travaux ajournés au 09/08/2024. Coupure HTA le 18/10.			
<b>PNR23-16</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Sécurisation « La Maison de Bois » P</b>	<b>E :18/09/2023</b>
Etude en cours. ENEDIS demande l'implantation d'une AC3M en lieu et place de la boîte de jonction HTA. Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif. Convention difficile à obtenir avec le riverains contact repris le 27/08/2024 dans l'attente d'un retour. Contact repris le 02/10 avec le riverain. Doit renvoyer les conventions. Le Maire va de nouveau le rencontrer.			
<b>PNR23-17</b>	<b>CHAZELET</b>	<b>Extension « Guignemour »</b>	<b>E :10/05/2023</b>
Travaux terminés. Facturation effectuée. Fiche FACE et état des dépenses rédigés. Réception à programmer			
<b>PNR23-18</b>	<b>CHAZELET</b>	<b>Renforcement « Guignemour » P</b>	<b>E :10/05/2023</b>
Travaux terminés. Facturation effectuée. Fiche FACE et état des dépenses à réaliser			
<b>PNR23-19</b>	<b>VILLIERS</b>	<b>Extension pylône FREE « Pièce des gros » P</b>	<b>A : 08/04/2024</b>
Travaux terminés. Facturation effectuée. Fiche FACE et état des dépenses à réaliser.			
<b>PNR23-22</b>	<b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>	<b>Extension « Zone Artisanale » P</b>	<b>E :11/07/2023</b>
Poste de transformation commandé. Livraison semaine n°40. Les câbles sont déroulés et les coffrets posés en saillie devant les parcelles. Réunion de programmation le 31/10.			
<b>PNR23-23</b>	<b>LUREUIL</b>	<b>Renforcement « Place de l'Eglise » P</b>	<b>E :23/10/2023</b>
Travaux GC terminés. Livraison poste S43. Dans l'attente de la date d'accès			
<b>PNR23-24</b>	<b>SAINT GAULTIER</b>	<b>Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »</b>	<b>T :21/10/2024</b>
À la suite de la réunion en mairie du 26/09/2024, le phasage des travaux a été défini. La rue grande et la rue des remparts seront barrées le temps des travaux alors que les travaux Avenue de Lignac jusqu'à la rue des remparts seront réalisés sous alternat. Les travaux débiteront par la fin de la tranche 3.			

<b>PNR23-25</b>	<b>SACIERGES SAINT MARTIN</b>	<b>Dissimulation « La Puychallerie »</b>	<b>T :29/07/2024</b>
Travaux terminés. Orange relancé pour l'implantation de trois supports. Réunion de programmation le 15/10.			
<b>PNR23-28</b>	<b>TOURNON SAINT MARTIN</b>	<b>Extension BT « Pylône Stade »</b>	<b>T :</b>
Travaux terminés. Fiche FACE et état des dépenses réalisés. Réception à programmer			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
<b>PNR24-01</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>	<b>Extension « Château du Blizon » P</b>	<b>E :08/01/2024</b>
Travaux GC terminés. Côté ENENDIS pas de retour du devis pour le coffret C4 ni pour les 2 branchement C5. Travaux à effectuer sur la partie électrique de bâtiments (115 volts) Dans l'attente de la date d'accès.			
<b>PNR24-03</b>	<b>CONCREMIERS</b>	<b>Dissimulation « Rue des Soucis»</b>	<b>E :13/02/2024</b>
Convention EP et Télécom reçues. Travaux à partir du 30/09/2024			
<b>PNR24-04</b>	<b>MEZIERES EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation « Courtilière »</b>	<b>E :22/04/2024</b>
Dossier pour accord reçu ; Observations faites au 08/07/2024. Demande esquisse FT faite par la commune			
<b>PNR24-05</b>	<b>MEZIERES EN BRENNE</b>	<b>Sécurisation 'La Grande Métairie » P</b>	<b>E :15/04/2024</b>
Dossier définitif reçu. ART 323-25 en attente de consultation Travaux TST à commander. Travaux 2025			
<b>PNR24-06</b>	<b>MARTIZAY</b>	<b>Sécurisation « Chauray »</b>	<b>E :13/05/2024</b>
Dossier pour accord reçu ; Observations faites au 22/07/2024. Esquisse FT à demander			
<b>PNR24-07</b>	<b>DOUADIC</b>	<b>Sécurisation « Dasdé » P</b>	<b>E :06/05/2024</b>
Dossier pour accord reçu ; Observations faites au 22/07/2024. Suite à la demande d'augmentation de puissance par le riverain le poste de transformation de 160 Kva prévu initialement sera remplacé par un 250 Kva.			
<b>PNR24-08</b>	<b>CHITRAY</b>	<b>Sécurisation « La Drouille »</b>	<b>E :27/05/2024</b>
Dossier définitif reçu le 01/10/24. ART 323-25 à mettre en consultation			
<b>PNR24-09</b>	<b>BELABRE</b>	<b>Renforcement « Rue Léon M'Ba »</b>	<b>E :25/03/2024</b>
Dossier définitif reçu. ART 323-25 en attente de consultation. Travaux 2025.			

<b>PNR24-10</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Renforcement « Les Augros » P</b>	<b>E :01/07/2024</b>
Dossier pour accord reçu. Observations faites			
<b>PNR24-11</b>	<b>RUFFEC LE CHATEAU</b>	<b>Renforcement 'Rue de l'Eglise »</b>	<b>E :17/06/2024</b>
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 01/10/2024			
<b>PNR24-12</b>	<b>RUFFEC LE CHATEAU</b>	<b>Extension « La Grange »</b>	<b>E :11/03/2024</b>
Travaux terminés. Raccordement effectué. Etat des dépenses à faire.			
<b>PNR24-13</b>	<b>RUFFEC LE CHATEAU</b>	<b>Extension « Les Petites Fourdines »</b>	<b>E :21/05/2024</b>
Travaux terminés. Raccordement effectué. Etat des dépenses à faire.			
<b>PNR24-14</b>	<b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>	<b>Extension « Le Terrier Blanc »</b>	<b>E :24/06/2024</b>
ART 323-25 en consultation			
<b>PNR24-15</b>	<b>CONCREMIERS</b>	<b>Extension « Les Ebaupins »</b>	<b>E :24/06/2024</b>
ART 323-25 en consultation			
<b>PNR24-16</b>	<b>CHAZELET</b>	<b>Extension « Les Gorces de la Cure »</b>	<b>E :24/06/2024</b>
ART 323-25 en consultation			
<b>PNR24-17</b>	<b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>	<b>Sécurisation « Cherves »</b>	<b>E :02/09/2024</b>
A l'étude			
<b>PNR24-18</b>	<b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>	<b>Extension « Cherves »</b>	<b>E :02/09/2024</b>
A l'étude			
<b>PNR24-19</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Extension « Moulin de la Tuilerie »</b>	<b>E :09/09/2024</b>
A l'étude			

OPERATIONS EN ATTENTE

- Pouigny Saint Pierre : Demande de dissimulation rue Jean Rameau
- Douadic Sécurisation « Surjoux » : L'opération est connue et en attente de validation.

## OPERATIONS A RECEPTIONER

- PNR 22-07 TOURNON SAINT MARTIN Renforcement « La Gardière »
- PNR 22-10 MARTIZAY Renforcement « Rue de l'Europe »
- PNR 22-13 AZAY LE FERRON Renforcement « Bourg »
- PNR 22-19 PRISSAC Sécurisation « Laveau »
- PNR 22-20 PRISSAC sécurisation « Le Chatelier »
- PNR 22-23 SACIERGES SAINT MARTIN Sécurisation « La Puychallerie »
- PNR 23-29 MEZIERES EN BRENNE Renforcement « Courtilière »
- PNR 23-17 CHÂZELET Extension « Guignemour »
- PNR 23-18 TOURNON SAINT MARTIN Extension « Pylône du stade »
- PNR 24-02 PAULNAY Extension « Four Claveau »

## QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- Pré piquetage d'une partie des chantiers du programme 2025 programmée le 12 septembre 2024 à 14h00 au départ de Ruffec Le Château.
- Congé de l'entreprise LABRUX du 30/10/2024 au 31/10/2024  
du 20/12/2024 au 06 /01/2025

## PROCHAINE REUNION

**Le 06 novembre 2024 à 9h00 à la mairie de FONTGOMBAULT**

**Le Chargé d'Affaires du SDEI**

**Stéphane CHARRET**

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Chezeaux Jean-Louis</i>	<i>02-54-37-10-03</i>	<i>saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Camus Jean-Louis</i>		<i>j-l.camus@sdei36.com</i>
<i>M. Maubois Philippe</i>		<i>p.maubois@maubois.fr</i>
<i>M. Laroche Laurent</i>		<i>mairie.belabre@wanadoo.fr</i>
<i>M. Marcq Jean-Louis</i>		<i>jeanlouismarcq@gmail.com</i>
<i>M. Chartier Bruno</i>		<i>st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Burdin Maurice</i>		<i>maurice.burdin@laposte.net</i>
<i>M. Gueraud Laurent</i>		<i>mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Drui Martial</i>	<i>06-75-23-42-72</i>	<i>martialdrui@live.fr</i>
<i>M. Cabirou Frédéric</i>		<i>lescab@free.fr</i>
<i>M. Prauly Jean-Claude</i>		<i>jcpraully@gmail.com</i>
<i>M. Dejollat Daniel</i>	<i>06-79-89-64-18</i>	<i>daniel.dejollat@hotmail.com</i>
<i>M. Labrux Eric</i>		<i>eric.labrux@labrux.com</i>
<i>M. Baritaud Franck</i>		<i>franck.baritaud@labrux.com</i>
<i>M. Picard François</i>		<i>francis.picardabrux.com</i>
<i>M. Puigrenier David</i>	<i>02-54-61-59-59</i>	<i>d.puigrenier@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>06-40-27-48-97</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>06-30-41-14-78</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>