



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N° 2024-09

Du 03 décembre 2024 à 9h00 mairie de DOUADIC

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers	X		
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic	X		
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles	X		
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint - Gaultier			X
M. Grégoire Thierry – Commune de Saint - Gaultier			X
M. Billard Daniel – Cne de Fontgombault	X		
M. Rembaut Alain – Marie Membre du CT – Preuilly La Ville			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Daraud Jean-Pierre Commune de Pouligny Saint Pierre	X		
Mrs Serveux Claude et Algret Jean-Pierre Ruffec Le Château	X		
M. Labrux Eric – Labrux			X
M. Baritaud Franck - Labrux	X		
M. Picard François - Labrux	X		
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR21-07	ST GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »	A : 17 mai 2024
Réception à programmer. Etats des dépenses à rédiger			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR22-17	CHALAIS	Sécurisation BT « Le Châtelier »	T :24/06/2024
Réception à programmer. Fiche FACE à rédiger.			
PNR22-21	PRISSAC	Sécurisation BT « Charpagne »	E : 18/05/2022
Travaux terminés. Bordereaux suivi des déchets reçu. Fiche FACE à rédiger			
PNR22-24	NURET LE FERRON	Renforcement BT « Pré Nivet »	T : 04 /09/2023
Fiche FACE à rédigée. Réception à programmer			
PNR22-25	CIRON	Sécurisation BT « Fonfranc »	T : 22/05/2023
Travaux terminés. Fiche FACE à rédiger.			
PNR22-27	OULCHES	Sécurisation BT « Boubon » P	A : 05/06/2024
Coupure HTA annulée suite mouvement de grève ENEDIS. Nouvelle date de coupure le 09/12/24			
PNR22-28	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation BT « Moulin de Ségère » 2 P	A :05/04/2024
Réception à programmer. Fiche FACE à rédiger.			
PNR22-32	FONTGOMBAULT	Sécurisation BT « Les Cloîtres »	A :24/05/2024
Réception à programmer. Etat des dépenses EP et FT à faire. Reprises sur travaux EP effectuées. Soucis pour la mise en service. Demande de comptage EP annulée.			
PNR22-35	CONCREMIERS	Renforcement BT « Bourg »	T :30/09/2024
Matériels Orange livrés. Travaux en cours. Réunion de programmation le 05/12/2024.			
PNR22-36	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Maison de retraite »	A : 06/11/2024
Travaux Ajournés en attente de la dépose de la fibre pour la dépose des supports. Réclamation d'un riverain suite infiltration d'eau dans son habitation. Intervention Labrux effectuée. Câblage FO en cours. Fin de câblage pour S50. Dépose des PBA à programmer. Voir pour reprise.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-02	DOUADIC / ROSNAY	Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P	T :27/05/2024

Travaux de GC terminés. Coupure HTA le 27/01/2025. Confection RAS HTA S51.			
PNR23-04	DOUADIC	Renforcement « La Coudraie » P	E: 06/02/2023
Travaux GC terminés. Reprise des branchements sous ATST S51. Coupure HTA le 27/01/2025			
PNR23-05	LIGNAC	Sécurisation « Lautaret »	T :07/10/2024
Travaux S41. ATMR S41, ATST S46. Coupure HTA le 08/01/2025			
PNR23-06	MERIGNY	Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P	E :09/10/2023
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif. Soucis de convention avec le GFA..... Propriétaires relancés pour la signature des conventions.			
PNR23-07	NURET LE FERRON	Sécurisation « Les Landis » P	A : 12/11/2024
Travaux GC Terminés. Accès sous ATST le 24/02/2025. Travaux ajournés			
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	E :18/09/2023
Etudes sur 2024 et travaux sur 2025. Rendez-vous pris avec la commune et le BE le 16/10/2023. Message transmis à la commune pour la demande d'esquisse FT, pas de retour. Dossier pour accord reçu. Observations faites le 02 avril 2024. Travaux 2026			
PNR23-09	PRISSAC	Sécurisation « Les Places »	E :06/11/2023
Esquisse Orange reçue. Chiffrage à faire en scindant la partie « hameau » du « linéaire » en bordure de la voie communale. Plans pour accords reçus. Observations faites le 27 mars 2024. Travaux 2025			
PNR23-10	ROSNAY	Sécurisation « Le Coudreau » P	E :06/03/2023
Art 323-25 en consultation. Le chiffrage FT fait et envoyé à la commune. La commune ne réalisera pas la dissimulation FT. Travaux 2025.			
PNR23-11	SAINT CYVRAN	Sécurisation « La Bitte »	
Suite RDV avec la commune le projet est à compléter avec la reprise des deux portées présente de part et d'autre du poste H61. Pour la partie EP, certains point lumineux devraient être positionnés en pignons de propriétés riveraines. Un point est à refaire avec le Maire de la commune.			
PNR23-12	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « Monplaisir » P	T : 30/09/2024
Travaux GC terminés. Coupure HTA le 13/02/2025. Dépose à valider en fonction de l'état des terrains			
PNR23-13	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « La Rolline » P	A : 06/06/2024
Réception à programmer. Fiche FACE et état des dépenses EP à faire			
PNR23-14	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement « La Ronde La Borde » P	T :02/04/2024

Dossier définitif reçu. Les conventions BT et EP ont été retournées signées. Convention FT validée par la commune. Travaux 2025

PNR23-15	VILLIERS /CLION	Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo » P	T :02/04/2024
Réception à programmer. Fiche FACE à rédiger.			
PNR23-16	NURET LE FERRON	Sécurisation « La Maison de Bois » P	E :18/09/2023
Etude en cours. ENEDIS demande l'implantation d'une AC3M en lieu et place de la boîte de jonction HTA. Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif. Nouvelle convention transmise au riverain suite dernier échanges avec Le maire de la commune. Riverain relacé le 28/11/2024. Dans l'attente...			
PNR23-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « Zone Artisanale » P	E :11/07/2023
Les fourreaux pour les futures production PV ont été positionnés dans le poste. Coupure HTA le 13/01/2025.			
PNR23-23	LUREUIL	Renforcement « Place de l'Eglise » P	E :23/10/2023
Travaux GC terminés. Poste en dépôt sur le site de l'entreprise. Accès programmé le 07/01/2025			
PNR23-24	SAINT GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »	T :21/10/2024
Travaux en cours. Deux conventions ont été reprises pour la pose de coffrets. L'entreprise a rencontrée des difficultés pour le passage des réseaux sur un aqueduc en pierre. L'esquisse Orange incomplète a été revue par Orange (Nicolas Lewis) Dans l'attente de la livraison définitive des matériels Orange.			
PNR23-25	SACIERGES SAINT MARTIN	Dissimulation « La Puchallerie »	T :29/07/2024
Travaux terminés. Supports Orange installé. Une reprise sur le réseau FO est à effectuer. Axione informé et action à mener prise en compte. Travaux de raccordement sous ATST le 31/01/2025			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR24-01	SAINT MICHEL EN BRENNE	Extension « Château du Blizon » P	E :08/01/2024
Travaux GC terminés. Côté ENEDIS pas de retour du devis pour le coffret C4 ni pour les 2 branchement C5. Travaux à effectuer sur la partie électrique de bâtiments (115 volts) Date de coupure HTA le 11/02/2025 Attente réponse pour la position du coffret C4			
PNR24-03	CONCREMIERS	Dissimulation « Rue des Soucis »	E :13/02/2024
Matériels Orange livrés. Travaux en cours. Réunion de programmation le 05/12/2024.			

PNR24-04	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Courtilière »	E :22/04/2024
Dossier pour accord reçu ; Observations faites au 08/07/2024. Demande esquisse FT faite par la commune			
PNR24-05	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation ‘La Grande Métairie » P	E :15/04/2024
ART 323-25 validé. Travaux TST à commander. Travaux 2025 DNTE (Dossier non transmis à l'entreprise)			
PNR24-06	MARTIZAY	Sécurisation « Chauray »	E :13/05/2024
Dossier pour accord reçu ; Observations faites au 22/07/2024. RDV commune pour point sur réseau FT			
PNR24-07	DOUADIC	Sécurisation « Dasdé » P	E :06/05/2024
Dossier pour accord reçu ; Observations faites au 22/07/2024. Suite à la demande d'augmentation de puissance par le riverain le poste de transformation de 160 Kva prévu initialement sera remplacé par un 250 Kva.			
PNR24-08	CHITRAY	Sécurisation « La Drouille »	E :27/05/2024
ART 323-25 validé. Travaux 2025. DNTE			
PNR24-09	BELABRE	Renforcement « Rue Léon M’Ba »	E :25/03/2024
ART 323-25 validé. Travaux 2025. DNTE			
PNR24-10	CHALAIS	Renforcement « Les Augros » P	E :01/07/2024
Dossier ART 323-25 en consultation.			
PNR24-11	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement ‘Rue de l’Eglise »	E :17/06/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 01/10/2024. Dans l'attente du dossier définitif			
PNR24-12	RUFFEC LE CHATEAU	Extension « La Grange »	E :11/03/2024
Travaux terminés. Etat des dépenses à faire. Réception à programmer			
PNR24-13	RUFFEC LE CHATEAU	Extension « Les Petites Fourdines »	E :21/05/2024
Travaux terminés. Etat des dépenses à faire. Réception à programmer Les accotements seront à reprendre au printemps.			
PNR24-14	SAINT MICHEL EN BRENNE	Extension « Le Terrier Blanc »	T :12/12/2024
Livraison poste S51. Point à faire sur le support du H61 pour rétrocession à ENEDIS.			
PNR24-15	CONCREMIERS	Extension « Les Ebaupins »	T :12/12/2024
Livraison poste S51.			
PNR24-16	CHAZELET	Extension « Les Gorces de la Cure »	T :12/12/2024
Livraison poste S51.			

PNR24-17	POULIGNY SAINT PIERRE	Sécurisation « Cherves »	E :02/09/2024
Plans pour accords reçu le 30/10/2024. Observations Faites au 13/11/2024			
PNR24-18	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « Cherves »	E :02/09/2024
Plans pour accords reçu le 30/10/2024. Observations Faites au 13/11/2024			
PNR24-19	PRISSAC	Extension « Moulin de la Tuilerie »	E :09/09/2024
ART 323-25 en consultation. Contact pris avec le bénéficiaire pour la remise des terrassements. Travaux courant janvier 2025. RIP à demander.			
PNR24-20	RUFFEC LE CHATEAU	Sécurisation « Rue de la Mairie »	E :14/10/2024
Plans pour accords reçu. Observations Faites au 02/12/2024			
PNR24-21	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement « La Grange »	E :21/10/2024
A l'étude			
PNR24-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Sécurisation « Les brouarderies »	E :12/11/2024
PNR24-23	POULIGNY SAINT PIERRE	Renforcement « Rue du Château »	E :18/11/2024
PNR24-24	LURAI	Sécurisation « La Folie »	E :02/12/2024
PNR24-25	LURAI	Dissimulation « Rue de la Cueilie »	E :09/12/2024
PNR24-26	MEZIERES EN BRENNE	Renforcement « Place du Général de Gaulle »	E :30/09/2024
BDC lancé pour commande du poste. Livraison poste S13			
PNR24-27	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Le Petit Berger »	E :07/10/2024
Dossier pour accord reçu le 18/11/2024. Observations à faire			
PNR24-28	MEZIERES EN BRENNE	Extension « La Ranchée »	E :30/09/2024
Dossier pour accord reçu le 26/11/2024. Observations à faire			

OPERATIONS EN ATTENTE

- Pouigny Saint Pierre : Demande de dissimulation rue Jean Rameau
- Douadic Sécurisation « Surjoux » : L'opération est connue et en attente de validation.

OPERATIONS A RECEPTIONER

- PNR 22-10 MARTIZAY Renforcement « Rue de l'Europe »
- PNR 22-13 AZAY LE FERRON Renforcement « Bourg »
- PNR 22-23 SACIERGES SAINT MARTIN Sécurisation « La Puychallerie »
- PNR 23-29 MEZIERES EN BRENNE Renforcement « Courtilière »
- PNR 24-02 PAULNAY Extension « Four Claveau »
- PNR 23-19 VILLIERS Extension « Pylone Free »
- PNR 22-17 CHALAIS Sécurisation « Le Châtelier »
- PNR 22-24 NURET LE FERRON Renforcement « Le Pré-nivet »

QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- En fin de chantier lors du repli de l'entreprise les tranchées réalisées en bordure de chaussée doivent être jalonnées avec les dispositifs AK5 « Piquets de Chantiers » jusqu'à ce que la tranchée soit en mesure d'accepter à nouveau le passage ponctuel de véhicule. Au besoin une présignalisation devra être positionnée (panneau AK14)
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- Congé de l'entreprise LABRUX du 20/12/2024 au 06 /01/2025
- Comité Territorial programmé le 03 mars 2025.

PROCHAINE REUNION

Le 21 janvier 2025 à 9h00 à la mairie de Concremiers

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Chezeaux Jean-Louis</i>	<i>02-54-37-10-03</i>	<i>saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Camus Jean-Louis</i>		<i>j-l.camus@sdei36.com</i>
<i>M. Maubois Philippe</i>		<i>p.maubois@maubois.fr</i>
<i>M. Laroche Laurent</i>		<i>mairie.belabre@wanadoo.fr</i>
<i>M. Marcq Jean-Louis</i>		<i>jeanlouismarcq@gmail.com</i>
<i>M. Chartier Bruno</i>		<i>st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Burdin Maurice</i>		<i>maurice.burdin@laposte.net</i>
<i>M. Gueraud Laurent</i>		<i>mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Drui Martial</i>	<i>06-75-23-42-72</i>	<i>martialdrui@live.fr</i>
<i>M. Cabirou Frédéric</i>		<i>lescab@free.fr</i>
<i>M. Prauly Jean-Claude</i>		<i>jcpraully@gmail.com</i>
<i>M. Dejollat Daniel</i>	<i>06-79-89-64-18</i>	<i>daniel.dejollat@hotmail.com</i>
<i>M. Labrux Eric</i>		<i>eric.labrux@labrux.com</i>
<i>M. Baritaud Franck</i>		<i>franck.baritaud@labrux.com</i>
<i>M. Picard François</i>		<i>francis.picardabrux.com</i>
<i>M. Puigrenier David</i>	<i>02-54-61-59-59</i>	<i>d.puigrenier@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>06-40-27-48-97</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>06-30-41-14-78</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>