



## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

#### Compte-rendu de réunion N° 2025-03

#### Du 25 mars à 9h00 mairie de SAINT GAULTIER

|   | Présents | Excusés | Absents |
|---|----------|---------|---------|
| M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial      | X        |         |         |
| M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI                       |          | X       |         |
| M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers               | X        |         |         |
| M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic                  |          | X       |         |
| M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bêlâbre                   |          |         | X       |
| M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles                    |          |         | X       |
| M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme             |          |         | X       |
| M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint - Gaultier           |          |         | X       |
| M. Grégoire Thierry – Commune de Saint - Gaultier             | X        |         |         |
| M. Billard Daniel – Cne de Fontgombault                       |          |         | X       |
| M. Rembaut Alain – Marie Membre du CT – Preuilly La Ville     |          |         | X       |
| M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize |          |         | X       |
| M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay                  |          |         | X       |
| M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc               |          |         | X       |
| M. Daraud Jean-Pierre Commune de Pouligny Saint Pierre        |          |         | X       |
| Mrs Serveux Claude et Algret Jean-Pierre Ruffec Le Château    | X        |         |         |
| M. Pasquet Renaud GS-Topo                                     |          | X       |         |
| M. Labrux Eric – Labrux                                       | X        |         |         |
| M. Picard François - Labrux                                   | X        |         |         |
| M. Puigrenier David – SDEI36                                  | X        |         |         |
| M. Meunier David – SDEI36                                     | X        |         |         |
| M. Charret Stéphane – SDEI36                                  | X        |         |         |

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

| N°affaire | Communes    | Opérations                            | Ordre de service |
|-----------|-------------|---------------------------------------|------------------|
| PNR21-07  | ST GAULTIER | Dissimulation « Avenue de Lignac T3 » | A : 17 mai 2024  |

Réception programmée le 31 mars. Etats des dépenses BT fait. A sortir du compte rendu.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

| N°affaire  | Communes              | Opérations                                    | Ordre de service      |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>PNR22-27</b>  | <b>OULCHES</b>        | <b>Sécurisation BT « Boubon » P</b>           | <b>A : 05/06/2024</b> |
| Facturation définitive faite. Réception à programmer. Commande complémentaire à passer |                       |   |                       |
| <b>PNR22-35</b>  | <b>CONCREMIERS</b>    | <b>Renforcement BT « Bourg »</b>              | <b>T :30/09/2024</b>  |
| Coupure HTA le 05/03/2024. Dans l'attente du câblage ORANGE pour dépose PBA            |                       |   |                       |
| <b>PNR22-36</b>  | <b>AZAY LE FERRON</b> | <b>Renforcement BT « Maison de retraite »</b> | <b>A : 06/11/2024</b> |
| Réception programmée le 31 mars. Etat des dépenses faites. A sortir du compte rendu.   |                       |   |                       |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

| N°affaire   | Communes                | Opérations  | Ordre de service      |
|---|-------------------------|---|-----------------------|
| <b>PNR23-02</b>   | <b>DOUADIC / ROSNAY</b> | <b>Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P</b> | <b>T :27/05/2024</b>  |
| Raccordement HTA effectué. Reste la dépose des supports. Facturation à programmer. Réception avec réserve dans l'attente de la dépose. Attente des récolements  |                         |   |                       |
| <b>PNR23-04</b>   | <b>DOUADIC</b>          | <b>Renforcement « La Coudraie » P</b>                 | <b>E: 06/02/2023</b>  |
| Travaux terminés. Attente des récolements   |                         |   |                       |
| <b>PNR23-05</b>   | <b>LIGNAC</b>           | <b>Sécurisation « Lautaret »</b>                      | <b>T :07/10/2024</b>  |
| Facturation faite. Reste des travaux de finitions à programmer rapidement. Réception programmée le 31 mars. A sortir du compte rendu.   |                         |   |                       |
| <b>PNR23-06</b>   | <b>MERIGNY</b>          | <b>Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P</b>      | <b>E :09/10/2023</b>  |
| Art 323-25 Validé. Dans l'attente du devis. Travaux à prioriser financement CD36  |                         |   |                       |
| <b>PNR23-07</b>   | <b>NURET LE FERRON</b>  | <b>Sécurisation « Les Landis » P</b>                  | <b>A : 12/11/2024</b> |
| Travaux réalisés. Facturation définitive faite. Attention au stockage des supports après dépose. Point à faire sur la suite des travaux liés à l'abandon de l'affaire PNR 23-16. Réception programmée le 31 mars 2025. A sortir compte rendu. |                         |   |                       |
| <b>PNR23-08</b>   | <b>PRISSAC</b>          | <b>Dissimulation « La Roche Chevreux »</b>            | <b>E :18/09/2023</b>  |
| Art 323-25 reçu le 25/03/2025. Il sera mis en consultation en fin d'année pour des travaux en 2026.   |                         |   |                       |

|   |                               |  |                       |
|---|-------------------------------|--|-----------------------|
| <b>PNR23-09</b>   | <b>PRISSAC</b>                | <b>Sécurisation « Les Places »</b>                 | <b>E :06/11/2023</b>  |
| Art 323-25 reçu. A mettre en consultation. Travaux 2025 Convention EP et FT à faire.  |                               |  |                       |
| <b>PNR23-10</b>   | <b>ROSNAY</b>                 | <b>Sécurisation « Le Coudreau » P</b>              | <b>E :06/03/2023</b>  |
| Art 323-25 Validé. Travaux programmés à partir du 24/03/2025. RDV RIP le 27/03/2025. Livraison du poste S19.  |                               |  |                       |
| <b>PNR23-11</b>   | <b>SAINT CYVRAN</b>           | <b>Sécurisation « La Bitte »</b>                   | <b>E :03/03/2025</b>  |
| La commune a validé le principe de sécurisation en souterrain. Une demande d'esquisse GC Orange reçue. La commune fait le point pour la partie EP. Etude en cours                             |                               |  |                       |
| <b>PNR23-12</b>   | <b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b> | <b>Sécurisation « Monplaisir » P</b>               | <b>T : 30/09/2024</b> |
| Réseau en service. Reste la dépose. Point à faire sur la facturation réception avec réserves dans l'attente de la dépose. Attente des récolements   |                               |  |                       |
| <b>PNR23-13</b>   | <b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b> | <b>Sécurisation « La Rolline » P</b>               | <b>A : 06/06/2024</b> |
| Réception programmée le 31 mars. Fiche FACE et état des dépenses EP faites. A sortir du compte rendu.   |                               |  |                       |
| <b>PNR23-14</b>   | <b>TOURNON SAINT MARTIN</b>   | <b>Renforcement « La Ronde La Borde » P</b>        | <b>T :02/04/2024</b>  |
| Art 323-25 Validé. Travaux programmés début avril. Coupure HTA S28 et S31. Livraison poste S19  |                               |  |                       |
| <b>PNR23-15</b>   | <b>VILLIERS /CLION</b>        | <b>Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo » P</b> | <b>T :02/04/2024</b>  |
| Réception programmée le 31 mars. Fiche FACE à rédiger. A sortir du compte rendu.  |                               |  |                       |
| <b>PNR23-16</b>   | <b>NURET LE FERRON</b>        | <b>Sécurisation « La Maison de Bois » P</b>        | <b>E :18/09/2023</b>  |
| Le riverain refuse de signer la convention permettant son raccordement en BT souterrain. Abandon de l'affaire. Le riverain sera informé par courrier AR des conséquences liées à sa décision. |                               |  |                       |
| <b>PNR23-22</b>   | <b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>  | <b>Extension « Zone Artisanale » P</b>             | <b>E :11/07/2023</b>  |
| Travaux terminés. Facturation définitive faite. Attente récolement papier.  |                               |  |                       |
| <b>PNR23-23</b>   | <b>LUREUIL</b>                | <b>Renforcement « Place de l'Eglise » P</b>        | <b>E :23/10/2023</b>  |
| Le transformateur installé n'est pas conforme (erreur de commande). Il sera remplacé. Nouvelle date de coupure le 28/05/2025.   |                               |  |                       |
| <b>PNR23-24</b>   | <b>SAINT GAULTIER</b>         | <b>Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »</b> | <b>T :21/10/2024</b>  |

Travaux en cours. Rue Grande et des Remparts. **ATST du 12 au 16 mai 2025** ???? **Coupure BT le 4 juin**

|                 |                               |  |                      |
|-----------------|-------------------------------|--|----------------------|
| <b>PNR23-25</b> | <b>SACIERGES SAINT MARTIN</b> | <b>Dissimulation « La Puychallerie »</b> | <b>T :29/07/2024</b> |
|-----------------|-------------------------------|--|----------------------|

Facturation faite. Réception à faire.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

| <b>N°affaire</b>  | <b>Communes</b>               | <b>Opérations</b>                            | <b>Ordre de service</b> |
|---|-------------------------------|--|-------------------------|
| <b>PNR24-01</b>   | <b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b> | <b>Extension « Château du Blizon » P</b>     | <b>E :08/01/2024</b>    |
| Travaux terminés. Reste la facturation définitive conditionnée à la remise des récolements.   |                               |  |                         |
| <b>PNR24-03</b>   | <b>CONCREMIERS</b>            | <b>Dissimulation « Rue des Soucis »</b>      | <b>E :13/02/2024</b>    |
| Dans l'attente du câblage ORANGE pour dépose PBA  |                               |  |                         |
| <b>PNR24-04</b>   | <b>MEZIERES EN BRENNE</b>     | <b>Sécurisation « Courtilière »</b>          | <b>E :22/04/2024</b>    |
| Art 323-25 validé. Devis BT, EP reçu. Esquisse FT transmise à l'entreprise pour devis.  |                               |  |                         |
| <b>PNR24-05</b>   | <b>MEZIERES EN BRENNE</b>     | <b>Sécurisation « La Grande Métairie » P</b> | <b>E :15/04/2024</b>    |
| Travaux en cours. Livraison poste 3 avril. Raccordement HTA le 3 juin 2025.   |                               |  |                         |
| <b>PNR24-06</b>   | <b>MARTIZAY</b>               | <b>Sécurisation « Chauray »</b>              | <b>E :13/05/2024</b>    |
| ART 323-25 validé. Devis BT reçu. Esquisse ORANGE reçue. GC Orange à Chiffrer.  |                               |  |                         |
| <b>PNR24-07</b>   | <b>DOUADIC</b>                | <b>Sécurisation « Dasdé » P</b>              | <b>E :06/05/2024</b>    |
| Travaux en cours. Livraison poste 2 avril. Coupure HTA le 26/05/2025.   |                               |  |                         |
| <b>PNR24-08</b>   | <b>CHITRAY</b>                | <b>Sécurisation « La Drouille »</b>          | <b>E :27/05/2024</b>    |
| Travaux GC terminés. Date d'accès le 07/05/2025   |                               |  |                         |
| <b>PNR24-09</b>   | <b>BELABRE</b>                | <b>Renforcement « Rue Léon M'Ba »</b>        | <b>E :25/03/2024</b>    |
| ART 323-25 validé. Travaux 2025. Devis travaux BT reçu. Travaux programmés au 15 mars 2025. Convention EP envoyée pour signature. RDV RIP le 26/03/2025. Livraison poste S16. |                               |  |                         |
| <b>PNR24-10</b>   | <b>CHALAIS</b>                | <b>Renforcement « Les Augros » P</b>         | <b>E :01/07/2024</b>    |
| Dossier ART 323-25 validé. Devis reçu. RDV RIP le 26/03/2025. Livraison poste S16.  |                               |  |                         |
| <b>PNR24-11</b>   | <b>RUFFEC LE CHATEAU</b>      | <b>Renforcement 'Rue de l'Eglise »</b>       | <b>E :17/06/2024</b>    |
| Dossier pour accord reçu. Observations faites au 01/10/2024. Dans l'attente du dossier définitif. Esquisse ORANGE reçue.  |                               |  |                         |

|  |                               |  |                      |
|--|-------------------------------|--|----------------------|
| <b>PNR24-14</b>  | <b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b> | <b>Extension « Le Terrier Blanc »</b>              | <b>T :12/12/2024</b> |
| Poste livré. Travaux en cours. Les conventions nécessaires à la réalisation de la RAS HTA ont été obtenues. Coupure HTA programmée le 24/04/2025 |                               |  |                      |
| <b>PNR24-15</b>  | <b>CONCREMIERS</b>            | <b>Extension « Les Ebaupins »</b>                  | <b>T :12/12/2024</b> |
| Travaux terminés. Dans l'attente des plans de récolement pour finalisation de la facturation.  |                               |  |                      |
| <b>PNR24-16</b>  | <b>CHAZELET</b>               | <b>Extension « Les Gorces de la Cure »</b>         | <b>T :12/12/2024</b> |
| Travaux terminés. Dans l'attente des récolements pour facturation définitive.  |                               |  |                      |
| <b>PNR24-17</b>  | <b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>  | <b>Sécurisation « Cherves »</b>                    | <b>E :02/09/2024</b> |
| Art 323-25 validé. Devis reçu. Travaux à partir du 26 mars 2025. ATST du 14 au 18 avril  |                               |  |                      |
| <b>PNR24-18</b>  | <b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>  | <b>Extension « Cherves »</b>                       | <b>E :02/09/2024</b> |
| Art 323-25 validé. Devis reçu. Travaux à partir du 26 mars 2025. ATST du 14 au 18 avril  |                               |  |                      |
| <b>PNR24-19</b>  | <b>PRISSAC</b>                | <b>Extension « Moulin de la Tuilerie »</b>         | <b>E :09/09/2024</b> |
| Travaux terminés. Dans l'attente des plans de récolement pour facturation définitive.  |                               |  |                      |
| <b>PNR24-20</b>  | <b>RUFFEC LE CHATEAU</b>      | <b>Sécurisation « Rue de la Mairie »</b>           | <b>E :14/10/2024</b> |
| Plans pour accords reçu. Observations Faites au 02/12/2024. Esquisse ORANGE reçue  |                               |  |                      |
| <b>PNR24-21</b>  | <b>RUFFEC LE CHATEAU</b>      | <b>Renforcement « La Grange »</b>                  | <b>E :21/10/2024</b> |
| Plans pour accords reçu. Observations Faites au 31/12/2024   |                               |  |                      |
| <b>PNR24-22</b>  | <b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>  | <b>Sécurisation « Les brouarderies »</b>           | <b>E :12/11/2024</b> |
| Plans pour accords reçu. Observations faites au 05/02/2025.  |                               |  |                      |
| <b>PNR24-23</b>  | <b>POULIGNY SAINT PIERRE</b>  | <b>Renforcement « Rue du Château »</b>             | <b>E :18/11/2024</b> |
| Plans pour accords reçu. Observations à faire.   |                               |  |                      |
| <b>PNR24-24</b>  | <b>LURAI</b>                  | <b>Sécurisation « La Folie »</b>                   | <b>E :02/12/2024</b> |
| Plan pour accord reçu. Attente du retour du riverain pour modifications d'implantations de coffrets  |                               |  |                      |
| <b>PNR24-25</b>  | <b>LURAI</b>                  | <b>Dissimulation « Rue de la Cueilie »</b>         | <b>E :09/12/2024</b> |
| Plan pour accord reçu. Observations faites au 12/02/2025. Une déclaration préalable sera à déposer.  |                               |  |                      |
| <b>PNR24-26</b>  | <b>MEZIERES EN BRENNE</b>     | <b>Renforcement « Place du Général de Gaulle »</b> | <b>E :30/09/2024</b> |

|  |                           |   |                      |
|--|---------------------------|---|----------------------|
| Coupure HTA programmée le 01/04/2025.  |                           |   |                      |
| <b>PNR24-27</b>  | <b>MEZIERES EN BRENNE</b> | <b>Sécurisation « Le Petit Berger »</b> | <b>E :07/10/2024</b> |
| Art 323-25 validé. Devis reçu. Cnde lancée. ATST le 9 juin 2025. Voir programmation. |                           |   |                      |
| <b>PNR24-28</b>  | <b>MEZIERES EN BRENNE</b> | <b>Extension « La Ranchée »</b>         | <b>E :30/09/2024</b> |
| Art 323-25 en consultation.  |                           |   |                      |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

|   |                                  |   |                          |
|---|----------------------------------|---|--------------------------|
| <b>PNR25-01</b>   | <b>THENAY</b>                    | <b>Sécurisation « Av Henri Barbusse »</b> | <b>E :17/02/2025</b>     |
| <b>PNR25-02</b>   | <b>MEZIERES EN BRENNE</b>        | <b>Sécurisation « Rte e Châtillon »</b>   | <b>E :</b>               |
| <b>PNR25-03</b>   | <b>MIGNE</b>                     | <b>Sécurisation « Peubrault »</b>         | <b>E :31/03/2025</b>     |
| <b>PNR25-04</b>   | <b>PRISSAC</b>                   | <b>Sécurisation « Le Mas »</b>            | <b>Piquetage à faire</b> |
| <b>PNR25-05</b>   | <b>RIVARENNES</b>                | <b>Sécurisation « Kons »</b>              | <b>Piquetage à faire</b> |
| <b>PNR25-06</b>   | <b>SACIERGES SAINT MARTIN</b>    | <b>Sécurisation « Le Peu »</b>            | <b>Piquetage à faire</b> |
| <b>PNR25-07</b>   | <b>SACIERGES SAINT MARTIN</b>    | <b>Dissimulation « Le Peu »</b>           | <b>Piquetage à faire</b> |
| <b>PNR25-08</b>   | <b>SAINT GEMME</b>               | <b>Sécurisation « Moulin de Brochot »</b> | <b>E :14/04/2025</b>     |
| <b>PNR25-09</b>   | <b>SAINT HILAIRE SUR BENAIZE</b> | <b>Sécurisation « Le Breuil »</b>         | <b>E :07/04/2025</b>     |
| <b>PNR25-10</b>   | <b>SAINT HILAIRE SUR BENAIZE</b> | <b>Sécurisation « La Suie »</b>           | <b>E :07/04/2025</b>     |
| Projet ENEDIS de raccordement PV. Dépose du H61 projetée. |                                  |   |                          |

|                                     |                           |  |                   |
|-------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|
| PNR25-11                            | SAULNAY                   | Sécurisation « Le Bornigal »           | E :31/03/2025     |
| PRN25-12                            | TILLY                     | Sécurisation « Eglise »                | Piquetage à faire |
| PNR25-13                            | TILLY                     | Sécurisation « Rue des Charrons »      | Piquetage à faire |
| PNR25-14                            | TILLY                     | Sécurisation « Rte de Saint Sulpice »  | Piquetage à faire |
| PNR25-15                            | TOURNON ST MARTIN         | Sécurisation « Plénions »              | E :24/03/2025     |
| PNR25-16                            | VIGOUX                    | Sécurisation « La Borde, Les Sables »  | Piquetage à faire |
| PNR25-17                            | POULIGNY ST PIERRE        | Dissimulation « Rue Jean Rameau »      | E :24/02/2025     |
| Plan pour accord informatique reçu. |                           |  |                   |
| PNR25-18                            | SAINT AIGNY               | Dissimulation « Le Bordiau »           | E :               |
| PNR25-19                            | SAINT AIGNY               | Dissimulation « Le Poirou »            | E :               |
| PNR25-20                            | TOURNON ST MARTIN         | Dissimulation « La Blinerie »          | E :17/02/2025     |
| PNR25-21                            | RIVARENNES                | Dépose « Place Valéry Tournois »       | Piquetage à faire |
| PNR25-22                            | DOUADIC                   | Sécurisation « Surjoux »               | Piquetage à faire |
| PNR25-23                            | LINGE                     | Renforcement « Les Jonières »          | Piquetage à faire |
| PNR25-24                            | SAINT HILAIRE SUR BENAIZE | Sécurisation « Rte de la fat - Bourg » | Piquetage à faire |

## OPERATIONS EN ATTENTE

- PNR 24-13 RUFFEC LE CHATEAU extension « Les Petites Fourdines » reprise des accotements à réaliser au Printemps.

## OPERATIONS A RECEPTIONER

- PNR 22-10 MARTIZAY Renforcement « Rue de l'Europe »
- PNR 22-13 AZAY LE FERRON Renforcement « Bourg »
- PNR 22-17 CHALAIS Sécurisation « Châtelier »
- PNR 22-21 PRISSAC Sécurisation « Charpagne »
- PNR 22-23 SACIERGES SAINT MARTIN Sécurisation « La Puychallerie »
- PNR 22-24 NURET LE FERRON Renforcement « Pré-Nivet »
- PNR 22-25 CIRON Sécurisation « Fonfranc »
- PNR 22-28 SAINT HILAIRE SUR BENAIZE Sécurisation « Moulin de Ségère »
- PNR 23-29 MEZIERES EN BRENNE Renforcement « Courtilière »
- PNR 24-02 PAULNAY Extension « Four Claveau »
- PNR 23-19 VILLIERS Extension « Pylone Free »
- PNR 22-17 CHALAIS Sécurisation « Le Châtelier »
- PNR 22-24 NURET LE FERRON Renforcement « Le Pré-nivet »
- PNR 22-32 FONTGOMBAULT Sécurisation « Les Cloîtres »
- PNR 24-12 RUFFEC LE CHATEAU Extension « La Grange »
- PNR 24-13 RUFFEC LE CHATEAU Extension « Les Petites Fourdines »

## QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- En fin de chantier lors du repli de l'entreprise les tranchées réalisées en bordure de chaussée doivent être jalonnées avec les dispositifs AK5 « Piquets de Chantiers » jusqu'à ce que la tranchée soit en mesure d'accepter à nouveau le passage ponctuel de véhicule. Au besoin une présignalisation devra être positionnée (panneau AK14)
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- Réception travaux secteur Brenne le 31/03/2025 toute la journée.
- Pré piquetage secteur BRENNE Sud le 09 avril 2025

## PROCHAINE REUNION

**Le 23 avril 2025 à 9h00 à la mairie de ROSNAY  
Salle des associations**

**Le Chargé d'Affaires du SDEI**

**Stéphane CHARRET**

| INTERVENANTS           | TELEPHONES     | MAIL                                |
|------------------------|----------------|-------------------------------------|
| M. Chezeaux Jean-Louis | 02-54-37-10-03 | saint-aigny.mairie@wanadoo.fr       |
| M. Camus Jean-Louis    |                | j-l.camus@sdei36.com                |
| M. Maubois Philippe    |                | p.maubois@maubois.fr                |
| M. Laroche Laurent     |                | mairie.belabre@wanadoo.fr           |
| M. Marcq Jean-Louis    |                | jeanlouismarcq@gmail.com            |
| M. Chartier Bruno      |                | st-gaultier.mairie@wanadoo.fr       |
| M. Burdin Maurice      |                | maurice.burdin@laposte.net          |
| M. Gueraud Laurent     |                | mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr |
| M. Druï Martial        | 06-75-23-42-72 | martialdruï@live.fr                 |
| M. Cabirou Frédéric    |                | lescab@free.fr                      |
| M. Prauly Jean-Claude  |                | jcpraully@gmail.com                 |
| M. Dejollat Daniel     | 06-79-89-64-18 | daniel.dejollat@hotmail.com         |
| M. Labrux Eric         |                | eric.labrux@labrux.com              |
| M. Picard François     |                | francis.picard@labrux.com           |
| M. Puigrenier David    | 02-54-61-59-59 | d.puigrenier@sdei36.com             |
| M. Meunier David       | 06-40-27-48-97 | d.meunier@sdei36.com                |
| M. Charret Stéphane    | 06-30-41-14-78 | s.charret@sdei36.com                |