



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N° 2025-06

Du 08 juillet 2025 à 9h00 mairie de MERIGNY

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers		X	
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic	X		
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Druï Martial – Membre du CT - Sauzelles			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint - Gaultier			X
M. Grégoire Thierry – Commune de Saint - Gaultier		X	
M. Confolant Patrice – Cne de Mérigny	X		
M. Julien Lucien – Cne de Mérigny	X		
M. Rembaut Alain – Marie Membre du CT – Preuilly La Ville	X		
M. Berger Patrick – Cne de Thenay	X		
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Daraud Jean-Pierre Commune de Pouligny Saint Pierre		X	
Mrs Serveux Claude et Algret Jean-Pierre Ruffec Le Château	X		
M. Pasquet Renaud GS-Topo		X	
M. Labrux Eric – Labrux		X	
M. Picard François - Labrux	X		
M. Puigrenier David – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR22-35	CONCREMIERS	Renforcement BT « Bourg »	T :30/09/2024
Câblage ORANGE effectué. Dépose PBA à programmer avant les congés de l'entreprise			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-02	DOUADIC / ROSNAY	Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P	T :27/05/2024
Réception à programmer fiche FACE à finaliser			
PNR23-06	MERIGNY	Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P	T :26/05/2025
Travaux GC Terminé. Coupure HTA le 27/08/2025. Boîte HTA réalisée le 08/07/2025. L'AAT est à rendre avant fin juillet pour permettre l'envoi de la PME0 dans les temps.			
PNR23-07	NURET LE FERRON	Sécurisation « Les Landis » P	T :
Travaux réalisés. Facturation définitive faite. Fiche FACE à faire. Etude relancée pour permettre la dépose de la ligne en fils nus jusqu'à la maison Torset.			
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	T :
Art 323-25 reçu le 25/03/2025. Il sera mis en consultation en fin d'année pour des travaux en 2026.			
PNR23-09	PRISSAC	Sécurisation « Les Places »	T :
Art 323-25 Validé. Travaux 2025 Convention EP faite. La commune a validé la dissimulation des réseaux FT. Convention FT à la signature. RDV RIP le 15/07/2025.			
PNR23-10	ROSNAY	Sécurisation « Le Coudreau » P	T :24/03/2025
Reste la dépose des supports. Dépose PBA à programmer avant les congés de l'entreprise			
PNR23-11	SAINT CYVRAN	Sécurisation « La Bitte »	E :03/03/2025
Observation sur plans pour accord effectuées le 15/05/25. Dans l'attente du dossier définitif.			
PNR23-14	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement « La Ronde La Borde » P	T :26/05/2025
Travaux en cours. Coupure HTA le 29/07/2025. Présence de terrain rocheux. Les réfections des tranchées sous chaussée devront être réalisées avant les congés de l'entreprise (Poussière importante)			

PNR23-23	LUREUIL	Renforcement « Place de l'Eglise » P	T :27/06/2024
Le transformateur installé n'est pas conforme (erreur de commande). Il sera remplacé. Date de livraison du poste repoussée S23 ou S25. ??? Date de coupure début septembre.			
PNR23-24	SAINT GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »	T :21/10/2024
Travaux de finition sur le réseau en cours. Reste les réfections de tranchées sous trottoirs			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR24-03	CONCREMIERS	Dissimulation « Rue des Soucis »	T :30/09/2024
Câblage ORANGE effectué. Dépose PBA à programmer avant les congés de l'entreprise			
PNR24-04	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Courtilière »	T :
Art 323-25 validé. Devis reçus. Convention EP et FT à la signature de la commune) RDV RIP le 23/07/2025.			
PNR24-05	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « La Grande Métairie » P	T :06/03/2025
La récolte a été faite. La dépose est à programmer avant les congés. Ajournement au 04/06/2025. Reprise à faire. Dépose PBA à programmer avant les congés de l'entreprise			
PNR24-06	MARTIZAY	Sécurisation « Chauray »	T :07/07/2025
Travaux en cours. Consignation le 18/09/2025			
PNR24-07	DOUADIC	Sécurisation « Dasdé » P	T :17/02/2025
Travaux de raccordement terminés. Facturation définitive à effectuer. Reste 2 têtes de buses à réaliser. Programmation ???			
PNR24-09	BELABRE	Renforcement « Rue Léon M'Ba »	T :20/03/2025
Travaux en cours. Date d'accès pour raccordement HTA le 09/07/2025 Dépose PBA à programmer avant les congés de l'entreprise			
PNR24-10	CHALAI	Renforcement « Les Augros » P	T :17/03/2025
Raccordement réalisé. Facturation définitive à effectuer. Dépose PBA à programmer avant les congés de l'entreprise			
PNR24-11	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement 'Rue de l'Eglise »	E :17/06/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 01/10/2024. Dans l'attente du dossier définitif. Esquisse ORANGE reçue. Manque une convention « Cazorla »			
PNR24-20	RUFFEC LE CHATEAU	Sécurisation « Rue de la Mairie »	E :14/10/2024

Plans pour accords reçu. Observations Faites au 02/12/2024. Esquisse ORANGE reçue			
PNR24-21	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement « La Grange »	E :21/10/2024
Art 323-25 validé. Convention EP signé. DP déposée. Bon de commande EP et BT fait			
PNR24-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Sécurisation « Les brouarderies »	E :12/11/2024
Plans pour accords reçu. Observations faites au 05/02/2025. Manque une convention			
PNR24-23	POULIGNY SAINT PIERRE	Renforcement « Rue du Château »	E :18/11/2024
Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif.			
PNR24-24	LURAI	Sécurisation « La Folie »	E :02/12/2024
Observations faites. Soucis de conventions le projet à été modifié afin de permettre la signature des conventions.			
PNR24-25	LURAI	Dissimulation « Rue de la Cueilie »	E :09/12/2024
Plan pour accord reçu. Observations faites au 12/02/2025. Une déclaration préalable sera à déposer. Souci de convention « Mr Leveque »			
PNR24-27	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Le Petit Berger »	T :15/05/2025
Raccordement effectué. Dépose PBA à programmer avant les congés de l'entreprise			
PNR24-28	MEZIERES EN BRENNE	Extension « La Ranchée »	T :26/05/2025
Raccordement effectué le 27/06/2025. Attente retour ENEDIS sur la validation de l'accès ???			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

PNR25-01	THENAY	Sécurisation « Av Henri Barbusse »	E :17/02/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites le 05/05/2025 dans l'attente du dossier définitif. Les conventions restent à envoyer.			
PNR25-02	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Rte de Châtillon »	E :22/04/2025
Dossier pour accord reçu. Observations à effectuer.			
PNR25-03	MIGNE	Sécurisation « Peubault »	E :31/03/2025
Dossier pour accord reçu. Observations à effectuer.			
PNR25-04	PRISSAC	Sécurisation « Le Mas »	E :26/05/2025

PNR25-05	RIVARENNES	Sécurisation « Kons »	E :19/05/2025
PNR25-06	SACIERGES SAINT MARTIN	Sécurisation « Le Peu »	E :02/06/2025
PNR25-07	SACIERGES SAINT MARTIN	Dissimulation « Le Peu »	E :02/06/2025
PNR25-08	SAINT GEMME	Sécurisation « Moulin de Brochot »	E :14/04/2025 Plan pour accord reçu. Observations faites le 15/05/2025 dans l'attente du dossier définitif.
PNR25-09	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « Le Breuil »	E :07/04/2025 Plan pour accord reçu le 26 mai 2025. Observations à faire
PNR25-10	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « La Suie »	E :07/04/2025 Plan pour accord reçu le 26 mai 2025. Observations à faire
PNR25-11	SAULNAY	Sécurisation « Le Bornigal »	E :31/03/2025 Plan pour accord reçu. Observations faites le 15/05/2025 dans l'attente du dossier définitif.
PNR25-12	TILLY	Sécurisation « Eglise »	E :09/06/2025
PNR25-13	TILLY	Sécurisation « rte de la Trimouille, rue des Charrons »	E :09/06/2025
PNR25-14	TILLY	Sécurisation « Rte de Saint Sulpice »	E :09/06/2025
PNR25-15	TOURNON ST MARTIN	Sécurisation « Plénions »	E :24/03/2025 Plan pour accord reçu. Observations faites le 01 juillet 2025
PNR25-16	VIGOUX	Sécurisation « La Borde, Les Sables »	E :?02/06/2025
PNR25-17	POULIGNY ST PIERRE	Dissimulation « Rue Jean Rameau »	E :24/02/2025 Observations faites le 12/05/2025. L'ensemble des conventions sont signées. Attente du dossier définitif pour dépôt de la déclaration préalable.

PNR25-18	SAINT AIGNY	Dissimulation « Le Bordiau »	E :19/05/2025
PNR25-19	SAINT AIGNY	Dissimulation « Le Poirou »	E :19/05/2025
PNR25-20	TOURNON ST MARTIN	Dissimulation « La Blinerie »	E :17/02/2025
Observations SDEI effectuées au 28/04/2025. Les conventions sont signées. Dans l'attente du dossier définitif.			
PNR25-21	RIVARENNES	Dépose « Place Valéry Tournois »	E :19/05/2025
PNR25-22	DOUADIC	Sécurisation « Surjoux »	E :26/05/2025
PNR25-23	LINGE	Renforcement « Les Jonières »	E :19/05/2025
PNR25-24	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « Rte de la fat - Bourg »	E :
Plan pour accord reçu. Observations à faire.			
PNR25-25	DOUADIC	Extension « La Jarrige »	E :05/05/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites. Dans l'attente des observations d'ENEDIS			

OPERATIONS A RECEPTIONER

- PNR 22-23 SACIERGES SAINT MARTIN Sécurisation « La Puychallerie »
- PNR 23-04 DOUADIC Renforcement « La Coudraie »
- PNR 23-12 SAINT MICHEL EN BRENNE « Monplaisir »
- PNR 23-25 SACIERGES SAINT MARTIN Dissimulation « La Puychallerie »
- PNR 22-27 OULCHES Sécurisation « Boubon »
- PNR 24-01 SAINT MICHEL EN BRENNE Extension « Le Blizon »
- PNR 24-08 CHITRAY Sécurisation « Drouille »
- PNR 24-16 CHAZELET Extension « Les Gorges de la Cure »
- PNR 24-17 POULIGNY SAINT PIERRE Sécurisation « Cherves »
- PNR 24-18 POULIGNY SAINT PIERRE Extension « Cherves »
- PNR 24-19 PRISSAC Extension « Le Moulin de la Tuilerie »
- PNR 24-14 SAINT MICHEL EN BRENNE Extension « Le Terrier Blanc »
- PNR 24-15 CONCREMIERS Extension « Les Ebaupins »
- PNR 24-26 MEZIERES EN BRENNE Renforcement « Place Charles de Gaulles »

QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- En fin de chantier lors du repli de l'entreprise les tranchées réalisées en bordure de chaussée doivent être jalonnées avec les dispositifs AK5 « Piquets de Chantiers » jusqu'à ce que la tranchée soit en mesure d'accepter à nouveau le passage ponctuel de véhicule. Au besoin une présignalisation devra être positionnée (panneau AK14)
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communales et communautaires. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- **CONGE de l'Entreprise du 04 août 2025 au 24 août 2024.**
- **Contact entreprise en cas de besoin : LABRUX Eric 06 17 48 42 04.**

PROCHAINE REUNION

Le 09 septembre 2025 à 9h00 à la mairie de MARTIZAY

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Chezeaux Jean-Louis	02-54-37-10-03	saint-aigny.mairie@wanadoo.fr
M. Camus Jean-Louis		j-l.camus@sdei36.com
M. Maubois Philippe		p.maubois@maubois.fr
M. Laroche Laurent		mairie.belabre@wanadoo.fr
M. Marcq Jean-Louis		jeanlouismarcq@gmail.com
M. Chartier Bruno		st-gaultier.mairie@wanadoo.fr
M. Burdin Maurice		maurice.burdin@laposte.net
M. Gueraud Laurent		mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr
M. Drui Martial	06-75-23-42-72	martialdrui@live.fr
M. Cabirou Frédéric		lescab@free.fr
M. Prauly Jean-Claude		jcpraully@gmail.com
M. Dejollat Daniel	06-79-89-64-18	daniel.dejollat@hotmail.com
M. Labrux Eric		eric.labrux@labrux.com
M. Picard Francis		francis.picard@labrux.com
M. Puigrenier David	02-54-61-59-59	d.puigrenier@sdei36.com
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Charret Stéphane	06-30-41-14-78	s.charret@sdei36.com