



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N° 2026-04

Du 27 mai 2026 à 9h00 mairie de THENAY

	Présents	Excusés	Absents
M. Millin Yohan – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Boquet Antoine – Membre du CT – Mérigny			X
M. Grégoire Thierry – Membre du CT – Saint Gaultier	X		
M. Caillaud Stéphane – Membre du CT – Le Blanc		X	
M. Cotinat Philippe – Membre du CT – Prissac			X
M. Algret Jean-Pierre – Commune de Ruffec Le Blanc			X
M. Tétu Patrick – Commune de Chitray			X
M. Berger Patrick – Commune de Thenay	X		
M. Prolly Stéphane – Commune d'Ingrandes			X
M. Metenier Roland – Commune de Bélâbre			X
M. Benet Ludovic – Commune de Tournon Saint Martin			X
M. Maurousset Sébastien – Commune de Fontgombault			X
Mme. Maussire Guylène – Commune de Tilly			X
Mme. Gavet-Lafargue Myriam – Commune de Paulnay			x
M. Pagnard Jean-Marie – Commune de Ciron			X
Mme. Boudoux Christel – Commune de Douadic	X		
M. Bruneau Didier – Commune de Lureuil			X
Mme. Moulin Delphine – Commune de Luzeret			X
M. Confolant Cyril – Commune de Pouligny Saint Pierre			X
Mme. Bayou Myriam – Commune de Rosnay			X
M. Bouché Erick – Commune de Chazelet			X
M. Georges Nicolas – Commune de Lingé			X
M. Pasquet Renaud GS-Topo	X		
M. Lamant Cyrille PDG GS-Topo	X		
M. Labrux Eric – Labrux	X		
M. Picard François - Labrux	X		
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-07	NURET LE FERRON	Sécurisation « Les Landis » P	T :22/09/2025
Fiche FACE rédigée. Réception à programmer			
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	T :
Art 323-25 Validé. Devis reçus. Conventions EP et Télécom signées. Les BC sont à lancer. Point à faire sur le GC Télécom. Accès réseau programmé le 04/02/2027			
PNR23-09	PRISSAC	Sécurisation « Les Places »	T :25/08/2025
Reste la dépose de 2 supports en partie privative prévue ce jour. Réception partielle prononcée. Le comptage et la commande EP sont à reposer dans les nouveaux coffrets. Reste la facturation définitive de la partie EP			
PNR23-11	SAINT CIVRAN	Sécurisation « La Bitte »	E :03/03/2025
Observation sur plans pour accord effectuées le 15/05/25. Des difficultés dans le retour de 2 conventions Le BE doit transmettre les éléments afin d'appuyer avec l'aide de la commune.			
PNR23-14	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement « La Ronde La Borde » P	T :26/05/2025
Dépose des supports réalisée. Fiche FACE à faire. Manque le bordereau de suivi des déchets. Point à finaliser sur la dépose en partie privative.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR24-04	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Courtillière »	T :24/11/2025
Reste la dépose des supports et du réseau EP. Intervention programmée le 29/05/2026			
PNR24-11	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement 'Rue de l'Eglise »	T :23/02/2026
Travaux en cours. Accès HTA les 12 et 13 mai 2026 (mutation du poste « Bourg ») mise en service du réseau BT souterrain le 29 juin.			
PNR24-20	RUFFEC LE CHATEAU	Sécurisation « Rue de la Mairie »	T :23/02/2026
Travaux en cours. Accès HTA les 12 et 13 mai 2026. Mise en service du réseau BT souterrain le 29 juin			
PNR24-21	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement « La Grange »	T :25/08/2025

Nouvel accès HTA le 29/05/2026, à la suite de l'annulation de la coupure initiale. Chantier ajourné au 26/09/2025 Poste livré au dépôt de l'entreprise.

PNR24-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Sécurisation « Les brouarderies »	T :19/01/2026
Travaux GC terminés. La mise en service est programmée le 10 juin 2026. Dépose à réaliser dans la foulée.			
PNR24-23	POULIGNY SAINT PIERRE	Renforcement « Rue du Château »	T :23/02/2026
Travaux en cours. Le poste de transformation sera livré le 14 mars 2026. Consignation HTA le 07/07/2026. Dans l'attente des éléments pour le dépôt de la PME0			
PNR24-24	LURAI	Sécurisation « La Folie »	T :24/09/2025
Fiche FACE rédigée. Réception à programmer.			
PNR24-25	LURAI	Dissimulation « Rue de la Cueilie »	T :24/09/2025
Fiche FACE rédigée. Réception à programmer.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

PNR25-01	THENAY	Sécurisation « Av Henri Barbusse »	T :12/05/2026
Travaux en cours de réalisation. Le syndicat des eaux désire profiter des tranchées en parties privatives pour reprendre les branchements riverains. Point à faire entre Labrux et le Syndicat.			
PNR25-02	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Rte de Châtillon »	T :
Art 323-25 en consultation. Dans l'attente des devis. Travaux fin 2026. Convention EP et Télécom à rédiger.			
PNR25-03	MIGNE	Sécurisation « Peubrault »	T :
Art 323-25 validé. BC lancé. Voir programmation entreprise. Accès HTA le 15/09/2026.			
PNR25-04	PRISSAC	Sécurisation « Le Mas »	E :26/05/2025
Le BE a eu contact avec le riverain. Observations faites le 06/02/2026. Manque une convention			
PNR25-05	RIVARENNES	Sécurisation « Kons »	T :
Art 323-25 validé. BC lancé. Date d'accès au réseau le 12/09/2026. Programmation à caler.			
PNR25-06	SACIERGES SAINT MARTIN	Sécurisation « Le Peu »	E :02/06/2025
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 18/12/2025. Les conventions n'ont pas encore été envoyées			

PNR25-07	SACIERGES SAINT MARTIN	Dissimulation « Le Peu »	E :10/01/2026
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 01/04/2025. Les conventions n'ont pas encore été envoyées			
PNR25-08	SAINT GEMME	Sécurisation « Moulin de Brochot »	T :
Art 323-25 validé. Devis reçu. BC lancé. Accès HTA le 24/07/2026. Dans l'attente de la date d'OS			
PNR25-09	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « Le Breuil »	E :07/04/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025. Manque une convention.			
PNR25-10	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « La Suie »	T :25/03/2026
Travaux de terrassement effectués. Accès HTA le 03/06/2026 . Dans l'attente des éléments pour dépôt de l'ECOME et la PME0. Contrôle Ecome le 27/05/2026. Pas d'éléments transmis....			
PNR25-11	SAULNAY	Sécurisation « Le Bornigal »	T :25/03/2026
Travaux de terrassement effectués. ATST BT du 23 au 27 juillet 2026. Dans l'attente des éléments pour Ecome et PME0			
PNR25-12	TILLY	Sécurisation « Eglise »	E :09/06/2025
Refus de la DP suite observations ABF. Dossier à reprendre. Nouvelle DP à déposer par la suite Attente contact ABF			
PNR25-13	TILLY	Sécurisation « rte de la Trimouille, rue des Charrons »	E :09/06/2025
Art 323-25 en consultation. Pas d'observation particulière de l'ABF. DP à déposer Attente contact ABF			
PNR25-14	TILLY	Sécurisation « Rte de Saint Sulpice »	E :09/06/2025
Art 323-25 en consultation. Pas d'observation particulière de l'ABF. DP à déposer Attente contact ABF			
PNR25-15	TOURNON ST MARTIN	Sécurisation « Plénions »	T :26/01/2026
Travaux en cours. Accès HTA le 08/07/2026. L'accès reste lié au retour d'un riverains pour autorisation d'accès (Toujours Absent)			
PNR25-16	VIGOUX	Sécurisation « La Borde, Les Sables »	E :02/06/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 29/09/2025. Conventions envoyées aux riverains le 12/02/2026			
PNR25-17	POULIGNY ST PIERRE	Dissimulation « Rue Jean Rameau »	T :04/11/2025
Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Reste la rédaction de la fiche FACE et des états de dépenses BT, EP et Télécom.			
PNR25-18	SAINT AIGNY	Dissimulation « Le Bordiau »	E :19/05/2025

Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025. Chiffrage Télécom transmis Conventions envoyées aux riverains le **12/02/2026**

PNR25-19	SAINT AIGNY	Dissimulation « Le Poirou »	E :19/05/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025 Chiffrage Télécom transmis Conventions envoyées aux riverains le 12/02/2026			
PNR25-20	TOURNON ST MARTIN	Dissimulation « La Blinerie »	T :06/10/2025
Facturation définitive effectuée. Reste la rédaction de la fiche FACE. Dépose effectuée.			
PNR25-21	RIVARENNES	Dépose « Place Valéry Tournois »	T :11/02/2026
Fiche FACE à rédiger et réception à programmer. Toujours dans l'attente du plan de récolement.			
PNR25-22	DOUADIC	Sécurisation « Surjoux »	E :26/05/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 12/09/2025. Manque 3 conventions			
PNR25-23	LINGE	Renforcement « Les Jonières »	T :
Art 323-25 validé, BC lancé. Dans l'attente de la programmation. Accès HTA le 21/10/2026			
PNR25-24	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « Rte de la fat - Bourg »	E :22/04/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites le 18/07/2025 dans l'attente du dossier définitif. Manque deux conventions.			
PNR25-27	SACIERGES SAINT MARTIN	Extension « TERREAL »	T :07/04/2026
Travaux GC terminés. Envoi éléments PME0 28/05/2026. Toujours pas d'éléments transmis ?? Accès le 23/06/2026.			
PNR25-28	SAINT MICHEL EN BRENNE	Extension « LIG AIR »	T :04/05/2026
Travaux programmés. Accès HTA le 22/06/2026. FDO reçu ce jour. Dans l'attente des éléments pour dépôt de l'Ecome et de la PME0			
PNR25-29	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « ZA tranche 2 »	E :29/09/2025
Travaux terminés. Réseau en service. Facturation définitive à effectuer.			
PNR25-30	RIVARENNES	Extension « Bouygues »	T : 04/05/2026
Travaux GC terminés. Raccordement prévu S23. Ecome et PME0 à la signature.			
PNR25-31	MERIGNY	Dissimulation « Rue du Stade »	E :20/10/2025
Plan pour accord reçu le 17/12/2025. Observations faites au 09/02/2026. Dans l'attente du dossier définitif.			
PNR25-32	MARTIZAY	Extension ZA de l'Avis	T :

Art 323-25 en consultation. Devis reçu.			
PNR25-33	MARTIZAY	Renforcement ZA de l'Avis	T :
Art 323-25 en consultation. Devis reçu.			
PNR25-34	LE BLANC	Dissimulation « Rue du Moulin »	E :31/12/2025
Dossier pour accord reçu. Observations SDEI faites au 25/02/2026. Dans l'attente du dossier définitif.			
PNR25-35	DOUADIC	Extension « ZA les Plantas »	E :2026
Dossier pour accord reçu. Observations SDEI faites au 03/03/2026. Dans l'attente du dossier définitif.			

PROGRAMME 2026

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR26-01	MEZIERES EN BRENNE	Dissimulation « La gallerie »	E :02/03/2026
Dossier pour accord reçu le 13/05/2026. Instruction hors délais. Observations à faire.			
PNR26-02	ROSNAY	Sécurisation « Les Hénards »	E :02/02/2026
Dossier pour accord reçu. Observations faites le 26/05/2026.			
PNR26-03	DOUADIC	Renforcement « Dasdé »	E :23/02/2026
Dossier pour accord reçu. Observations faites le 06/02/2026. Dans l'attente du dossier définitif. Toujours dans l'attente du retour de la convention.			
PNR26-04	INGRANDES	Sécurisation « La Croix Blanche »	E :16/02/2026
Dossier pour accord reçu le 07 mai 2026. Instruction de l'étude hors délais contractuel (2 mois) Observation à faire.			
PNR26-05	LINGE	Renforcement « Champ Rocher »	E :26/01/2026
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 28/04/2026. Dans l'attente du dossier définitif			
PNR26-06	LINGE	Sécurisation « Les Fleuris Les Ilons »	E :26/01/2026
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 13/04/2026. Dans l'attente du dossier définitif			
PNR26-07	MARTIZAY	Renforcement « Bourg »	T :
Art 323-25 en consultation. Devis reçu.			
PNR26-08	OBTERRE	Sécurisation « La Girouardièrre »	T :
Art 323-25 reçu le 26/05/2026. Dossier à mettre en consultation.			
PNR26-09	VILLIERS	Sécurisation « La Morinerie »	E :19/01/2026

Dossier pour accord reçu et retourné au BE. L'APS initial n'ayant pas été suivi. Nouveau dossier reçu le 26 mai 2026. Observations à faire.

PNR26-10	LA PEROUILLE	Renforcement « La Roche »	E :09/03/2026
Dossier pour accord reçu le 13/05/2026. Observations à faire. Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-11	SAINT GAULTIER	Sécurisation « Les Pauduats »	E :13/03/2026
Toujours dans l'attente du dossier pour accord. Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-12	SAINT GAULTIER	Sécurisation « Rte de Châteauroux »	E :16/03/2026
Dossier pour accord reçu le 22/05/2026. Observations à faire. Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-13	RIVARENNES	Sécurisation « Laveau »	E :09/03/2026
Dossier pour accord reçu le 22/05/2026. Observations à faire. Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-14	OULCHES	Sécurisation « les Loges de Peuret »	E :23/03/2026
Dossier pour accord reçu le 22/05/2026. Observations à faire.			
PNR26-15	LUZERET	Sécurisation « Le Mas »	E :23/03/2026
Toujours dans l'attente du dossier pour accord. Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-17	BELABRE	Dissimulation « A Briand Pasteur »	E :27/04/2026
Etude à continuer suite à la rencontre de la nouvelle municipalité. Une prolongation du délai d'exécution de l'étude sera à rédiger.			
PNR26-18	RUFFEC LE CHÂTEAU	Sécurisation « Belivière »	E :30/03/2026
Toujours dans l'attente du dossier pour accord. Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-19	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « La Brosse »	E :30/03/2026
Toujours dans l'attente du dossier pour accord. Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-20	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « Mont la Chapelle »	E :16/02/2026
Nouveaux plans pour accord reçu. Observations faites au 26/05/2026. Dans l'attente du dossier définitif.			

OPERATIONS A RECEPTIONER

- MARTIZAY Sécurisation « Chauray »
- LURAIIS Sécurisation « La Folie »
- LURAIIS Dissimulation « Rue des Cueilles »

QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- En fin de chantier lors du repli de l'entreprise les tranchées réalisées en bordure de chaussée doivent être jalonnées avec les dispositifs AK5 « Piquets de Chantiers » jusqu'à ce que la tranchée soit en mesure d'accepter à nouveau le passage ponctuel de véhicule. Au besoin une présignalisation devra être positionnée (panneau AK14)
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales.
Un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales

Congé d'été entreprise LABRUX du 03 aout au 28 aout 2026
Contact Eric LABRUX 06 17 48 42 04 ou Francis PICARD 06 66 51 21 52

PROCHAINE REUNION

Le mardi 23 juin 2026 à 9h00 à la mairie de MARTIZAY

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET