

## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

#### Compte-rendu de réunion N°2023-07

**Du 26 juillet 2023 à PRISSAC**

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers	X		
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic		X	
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Druil Martial – Membre du CT - Sauzelles			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint-Gaultier			X
M. Burdin Maurice – Membre du CT - Martizay			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Rembaut Alain-Marie – Maire de Preuilly la Ville		X	
M. Vignes Geoffroy – Cne de Ciron	X		
M. Billard Serge – Cne de Fontgombault	X		
M. Touzet Gilles – Cne de Prissac	X		
M. Labrux Eric – Labrux		X	
M. Barritaud Franck - Labrux	X		
Mme Presteau Stéphanie – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2018

N° affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR18-17</b>	<b>SAINTE-GEMME</b>	<b>Création poste PRCS et renfo BT « La Prolière »</b>	<b>T :20/03/2023</b>
<p>Les travaux de génie-civil sont terminés. Livraison des postes S42.                      Le chantier est ajourné en date du 26 mai 2023 dans l'attente de la livraison des postes.                      Une réclamation a été déposée concernant l'implantation des supports FT. Orange informé. Dans l'attente d'un retour. Orange relancé le 27/07/2023. Rendez-vous RIP le 07/09/2023.</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR20-24</b>	<b>SAINT-GAULTIER</b>	<b>Sécurisation BT « Avenue de Lignac »</b>	<b>T : 04/01/2022</b>
<p>Reste trois supports FT à déposer (Orange relancé). Deux bons de commandes complémentaires ont été lancés (EP et BT) Le point sur la facturation a été effectué. Les états de dépenses engagés EP et FT</p>			
<b>PNR20-26</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « l'Age »</b>	<b>T :</b>
<p>Les travaux sont programmés à partir du 06 juillet 2023 La commune accompagne les travaux avec la dissimulation du réseau FT. Une convention a été transmise pour signature. Pour le réseau EP une convention a été transmise à la CDC MOVA. La livraison Partielle des matériels FT effectuée. Point fait avec Orange</p>			
<b>PNR20-34</b>	<b>CIRON</b>	<b>Dissimulation BT « Scoury »</b>	<b>T : 24/10/2022</b>
<p>Les travaux de génie civil sont terminés                      La PME0 est à faire pour le 23 juin. Les reprises de branchement sous ATST les semaines 28 et 29.                      La coupure BT est programmée le 24 aout 2023.                      La réception définitive des réseaux ORANGE a été effectuée le 06 juin 2023.Le câblage est programmé à partir du 07 aout 2023</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>PNR21-05</b>	<b>THENAY</b>	<b>Dissimulation « rues Jean Dupuy, du 11 novembre et du 8 mai »</b>	<b>T : 30/06/2022</b>
<p>Opération terminée. Les constats définitifs effectués. Les Réceptions sont à la signature.                      La dépose FT a été réalisée. Il reste la dépose FO.</p>			
<b>PNR21-07</b>	<b>ST GAULTIER</b>	<b>Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »</b>	<b>E:</b>
<p>Cette opération est couplée avec de l'éclairage public et les télécommunications. Les travaux sont programmés pour l'automne 2023. La convention EP est rédigée. Une déclaration préalable est à déposer.</p>			
<b>PNR21-15</b>	<b>SAINT AIGNY</b>	<b>Sécurisation BT « la Loge »</b>	<b>T : 12 juin 2023</b>
<p>Les travaux de génie-civil sont terminés. Chantier ajourné au 27 juin 2023. Un avenant au marché est à préparer concernant le prix du poste PSSB. Un arrêté de circulation par déviation sera à prendre par l'entreprise.</p>			

Le raccordement HTA sera à effectuer sous la chaussée de la RD 88. Une nouvelle permission de voirie sera à déposer auprès du CD36

<b>PNR21-19</b>	<b>MEZIERES EN BRENNE</b>	<b>Extension BT « Corbançon pylône Free »</b>	<b>T : 02/11/2022</b>
Les travaux sont terminés. Reste la rédaction du constat définitif			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
<b>PNR22-07</b>	<b>TOURNON SAINT MARTIN</b>	<b>Renforcement BT « La Gardière »</b>	<b>E : 23/02/2022</b>
L'ART 323-25 est Validé. Dans l'attente du devis. Un avenant au marché est à préparer concernant le prix du poste			
<b>PNR22-08</b>	<b>OBTERRE</b>	<b>Sécurisation BT « Les Bertrands »</b>	<b>T : 23/08/2023</b>
Travaux programmés dès la reprise de l'entreprise. Le point lumineux sera repris par un dispositif autonome. ART 323-25 en consultation.			
<b>PNR22-10</b>	<b>MARTIZAY</b>	<b>Renforcement BT « Rue de l'Europe »</b>	<b>E : 07/03/2022</b>
Le dossier définitif a été reçu. La commune a aménagé les trottoirs au droit des travaux projetés. Un fourreau diam 110 a été positionné en attente pour le passage du réseau HTA. Un coffret de branchement sera déplacé en pied du mur riverain afin de garantir le passage des piétons. Point BC à faire par rapport au poste.			
<b>PNR22-13</b>	<b>AZAY LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Bourg »</b>	<b>E : 13/06/2022</b>
Le dossier définitif a été remis. Travaux à programmer sur 2023. Le projet consiste à muter le transformateur existant. Dans l'attente de la programmation Art 323-25 déposé le 07/03/2023. Opération à commander dès que possible pour permettre la commande du poste de transformation. Un avenant au marché est à préparer concernant le prix du poste			
<b>PNR22-16</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Extension HTA et BT « Pylône Bouygues Le Champ du Tailleur »</b>	<b>T : 21/03/2023</b>
Les travaux de génie civil sont terminés. Livraison du poste S41. Opération ajournée au 31/03/2023 Rendez-vous RIP le 05/09/2023			
<b>PNR22-17</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Sécurisation BT « Le Châtelier »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
Dossier minute reçu le 28/03/2023. Observations faites le 27/04/2023. Attente du dossier définitif			
<b>PNR22-19</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Laveau »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
Observations sur plans minutes envoyé le 21/02/23 Dossier définitif annoncé S23 par le BE.			
<b>PNR22-20</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Le Châtelier »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>

Carnet de branchement reçu le 15 mars. Observations faites le 23/03/2023. En attente du dossier définitif. Annoncé S23			
<b>PNR22-21</b>	<b>PRISSAC</b>	<b>Sécurisation BT « Charpagne »</b>	<b>E : 18/05/2022</b>
Carnet de branchements reçu le 24/02/2023.Observations faites le 24/03/2023. En attente du dossier définitif. Annoncé S23			
<b>PNR22-22</b>	<b>SAINT CIVRAN</b>	<b>Sécurisation BT « Chassingrimont »</b>	<b>E : 25/05/2022</b>
Dossier validé. Travaux à programmer en septembre.( à partir du 18 septembre 2023)			
<b>PNR22-23</b>	<b>SACIERGES SAINT MARTIN</b>	<b>Sécurisation BT « La Puychallerie »</b>	<b>E : 25/05/2022</b>
L'Art 323-25 est validé. Les travaux de sécurisation vont donc pouvoir être lancé en septembre. Le projet laisse sur ce hameau une partie de réseau aérien. La commune a validé la dissimulation sur le reste du village. Les travaux de dissimulation seront repris au programme 2024.			
<b>PNR22-24</b>	<b>NURET LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Pré Nivet »</b>	<b>E : 25/05/2022</b>
Le dossier définitif reçu le 07/02/2023.Le projet consiste à une mutation de transformateur. Un avenant au marché est à préparer concernant le prix du poste			
<b>PNR22-25</b>	<b>CIRON</b>	<b>Sécurisation BT « Fonfranc »</b>	<b>T : 22/05/2023</b>
Les travaux de génie-civil sont terminés. Chantier ajourné au 09 juin 2023 dans l'attente de la livraison du poste prévue S 48			
<b>PNR22-26</b>	<b>RUFFEC</b>	<b>Sécurisation BT « Les Loges de St Nazaire »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Travaux de génie-civil effectués. Dans l'attente de la date de coupure BT. Rendez-vous RIP le 26/08/2023			
<b>PNR22-27</b>	<b>OULCHES</b>	<b>Sécurisation BT « Bourbon »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Une rencontre a eu lieu avec les propriétaires afin de caler l'implantation du poste et des coffrets BT. Conventions en cours de signature. Les travaux seront programmés pour juillet-août 2024. Dans l'attente du dossier définitif.			
<b>PNR22-28</b>	<b>SAINT HILAIRE SUR BENAIZE</b>	<b>Sécurisation BT « Moulin de Ségère »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Le syndicat a fait un retour le 09 janvier 2023 et est en attente du dossier définitif. BE relancé par mail le 23/02/2023. Plans définitifs annoncés S23.			
<b>PNR22-29</b>	<b>CHALAIS</b>	<b>Renforcement BT « Les Pochons »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Dossier définitif reçu. L'instruction de l'ART 323-25 est à lancer. La commune ne souhaite donner suite au projet de dissimulation du réseau FT.			

<b>PNR22-31</b>	<b>MERIGNY</b>	<b>Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Les travaux de génie-civil sont terminés. L'entreprise a rencontrée des difficultés lors des terrassements sur la partie boisée. Travaux ajournés au 07/07/2023. Livraison des postes S48.			
<b>PNR22-32</b>	<b>FONTGOMBAULT</b>	<b>Sécurisation BT « Les Cloîtres »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Le dossier minute a été remis le 17 octobre. La commune a décidé de ne pas raccorder le point lumineux positionné avant le pont et de le remplacer par un candélabre alimenté par un panneau photovoltaïque. Les observations sont faites. En attente du dossier définitif annoncé S23. La commune souhaite une programmation des travaux sur 2024. La demande d'esquisse génie civil FT est à faire			
<b>PNR22-33</b>	<b>DOUADIC</b>	<b>Sécurisation BT « La Bougère »</b>	<b>E : 01/06/2022</b>
Les travaux de génie-civil sont terminés. Dans l'attente de la date de coupure BT retardées par des travaux d'entretien sur le réseau par ENEDIS. Réseau orange déposé. Date de coupure le 13/09. Chantier ajourné au 25/07/2023.			
<b>PNR22-34</b>	<b>DOUADIC</b>	<b>Sécurisation BT « La Cave »</b>	<b>T : 20/06/2023</b>
Suite à la visite sur place du 19/06/2023 un constat d'huissier à été demandé. La RM1 sera positionnée en saillie. Le réseau de la RM1 à la RM2 passera le long du hangar mais en dehors de l'emprise de l'auvent. Date de coupure le 13/09. ATTENTION à la dépose qui doit être faite avant le ré-encensement Le SIERF profite de la présence des travaux du SDEI pour effectuer différentes interventions sur son réseau AEP			
<b>PNR22-35</b>	<b>CONCREMIERS</b>	<b>Renforcement BT « Bourg »</b>	<b>E : 13/06/2022</b>
Dossier définitif reçu. La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. La commune souhaite l'étude de la dissimulation de la rue des soucis qui pourrait être effectuée en même temps que cette affaire. Travaux sur 2024. Pré étude en cours.			
<b>PNR22-36</b>	<b>AZAY LE FERRON</b>	<b>Renforcement BT « Maison de retraite »</b>	<b>E : 01/07/2022</b>
ART 323-25 en consultation. Travaux à programmer sur octobre 2023. <b>FT EP à voir avec la commune</b>			
<b>PNR22-38</b>	<b>SAINT GAULTIER</b>	<b>Dissimulation BT « Avenue de Lignac T1 et T2 »</b>	<b>E : 27/07/2023</b>
Devis études reçu. Les deux premières portées de la rue des remparts seront prise en compte dans l'étude. Travaux à programmer début 2024.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-01	LA PEROUILLE	Extension parcelle ZI001 « Razt »	T :15/06/2023
Travaux de génie-civil terminés. Constatation à faire			
PNR23-02	DOUADIC / ROSNAY	Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie »	E : 20/03/2023
Dossier minute reçu le 17 mai 2023. Une rencontre avec les propriétaires a eu lieu le 24 juillet. Les adaptations demandées par les propriétaires sur les plans minutes ont été discutées. Les observations sur le plan minute ont été transmise au BE pour prise en compte dans le dossier définitif. Un constat d'huissier sera à réaliser au niveau des habitations.			
PNR23-04	DOUADIC	Renforcement « La Coudraie »  Observations faites le 24/04/2023 Voir EP avec la commune	E : 06/02/2023
PNR23-05	LIGNAC	Sécurisation « Lautaret »	
PNR23-06	MERIGNY	Sécurisation « Plex, La Pechellerie »	
PNR23-07	NURET LE FERRON	Sécurisation « Les Landis »	
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	
Etudes sur 2024 et travaux sur 2025.			
PNR23-09	PRISSAC	Sécurisation « Les Places »	
Les plans GC validé de FT ont été transmis. A voir avec la commune quelle suites à donner.Devis FT à réaliser.			
PNR23-10	ROSNAY	Sécurisation « Le Coudreau »	E : 06/03/2023
Dossier minute reçu le 05 mai 2023. Observations effectuées le 13 juin 2023. En attente du dossier définitif contact à prendre avec la commune (réseau FT 1 support commun)			
PNR23-11	SAINT CYVRAN	Sécurisation « La Bitte »  En attente de contact avec la commune	
PNR23-12	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « Monplaisir »	

PNR23-13	SAINT MICHEL EN BRENNÉ	Sécurisation « La Rolline »	E : 27/03/2023
Observations faites le 17 juillet. Dans l'attente du dossier définitif.			
PNR23-15	VILLIERS	Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo »	
PNR23-16	NURET LE FERRON	Sécurisation « La Maison de Bois »	
PNR23-17	CHAZELET	Extension « Guignemour »	E :10/05/2023
Dossier minute reçu. Observations faites. En attente du dossier définitif			
PNR23-18	CHAZELET	Renforcement « Guignemour »	E :10/05/2023
Dossier minute reçu. Observations faites. En attente du dossier définitif			
PNR23-19	VILLIERS	Extension pylône FREE « Pièce des gros »	E :16/05/2023
Dossier minute reçu. Observations faites. En attente du dossier définitif			
PNR23-20	CIRON	Extension « Châtre »	E :23/05/2023
Dossier minute reçu. Observations faites. En attente du dossier définitif			
PNR23-21	ROSNAY	Extension pylône « Le Temple »	E :16/06/2023
Dossier minute reçu. Observations faites. En attente du dossier définitif			
PNR23-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « Zone Artisanale »	E :11/07/2023
En attente du dossier Minute			

#### OPERATIONS EN ATTENTE

#### Demandes de chiffrages :

- Martizay « Pépinière route du Blanc » chiffrage et convention transmise au riverain et à la commune. Contact repris avec la commune et le bénéficiaire
- Concremiers : Rue des Soucis et Avenue de la Gare

#### QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- **Rappel, Le port des EPI est un obligatoire sur les chantiers.**

- Congé de l'entreprise LABRUX du 31 juillet au 22 août 2023  
En cas de besoin sur un chantier le contact de l'entreprise sera  
Monsieur Michel BERTRAND 06 60 05 86 83

PROCHAINE REUNION

Le jeudi 14 septembre à 9h00 à la mairie de CIRON

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Chezeaux Jean-Louis	02-54-37-10-03	saint-aigny.mairie@wanadoo.fr
M. Camus Jean-Louis		j-l.camus@sdei36.com
M. Maubois Philippe		p.maubois@maubois.fr
M. Laroche Laurent		mairie.belabre@wanadoo.fr
M. Marcq Jean-Louis		jeanlouismarcq@gmail.com
M. Chartier Bruno		st-gaultier.mairie@wanadoo.fr
M. Burdin Maurice		maurice.burdin@laposte.net
M. Gueraud Laurent		mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr
M. Druil Martial	06-45-23-42-72	martialdruil@live.fr
M. Cabirou Frédéric		lescab@free.fr
M. Prauly Jean-Claude		jcpraully@gmail.com
M. Dejollat Daniel	06-79-89-64-18	daniel.dejollat@hotmail.com
M. Labrux Eric		eric.labrux@labrux.com
M. Barritaud Franck		franck.baritaud@labrux.com
Mme Presteau Stéphanie	02-54-61-59-59	s.presteau@sdei36.com
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Charret Stéphane	06-30-41-14-78	s.charret@sdei36.com