

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N°2023-08

Du 14 septembre 2023 à CIRON

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers		X	
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic		X	
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Druil Martial – Membre du CT - Sauzelles			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint-Gaultier			X
M. Burdin Maurice – Membre du CT - Martizay			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Rembaut Alain-Marie – Maire de Preuilly la Ville	X		
M. Vignes Geoffroy – Cne de Ciron	X		
M. Billard Serge – Cne de Fontgombault	X		
M. Darreau Jean-Pierre		X	
M. Labrux Eric – Labrux		X	
M. Barritaud Franck - Labrux	X		
Mme Presteau Stéphanie – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36		X	
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2018

N° affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR18-17	SAINTE-GEMME	Création poste PRCS et renfo BT « La Prolière »	T :20/03/2023
<p>Les travaux de génie-civil sont terminés. Livraison des postes S42. Le chantier est ajourné en date du 26 mai 2023 dans l'attente de la livraison des postes. Une réclamation a été déposée concernant l'implantation des supports FT. Orange informé. Dans l'attente d'un retour. Orange relancé le 27/07/2023. Coupure BT le 12/10 et mise en service S47</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR20-24	SAINT-GAULTIER	Sécurisation BT « Avenue de Lignac »	T : 04/01/2022
Reste trois supports FT à déposer (Programmé le 22 septembre). Les états de dépenses engagés EP et FT			
PNR20-26	PRISSAC	Sécurisation BT « l'Age »	T :
Les travaux sont programmés à partir du 06 juillet 2023 La commune accompagne les travaux avec la dissimulation du réseau FT. Une convention a été transmise pour signature. Pour le réseau EP une convention a été transmise à la CDC MOVA. La livraison Partielle des matériels FT effectuée. Point fait avec Orange. Demande de la livraison des tubes relancée le 06/09/2023			
PNR20-34	CIRON	Dissimulation BT « Scoury »	T : 24/10/2022
Les travaux de génie civil sont terminés Les coupures BT programmée le 24 aout 2023 n'ont pas eu lieux (désistement ENEDIS) Nouvelle date de coupure le 19/10/2023 suivi de la dépose des supports BT. La câblage Orange est fait. Reste la dépose des supports.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR21-05	THENAY	Dissimulation « rues Jean Dupuy, du 11 novembre et du 8 mai »	T : 30/06/2022
Opération terminée. Les constats définitifs effectués. Les Réceptions sont à la signature. Il reste la dépose FO (programmé chez Axione) Une déclaration de sinistre à été déposée par un riverain suite aux travaux de dissimulation.			
PNR21-07	ST GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »	E:
Cette opération est couplée avec de l'éclairage public et les télécommunications. Les travaux sont programmés pour l'automne 2023. La convention EP est rédigée. Une déclaration préalable est en cours d'instruction depuis le 22/08/2023			
PNR21-15	SAINT AIGNY	Sécurisation BT « la Loge »	T : 12 juin 2023
Les travaux de génie-civil sont terminés. Chantier ajourné au 27 juin 2023. Un avenant au marché est à préparer concernant le prix du poste PSSB. Un arrêté de circulation par déviation sera à prendre par l'entreprise. Une nouvelle demande de permission de voirie a été déposée pour les travaux sous chaussée			

PNR21-19	MEZIERES EN BRENNE	Extension BT « Corbançon pylône Free »	T : 02/11/2022
Les travaux sont terminés. Reste la rédaction du constat définitif			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR22-07	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement BT « La Gardière »	T : 04/09/2023
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13.			
PNR22-08	OBTERRE	Sécurisation BT « Les Bertrands »	T : 23/08/2023
Travaux en cours de réalisation. Dans l'attente du retour d'Orange pour la dépose et le déplacement d'un support.			
PNR22-10	MARTIZAY	Renforcement BT « Rue de l'Europe »	T : 04/09/2023
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13..			
PNR22-13	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Bourg »	T : 04/09/2023
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13.			
PNR22-16	NURET LE FERRON	Extension HTA et BT « Pylône Bouygues Le Champ du Tailleur »	T : 21/03/2023
Les travaux de génie civil sont terminés. Livraison du poste S41. Opération ajournée au 31/03/2023 Rendez-vous RIP le 05/09/2023 Reprise à rédiger pour la semaine 41. Coupure HTA le 22/11/2023.			
PNR22-17	CHALAIS	Sécurisation BT « Le Châtelier »	E : 18/05/2022
Dossier minute reçu le 28/03/2023. Observations faites le 27/04/2023. Attente du dossier définitif			
PNR22-19	PRISSAC	Sécurisation BT « Laveau »	E : 18/05/2022
Dossier définitif reçu. L'art 323-25 est à mettre en consultation.			
PNR22-20	PRISSAC	Sécurisation BT « Le Châtelier »	E : 18/05/2022
Carnet de branchement reçu le 15 mars. Observations faites le 23/03/2023. En attente du dossier définitif. Annoncé S37			
PNR22-21	PRISSAC	Sécurisation BT « Charpagne »	E : 18/05/2022
Carnet de branchements reçu le 24/02/2023.Observations faites le 24/03/2023. En attente du dossier définitif. Annoncé S38. Rendez vous sur place avec Mr le Maire et le BE pour négociation d'une convention. Le riverain va signer la convention			

PNR22-22	SAINT CIVRAN	Sécurisation BT « Chassingrimont »	T :09/10/2023
Travaux programmé S41 BC et OS lancés. Travaux sous ATST et coupure BT S41.Chantier sans PME0 (chantier court)			
PNR22-23	SACIERGES SAINT MARTIN	Sécurisation BT « La Puychallerie »	T :06/09/2023
Travaux en cours depuis le 11/09/2023 Les travaux de dissimulation seront repris au programme 2024.			
PNR22-24	NURET LE FERRON	Renforcement BT « Pré Nivet »	T : 04 /09/2023
L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S13.			
PNR22-25	CIRON	Sécurisation BT « Fonfranc »	T : 22/05/2023
Les travaux de génie-civil sont terminés. Chantier ajourné au 09 juin 2023 dans l'attente de la livraison du poste prévue S 48			
PNR22-26	RUFFEC	Sécurisation BT « Les Loges de St Nazaire »	T : 17/07/2023
Travaux de génie-civil effectués. Chantier sous ATST S39.			
PNR22-27	OULCHES	Sécurisation BT « Bourbon »	T :
Une rencontre a eu lieu avec les propriétaires afin de caler l'implantation du poste et des coffrets BT. Conventions en cours de signature. Les travaux seront programmés pour juillet-août 2024. Dossier définitif reçu. L'ART 323-25 ne sera mis en consultation que début janvier 2024			
PNR22-28	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation BT « Moulin de Ségère »	E : 01/06/2022
Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Le syndicat a fait un retour le 09 janvier 2023 et est en attente du dossier définitif. BE relancé par mail le 23/02/2023. Dans l'attente des Plans définitifs Difficultés pour l'implantation d'un poste de transformation.			
PNR22-29	CHALAIS	Renforcement BT « Les Pochons »	T :
ART 323-25 validé. Voir pour une programmation des travaux pour novembre 2023. La commune ne souhaite donner suite au projet de dissimulation du réseau FT.			
PNR22-31	MERIGNY	Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière »	T : 07/06/2023
Les travaux de génie-civil sont terminés. L'entreprise a rencontrée des difficultés lors des terrassements sur la partie boisée. Travaux ajournés au 07/07/2023. Livraison des postes S48. Rendez-vous RIP fixé le 04/10/2023			
PNR22-32	FONTGOMBAULT	Sécurisation BT « Les Cloîtres »	E : 01/06/2022
Le dossier minute a été remis le 17 octobre. La commune a décidé de ne pas raccorder le point lumineux positionné avant le pont et de le remplacer par un candélabre alimenté par un panneau photovoltaïque. Les observations sont faites. En attente du dossier définitif annoncé S38 La commune			

souhaite une programmation des travaux sur 2024. La commune a reçu les esquisses FT. Chiffrage à effectuer

PNR22-33	DOUADIC	Sécurisation BT « La Bougère »	T : 30/05/2023
Les travaux de génie-civil sont terminés. Dans l'attente de la date de coupure BT retardées par des travaux d'entretien sur le réseau par ENEDIS. Réseau orange déposé. Date de coupure le 13/09. Chantier ajourné au 25/07/2023. Reprise faite au 13/09.			
PNR22-34	DOUADIC	Sécurisation BT « La Cave »	T : 20/06/2023
Suite à la visite sur place du 19/06/2023 un constat d'huissier à été demandé. La RM1 sera positionnée en saillie. Le réseau de la RM1 à la RM2 passera le long du hangar mais en dehors de l'emprise de l'auvent. Date de coupure le 13/09. ATTENTION à la dépose qui doit être faite avant le ré-encensement Le SIERF profite de la présence des travaux du SDEI pour effectuer différentes interventions sur son réseau AEP Date de coupure le 13/09. Dépose effectuée dans la foulée.			
PNR22-35	CONCREMIERS	Renforcement BT « Bourg »	E : 13/06/2022
Dossier définitif reçu. La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. La commune souhaite l'étude de la dissimulation de la rue des soucis qui pourrait être effectuée en même temps que cette affaire. Travaux sur 2024. Pré étude en cours. Esquisse Orange reçu pour l'ensemble de l'emprise. Chiffrage à effectuer (EP et FT)			
PNR22-36	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Maison de retraite »	E : 01/07/2022
ART 323-25 validé. Travaux à programmer sur le premier trimestre 2023. Esquisses FT reçu le 13/09. Chiffrage à effectuer (EP et FT)			
PNR22-38	SAINT GAULTIER	Dissimulation BT « Avenue de Lignac T1 et T2 »	E : 27/07/2023
Etude en cours. Les deux premières portées de la rue des remparts seront prise en compte dans l'étude. Travaux à programmer début 2024.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-01	LA PEROUILLE	Extension parcelle ZI001 « Razt »	T :15/06/2023
Travaux de génie-civil terminés. Constatation à faire			
PNR23-02	DOUADIC / ROSNAY	Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P	E : 20/03/2023
Dossier minute reçu le 17 mai 2023. Une rencontre avec les propriétaires a eu lieu le 24 juillet. Les adaptations demandées par les propriétaires sur les plans minutes ont été discutées. Les observations sur le plan minute ont été transmises au BE pour prise en compte dans le dossier définitif. Un constat d'huissier sera à réaliser au niveau des habitations.			
PNR23-04	DOUADIC	Renforcement « La Coudraie » P Observations faites le 24/04/2023 Voir EP avec la commune	E : 06/02/2023
PNR23-05	LIGNAC	Sécurisation « Lautaret »	E :02/10/2023
PNR23-06	MERIGNY	Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P	E :09/10/2023
PNR23-07	NURET LE FERRON	Sécurisation « Les Landis » P	E :18/09/2023
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	E :18/09/2023
Etudes sur 2024 et travaux sur 2025.			
PNR23-09	PRISSAC	Sécurisation « Les Places »	E :06/11/2023
Esquisse Orange reçue. Chiffrage à faire en scindant la partie « hameau » du « linéaire » en bordure de la voie communale.			
PNR23-10	ROSNAY	Sécurisation « Le Coudreau » P	E : 06/03/2023
Dossier minute reçu le 05 mai 2023. Observations effectuées le 13 juin 2023. En attente du dossier définitif . L'esquisse Orange a été demandée par la commune. Le chiffrage est à faire			
PNR23-11	SAINT CYVRAN	Sécurisation « La Bitte » En attente de contact avec la commune	
PNR23-12	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « Monplaisir » P	E :14/08/2023

PNR23-13	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « La Rolline » P	E :27/05/2023
Dossier définitif reçu. L'art 323-25 est à mettre en consultation.			
PNR23-15	VILLIERS	Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo » P	E :28/08/2023
PNR23-16	NURET LE FERRON	Sécurisation « La Maison de Bois » P	E :18/09/2023
PNR23-17	CHAZELET	Extension « Guignemour »	E :10/05/2023
Dossier définitif reçu. L'art 323-25 est à mettre en consultation.			
PNR23-18	CHAZELET	Renforcement « Guignemour » P	E :10/05/2023
Dossier minute reçu. Observations faites. En attente du dossier définitif			
PNR23-19	VILLIERS	Extension pylône FREE « Pièce des gros» P	E :16/05/2023
Dossier définitif reçu. L'art 323-25 est en consultation.			
PNR23-20	CIRON	Extension « Châtre »	E :23/05/2023
Dossier définitif reçu. L'art 323-25 est en consultation.			
PNR23-21	ROSNAY	Extension «Le Temple »	E :23/05/2023
Dossier définitif reçu. L'art 323-25 est en consultation. Un constat d'huissier sera à programmer avant les travaux			
PNR23-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « Zone Artisanale » P	E :11/07/2023
Dossier définitif reçu. Observations effectuées. Dans l'attente du dossier définitif.			
PNR23-23	LUREUIL	Renforcement « Place de l'Eglise » P	E :11/07/2023
En étude avant projet.			
PNR23-24	SAINT GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »	E :27/07/2023
Etude en cours. Les deux premières portées de la rue des remparts seront prise en compte dans l'étude. Travaux à programmer début 2024.			
PNR23-25	SACIERGES SAINT MARTIN	Dissimulation « La Puychallerie »	E :18/09/2023

OPERATIONS EN ATTENTE

Demandes de chiffrages :

- Martizay « Pépinière route du Blanc » chiffrage et convention transmise au riverain et à la commune. Contact repris avec la commune et le bénéficiaire
- Concremiers : Rue des Soucis et Avenue de la Gare

QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- Congé de l'entreprise LABRUX du 30/10/2023 au 03/11/2023

PROCHAINE REUNION

Le 12 octobre 2023 à 9h00 à la mairie de SAINT AYGNY

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Chezeaux Jean-Louis</i>	<i>02-54-37-10-03</i>	<i>saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Camus Jean-Louis</i>		<i>j-l.camus@sdei36.com</i>
<i>M. Maubois Philippe</i>		<i>p.maubois@maubois.fr</i>
<i>M. Laroche Laurent</i>		<i>mairie.belabre@wanadoo.fr</i>
<i>M. Marcq Jean-Louis</i>		<i>jeanlouismarcq@gmail.com</i>
<i>M. Chartier Bruno</i>		<i>st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</i>
<i>M. Burdin Maurice</i>		<i>maurice.burdin@laposte.net</i>
<i>M. Gueraud Laurent</i>		<i>mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Druil Martial</i>	<i>06-45-23-42-72</i>	<i>martialdruil@live.fr</i>
<i>M. Cabirou Frédéric</i>		<i>lescab@free.fr</i>
<i>M. Prauly Jean-Claude</i>		<i>jcpraully@gmail.com</i>
<i>M. Dejollat Daniel</i>	<i>06-79-89-64-18</i>	<i>daniel.dejollat@hotmail.com</i>
<i>M. Labrux Eric</i>		<i>eric.labrux@labrux.com</i>
<i>M. Barritaud Franck</i>		<i>franck.barritaud@labrux.com</i>
<i>Mme Presteau Stéphanie</i>	<i>02-54-61-59-59</i>	<i>s.presteau@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>06-40-27-48-97</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>06-30-41-14-78</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>

