



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N° 2024-03

Du 21 mars 2024 à 9h00 mairie de SAINT GAULTIER

| | Présents | Excusés | Absents |
|---|----------|---------|---------|
| M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial | X | | |
| M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI | | X | |
| M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers | X | | |
| M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic | X | | |
| M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre | | | X |
| M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles | | | X |
| M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme | | | X |
| M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint-Gaultier | | | X |
| M. Burdin Maurice – Membre du CT - Martizay | | | X |
| M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize | | | X |
| M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay | | | X |
| M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc | | | X |
| M. Rembaut Alain-Marie – Maire de Preuilly la Ville | | | X |
| M. Vignes Geoffroy – Cne de Ciron | | | X |
| M. Billard Daniel – Cne de Fontgombault | | | X |
| M. Touzet Gilles – Maire de Prissac | | | X |
| M. Bernard Thierry– Maire de Sacierges Saint Martin | | | X |
| M. Labrux Eric – Labrux | | | X |
| M. Barritaud Franck - Labrux | X | | |
| M. Puigrenier David – SDEI36 | | X | |
| M. Meunier David – SDEI36 | X | | |
| M. Charret Stéphane – SDEI36 | X | | |

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

| N°affaire | Communes | Opérations | Ordre de service |
|--|----------|---------------------------|------------------|
| PNR20-26 | PRISSAC | Sécurisation BT « l'Age » | T : 06/09/2023 |
| Reste la dépose de la fibre (pas de supports communs) facturation définitive FT à effectuer. Avenant à la convention FT à la signature de la commune. Réception à la signature | | | |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

| N°affaire | Communes | Opérations | Ordre de service |
|--|--------------------|--|-------------------------|
| PNR21-07 | ST GAULTIER | Dissimulation « Avenue de Lignac T3 » | T : 27/11/2023 |
| L'ensemble des terrassements en terrain privé sont effectués. Les travaux côté paire sont en cours. Les tranchées sous chaussée sont en cours de réfection définitive. | | | |
| PNR21-15 | SAINT AIGNY | Sécurisation BT « la Loge » | T : 12 juin 2023 |
| Les travaux de raccordement sont terminés. Reste la dépose des supports à faire après les foins (aout). Une réception provisoire a été prononcée dans l'attente de la dépose de la ligne et des supports | | | |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

| N°affaire | Communes | Opérations | Ordre de service |
|---|-----------------------------|---|-----------------------|
| PNR22-07 | TOURNON SAINT MARTIN | Renforcement BT « La Gardière » | T : 04/09/2023 |
| L'ART 323-25 est Validé. Travaux commandés et ajournés dans l'attente de livraison du poste S17. Travaux repris le 04/03/2024. Coupure HTA le 16 mai 2024. | | | |
| PNR22-08 | OBTERRE | Sécurisation BT « Les Bertrands » | T : 23/08/2023 |
| Travaux terminés. Reste la dépose. Travaux Orange effectués. Réception avec réserves rédigée dans l'attente de la dépose des supports. | | | |
| PNR22-10 | MARTIZAY | Renforcement BT « Rue de l'Europe » | T : 04/09/2023 |
| Coupure HTA le 16 mai 2024. Livraison du poste S17. Suite à détection du câble HTA il apparait que le fourreau remis n'est pas à profondeur. Des reprises sont à effectuer par l'entreprise BTS (pose de plaques de protection) | | | |
| PNR22-13 | AZAY LE FERRON | Renforcement BT « Bourg » | T : 04/09/2023 |
| Reprise des travaux au 13 mai 2024. Coupure HTA le 15 mai 2024. Le dégagement de la végétation autour du poste est à valider avec la commune. Livraison poste S13 | | | |
| PNR22-16 | NURET LE FERRON | Extension HTA et BT « Pylône Bouygues Le Champ du Tailleur » | T : 21/03/2023 |
| Etat des dépenses effectuées des dépenses. Réception à la signature | | | |
| PNR22-17 | CHALAIS | Sécurisation BT « Le Châtelier » | E : 18/05/2022 |
| Le propriétaire a validé la période des travaux à partir de la semaine 20 soit le 13 mai 2024. | | | |
| PNR22-19 | PRISSAC | Sécurisation BT « Laveau » | T : 10/11/2023 |
| Les travaux ORANGE ont été effectués. Coupure le 12 avril 2024 puis dépose des supports. | | | |

| | | | |
|--|----------------------------------|---|------------------------|
| PNR22-20 | PRISSAC | Sécurisation BT « Le Châtelier » | T : 05/02/2024 |
| Travaux en cours. Plaques anti escalade à prévoir sur les supports des RAS. ATST 21/05/2024 puis dépose des supports. Deux supports ORANGE sont à ré-implanter. | | | |
| PNR22-21 | PRISSAC | Sécurisation BT « Charpagne » | E : 18/05/2022 |
| En attente du dossier définitif. Annoncé S38. Difficulté de retour d'une convention (vu avec Mr le Maire) | | | |
| PNR22-22 | SAINT CIVRAN | Sécurisation BT « Chassingrimont » | T :09/10/2023 |
| Travaux terminés. Constatation effectuée. Réception BT et EP à la signature. | | | |
| PNR22-23 | SACIERGES SAINT MARTIN | Sécurisation BT « La Puychallerie » | T :06/09/2023 |
| Travaux terminés. Dans l'attente des plans de récolement pour facturation définitive et réception. | | | |
| PNR22-24 | NURET LE FERRON | Renforcement BT « Pré Nivet » | T : 04 /09/2023 |
| Reprise des travaux le 08 avril 2024. Coupure HTA le 15 avril 2024.Livraison poste S13 | | | |
| PNR22-25 | CIRON | Sécurisation BT « Fonfranc » | T : 22/05/2023 |
| Les travaux ont fait l'objet d'une réception provisoire dans l'attente de la dépose des supports. | | | |
| PNR22-27 | OULCHES | Sécurisation BT « Boubon » P | T : |
| Une rencontre a eu lieu avec les propriétaires afin de caler l'implantation du poste et des coffrets BT. Conventions en cours de signature. Les travaux seront programmés pour juillet-août 2024. Dossier définitif reçu. L'ART 323-25 est en consultation. Livraison du poste semaine n°25. Contact à prendre avec les propriétaires pour la réalisation des terrassements en amont de la livraison du poste. | | | |
| PNR22-28 | SAINT HILAIRE SUR BENAIZE | Sécurisation BT « Moulin de Ségère » 2 P | T : 11/03/2024 |
| Chantier en cours. Livraison du poste semaine n°25. | | | |
| PNR22-29 | CHALAIS | Renforcement BT « Les Pochons » | T :05/10/2023 |
| Travaux terminés. Reste la dépose des PBA dans l'attente d'une nouvelle intervention d'ORANGE (Mauvaise implantation d'un support) Une reprise des accotements et des terrassements sera à programmer chez un riverain quand les terres seront écoulées. | | | |
| PNR22-31 | MERIGNY | Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière » | T : 07/06/2023 |
| Réception avec réserve effectuée dans l'attente de la dépose des supports. | | | |
| PNR22-32 | FONTGOMBAULT | Sécurisation BT « Les Cloîtres » | E : 01/06/2022 |
| Travaux programmés à partir du 08/04/2024 | | | |
| PNR22-35 | CONCREMIERS | Renforcement BT « Bourg » | E : 13/06/2022 |
| Convention EP et FT signée. Art 323-25 validé. Commande à passer pour le poste de transformation | | | |

| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| PNR22-36 | AZAY LE FERRON | Renforcement BT « Maison de retraite » | E : 01/07/2022 |
| Conventions retournées signées pour les partie FT et EP, travaux à programmer au 14 avril 2024 | | | |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

| N°affaire | Communes | Opérations | Ordre de service |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| PNR23-02 | DOUADIC / ROSNAY | Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P | E : 20/03/2023 |
| Dossier minute reçu le 17 mai 2023. Une rencontre avec les propriétaires a eu lieu le 24 juillet. Les adaptations demandées par les propriétaires sur les plans minutes ont été discutées. Les observations sur le plan minute ont été transmises au BE pour prise en compte dans le dossier définitif. Un constat d'huissier sera à réaliser au niveau des habitations. | | | |
| PNR23-04 | DOUADIC | Renforcement « La Coudraie » P | E: 06/02/2023 |
| Art 323-25 validé. Une convention EP sera à prendre avec la commune. Travaux à programmer | | | |
| PNR23-05 | LIGNAC | Sécurisation « Lautaret » | E :02/10/2023 |
| Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif | | | |
| PNR23-06 | MERIGNY | Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P | E :09/10/2023 |
| Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif | | | |
| PNR23-07 | NURET LE FERRON | Sécurisation « Les Landis » P | E :18/09/2023 |
| Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif | | | |
| PNR23-08 | PRISSAC | Dissimulation « La Roche Chevreux » | E :18/09/2023 |
| Etudes sur 2024 et travaux sur 2025. Rendez-vous pris avec la commune et le BE le 16/10/2023. Message transmis à la commune pour la demande d'esquisse FT, pas de retour. Dossier pour accord reçu. Les observations sont à faire. | | | |
| PNR23-09 | PRISSAC | Sécurisation « Les Places » | E :06/11/2023 |
| Esquisse Orange reçue. Chiffrage à faire en scindant la partie « hameau » du « linéaire » en bordure de la voie communale. Plans pour accords reçus. Observations à faire | | | |
| PNR23-10 | ROSNAY | Sécurisation « Le Coudreau » P | E :06/03/2023 |
| Dossier définitif reçu. Art 323-25 en consultation. Le chiffrage FT est à faire | | | |
| PNR23-11 | SAINT CYVRAN | Sécurisation « La Bitte » | |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|----------------------|
| Suite RDV avec la commune le projet est à compléter avec la reprise des deux portées présente de part et d'autre du poste H61. Pour la partie EP, certains point lumineux devraient être positionnés en pignons de propriétés riveraines. | | | |
| PNR23-12 | SAINT MICHEL EN BRENNE | Sécurisation « Monplaisir » P | E :14/08/2023 |
| Dossier pour accord reçu. Le représentant de la réserve de Chérine va présenter le projet au propriétaire pour valider l'implantation du poste et du coffret RMBT. Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif | | | |
| PNR23-13 | SAINT MICHEL EN BRENNE | Sécurisation « La Rolline » P | E :27/05/2023 |
| ART 323-25 validé. Une déclaration préalable est en cours d'instruction. La cne n'a pas instruit la demande de DP affaire en cours. Livraison du poste semaine n°25. Travaux pour le 02/04/2024 | | | |
| PNR23-15 | VILLIERS / CLION | Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo » P | E :28/08/2023 |
| Dossier définitif reçu. Art 323-25 validé. Dans l'attente du devis. | | | |
| PNR23-16 | NURET LE FERRON | Sécurisation « La Maison de Bois » P | E :18/09/2023 |
| Etude en cours. ENEDIS demande l'implantation d'une AC3M en lieu et place de la boîte de jonction HTA. Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif | | | |
| PNR23-17 | CHAZELET | Extension « Guignemour » | E :10/05/2023 |
| L'art 323-25 est validé. Travaux à programmer en même temps que l'affaire PNR 23-18 | | | |
| PNR23-18 | CHAZELET | Renforcement « Guignemour » P | E :10/05/2023 |
| Dossier en consultation. Le poste de transformation est commandé. Travaux à programmer en même temps que l'affaire PNR 23-17. Livraison du poste semaine n°25 RDV RIP le 26/04 | | | |
| PNR23-19 | VILLIERS | Extension pylône FREE « Pièce des gros » P | E :16/05/2023 |
| L'art 323-25 est validé. Livraison du poste semaine n°25. Travaux programmés au 27/03/2024. | | | |
| PNR23-22 | POULIGNY SAINT PIERRE | Extension « Zone Artisanale » P | E :11/07/2023 |
| ART 323-25 validé. Poste de transformation commandé. Livraison semaine n°40. La CDC a procédé à la notification du marché d'extension de la zone. Une réunion préparatoire va être programmée. La vente de l'ensemble des parcelles va modifier le projet initial. | | | |
| PNR23-23 | LUREUIL | Renforcement « Place de l'Eglise » P | E :23/10/2023 |
| Suite à la réalisation de 3 branchements depuis le réseau existant, le réseau se trouve être en limite de contrainte. Le projet va être modifié en tenant compte de cette donnée. (Renforcement du poste « Route de Tournon ». Création d'un départ BT vers réseau existant et séparation du réseau BT place de l'église) | | | |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|----------------------|
| PNR23-24 | SAINT GAULTIER | Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 » | E :27/07/2023 |
| Les deux premières portées de la rue des Remparts seront prises en compte dans l'étude. Travaux à programmer début 2024. Dossier pour accord reçu. Les observations sont faites. Le BE rencontre des difficultés dans le cadre de l'obtention de 2 conventions. | | | |
| PNR23-25 | SACIERGES SAINT MARTIN | Dissimulation « La Puychallerie » | E :18/09/2023 |
| Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif. | | | |
| PNR23-28 | TOURNON SAINT MARTIN | Extension BT « Pylône Stade » | E :18/09/2023 |
| Dossier définitif reçu. ART 323-25 en consultation | | | |
| PNR23-29 | MEZIERES EN BRENNE | Renforcement « Courtilière » | |
| Travaux terminés. Chantier à ajourner dans l'attente de la livraison du poste pour constatation Le poste a été mis à disposition par ENEDIS. Le poste en attente sera remis à ENEDIS. | | | |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

| N°affaire | Communes | Opérations | Ordre de service |
|---|-------------------------------|---|-------------------------|
| PNR24-01 | SAINT MICHEL EN BRENNE | Extension « Château du Blizon » | E :08/01/2024 |
| Observation à faites. Dans l'attente du dossier définitif | | | |
| PNR24-02 | PAULNAY | Extension BT « Four Claveau » | E :13/02/2024 |
| Observations Faites. Dans l'attente du dossier définitif. | | | |
| PNR24-03 | CONCREMIERS | Dissimulation « Rue des Soucis» | E :13/02/2024 |
| En étude | | | |
| PNR24-04 | MEZIERES EN BRENNE | Sécurisation « Courtilière » | E :22/04/2024 |
| PNR24-05 | MEZIERES EN BRENNE | Sécurisation 'La Grande Métairie » | E :15/04/2024 |
| PNR24-06 | MARTIZAY | Sécurisation « Chauray » | E :13/05/2024 |
| PNR24-07 | DOUADIC | Sécurisation « Dasdé » | E :06/05/2024 |

| | | | |
|----------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| PNR24-08 | CHITRAY | Sécurisation « La Drouille » | E :27/05/2024 |
| PNR24-09 | BELABRE | Renforcement « Rue Léon M’Ba » | E :25/03/2024 |
| PNR24-10 | CHALAIS | Renforcement « Les Augros » | E :01/07/2024 |
| PNR24-11 | RUFFEC LE CHATEAU | Renforcement ‘Rue de l’Eglise » | E :17/06/2024 |
| PNR24-11 | RUFFEC LE CHATEAU | Extension « La Grange » A l’étude. | E :11/03/2024 |

OPERATIONS EN ATTENTE

QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d’inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- Il est rappelé l’obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d’autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- Congé de l’entreprise LABRUX du 22/04/2024 au 26/02/2024
Le contact de l’entreprise en cas de besoin sera :
Monsieur Eric LABRUX 06 17 48 42 04

PROCHAINE REUNION

Le 17 avril 2024 à 9h00 à la mairie de Fontgombault

Salle des associations derrière la mairie

Le Chargé d’Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

| <i>INTERVENANTS</i> | <i>TELEPHONES</i> | <i>MAIL</i> |
|-------------------------------|-----------------------|--|
| <i>M. Chezeaux Jean-Louis</i> | <i>02-54-37-10-03</i> | <i>saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</i> |
| <i>M. Camus Jean-Louis</i> | | <i>j-l.camus@sdei36.com</i> |
| <i>M. Maubois Philippe</i> | | <i>p.maubois@maubois.fr</i> |
| <i>M. Laroche Laurent</i> | | <i>mairie.belabre@wanadoo.fr</i> |
| <i>M. Marcq Jean-Louis</i> | | <i>jeanlouismarcq@gmail.com</i> |
| <i>M. Chartier Bruno</i> | | <i>st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</i> |
| <i>M. Burdin Maurice</i> | | <i>maurice.burdin@laposte.net</i> |
| <i>M. Gueraud Laurent</i> | | <i>mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</i> |
| <i>M. Druï Martial</i> | <i>06-75-23-42-72</i> | <i>martialdruï@live.fr</i> |
| <i>M. Cabirou Frédéric</i> | | <i>lescab@free.fr</i> |
| <i>M. Prauly Jean-Claude</i> | | <i>jcpraully@gmail.com</i> |
| <i>M. Dejollat Daniel</i> | <i>06-79-89-64-18</i> | <i>daniel.dejollat@hotmail.com</i> |
| <i>M. Labrux Eric</i> | | <i>eric.labrux@labrux.com</i> |
| <i>M. Barritaud Franck</i> | | <i>franck.baritaud@labrux.com</i> |
| <i>M. Puigrenier David</i> | <i>02-54-61-59-59</i> | <i>d.puigrenier@sdei36.com</i> |
| <i>M. Meunier David</i> | <i>06-40-27-48-97</i> | <i>d.meunier@sdei36.com</i> |
| <i>M. Charret Stéphane</i> | <i>06-30-41-14-78</i> | <i>s.charret@sdei36.com</i> |