

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N°6-2023

Du 06 septembre 2023 à la mairie de CHAILLAC

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil		X	
M. Lorilloux Daniel – Membre du CT - Gargillesse		X	
M. Bazin Olivier – Membre du CT – Bazaiges			X
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel	X		
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize	X		
M. Gabillaud Jérôme Remplacé par Mr DAVID Jean-Marc – Membre du CT - Ceaulmont	X		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau		X	
Mme Dejoie Christine – Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT - Mosnay			X
M. Bigonneau Laurent – TPRC	X		
Mme Presteau Stéphanie – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG20-21	TENDU	Renforcement BT « Le Champ du Guignier » P	E :
Une convention EP a été validée par la commune. Travaux terminés. Dans l'attente de la facturation.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG21-03	CELON	Renforcement BT « Les Matherons »	T :
<p>Les travaux sont terminés. Etat des dépenses en EP et Tel réalisés Il reste la dépose de trois supports FT. ORANGE relancé plusieurs fois.</p>			
ARG21-08	PARNAC	Renforcement BT « Les Gorces » P	T : 30/05/2023
<p>Les travaux de génie-civil sont terminés. Les Travaux sont ajournés dans l'attente de la livraison du poste de transformation Les terrassements ont rencontrés du terrain rocheux. Un bon de commande complémentaire sera à rédiger. Point en cours concernant le réseau FT qui a été repris en aérien alors que la commune a signé une convention avec ORANGE pour la dissimulation. ORANGE relancé plusieurs fois. Chantier ajourné dans l'attente de la livraison du poste annoncé S52.</p>			
ARG21-10	PARNAC	Sécurisation BT « Le Petit Montgarnaud »	T : 24/04/2023
<p>Les travaux de génie-civil sont terminés. Les terrassements ont été effectués pour la plus grande partie en terrain rocheux. Une modification sur le réseau FT au niveau du raccordement du dernier riverain a été validée par ORANGE. Réception ORANGE effectuée le 09/06/2023. Chantier ajourné dans l'attente de la dépose ORANGE. Dépose FO effectuée</p>			
ARG21-20	LE PECHEREAU	Dissimulation BT « Rues des Ponnins, du Manoir, des Treillages et des Petites Chaumes »	E :
<p>La convention technique et financière a été envoyée en mairie le 03/11/2021. En attente de retour. Les travaux seraient prévus pour fin 2023 début 2024. A confirmer. A voir également la partie éclairage public et la partie télécommunication. Au vu de la hausse des prix, une actualisation de la convention sera proposée. La commune envisage la réalisation de ces travaux en tranchée commune avec le passage de l'ensemble des réseaux. L'étude des réseaux électriques sera réalisée sur 2023 pour des travaux en 2024. Le maître d'œuvre de la commune est le bureau d'études DB</p>			
ARG21-21	BAZAIGES	Dissimulation BT « Tranche n°1 »	T : 09/06/2022
<p>Dépose du réseau FT effectuée ainsi que la dépose des support BT. Opération en attente des états de dépenses FT et EP ; Constats sur travaux complémentaires à la signature.</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG22-01	BAZAIGES	Dissimulation « Tranche 3A »	E : 21/06/2021
<p>ART 323-25 en consultation. Convention EP et FT à lancer. Travaux programmés S47. Esquisse Orange reçue</p>			

ARG22-02	CHAILLAC	Renforcement BT « Chavignac » P	T : 17/07/2023
Travaux en cours. Terrassement des fouilles de supports effectuée en terrain rocheux. Le chantier est ajourné dans l'attente de la livraison du poste.			
ARG22-05	BOUESSE	Sécurisation BT « La Verrerie » P	E : 21/02/2022
L'art 323-25 est validé Convention EP à la signature. Travaux programmés S46			
ARG 22-06	CELON	Renforcement BT « Rue de l'Eglise » P	E : 14/03/2022
Plan minute reçu. Les observations ont été faites le 09 mars 2023 Dans l'attente du dossier définitif annoncé S37.			
ARG22-07	LE MENOUX	Sécurisation BT « Avenue des Marronniers	T : 10/07/2023
Travaux en cours. Pas de soucis avec les racines des arbres lors du passage des terrassements.			
ARG22-09	CHASSENEUIL	Dissimulation BT « Les Jampez »	T :
Travaux programmés S40. Suite à la dissimulation du réseau HTA par ENEDIS la dépose d'un support BT est à rajouter sur l'opération. Deux conventions sont à reprendre suite à la visite de piquetage. Les traversées de chaussées seront à réaliser par fonçage.			
ARG22-11	ST-BENOIT DU SAULT	Extension BT « La Boussinière »	T :
Les travaux sont prévus pour le mois d'Octobre Il a été décidé de suspendre l'opération dans l'attente de la construction des bâtiments			
ARG22-12	BADECON LE PIN	Renforcement BT « Chatillon »	E : 02/01/2023
Chantier ajourné dans l'attente de la dépose du réseau ORANGE			
ARG22-14	MOSNAY	Renforcement BT « Perte »	E : 23/05/2022
Art 323-25 validé Travaux prévu S37 Convention EP transmise à la commune.			
ARG22-15	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »	E : 13/06/2022
Plan minute reçu. L'étude a été faite en aérien, mais l'ensemble de l'opération se situe en zone ABF. Suite au rendez-vous avec l'ABF ce dernier n'a pas émis de prescription particulière bien qu'il préfèrerait une technique souterraine. L'étude des travaux en souterrain est relancée.			
ARG22-19	VELLES	Renforcement BT « Mortaignes »	T : 23/01/2023
La pose du poste a été compromise par la présence d'un nid d'abeille dans le haut du poteau HTA. Coupure HTA programmée le 22 septembre 2023. Intervention pour la destruction d'un nid d'abeilles à coordonner. Il est demandé de voir avec ENEDIS de programmer la coupure HTA au plus tôt le matin pour permettre un intervention dans les meilleurs condition possible.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	E :04/09/2023
La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE demandée			
ARG 23-02	BADECON LE PIN	Sécurisation « rue de l'Enfert »	E :27/02/2023
La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE demandée. Dossier définitif annoncé S39			
ARG 23-03	BADECON LE PIN	Dissimulation « rue Camille Bruneau »	E :13/02/2023
La dissimulation EP et FT est à étudier Complément sur l'esquisse GC ORANGE demandée. Dossier définitif annoncé S39			
ARG 23-05	BOUESSE	Sécurisation « Les Camus, Bel Air »	E : 23/10/2023
ARG 23-06	CUZION	Sécurisation 'La Grand Lande »	E : 16/10/2023
ARG 23-07	GARGILLESSE DAMPIERRE	Sécurisation « La Billardièrè »	E : 31/07/2023
ARG 23-08	PARNAC	Renforcement « Les Cinq routes » P	E : 20/11/2023
ARG 23-09	MOUHET	Sécurisation « Faon »	E : 25/09/2023
ARG 23-10	CHAILLAC	Sécurisation « Les Pérelles »	E : 11/09/2023
ARG 23-11	CHAILLAC	« La Grange Missé »	E :20/02/2023
Art 323-25 en consultation. Echanges en cours avec le maître d'œuvre des travaux de réfection du logis. Déclaration préalable Déposée. Un PC doit être déposé (encastrement d'un coffret dans le mur d'enceinte)			
ARG 23-12	CELON	Renforcement « Goux, Les Plauds » P	E : 30/10/2023
ARG 23-13	TENDU	Sécurisation « Les tacots »	E : 27/11/2023
ARG 23-14	MOSNAY	Extension BT « Les Jadrets 3 lots »	E :20/02/2023

Art 323-25 à la signature. Le syndicat des eaux a effectué les branchements d'eau avant le passage du réseau BT. Convention FT en cours de signature pour l'extension de ce réseau. Travaux prévu S37

ARG 23-15	MOUHET	Extension BT « Lacoux »	T :07/07/2023
Travaux réalisés Dans l'attente de la facturation.			
ARG 23-16	BARAIZES	Renforcement BT « Chamorin » P	E :06/03/2023
ART 323-25 en consultation.			
ARG 23-17	BOUESSE	Renforcement BT « Milliaboef » P	E :06/03/2023
ART 323-25 validé.			
ARG 23-18	CUZION	Renforcement BT « Plage » P	E :13/03/2023
ART 323-25 validé			
ARG 23-19	CUZION	Renforcement BT « Bonnu » P	E :13/03/2023
ART 323-25 validé			
ARG 23-20	MOUHET	Renforcement BT « l'ajonc » P	E :20/03/2023
ART 323-25 validé			
ARG 23-21	ROUSSINES	Renforcement BT « Montbroux » P	E :15/05/2023
Art 323-25 en cours de consultation.			
ARG 23-22	BOUESSE	Renforcement BT « La verrerie » P	E :15/05/2023
Art 323-25 en cours de consultation.			
ARG 23-23	VELLES	Extension « station de pompage » P	E :08/06/2023
Art 323-25 en cours de consultation. Devis reçu pour la pose. Devis à communiquer au syndicat des eaux pour la dépose. Réunion à programmer dès la validation de l'Art 323-25.			
ARG 23-24	BAZAIGES	Dissimulation BT Bourg T3B	E :24/07//2023
Point fait avec le BE. Travaux 2025 (vu avec la commune)			
ARG 23-25	ARGENTON SUR CREUSE	Dissimulation « Rue Bruant »	E : 03/08/2023
Dossier à l'étude ATTENTION Travaux non budgétisés sur l'exercice 2023. Point à faire.....			
ARG 23-25	BARAIZE	Extension « 3 lots Chamorin »	E :08/09/2023
La commune fait son affaire de l'extension des réseaux FT. Un point concernant l'EP est à faire.			

OPERATIONS EN ATTENTE

- La commune de BAZAIGES a demandé l'étude de la dissimulation d'une partie de la route de « Buret ». Les conventions nécessaires ont été transmises à la commune.

- Opération ARG 20-15 Commune de Velles «Fougeron » :
Cette opération traite de la dépose d'un réseau BT desservant une habitation non alimentée.
A La suite d'échanges avec la commune et le propriétaire de l'habitation cette opération ne sera pas réalisée. L'habitation est en cours de réhabilitation et le propriétaire désire redemander un abonnement.
Cette affaire est à reprendre dans le cadre d'une sécurisation ou d'un renforcement dès que le propriétaire riverain aura fait sa demande de nouveau comptage.
- La commune du PECHEREAU demande l'étude de la dissimulation de deux portées de réseau BT aérien au droit de la future maison de santé.

QUESTIONS DIVERSES

- La commune de CUZION demande qu'une section de réseau en fils nus « impasse du champ d'auget » soit prise en compte dans le prochain programme de sécurisation BT
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Egalement un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales

PROCHAINE REUNION

Le 11 octobre 2023 à 9h00 à la mairie de MOSNAY .

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Moreau</i>		<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
<i>M. Dautier</i>	<i>0603847096</i>	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
<i>M. Lorilloux</i>	<i>0607033924</i>	<i>danylori@orange.fr</i>
<i>M. Broggi</i>	<i>0254478027</i>	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
<i>M. Bazin</i>	<i>0683096715</i>	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
<i>M. Desaix</i>	<i>0681683422</i>	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
<i>M. Gourlay</i>	<i>0671200283</i>	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
<i>M. Prot</i>	<i>0254472451</i>	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
<i>M. Perrot</i>	<i>0254254283</i>	<i>mairie.baraize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gabillaud</i>	<i>0609215144</i>	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gourinat</i>	<i>0254478505</i>	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
<i>M. Touzeau</i>	<i>0680562016</i>	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
<i>M. Nandillon</i>	<i>0687313606</i>	<i>mairie.dupechereau@orange.fr</i>
<i>M. Bigonneau Laurent</i>		<i>l.bigonneau@tpreseauxcentre.com</i>
<i>Mme Presteau Stéphanie</i>		<i>s.presteau@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>0640274897</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>0630411478</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>