

## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

#### Compte-rendu de réunion N°7-2023

#### Du 11 octobre 2023 à la mairie de MOSNAY

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil	X		
M. Lorilloux Daniel – Membre du CT - Gargillesse		X	
M. Bazin Olivier – Membre du CT – Bazaiges			X
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel			X
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines			X
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize	X		
M. Gabillaud Jérôme Remplacé apr Mr DAVID Jean-Marc – Membre du CT - Ceaulmont	X		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau	X		
Mme Dejoie Christine – Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet		X	
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay –représenter par Pascal Jacquet			X
M. Bigonneau Laurent – TPRC	X		
Mme Presteau Stéphanie – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>ARG20-21</b>	<b>TENDU</b>	<b>Renforcement BT « Le Champ du Guignier » P</b>	<b>T:</b>
Facturation effectuée. Pas de travaux sur le réseau EP BC correspondant à solder			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>ARG21-03</b>	<b>CELON</b>	<b>Renforcement BT « Les Matherons »</b>	<b>T :</b>
Les travaux sont terminés. Etat des dépenses en EP et Tel réalisés Poteaux déposés			
<b>ARG21-08</b>	<b>PARNAC</b>	<b>Renforcement BT « Les Gorces » P</b>	<b>T : 30/05/2023</b>
Les travaux de génie-civil sont terminés. Les Travaux sont ajournés dans l'attente de la livraison du poste de transformation Les terrassements ont rencontrés du terrain rocheux. Un bon de commande complémentaire sera à rédiger. Point en cours concernant le réseau FT qui a été repris en aérien alors que la commune a signé une convention avec ORANGE pour la dissimulation. ORANGE relancé plusieurs fois. Chantier ajourné dans l'attente de la livraison du poste annoncé S52.			
<b>ARG21-10</b>	<b>PARNAC</b>	<b>Sécurisation BT « Le Petit Montgarnaud »</b>	<b>T : 24/04/2023</b>
Les travaux de génie-civil sont terminés. Les terrassements ont été effectués pour la plus grande partie en terrain rocheux. Une modification sur le réseau FT au niveau du raccordement du dernier riverain a été validée par ORANGE. Réception ORANGE effectuée le 09/06/2023. Chantier ajourné dans l'attente de la dépose ORANGE. Dépose FO effectuée			
<b>ARG21-20</b>	<b>LE PECHEREAU</b>	<b>Dissimulation BT « Rues des Ponnins, du Manoir, des Treillages et des Petites Chaumes »</b>	<b>E :</b>
La convention technique et financière a été envoyée en mairie le 03/11/2021. En attente de retour. Les travaux seraient prévus pour fin 2024 début 2025. A confirmer. A voir également la partie éclairage public et la partie télécommunication. Au vu de la hausse des prix, une actualisation de la convention sera proposée. La commune envisage la réalisation de ces travaux en tranchée commune avec le passage de l'ensemble des réseaux. L'étude des réseaux électriques sera réalisée sur 2024, après signature de la convention technique et financière pour des travaux en 2025. Le maître d'œuvre de la commune est le bureau d'études DB			
<b>ARG21-21</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation BT « Tranche n°1 »</b>	<b>T : 09/06/2022</b>
Les états des dépenses ont été transmis à la commune. Affaire à retirer du CR			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>ARG22-01</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation « Tranche 3A »</b>	<b>E : 21/06/2021</b>
ART 323-25 Validé. Convention BT et EP transmise à la commune. Chiffrage FT effectué. Attente devis de l'entreprise. Réunion de préparation à programmer (attente retour cne)			

<b>ARG22-02</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>Renforcement BT « Chavignac » P</b>	<b>T : 17/07/2023</b>
Travaux en cours. Terrassement des fouilles de supports effectuée en terrain rocheux. Le chantier est ajourné dans l'attente de la livraison du poste. S 52 BC et OS EP à faire			
<b>ARG22-05</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Sécurisation BT « La Verrerie » P</b>	<b>T : 13/11/2023</b>
L'art 323-25 est validé Convention EP à la signature. Date de livraison du poste S18.			
<b>ARG 22-06</b>	<b>CELON</b>	<b>Renforcement BT « Rue de l'Eglise » P</b>	<b>T :</b>
Dossier définitif reçu. RDV Cne le 09/09/2023 présentation projet. Travaux 2024			
<b>ARG22-07</b>	<b>LE MENOUX</b>	<b>Sécurisation BT « Avenue des Marronniers</b>	<b>T : 10/07/2023</b>
Travaux en cours. Coupure BT pour raccordement prévue le ????????			
<b>ARG22-09</b>	<b>CHASSENEUIL</b>	<b>Dissimulation BT « Les Jampez »</b>	<b>T : 16/10/2023</b>
Travaux programmés S42. Deux conventions sont à reprendre suite à la visite de piquetage. Les traversées de chaussées seront à réaliser par fonçage.			
<b>ARG22-11</b>	<b>ST-BENOIT DU SAULT</b>	<b>Extension BT « La Boussinière »</b>	<b>T :</b>
Les travaux sont prévus pour le mois d'Octobre Il a été décidé de suspendre l'opération dans l'attente de la construction des bâtiments			
<b>ARG22-12</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Renforcement BT « Chatillon »</b>	<b>E : 02/01/2023</b>
Chantier ajourné dans l'attente de la dépose du réseau ORANGE			
<b>ARG22-14</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Renforcement BT « Perte »</b>	<b>T :12/09/2023</b>
Convention EP de retour signée de la commune. BC EP à faire livraison poste S18			
<b>ARG22-15</b>	<b>LE PONT CHRETIEN CHABENET</b>	<b>Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »</b>	<b>E : 13/06/2022</b>
Plan minute reçu. L'étude a été faite en aérien, mais l'ensemble de l'opération se situe en zone ABF. Suite au rendez-vous avec l'ABF ce dernier n'a pas émis de prescription particulière bien qu'il préfèrerait une technique souterraine. L'étude des travaux en souterrain est relancée.			
<b>ARG22-19</b>	<b>VELLES</b>	<b>Renforcement BT « Mortaigues »</b>	<b>T : 23/01/2023</b>
Travaux terminés reste la facturation			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
<b>ARG 23-01</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation BT « rue George Sand »</b>	<b>E :04/09/2023</b>

La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE demandée La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairage EP

<b>ARG 23-02</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation « rue de l'Enfert »</b>	<b>E :27/02/2023</b>
La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE reçu. Dossier définitif annoncé S39 La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairages EP			
<b>ARG 23-03</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Dissimulation « rue Camille Bruneau »</b>	<b>E :13/02/2023</b>
Dossier définitif annoncé S39 La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairages EP. Le chiffrage FT est réalisé. Attente du devis de l'entreprise pour rédaction de la convention FT. Un rajout sur la dissimulation de la rue des Ormes a été demandé au BE suite à la demande de la commune			
<b>ARG 23-05</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Sécurisation « Les Camus, Bel Air »</b>	<b>E : 23/10/2023</b>
<b>ARG 23-06</b>	<b>CUZION</b>	<b>Sécurisation 'La Grand Lande »</b>	<b>E : 16/10/2023</b>
<b>ARG 23-07</b>	<b>GARGILESSÉ DAMPIERRE</b>	<b>Sécurisation « La Billardièrè »</b>	<b>E : 31/07/2023</b>
Dossier pour accord reçu le 29/09/2023 Observations à faire			
<b>ARG 23-08</b>	<b>PARNAC</b>	<b>Renforcement « Les Cinq routes » P</b>	<b>E : 20/11/2023</b>
<b>ARG 23-09</b>	<b>MOUHET</b>	<b>Sécurisation « Faon »</b>	<b>E : 25/09/2023</b>
En cours d'étude			
<b>ARG 23-10</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>Sécurisation « Les Pérelles »</b>	<b>E : 11/09/2023</b>
En cours d'étude			
<b>ARG 23-11</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>« La Grange Missé »</b>	<b>E :20/02/2023</b>
Art 323-25 en consultation. Echanges en cours avec le maître d'œuvre des travaux de réfection du logis. Déclaration préalable Déposée. Un PC doit être déposé (encastrement d'un coffret dans le mur d'enceinte) Un contact a été pris avec l'architecte du propriétaire.			
<b>ARG 23-12</b>	<b>CELON</b>	<b>Renforcement « Goux, Les Plauds » P</b>	<b>E : 30/10/2023</b>
<b>ARG 23-13</b>	<b>TENDU</b>	<b>Sécurisation « Les tacots »</b>	<b>E : 27/11/2023</b>
<b>ARG 23-14</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Extension BT « Les Jadrets 3 lots »</b>	<b>T :12/09/2023</b>
Art 323-25 validé Le syndicat des eaux a effectué les branchements d'eau avant le passage du réseau BT. Convention FT en cours de signature pour l'extension de ce réseau. Travaux prévu S37			
<b>ARG 23-15</b>	<b>MOUHET</b>	<b>Extension BT « Lacoux »</b>	<b>T :07/07/2023</b>

Travaux réalisés Etat des dépenses à faire			
<b>ARG 23-16</b>	<b>BARAIZES</b>	<b>Renforcement BT « Chamorin » P</b>	<b>E :06/03/2023</b>
ART 323-25 reçu à mettre en consultation			
<b>ARG 23-17</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Renforcement BT « Milliaboef » P</b>	<b>E :06/03/2023</b>
ART 323-25 validé. Commande 2023 ?? Travaux 2024			
<b>ARG 23-18</b>	<b>CUZION</b>	<b>Renforcement BT « Plage » P</b>	<b>E :13/03/2023</b>
ART 323-25 validé Commande 2023 ?? Travaux 2024			
<b>ARG 23-19</b>	<b>CUZION</b>	<b>Renforcement BT « Bonnu » P</b>	<b>E :13/03/2023</b>
ART 323-25 validé Commande 2023 ?? Travaux 2024			
<b>ARG 23-20</b>	<b>MOUHET</b>	<b>Renforcement BT « l'ajonc » P</b>	<b>E :20/03/2023</b>
ART 323-25 validé Commande 2023 ?? Travaux 2024			
<b>ARG 23-21</b>	<b>ROUSSINES</b>	<b>Renforcement BT « Montbroux » P</b>	<b>E :15/05/2023</b>
L'implantation initialement prévue pour le poste à fait l'objet d'un refus de dernière minute par le riverain. Le BE a vu avec la commune pour un nouvel emplacement sur le Domaine Public.			
<b>ARG 23-22</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Renforcement BT « La verrerie » P</b>	<b>E :15/05/2023</b>
Art 323-25 validé. Dans l'attente du devis de l'entreprise pour rédaction du BC et de l'OS afin de commander le poste.			
<b>ARG 23-23</b>	<b>VELLES</b>	<b>Extension « station de pompage » P</b>	<b>E :08/06/2023</b>
Art 323-25 validé. Devis reçu pour la pose. Devis à communiquer au syndicat des eaux pour la dépose. Coupure HTA programmée le 27/10/2023.			
<b>ARG 23-24</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation BT Bourg T3B</b>	<b>E :24/07//2023</b>
Dossier pour accord reçu. Observation à faire. Travaux 2025. Attente de l'esquisse ORANGE			
<b>ARG 23-25</b>	<b>ARGENTON SUR CREUSE</b>	<b>Dissimulation « Rue Bruant »</b>	<b>E : 03/08/2023</b>
La commune va procéder à la pose des fourreaux au droit du parking dans l'attente de l'intervention du SDEI. Affaire à faire valider en assemblée Générale de décembre 2023. Réseau FT a voir.			
<b>ARG 23-26</b>	<b>BARAIZE</b>	<b>Extension « 3 lots Chamorin »</b>	<b>E :08/09/2023</b>
La commune fait son affaire de l'extension des réseaux FT. Un point concernant l'EP est à faire.			
<b>ARG 23-27</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Extension « Brethenou »</b>	<b>E :</b>
Devis demandé au BE. Etude à lancer dès réception			

**OPERATIONS EN ATTENTE**

- La commune de BAZAIGES a demandé l'étude de la dissimulation d'une partie de la route de « Buret ». Les conventions nécessaires ont été transmises à la commune.
- Opération ARG 20-15 Commune de Velles «Fougeron » :  
 Cette opération traite de la dépose d'un réseau BT desservant une habitation non Alimentée.  
 A La suite d'échanges avec la commune et le propriétaire de l'habitation cette opération ne sera pas réalisée. L'habitation est en cours de réhabilitation et le propriétaire désire redemander un abonnement.  
 Cette affaire est à reprendre dans le cadre d'une sécurisation ou d'un renforcement dès que le propriétaire riverain aura fait sa demande de nouveau comptage.  
 La commune a été relancée sur ce sujet le 22/09/2023.
- La commune du PECHEREAU demande l'étude de la dissimulation de deux portées de réseau BT aérien au droit de la future maison de santé. Le coût de l'opération étant trop important la commune décide de ne pas donner suite à cette demande.

#### QUESTIONS DIVERSES

- La commune de CUZION demande qu'une section de réseau en fils nus « impasse du champ d'auget » soit prise en compte dans le prochain programme de sécurisation BT
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales

#### PROCHAINE REUNION

**Le 14 Novembre 2023 à 9h00 à la mairie de CHASSENEUIL EN BERRY**

**Le Chargé d'Affaires du SDEI**

**Stéphane CHARRET**

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Moreau</i>		<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
<i>M. Dautier</i>	<i>0603847096</i>	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
<i>M. Lorilloux</i>	<i>0607033924</i>	<i>danylorig@orange.fr</i>
<i>M. Broggi</i>	<i>0254478027</i>	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
<i>M. Bazin</i>	<i>0683096715</i>	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
<i>M. Desaix</i>	<i>0681683422</i>	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
<i>M. Gourlay</i>	<i>0671200283</i>	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
<i>M. Prot</i>	<i>0254472451</i>	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
<i>M. Perrot</i>	<i>0254254283</i>	<i>mairie.baraise@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gabillaud</i>	<i>0609215144</i>	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gourinat</i>	<i>0254478505</i>	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
<i>M. Touzeau</i>	<i>0680562016</i>	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
<i>M. Nandillon</i>	<i>0687313606</i>	<i>mairie.dupechereau@orange.fr</i>
<i>M. Bigonneau Laurent</i>		<i>l.bigonneau@tpreseauxcentre.com</i>
<i>Mme Presteau Stéphanie</i>		<i>s.presteau@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>0640274897</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>

*M. Charret Stéphane*

*0630411478*

*s.charret@sdei36.com*