

## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

#### Compte-rendu de réunion N° 9-2023

#### Du 12 décembre 2023 à la mairie de BOUESSE

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil		X	
M. Lorilloux Daniel – Membre du CT - Gargillesse		X	
M. Bazin Olivier – Membre du CT – Bazaiges	X		
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel			X
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines		X	
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize	X		
M. Gabillaud Jérôme Remplacé par Mr DAVID Jean-Marc – Membre du CT - Ceaulmont		X	
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau			X
Mme Dejoie Christine – Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet			X
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay			X
M. Bigonneau Laurent – TPRC	X		
Mme Presteau Stéphanie – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>ARG21-08</b>	<b>PARNAC</b>	<b>Renforcement BT « Les Gorces » P</b>	<b>T : 30/05/2023</b>
<p>Les travaux de génie-civil sont terminés. Les Travaux sont ajournés dans l'attente de la livraison du poste de transformation Les terrassements ont rencontrés du terrain rocheux. Un bon de commande complémentaire sera à rédiger.</p> <p>Etude câblage ORANGE S1 Livraison poste de transformation S3.</p>			

<b>ARG21-10</b>	<b>PARNAC</b>	<b>Sécurisation BT « Le Petit Montgarnaud »</b>	<b>T : 24/04/2023</b>
<p>Les travaux de génie-civil sont terminés. Les terrassements ont été effectués pour la plus grande partie en terrain rocheux. Une modification sur le réseau FT au niveau du raccordement du dernier riverain a été validée par ORANGE. Réception ORANGE effectuée le 09/06/2023.</p> <p>Chantier ajourné dans l'attente de la dépose ORANGE. Dépose FO et ORANGE effectuée.</p> <p>Dans l'attente de la programmation de la dépose des support BT par l'entreprise</p>			
<b>ARG21-20</b>	<b>LE PECHEREAU</b>	<b>Dissimulation BT « Rues des Ponnins, du Manoir, des Treillages et des Petites Chaumes »</b>	<b>E :</b>
<p>La convention technique et financière a été envoyée en mairie le 03/11/2021. En attente de retour. Les travaux seraient prévus pour fin 2024 début 2025. A confirmer. A voir également la partie éclairage public et la partie télécommunication. Au vu de la hausse des prix, une actualisation de la convention sera proposée.</p> <p>La commune envisage la réalisation de ces travaux en tranchée commune avec le passage de l'ensemble des réseaux. L'étude des réseaux électriques sera réalisée sur 2024, après signature de la convention technique et financière pour des travaux en 2025. Le maître d'œuvre de la commune est le bureau d'études DB</p> <p>Les conventions ont été reprises et dans l'attente de transmission à la commune.</p> <p>L'esquisse ORANGE reçu.</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
<b>ARG22-01</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation « Tranche 3A »</b>	<b>T :27/11/2023</b>
<p>Début travaux le 18/12/2023 par les terrassements dans les parties privatives. Un arrêté de circulation est à reprendre en prenant en compte le mode d'exploitation par alternat e circulation.</p>			
<b>ARG22-02</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>Renforcement BT « Chavignac » P</b>	<b>T : 17/07/2023</b>
<p>Travaux en cours. Terrassement des fouilles de supports effectuée en terrain rocheux. Le chantier est ajourné dans l'attente de la livraison du poste. S 8. BC et OS EP à faire pour début janvier 2024</p>			
<b>ARG22-05</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Sécurisation BT « La Verrerie » P</b>	<b>T : 13/11/2023</b>
<p>L'art 323-25 est validé Convention EP à la signature. Date de livraison du poste S18.</p>			
<b>ARG 22-06</b>	<b>CELON</b>	<b>Renforcement BT « Rue de l'Eglise »</b>	<b>T :</b>
<p>Travaux 2024. Point à faire avec la commune sur l'implantation du poste et la reprise d'un branchement, le long de la RD 920.</p> <p>Piquetage effectué avec l'entreprise et ORANGE. Conventions EP et FT envoyées à la commune.</p>			
<b>ARG22-07</b>	<b>LE MENOUX</b>	<b>Sécurisation BT « Avenue des Marronniers</b>	<b>T : 10/07/2023</b>
<p>Le réseau BT souterrain a été raccordé. Dépose et câblage du réseau de télécommunication effectué. Reste la dépose des supports BT. Dans l'attente de la programmation par l'entreprise. Etat des dépenses EP et FT à faire.</p>			

<b>ARG22-09</b>	<b>CHASSENEUIL</b>	<b>Dissimulation BT « Les Jampez »</b>	<b>T : 16/10/2023</b>
<p>Travaux en cours. Deux conventions sont à reprendre à la suite de la visite de piquetage. Les traversées de chaussées seront à réaliser par fonçage. Présence de terrain rocheux. Une modification du tracé initial a été nécessaire afin que les traversées puissent être réalisées en fonçage. Le surcoût des travaux liés à la non-réalisation de tranchée sera pris en compte par la commune.</p> <p>Réception GC ORANGE effectuée. Les reprises de tranchées seront réalisées à la réouverture des centrales d'enrobés.</p>			
<b>ARG22-11</b>	<b>ST-BENOIT DU SAULT</b>	<b>Extension BT « La Boussinière »</b>	<b>T :</b>
<p>Les travaux sont prévus pour le mois d'Octobre Il a été décidé de suspendre l'opération dans l'attente de la construction des bâtiments. L'entreprise de construction a été mandatée. L'Art 323-25 sera à mettre en consultation.</p>			
<b>ARG22-12</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Renforcement BT « Chatillon »</b>	<b>E : 02/01/2023</b>
<p>Chantier ajourné dans l'attente de la dépose du réseau ORANGE. ORANGE et CIRCET relancés travaux prévus entre le 04/12 et le 10/12/2023</p>			
<b>ARG22-14</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Renforcement BT « Perte »</b>	<b>T :12/09/2023</b>
<p>BC EP à faire. Permission de voirie modificative reçue. Livraison du poste de transformation S18. Un support FT à implanter. Point fait avec ORANGE</p>			
<b>ARG22-15</b>	<b>LE PONT CHRETIEN CHABENET</b>	<b>Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »</b>	<b>E : 13/06/2022</b>
<p>Plan minute reçu. L'étude a été faite en aérien, mais l'ensemble de l'opération se situe en zone ABF. Suite au rendez-vous avec l'ABF ce dernier n'a pas émis de prescription particulière bien qu'il préférerait une technique souterraine. L'étude des travaux en souterrain est relancée.</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
<b>ARG 23-01</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation BT « rue George Sand »</b>	<b>E :04/09/2023</b>
<p>La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE reçue La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairage EP Dossier pour accord reçu le 02 novembre. Les observations sont faites. Un branchement déconnecté est à traiter dans l'étude.</p>			
<b>ARG 23-02</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation « rue de l'Enfert »</b>	<b>E :27/02/2023</b>
<p>La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE reçue. Dossier définitif annoncé S39 La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairages EP. Un riverain refuse la reprise de son branchement en souterrain et l'implantation d'un coffret. Un rendez-vous programmé le 23/11/2023 entre le riverain, la Commune, Le SDEI et le BE. Une solution a été trouvée.</p>			

<b>ARG 23-03</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Dissimulation « rue Camille Bruneau »</b>	<b>E :13/02/2023</b>
Dossier définitif annoncé S39 La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairages EP. Le chiffrage FT est réalisé. Attente du devis de l'entreprise pour rédaction de la convention FT. Un rajout sur la dissimulation de la rue des Ormes a été demandé au BE suite à la demande de la commune. Dossier pour accord n°3 reçu. Les observations sont faites. Attente du dossier définitif			
<b>ARG 23-05</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Sécurisation « Les Camus, Bel Air »</b>	<b>E : 23/10/2023</b>
<b>ARG 23-06</b>	<b>CUZION</b>	<b>Sécurisation 'La Grand Lande »</b>	<b>E : 16/10/2023</b>
Dossier pour accord reçu le 11/12/2023 Les observations sont à faire ; Un point sur l'éclairage public est à faire avec la commune.			
<b>ARG 23-07</b>	<b>GARGILESSÉ DAMPIERRE</b>	<b>Sécurisation « La Billardière »</b>	<b>E : 31/07/2023</b>
Dossier pour accord reçu le 29/09/2023 Observations faites. La commune a été relancée pour la partie EP et FT. Esquisse ORANGE est en cours de finalisation.			
<b>ARG 23-08</b>	<b>PARNAC</b>	<b>Renforcement « Les Cinq routes » P</b>	<b>E : 20/11/2023</b>
<b>ARG 23-09</b>	<b>MOUHET</b>	<b>Sécurisation « Faon »</b>	<b>E : 25/09/2023</b>
Dossier minute reçu. Observations à faire			
<b>ARG 23-10</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>Sécurisation « Les Pérelles »</b>	<b>E : 11/09/2023</b>
Dossier minute reçu. Observations à faire			
<b>ARG 23-11</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>« La Grange Missé »</b>	<b>E :20/02/2023</b>
Art 323-25 en consultation. Echanges en cours avec le maître d'œuvre des travaux de réfection du logis. Un contact a été pris avec l'architecte du propriétaire. Une commande a été faite à l'architecte pour le dépôt du permis de construire (encastrement d'un coffret dans le mur d'enceinte)			
<b>ARG 23-12</b>	<b>CELON</b>	<b>Renforcement « Goux, Les Plauds » P</b>	<b>E : 30/10/2023</b>
<b>ARG 23-13</b>	<b>TENDU</b>	<b>Sécurisation « Les tacots »</b>	<b>E : 27/11/2023</b>
<b>ARG 23-14</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Extension BT « Les Jadrets 3 lots »</b>	<b>T :12/09/2023</b>
Travaux terminés. Facturation faite. Reste les états de dépense. Réception FT demandée			
<b>ARG 23-16</b>	<b>BARAIZES</b>	<b>Renforcement BT « Chamorin » P</b>	<b>E :06/03/2023</b>
ART 323-25 reçu à mettre en consultation. Commande du poste lancée. Travaux 2024			
<b>ARG 23-17</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Renforcement BT « Milliaboef » P</b>	<b>E :06/03/2023</b>
ART 323-25 validé. Commande du poste lancée. Travaux 2024			

<b>ARG 23-18</b>	<b>CUZION</b>	<b>Renforcement BT « Plage » P</b>	<b>E :13/03/2023</b>
ART 323-25 validé. Commande du poste lancée. Travaux 2024			
<b>ARG 23-19</b>	<b>CUZION</b>	<b>Renforcement BT « Bonnu » P</b>	<b>E :13/03/2023</b>
ART 323-25 validé. Commande du poste lancée. Travaux 2024			
<b>ARG 23-20</b>	<b>MOUHET</b>	<b>Renforcement BT « l'Ajonc » P</b>	<b>E :20/03/2023</b>
ART 323-25 validé. Commande du poste lancée. Travaux 2024			
<b>ARG 23-21</b>	<b>ROUSSINES</b>	<b>Renforcement BT « Montbroux » P</b>	<b>E :15/05/2023</b>
L'implantation initialement prévue pour le poste à fait l'objet d'un refus de dernière minute par le riverain. Le BE a vu avec la commune pour un nouvel emplacement sur le Domaine Public. ART 323-25 en consultation. Commande du poste lancée. Travaux 2024			
<b>ARG 23-22</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Renforcement BT « La verrerie » P</b>	<b>E :15/05/2023</b>
Art 323-25 validé. Devis de l'entreprise reçu. En attente du fléchage budgétaire.			
<b>ARG 23-23</b>	<b>VELLES</b>	<b>Extension « station de pompage » P</b>	<b>E :08/06/2023</b>
Travaux terminés. Facturation faite. Reste les états de dépense.			
<b>ARG 23-24</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation BT Bourg T3B</b>	<b>E :24/07//2023</b>
Dossier pour accord reçu. Observations faites. Travaux 2025. Esquisse ORANGE reçue.			
<b>ARG 23-25</b>	<b>ARGENTON SUR CREUSE</b>	<b>Dissimulation « Rue Bruant »</b>	<b>E : 03/08/2023</b>
A la demande de la commune les travaux ne seront réalisés qu'après l'intervention d'ENEDIS et d'EUROVIA (parking) Les travaux seront à programmer à partir du 08 janvier 2024. La réfection des tranchées sera réalisée en grave ciment jusqu'au niveau fini, dans l'attente de la reprise complète de la chaussée par l'entreprise EUROVIA.			
<b>ARG 23-26</b>	<b>BARAIZE</b>	<b>Extension « 3 lots Chamorin »</b>	<b>E :08/09/2023</b>
La commune fait son affaire de l'extension des réseaux FT. Un point concernant l'EP est à faire. Dossier pour accord reçu le 06/10/2023. Observations faites Les travaux ne seront programmés qu'à la suite des travaux de recalibrage de la chaussée et du bornage des terrains (profondeur des réseaux et implantation des coffrets) Une réflexion est a avoir sur la réalisation d'une tranchée commune (EU, FT,BT )			
<b>ARG 23-27</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Extension « Brethenou »</b>	<b>E :16/10/2023</b>
Etude ajournée puis relancée suite à la demande de la commune. Si les travaux ne devaient pas être autorisés la commune est informée que le montant de l'étude leur sera facturé.			
<b>ARG 23-28</b>	<b>CHASSENEUIL EN BERRY</b>	<b>Extension « Moulin d'entraigue »</b>	<b>E :17/11/2023</b>
Dossier à l'étude.			
<b>ARG 23-29</b>	<b>VELLES</b>	<b>Extension C4 « Transgourmet »</b>	<b>E : 21/11/2023</b>

Dossier à l'étude.			
<b>ARG 23-30</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation « Route de Buret »</b>	<b>E :17/11/2023</b>
Dossier à l'étude.			

#### OPERATIONS EN ATTENTE

Opération ARG 20-15 Commune de Velles «Fougeron » :

Cette opération traite de la dépose d'un réseau BT desservant une habitation non Alimentée.

A La suite d'échanges avec la commune et le propriétaire de l'habitation cette opération ne sera pas réalisée. L'habitation est en cours de réhabilitation et le propriétaire désire redemander un abonnement.

Cette affaire est à reprendre dans le cadre d'une sécurisation ou d'un renforcement dès que le propriétaire riverain aura fait sa demande de nouveau comptage.

La commune a été relancée sur ce sujet le 22/09/2023.

#### QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- **RAPPEL : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quelque soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maître d'ouvrage. Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.**
- Congés de l'entreprise du 22 décembre 2023 au 08 janvier 2024  
En cas de problème sur les chantiers durant la période de congé la personne à consulté sera Mr DESOUSA Philippe. 06 77 84 21 67
- **Le comité territorial du Pays Val de Creuse Val d'Anglin se déroula à la salle des fêtes de Chasseneuil le mardi 9 janvier 2024 à 14H15.**

#### PROCHAINE REUNION

**Le 13 février 2024 à 9h00 à la mairie de BAZAIGES**

**(Petite salle des fêtes à côté de la Boulangerie)**

**Le Chargé d'Affaires du SDEI**

**Stéphane CHARRET**

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Moreau</i>		<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
<i>M. Dazier</i>	<i>0603847096</i>	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
<i>M. Lorilloux</i>	<i>0607033924</i>	<i>danylori@orange.fr</i>
<i>M. Broggi</i>	<i>0254478027</i>	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
<i>M. Bazin</i>	<i>0683096715</i>	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
<i>M. Desaix</i>	<i>0681683422</i>	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
<i>M. Gourlay</i>	<i>0671200283</i>	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
<i>M. Prot</i>	<i>0254472451</i>	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
<i>M. Perrot</i>	<i>0254254283</i>	<i>mairie.baraize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gabillaud</i>	<i>0609215144</i>	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gourinat</i>	<i>0254478505</i>	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
<i>M. Touzeau</i>	<i>0680562016</i>	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
<i>M. Nandillon</i>	<i>0687313606</i>	<i>mairie.dupechereau@orange.fr</i>
<i>M. Bigonneau Laurent</i>		<i>l.bigonneau@tpreseauxcentre.com</i>
<i>Mme Presteau Stéphanie</i>		<i>s.presteau@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>0640274897</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>0630411478</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>