

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N° 04-2024

Du 12 juin 2024 à la mairie de MOUHET

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil		X	
M. Lorilloux Daniel – Membre du CT - Gargilesse			X
M. Bazin Olivier – Membre du CT – Bazaiges			X
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel			X
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize		X	
M. David Jean-Marc - Ceaulmont	X		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers		X	
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau	X		
Mme Dejoie Christine – Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay			X
Mme. Garcia Martine – Déléguée SDEI Cne de Chaillac	X		
M. Bigonneau Laurent – TPRC	X		
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG21-08	PARNAC	Renforcement BT « Les Gorces » P	T : 30/05/2023
Dépose Orange effectuée.. Mise en service du poste le 19 avril 2024. Dépose en cours. Les plans de récolement sont à remettre pour la facturation définitive le 12 juin 2024. Etat des dépenses EP à faire + fiche FACE. Réception à programmer. Reste 2 branchements FO non repris en souterrain Axione informé.			
ARG21-10	PARNAC	Sécurisation BT « Le Petit Montgarnaud »	T : 24/04/2023

Les plans de récolements BT, FT et EP remis. Fiche FACE faite. Reste réception à programmer

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG22-01	BAZAIGES	Dissimulation « Tranche 3A »	T :27/11/2023
ATST semaine 21 et coupure BT le 23/05/2024 Dépose et câblage effectués. Reste réfection des enrobés sur les trottoirs. Câblage FT effectué.			
ARG22-02	CHAILLAC	Renforcement BT « Chavignac » P	T : 17/07/2023
Travaux Génie-civil en cours pour la pose du poste et les raccordements BT souterrain. BC et OS EP lancés. Livraison poste S8. Coupure BT le 29 mai 2024. Facturation définitive faite. Dans l'attente des plans de récolements			
ARG22-05	BOUESSE	Sécurisation BT « La Verrerie » P	T : 13/11/2023
Travaux GC terminés. Poste livré sur le site de l'entreprise S18. Accès TST le 31/07/2024.			
ARG 22-06	CELON	Renforcement BT « Rue de l'Eglise »	T :
Travaux 2024. Point à faire avec la commune sur l'implantation du poste et la reprise d'un branchement, le long de la RD 920. Piquetage effectué avec l'entreprise et ORANGE. Convention EP et FT retournées par la commune. Le positionnement du poste PSSB à été revu. Il sera positionné plus vers la RD920 au-dessus du tampon EU du riverain.			
ARG22-09	CHASSENEUIL	Dissimulation BT « Les Jampez »	T : 16/10/2023
Chantier réceptionné le 19/04/2024 Les plans de récolements en ER, FT et EP ont été remis. Reste les états des dépenses EP et FT et BT avec complément des travaux supplémentaires à la charge de la commune. Fiche FACE à reprendre avec actualisation des prix.			
ARG22-11	ST-BENOIT DU SAULT	Extension BT « La Boussinière »	T : 17/06/2024
Le dossier est validé. Le devis a été fourni par l'entreprise Les terrassements seront finalement effectués par l'entreprise TPRC du fait de la date d'accès sous ATST en juillet qui ne permet pas d'attendre l'intervention de l'entreprise mandatée par la CDC MOVA. Une réunion sur place le 10 juin a validé cette organisation. L'implantation des 2 coffrets sera effectuée par la maîtrise d'œuvre en charge de la construction des bâtiments			
ARG22-12	BADECON LE PIN	Renforcement BT « Chatillon »	E : 02/01/2023
Dépose du support réalisée. Reste constat définitif à rédiger. Le positionnement des feuillards est à reprendre sur différents supports. Les plans de récolements en ER, FT et EP ont été remis. Réception à faire après la reprise des feuillards sur différents supports. Action TPRC ????			
ARG22-14	MOSNAY	Renforcement BT « Perte »	T :12/09/2023

Les travaux sur le réseau aérien ont été effectués dans le lieu-dit. Les supports dans le hameau de perte ont été déposés. Livraison du poste de transformation S18. Le chantier a été ajourné au 5 décembre 2023.

Un support FT à implanter. Point fait avec ORANGE

Les plans de récolements en ER et sont à compléter. Dépose partielle effectuée. En attente de RDV avec le RIP Coupure HTA le 02 aout 2024 Travaux TST à commander (point en cours avec le RIP)

ARG22-15	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »	E : 13/06/2022
<p>Plan minute reçu. L'étude a été faite en aérien, mais l'ensemble de l'opération se situe en zone ABF. Suite au rendez-vous avec l'ABF ce dernier n'a pas émis de prescription particulière bien qu'il préférerait une technique souterraine. L'étude des travaux en souterrain est relancée.</p> <p>Dans l'attente de la position de la commune vis-à-vis de son programme de renouvellement EP</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	E :04/09/2023
<p>La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE reçue La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairage EP. Dossier pour accord reçu le 02 novembre. Les observations sont faites. Un branchement déconnecté est à traiter dans l'étude.</p> <p>Dans l'attente du dossier définitif. Manque une convention (succession)</p>			
ARG 23-02	BADECON LE PIN	Sécurisation « rue de l'Enfert »	E :27/02/2023
<p>ART 323-25 en consultation. Visite préalable avec la commune, l'entreprise et ORANGE effectuée. Dans l'attente du devis de l'entreprise. Programmation travaux S39. Convention EP et FT à rédiger</p>			
ARG 23-03	BADECON LE PIN	Sécurisation « rue Camille Bruneau »	T :02/04/2024
<p>Travaux en cours depuis le 08/04/2024 (partie sécurisation).</p> <p>Convention EP et FT retourné par la commune. Emplacement des points lumineux vu avec la commune le maître d'œuvre en charge de l'aménagement.</p> <p>La réfection des tranchées sera réalisée en BBSG 6 cm de BBSG. Le planning des aménagements n'est pas connu. Une remarque est faite sur l'organisation du chantier.</p> <p>Accès ATST le 04/07/2024 et consignation 04/08/2024.</p>			
ARG 23-05	BOUESSE	Sécurisation « Les Camus, Bel Air »	E : 23/10/2023
<p>Dossier pour accord reçu le 21/12/2023. Le chiffrage EP a été remis à la commune de Maillet pour son budget 2024. Dans l'attente du dossier définitif. BE Relancé. Manque 2 conventions</p>			

ARG 23-06	CUZION	Sécurisation 'La Grand Lande »	E : 16/10/2023
<p>Dossier pour accord reçu le 11/12/2023. Les observations sont à faire. Sur les supports BT à remplacer les points lumineux seront simplement déposés. La commune procèdera à la repose avec son prestataire. ART 323-25 en consultation. En attente de devis BT, EP et de programmation. Point à faire avec INEO sur la partie EP.</p>			
ARG 23-07	GARGILESE DAMPIERRE	Sécurisation « La Billardièrè »	E : 31/07/2023
<p>Dossier pour accord reçu le 29/09/2023. Observations faites. La commune a été relancée pour la partie EP et FT. Esquisse ORANGE est en cours de finalisation. BE relancé pour fournir le dossier définitif. Un point est à faire sur la reprise du branchement BR n°2 en aérien (difficulté d'accès) Difficulté sur une convention pas de réponse des propriétaires</p>			
ARG 23-08	PARNAC	Renforcement « Les Cinq routes » P	E : 20/11/2023
<p>Art 323-25 validé. Attente du devis et du délai de livraison du poste.</p>			
ARG 23-09	MOUHET	Sécurisation « Faon »	E : 25/09/2023
<p>Art 323-25 Validé. Attente du devis BT, EP et de la programmation</p>			
ARG 23-10	CHAILLAC	Sécurisation « Les Pérelles »	E : 11/09/2023
<p>ART 323-25 en consultation. Attente du devis BT, EP et de la programmation</p>			

ARG 23-11	CHAILLAC	« La Grange Missé »	E :20/02/2023
<p>Les devis pour la niche et la porte de la RMBT ont été transmis. Les actes de sous-traitance sont en cours de rédaction. ART 323-25 validé</p> <p>Prochaine réunion sur place le 13 juin 2023. La programmation sera calée à cette occasion.</p>			
ARG 23-12	CELON	Renforcement « Goux, Les Plauds » P	E : 30/10/2023
<p>ART 323-25 en consultation.</p>			
ARG 23-13	TENDU	Sécurisation « Les Tacots »	E : 27/11/2023
<p>Dossier minute reçu. Observations faites au 19 février. BE relancé. Reste une convention à prendre</p>			
ARG 23-16	BARAIZE	Renforcement BT « Chamorin » P	E :06/03/2023
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27. RIP à demander. Dans l'attente du devis EP pour rédaction de la convention.</p>			
ARG 23-17	BOUESSE	Renforcement BT « Milliaboef » P	E :06/03/2023
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27. RIP nommé attente date d'accès</p>			
ARG 23-18	CUZION	Renforcement BT « Plage » P	E :13/03/2023
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27. RIP nommé attente date d'accès</p>			
ARG 23-19	CUZION	Renforcement BT « Bonnu » P	E :13/03/2023
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27. RIP nommé attente date d'accès</p>			
ARG 23-20	MOUHET	Renforcement BT « l'Ajonc » P	E :20/03/2023
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27. RIP nommé attente date d'accès</p>			
ARG 23-21	ROUSSINES	Renforcement BT « Montbroux » P	E :15/05/2023
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S32. RIP nommé attente date d'accès. Travaux préparatoires à la pose du poste S30.</p>			
ARG 23-22	BOUESSE	Renforcement BT « La verrerie » P	E :15/05/2023
<p>Commande lancée. Dans l'attente de la date de livraison du poste.</p>			
ARG 23-24	BAZAIGES	Dissimulation BT Bourg T3B	E :24/07//2023
<p>Dossier pour accord reçu. Observations faites. Travaux 2025. Esquisse ORANGE reçue. Le poste sera à muter lors d'une opération conjointe. Chiffrage FT à effectuer.</p>			

ARG 23-25	ARGENTON SUR CREUSE	Dissimulation « Rue Bruant »	T :
<p>Travaux terminés reste la constatation et état des dépenses. Des plaques anti-escalade sont à poser sur le support de la RAS. Le miroir de signalisation doit être déposé par la commune. Acte de sous-traitance rédigé pour la dépose des supports et remis ce jour.</p> <p>Les plans de récolements en ER, FT et EP sont à remettre. Reste l'évacuation des supports BT</p> <p>Les potences scellées dans les murs des habitations riveraines n'ont pas été déposées. Intervention à programmer.</p>			
ARG 23-26	BARAIZE	Extension « 3 lots Chamorin »	T :
<p>La commune fait son affaire de l'extension des réseaux FT. Un point concernant l'EP a été fait. Les travaux seront à programmer pour septembre. Devis BT et EP à fournir par l'entreprise.</p>			
ARG 23-27	MOSNAY	Extension « Brethenou »	T :
<p>ART 323-25 validé. Devis reçu. Réunion programmée en mairie le 19/06/2024</p>			
ARG 23-28	CHASSENEUIL EN BERRY	Extension « Moulin d'Entraigue »	T :
<p>Art 323-25 en consultation. Élément transmis à l'entreprise pour pré-commande du poste</p>			
ARG 23-29	VELLES	Extension C4 « Transgourmet »	T : 02/04/2024
<p>Travaux terminés. Facturation effectuée. Plans de récolements reçus. Etat des dépenses à faire. Réception à programmer</p>			
ARG 23-30	BAZAIGES	Dissimulation « Route de Buret »	T :
<p>Art 323-25 Validé. En attente du devis BT, FT et EP et de la programmation.</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 24-01	CELON	Extension « Atelier Communaux »	E :15/01/2024
<p>Travaux GC terminés. Dans l'attente de la date de coupure pour raccordement</p>			
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières »	E :08/04/2024
<p>Dossier pour accord reçu. Les Observations sont à faire</p>			
ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	E :08/07/2024

ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	E :02/05/2024
ARG 24-05	BARAIZE	Sécurisation « Les Lezes »	E :04/03/2024
Les travaux seront réalisés en 2024. Observations faites au 03/04/2024 dans l'attente du dossier définitif. Manque une convention.			
ARG 24-06	CUZION	Sécurisation « La Jarrige »	E :02/04/2024
Les travaux seront réalisés en 2024. Esquisse Télécom demandée. Dossier pour accord reçu. Les Observations sont à faire			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	E :24/06/2024
Esquisse orange demandée (cne)			
ARG 24-08	LA CHATRE L'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	E :21/05/2024
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	E :11/03/2024
Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 22/05/2024			
ARG 24-10	MOUHET	Sécurisation « Les Genêts »	E :18/03/2024
Les travaux seront réalisés en 2024. Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 22/05/2024			
ARG 24-11	MOUHET	Sécurisation « Mazou »	E :03/06/2024
ARG 24-12	MOUHET	Sécurisation « Clidier »	E :10/06/2024
ARG 24-13	TENDU	Dépose « Les Moreaux »	E :15/07/2024

ARG 24-14	BADECON LE PIN	Dissimulation « Rue Camille Bruneau »	T : 02/04/2024
Convention FT reçue travaux en cours			
ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	E :
Devis étude reçu. Esquisse orange reçue			

OPERATIONS EN ATTENTE

-LE PECHEREAU Dissimulation « Rue des Ponnins, Du Manoir, des treillages et des petites chaumes :

La convention technique et financière a été envoyée en mairie le 03/11/2021. En attente de retour. Les travaux seraient prévus pour fin 2024 début 2025. A confirmer. A voir également la partie éclairage public et la partie télécommunication. Au vu de la hausse des prix, une actualisation de la convention sera proposée.

La commune envisage la réalisation de ces travaux en tranchée commune avec le passage de l'ensemble des réseaux. L'étude des réseaux électriques sera réalisée sur 2024, après signature de la convention technique et financière pour des travaux en 2025. Le maître d'œuvre de la commune est le bureau d'études DB

L'esquisse ORANGE reçu.

QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- **RAPPEL** : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maître d'ouvrage. Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- **Congés de l'entreprise du 05 aout au 26 aout 2024.**
En cas de problème sur les chantiers durant la période de congé la personne à consulter sera Mr DESOUSA Philippe : 06 77 84 21 67
- **Dans l'attente de la programmation des travaux 2024 réactualisée de la part de l'entreprise**

PROCHAINE REUNION

Le 24 juillet 2024 à 9h00 à la mairie de CEAULMONT

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Moreau		<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
M. Dauzier	0603847096	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
M. Lorilloux	0607033924	<i>danylorig@orange.fr</i>
M. Broggi	0254478027	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
M. Bazin	0683096715	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
M. Desaix	0681683422	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
M. Gourlay	0671200283	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
M. Prot	0254472451	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
M. Perrot	0254254283	<i>mairie.baraize@wanadoo.fr</i>
M. Gabillaud	0609215144	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
M. Gourinat	0254478505	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
M. Touzeau	0680562016	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
M. Nandillon	0687313606	<i>mairie.dupechereau@orange.fr</i>
Mme. Garcia		<i>martine.garcia@chailac36.fr</i>
M. Bigonneau Laurent		<i>l.bigonneau@tpreseauxcentre.com</i>
M. Puigrenier David	0681825846	<i>dgs@sdei36.com</i>
M. Meunier David	0640274897	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
M. Charret Stéphane	0630411478	<i>s.charret@sdei36.com</i>