

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N° 05-2024

Du 24 juillet 2024 à la mairie de CEAULMONT

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil	X		
M. Lorilloux Daniel – Membre du CT - Gargillesse			X
M. Bazin Olivier – Membre du CT – Bazaiges			X
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel			X
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize		X	
M. David Jean-Marc - Ceaulmont	X		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau			X
Mme Dejoie Christine – Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay			X
M. Bigonneau Laurent – TPRC	X		
M. Desousa Philipe – TPRC			
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG21-08	PARNAC	Renforcement BT « Les Gorces » P	T : 30/05/2023
Etat des dépenses EP à faire + fiche FACE. Réception à programmer. Reste 2 branchements FO non repris en souterrain Axione informé. Plans de récolement reçus.			
ARG21-10	PARNAC	Sécurisation BT « Le Petit Montgarnaud »	T : 24/04/2023
Opération close (travaux et administratif) Reste la réception à programmer.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG22-01	BAZAIGES	Dissimulation « Tranche 3A »	T :27/11/2023
Dépose et câblage effectués. La réfection des enrobés sur les trottoirs a été effectuée. Câblage FT et dépose effectuée. Reste facturation définitive. Plan de récolement remis ce jour.			
ARG22-02	CHAILLAC	Renforcement BT « Chavignac » P	T : 17/07/2023
Travaux terminés. Facturation définitive faite. Plans de récolements remis ce jour.			
ARG22-05	BOUESSE	Sécurisation BT « La Verrerie » P	T : 13/11/2023
Travaux GC terminés. Poste livré sur le site de l'entreprise S18. Accès TST le 31/07/2024. Le support à remplacer l'a été par le support prévu dans l'affaire ARG 23-22 Renforcement « La Verrerie » et ce afin de pas avoir à déposer de nouveau ce support sur l'opération de renforcement			
ARG 22-06	CELON	Renforcement BT « Rue de l'Eglise »	T :16/07/2024
L'implantation du poste a été revue et validée Il sera positionné plus vers la RD920 au-dessus du tampon EU du riverain. Reste à voir la reprise d'un branchement, le long de la RD 920. Un point est à lever sur le raccordement du réseau FT aux abords de l'école sur le réseau souterrain existant.			
ARG22-09	CHASSENEUIL	Dissimulation BT « Les Jampez »	T : 16/10/2023
Chantier réceptionné le 19/04/2024 Les états des dépenses EP et FT et BT ont été réalisés. La fiche FACE a été reprise. Affaire à sortir du compte rendu.			
ARG22-11	ST-BENOIT DU SAULT	Extension BT « La Boussinière »	T : 17/06/2024
Travaux effectués et raccordement fait. La constatation est faite. Reste les états des dépenses. Plans de récolement remis ce jour. Fiche FACE et état des dépenses à rédiger.			
ARG22-12	BADECON LE PIN	Renforcement BT « Chatillon »	T :01/01/2023
Dépose du support réalisée. Reste constat définitif à rédiger. Le positionnement des feuillards est à reprendre sur différents supports. Les plans de récolements en ER, FT et EP ont été remis. Réception à faire après la reprise des feuillards sur différents supports. Action TPRC !!!!!			
ARG22-14	MOSNAY	Renforcement BT « Perte »	T :12/09/2023
Les travaux sur le réseau aérien ont été effectués dans le lieu-dit. Les supports dans le hameau de perte ont été déposés. Le poste a été livré. Le support FT a été implanté Les plans de récolements en ER et sont à compléter. Dépose partielle effectuée. En attente de RDV avec le RIP Coupure HTA le 02 aout 2024 Travaux TST à commander (point en cours avec le RIP)			

ARG22-15	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Renforcement BT « Route de Saint- Marcel »	E : 13/06/2022
<p>Plan minute reçu. L'étude a été faite en aérien, mais l'ensemble de l'opération se situe en zone ABF. Suite au rendez-vous avec l'ABF ce dernier n'a pas émis de prescription particulière bien qu'il préférerait une technique souterraine. L'étude des travaux en souterrain est relancée.</p> <p>Dans l'attente de la position de la commune vis-à-vis de son programme de renouvellement EP</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	E :04/09/2023
<p>La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE reçue. La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairage EP. Dossier pour accord reçu le 02 novembre. Les observations sont faites. Un branchement déconnecté est à traiter dans l'étude.</p> <p>Dans l'attente du dossier définitif. Manque une convention (succession)</p>			
ARG 23-02	BADECON LE PIN	Sécurisation « rue de l'Enfert »	E :27/02/2023
<p>ART 323-25 en consultation. Visite préalable avec la commune, l'entreprise et ORANGE effectuée. Devis reçu de l'entreprise. Programmation travaux S39. Convention EP et FT à la signature. La réunion de programmation est appelée le 01/08/2024.</p>			
ARG 23-03	BADECON LE PIN	Sécurisation « rue Camille Bruneau »	T :02/04/2024
<p>Travaux en cours depuis le 08/04/2024 (partie sécurisation).</p> <p>Convention EP et FT retourné par la commune. Emplacement des points lumineux vu avec la commune le maître d'œuvre en charge de l'aménagement.</p> <p>La réfection des tranchées sera réalisée en BBSG 6 cm de BBSG. Le planning des aménagements n'est pas connu. Une remarque est faite sur l'organisation du chantier.</p> <p>Accès ATST le 04/07/2024 et consignation 04/08/2024.</p>			
ARG 23-05	BOUESSE	Sécurisation « Les Camus, Bel Air »	E : 23/10/2023
<p>Art 323-25 en cours de consultation. Dans l'attente du devis BT et EP et de la programmation.</p>			
ARG 23-06	CUZION	Sécurisation 'La Grand Lande »	E : 16/10/2023
<p>ART 323-25 validé nous sommes toujours dans l'attente de devis BT, EP et de programmation.</p> <p>Point à faire avec INEO sur la partie EP. Sur les supports BT à remplacer les points lumineux seront simplement déposés. La commune procèdera à la repose avec son prestataire.</p>			

ARG 23-07	GARGILLESSE DAMPIERRE	Sécurisation « La Billardière »	E : 31/07/2023
Dossier pour accord reçu le 29/09/2023. Observations faites. La commune a été relancée pour la partie EP et FT. Esquisse ORANGE est en cours de finalisation. BE relancé pour fournir le dossier définitif. Un point est à faire sur la reprise du branchement BR n°2 en aérien (difficulté d'accès) Difficulté sur une convention pas de réponse des propriétaires			
ARG 23-08	PARNAC	Renforcement « Les Cinq routes » P	E : 20/11/2023
Art 323-25 validé. La commande est passée. Livraison du poste S47. Attente document livraison pour ajournement.			
ARG 23-09	MOUHET	Sécurisation « Faon »	T :
Art 323-25 Validé. Nous sommes toujours dans l'attente du devis BT, EP et de la programmation			
ARG 23-10	CHAILLAC	Sécurisation « Les Pérelles »	E : 11/09/2023
Art 323-25 Validé. Nous sommes toujours dans l'attente du devis BT, EP et de la programmation			
ARG 23-11	CHAILLAC	« La Grange Missé »	T :01/07/2024
Les travaux Génie-Civil sont terminés. La coupure est programmée le 26/07/2024. La dépose sera effectuée dans la foulée et programmée les 30 et 31 juillet 2024.			
ARG 23-12	CELON	Renforcement « Goux, Les Plauds » P	E : 30/10/2023
Art 323-25 Validé. Nous sommes toujours dans l'attente du devis et de la programmation. Livraison du poste S47.			
ARG 23-13	TENDU	Sécurisation « Les Tacots »	E : 27/11/2023
Art 323-25 en cours de consultation. Dans l'attente du devis BT et EP et de la programmation.			
ARG 23-16	BARAIZE	Renforcement BT « Chamorin » P	T :03/06/2024
Travaux GC terminés. Le poste a livré. Dans l'attente de la date de coupure pour ajournement Chantier			
ARG 23-17	BOUESSE	Renforcement BT « Milliaboef » P	T :04/06/2024
Dalle de poste et livraison du poste réalisés. Date de coupure HTA le 13/11/2024			
ARG 23-18	CUZION	Renforcement BT « Plage » P	T : 03/06/2024
Travaux GC terminés. Le poste a livré. Date de coupure HTA le 04/12/2024			
ARG 23-19	CUZION	Renforcement BT « Bonnu » P	T :

Date de coupure HTA le 04/12/2024			
ARG 23-20	MOUHET	Renforcement BT « l'Ajonc » P	T : 03/06/2024
Dalle de poste et livraison du poste réalisés. Dans l'attente de la date de coupure pour ajournement Chantier			
ARG 23-21	ROUSSINES	Renforcement BT « Montbroux » P	T : 22/07/2024
Travaux GC terminés. Livraison poste S32 . RIP nommé. Date de coupure HTA le 05/11/2024			
ARG 23-22	BOUESSE	Renforcement BT « La verrière » P	T :
Livraison du poste S47. Programmation à revoir car les travaux sont programmés après la livraison du poste (S48). Une convention EP a été passée avec la commune. Le BC EP sera lancé dès que la programmation sera recalée.			
ARG 23-24	BAZAIGES	Dissimulation BT Bourg T3B	T :
Travaux 2025. Dossier pour accord reçu. Observations faites. Esquisse ORANGE reçue. Le poste sera à muter lors d'une opération conjointe. Chiffrage FT à effectuer.			
ARG 23-25	ARGENTON SUR CREUSE	Dissimulation « Rue Bruant »	T : 08/01/2024
Travaux terminés reste la constatation et état des dépenses. Des plaques anti-escalade sont à poser sur le support de la RAS. Le miroir de signalisation doit être déposé par la commune. Acte de sous traitance rédigé pour la dépose des supports et remis ce jour. Les plans de récolements en ER, FT et EP sont à remettre. Supports BT enlevés. Les potences scellées dans les murs des habitations riveraines ont été déposées. Reste la facturation définitive.			
ARG 23-26	BARAIZE	Extension « 3 lots Chamorin »	T :
La commune fait son affaire de l'extension des réseaux FT. Un point concernant l'EP a été fait. Les travaux seront à programmer pour septembre. Devis BT et EP reçus. Convention EP à rédiger. Dans l'attente de la programmation du chantier.			
ARG 23-27	MOSNAY	Extension « Brethenou »	T :
ART 323-25 validé. Devis reçu. Réunion programmée en mairie le 19/06/2024 Dans l'attente de la programmation pour commande des travaux. MAIL DU 02/07/2024			
ARG 23-28	CHASSENEUIL EN BERRY	Extension « Moulin d'Entraigue »	T :
Art 323-25 Validé. Livraison du poste S47 Toujours dans l'attente du devis et de la programmation MAIL DU 02/07/2024			
ARG 23-29	VELLES	Extension C4 « Transgourmet »	T : 02/04/2024

Travaux terminés. Facturation effectuée. Plans de récolements reçus. Etat des dépenses fait. Contrôle CTO conforme. Réception à programmer.

ARG 23-30	BAZAIGES	Dissimulation « Route de Buret »	T :
------------------	-----------------	---	------------

Art 323-25 Validé. Devis BT, FT et EP reçus ; Travaux programmés S40. Convention EP et FT à rédiger.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 24-01	CELON	Extension « Atelier Communaux »	T : 21/05/2024
Travaux GC terminés. Raccordement effectué. Constatation définitive à réaliser			
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières »	E :08/04/2024
Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 21/06/24. Dans l'attente du dossier définitif			
ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	E :08/07/2024
ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	E :02/05/2024
Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 18/06/24. Dans l'attente du dossier définitif			
ARG 24-05	BARAIZE	Sécurisation « Les Lezes »	T :
Art 323-25 en cours de consultation. Dans l'attente du devis et de la programmation pour Septembre 2024			
ARG 24-06	CUZION	Sécurisation « La Jarrige »	E :02/04/2024
Les travaux seront réalisés en 2024. Esquisse Télécom demandée. Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 21/06/24. Dans l'attente du dossier définitif.			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	E :24/06/2024
Esquisse orange demandée (cne)			
ARG 24-08	LA CHATRE L'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	E :21/05/2024
Dossier pour accord reçu. Observations à faire			
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	E :11/03/2024
Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 22/05/2024			
ARG 24-10	MOUHET	Sécurisation « Les Genêts »	T :

Art 323-25 en cours de consultation. Dans l'attente du devis et de la programmation			
ARG 24-11	MOUHET	Sécurisation « Mazou »	E :03/06/2024
ARG 24-12	MOUHET	Sécurisation « Clidier »	E :10/06/2024
ARG 24-13	TENDU	Dépose « Les Moreaux »	E :15/07/2024
ARG 24-14	BADECON LE PIN	Dissimulation « Rue Camille Bruneau »	T : 02/04/2024
Convention FT reçue travaux en cours			
ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	E : 02/05/2024
Esquisse orange reçue. Dossier pour accord reçu. Les Observations faite au 22/07/2024			
ARG 24-16	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Rue des Combattants »	E :02/08/2024

OPERATIONS EN ATTENTE

-LE PECHEREAU Dissimulation « Rue des Ponnins, Du Manoir, des treillages et des petites chaumes

QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- **RAPPEL** : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maitre d'ouvrage. Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour).
En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- **Congés de l'entreprise du 05 aout au 26 aout 2024.**
En cas de problème sur les chantiers durant la période de congé la personne à consulter sera Mr DESOUSA Philippe : 06 77 84 21 67

- Il est rappelé que contractuellement l'entreprise dispose de 15 jours après le dépôt des dossiers ART 323-25 pour communiquer les devis correspondants. A ce jour le SDEI est dans l'attente de la remise des devis concernant 9 affaires. La remise des devis est attendue d'ici la fin de semaine n°30.

PROCHAINE REUNION

Le 11 septembre 2024 à 9h00 à la mairie de CELON

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Moreau		<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
M. Dautier	0603847096	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
M. Lorilloux	0607033924	<i>danylori@orange.fr</i>
M. Broggi	0254478027	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
M. Bazin	0683096715	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
M. Desaix	0681683422	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
M. Gourlay	0671200283	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
M. Prot	0254472451	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
M. Perrot	0254254283	<i>mairie.baraize@wanadoo.fr</i>
M. Gabillaud	0609215144	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
M. Gourinat	0254478505	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
M. Touzeau	0680562016	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
M. Nandillon	0687313606	
Mme. Garcia		<i>martine.garcia@chailac36.fr</i>
M. Puigrenier David	0681825846	<i>dgs@sdei36.com</i>
M. Meunier David	0640274897	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
M. Charret Stéphane	0630411478	<i>s.charret@sdei36.com</i>