

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N° 06-2024

Du 09 octobre 2024 à la mairie de BARAIZE

| | Présents | Excusés | Absents |
|--|----------|---------|---------|
| M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton | X | | |
| M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil | X | | |
| M. Lorilloux Daniel – Membre du CT - Gargillesse | | | X |
| M. Bazin Olivier – Membre du CT – Bazaiges | | | X |
| M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel | X | | |
| M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin | X | | |
| M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines | X | | |
| M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion | | | X |
| M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize | X | | |
| M. David Jean-Marc - Ceaulmont | X | | |
| M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers | X | | |
| M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau | X | | |
| Mme Dejoie Christine – Membre du CT - Parnac | | | X |
| M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet | X | | |
| M. Delfour – Membre du CT – Mosnay | | | X |
| M. Bigonneau Laurent – TPRC | X | | |
| M. Desousa Philipe – TPRC | | | X |
| M. Puigrenier David – SDEI36 | | | X |
| M. Meunier David – SDEI36 | X | | |
| M. Charret Stéphane – SDEI36 | X | | |

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

| N°affaire | Communes | Opérations | Ordre de service |
|--|-----------------|--|-----------------------|
| ARG22-01 | BAZAIGES | Dissimulation « Tranche 3A » | T :27/11/2023 |
| Plans de récolements EP et FT à remettre à la commune. Etats des dépenses BT, EP et FT à faire. Les support bois seront remis au SDEI pour destruction | | | |
| ARG22-02 | CHAILLAC | Renforcement BT « Chavignac » P | T : 17/07/2023 |

| | | | |
|---|----------------------------------|--|-----------------------|
| Facturation définitive faite. Plans de récolements remis. Récolement EP et états des dépenses EP à transmettre à la CDC MOVA Réception à rédiger. Fiche face à rédiger. | | | |
| ARG22-05 | BOUESSE | Sécurisation BT « La Verrerie » P | T : 13/11/2023 |
| Travaux terminés. Facturation définitive à effectuer sous conditions de la remise du bordereau de suivi des déchets. Récolement papier remis en séance. | | | |
| ARG 22-06 | CELON | Renforcement BT « Rue de l'Eglise » | T :16/07/2024 |
| Travaux en cours. L'ensemble des branchements ont été repris. Le BR1 posant soucis à été repris en passant par la propriété du riverain. | | | |
| ARG22-12 | BADECON LE PIN | Renforcement BT « Chatillon » | T :01/01/2023 |
| Dépose du support réalisée. Reste constat définitif à rédiger. Le positionnement des feuillards est à reprendre sur différents supports. Les plans de récolements en ER, FT et EP ont été remis. Réception à faire après la reprise des feuillards sur différents supports. !!!! Action TPRC !!!! Les plaques anti-escalades doivent être livrées fin septembre. | | | |
| ARG22-14 | MOSNAY | Renforcement BT « Perte » | T :12/09/2023 |
| Les plans de récolements en ER et sont à compléter. Dépose effectuée. Reste la pose des plaques anti-escalade et la facturation définitive. | | | |
| ARG22-15 | LE PONT CHRETIEN CHABENET | Renforcement BT « Route de Saint-Marcel » | E : 13/06/2022 |
| Le projet suite à l'accord de la commune est à reprendre en souterrain. La partie Ep et Télécom est à chiffrer. Le BE est informé et reprend l'étude avec ces nouveaux éléments. | | | |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

| N°affaire | Communes | Opérations | Ordre de service |
|---|-----------------------|--|-------------------------|
| ARG 23-01 | BADECON LE PIN | Sécurisation BT « rue George Sand » | E :04/09/2023 |
| La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE reçue La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairage EP. Dossier pour accord reçu le 02 novembre. Les observations sont faites. Un branchement déconnecté est à traiter dans l'étude. Dans l'attente du dossier définitif. Manque une convention (succession) le riverain a été recontacté. | | | |

| | | | |
|---|----------------------------|---|-----------------------|
| ARG 23-02 | BADECON LE PIN | Sécurisation « rue de l'Enfert » | E : 27/02/2023 |
| ART 323-25 en consultation. Visite préalable avec la commune, l'entreprise et ORANGE effectuée. Programmation travaux S 43 à 47. Convention EP et FT reçues signées de la commune. Consignation BT le 09/12/2024. | | | |
| ARG 23-03 | BADECON LE PIN | Sécurisation « rue Camille Bruneau » | T : 02/04/2024 |
| Travaux en cours depuis le 08/04/2024 (partie sécurisation). Câblage FT effectué. Reste la dépose de support BT et du réseau EP. | | | |
| ARG 23-05 | BOUESSE | Sécurisation « Les Camus, Bel Air » | E : 23/10/2023 |
| Art 323-25 validé. Dans l'attente du devis BT et EP. Travaux programmée S45 à 48. Convention EP avec la commune de Maillet. Rendez-vous cne pour EP le 19/09/2024. Implantation support FT en remplacement de appuis commune en cours. Travaux 2025 | | | |
| ARG 23-06 | CUZION | Sécurisation 'La Grand Lande » | T : 14/10/2024 |
| ART 323-25 validé Devis BT, EP. ATST du 17 au 18/10/2024 et mise hors exploitation le 06/11/2024 Point à faire avec INEO sur la partie EP. Sur les supports BT à remplacer les points lumineux seront simplement déposés. La commune procèdera à la repose avec son prestataire. Convention EP signée | | | |
| ARG 23-07 | GARGILESE DAMPIERRE | Sécurisation « La Billardièrre » | E : 31/07/2023 |
| Art 323-25 reçu. A mettre en consultation. Travaux 2025 | | | |
| ARG 23-08 | PARNAC | Renforcement « Les Cinq routes » P | A : |
| Art 323-25 validé. La commande est passée. Livraison du poste S47. Travaux programmés S46 à 48. RDV RIP le 25/10/2024 | | | |
| ARG 23-09 | MOUHET | Sécurisation « Faon » | T : 07/10/2024 |
| Travaux programmés à partir du 07/10/2024. Convention EP signée par la CDC MOVA | | | |
| ARG 23-10 | CHAILLAC | Sécurisation « Les Pérelles » | T : |
| Travaux 2025. Convention EP signée la CDC MOVA | | | |
| ARG 23-11 | CHAILLAC | « La Grange Missé » | T : 01/07/2024 |
| Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Point sur DC4 à faire pour l'encastrement du coffret et de la porte. Point à refaire avec l'architecte. | | | |
| ARG 23-12 | CELON | Renforcement « Goux, Les Plauds » P | A : 30/08/2024 |

| | | | |
|---|----------------------------|--|-------------------------|
| Livraison du poste S47. Travaux S49 | | | |
| ARG 23-13 | TENDU | Sécurisation « Les Tacots » | T : 21/10/2024 |
| Mise hors exploitation le 06/11/2024. Travaux sous ATST du 24 au 25/10. | | | |
| ARG 23-16 | BARAIZE | Renforcement BT « Chamorin » P | T :03/06/2024 |
| Travaux GC terminés. Date de coupure le 24/10/2024. | | | |
| ARG 23-17 | BOUESSE | Renforcement BT « Milliaboef » P | T :04/06/2024 |
| Dalle de poste et livraison du poste réalisés. Date de coupure HTA le 13/11/2024 | | | |
| ARG 23-18 | CUZION | Renforcement BT « Plage » P | T : 03/06/2024 |
| Travaux GC terminés. Le poste a livré. Date de coupure HTA le 04/12/2024 | | | |
| ARG 23-19 | CUZION | Renforcement BT « Bonnu » P | T : |
| Date de coupure HTA le 04/12/2024 | | | |
| ARG 23-20 | MOUHET | Renforcement BT « l'Ajonc » P | A :09/08/2024 |
| Dalle de poste et livraison du poste réalisés. Coupure HTA le 18/12/2024. | | | |
| ARG 23-21 | ROUSSINES | Renforcement BT « Montbroux » P | A :09/08/2024 |
| Travaux GC terminés. Livraison poste S32 . RIP nommé. Date de coupure HTA le 05/11/2024 | | | |
| ARG 23-22 | BOUESSE | Renforcement BT « La verrerie » P | T :10/06/2024 |
| Livraison du poste (S47). Travaux programmé S46 et S49. Une convention EP a été passée avec la commune. Le BC EP sera lancé dès que la programmation sera recalée Pas de CR de programmation | | | |
| ARG 23-24 | BAZAIGES | Dissimulation BT Bourg T3B | T : Travaux 2025 |
| Travaux 2025. Dossier pour accord reçu. Observations faites. Esquisse ORANGE reçue. Le poste sera à muter lors d'une opération conjointe. Chiffrage FT à effectuer. | | | |
| ARG 23-25 | ARGENTON SUR CREUSE | Dissimulation « Rue Bruant » | T : 08/01/2024 |
| Facturation définitive effectuée. Reste un BC complémentaire sur l'EP. Fiche FACE et état des dépenses à faire. | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------|
| ARG 23-26 | BARAIZE | Extension « 3 lots Chamorin » | T :09/09/2024 |
| Travaux terminés raccordement effectué le 02/10/2024. Facturation en cours. FACE et états des dépenses à faire | | | |
| ARG 23-27 | MOSNAY | Extension « Brethenou » | T :25/09/2024 |
| Travaux sous ATST le 24/10/2024. Soucis de finition du chantier et de signalisation. Reprise effectuée. | | | |
| ARG 23-28 | CHASSENEUIL EN BERRY | Extension « Moulin d'Entraigue » | A :30/08/2024 |
| Livraison du poste S47 Travaux S47 à S49. Réunion de programmation le 25/10/2024 | | | |
| ARG 23-30 | BAZAIGES | Dissimulation « Route de Buret » | T : |
| Art 323-25 Validé et transmis TPRC le 07/05/2024. Devis BT, FT et EP reçus ; Travaux programmés S50 à S51. Convention FT à la signature. Consignation le 30 janvier 2025. | | | |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

| N°affaire | Communes | Opérations | Ordre de service |
|--|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| ARG 24-02 | BOUESSE | Sécurisation « Les Minières » | E :08/04/2024 |
| Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 21/06/24. Dans l'attente du dossier définitif | | | |
| ARG 24-03 | CEAULMONT | Renforcement « Le Multon » | E :08/07/2024 |
| Dossier pour accord reçu. Observations à faire | | | |
| ARG 24-04 | BAZAIGES / VIGOUX | Renforcement « Le breuil » | E :02/05/2024 |
| Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 18/06/24. Dans l'attente du dossier définitif | | | |
| ARG 24-05 | BARAIZE | Sécurisation « Les Lezes » | T :07/10/2024 |
| Art 323-25 validé. Dossier transmis à TPRC le 15/07/2024. Dans l'attente du devis et de la programmation S48 à S49 | | | |
| ARG 24-06 | CUZION | Sécurisation « La Jarrige » | E :02/04/2024 |
| Les travaux seront réalisés en 2025. Esquisse Télécom reçue. Les Observations faites au 21/06/24. Dans l'attente du dossier définitif. | | | |
| ARG 24-07 | SAINT BENOIT DU SAULT | Renforcement « rue des Essards » | E :24/06/2024 |
| Esquisse orange demandée (cne). Dossier pour accord reçu Observations faites au 01/10/2024 | | | |

| | | | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|----------------|
| ARG 24-08 | LA CHATRE l'ANGLIN | Sécurisation « Margot » | E :21/05/2024 |
| Dossier pour accord reçu. Observations faites au 02/08/2024 | | | |
| ARG 24-09 | MOUHET | Sécurisation « Mazerolles » | E :11/03/2024 |
| Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 22/05/2024 | | | |
| ARG 24-10 | MOUHET | Sécurisation « Les Genêts » | T :07/10/2024 |
| Art 323-25 Validé. Commande passée | | | |
| ARG 24-11 | MOUHET | Sécurisation « Mazou » | E :03/06/2024 |
| Dossier pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2024 | | | |
| ARG 24-12 | MOUHET | Sécurisation « Clidier » | E :10/06/2024 |
| Dossier pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2024 | | | |
| ARG 24-13 | TENDU | Dépose « Les Moreaux » | E :15/07/2024 |
| Dossier pour accord reçu. Observations faites au 30/09/2024 | | | |
| ARG 24-14 | BADECON LE PIN | Dissimulation « Rue Camille Bruneau » | T : 02/04/2024 |
| Reste la dépose du réseau EP et des supports BT | | | |
| ARG 24-15 | SAINT BENOIT DU SAULT | Sécurisation « Chemin de L'usine » | E : 02/05/2024 |
| Esquisse orange reçue. Dossier pour accord reçu. Les Observations faite au 22/07/2024 | | | |
| ARG 24-16 | CHASSENEUIL EN BERRY | Dissimulation « Rue des Combattants » | E :02/08/2024 |
| Eléments pour demande de l'esquisse FT transmis à la commune. | | | |
| ARG 24-17 | CHASSENEUIL EN BERRY | Dissimulation « Voluais » | E :16/09/2024 |
| Eléments pour demande de l'esquisse FT transmis à la commune. | | | |
| ARG 24-18 | CHASSENEUIL EN BERRY | Extension « La Pommeraie » | E :16/09/2024 |
| A l'étude | | | |
| ARG 24-19 | DUNET | Sécurisation « Bourg » | E :28/10/2024 |
| A l'étude | | | |
| ARG 24-20 | EGUZON CHANTOME | Sécurisation « La Braudière» | E :04/11/2024 |
| A l'étude | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| ARG 24-21 A l'étude | BADECON LE PIN | Renforcement « Le Pin » | E :25/11/2024 |
| ARG 24-22 A l'étude | POMMIERS | Sécurisation « Route de l'Etang » | E :16/12/2024 |
| ARG 24-23 | BAZAIGES | Renforcement « Groux » | E |

OPERATIONS EN ATTENTE

-LE PECHEREAU Dissimulation « Rue des Ponnins, Du Manoir, des treillages et des petites chaumes

RECEPTION A PROGRAMMER

- ARG 24-01 CELON Extension « Atelier Communaux »-
- ARG 22-11 SAINT BENOIT DU SAULT « La Boussinière »

QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- RAPPEL : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maitre d'ouvrage.
- Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- Les comptes rendus de programmation des travaux doivent être transmis par l'entreprise au chargé d'affaire du SDEI.
- Lors du déroulement des chantiers toute intervention non prévue initialement à la commande ou liée à un aléa doit être signalée en amont de la réalisation au chargé d'affaire du SDEI pour validation.

PROCHAINE REUNION

Le 19 novembre 2024 à 9h00 à la mairie de CELON

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

| INTERVENANTS | TELEPHONES | MAIL |
|---------------------|------------|--|
| M. Moreau | | <i>jmamore@wanadoo.fr</i> |
| M. Dauzier | 0603847096 | <i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i> |
| M. Lorilloux | 0607033924 | <i>danylorig@orange.fr</i> |
| M. Broggi | 0254478027 | <i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i> |
| M. Bazin | 0683096715 | <i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i> |
| M. Desaix | 0681683422 | <i>contact@mairie-stmarcel36.com</i> |
| M. Gourlay | 0671200283 | <i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i> |
| M. Prot | 0254472451 | <i>mairiedecuzion@orange.fr</i> |
| M. Perrot | 0254254283 | <i>mairie.baraize@wanadoo.fr</i> |
| M. Gabillaud | 0609215144 | <i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i> |
| M. Gourinat | 0254478505 | <i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i> |
| M. Touzeau | 0680562016 | <i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i> |
| M. Nandillon | 0687313606 | |
| Mairie de Celon | | |
| M. Puigrenier David | 0681825846 | <i>dgs@sdei36.com</i> |
| M. Meunier David | 0640274897 | <i>d.meunier@sdei36.com</i> |
| M. Charret Stéphane | 0630411478 | <i>s.charret@sdei36.com</i> |