

## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

#### Compte-rendu de réunion N° 06-2024

#### Du 11 septembre 2024 à la mairie de CELON

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil	X		
M. Lorilloux Daniel – Membre du CT - Gargilesse		X	
M. Bazin Olivier – Membre du CT – Bazaiges			X
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel	X		
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion		X	
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize	X		
M. David Jean-Marc - Ceaulmont	X		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau			X
Mme Dejoie Christine – Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay			X
M. Chailloux Alain Commune de Celon	X		
M. Bigonneau Laurent – TPRC	X		
M. Desousa Philipe – TPRC			X
M. Puigrenier David – SDEI36	X		
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>ARG22-01</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation « Tranche 3A »</b>	<b>T :27/11/2023</b>
Plans de récolements EP et FT à remettre à la commune. Etats des dépenses BT, EP et FT à faire. Les support bois seront remis au SDEI pour destruction			

<b>ARG22-02</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>Renforcement BT « Chavignac » P</b>	<b>T : 17/07/2023</b>
Facturation définitive faite. Plans de récolements remis. Récolement EP et états des dépenses EP à transmettre à la CDC MOVA Réception à rédiger. Fiche face à rédiger.			
<b>ARG22-05</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Sécurisation BT « La Verrerie » P</b>	<b>T : 13/11/2023</b>
Travaux terminés. Facturation définitive à effectuer sous conditions de la remise du bordereau de suivi des déchets.			
<b>ARG 22-06</b>	<b>CELON</b>	<b>Renforcement BT « Rue de l'Eglise »</b>	<b>T :16/07/2024</b>
L'implantation du poste a été revue et validée Il sera positionné plus vers la RD920 au-dessus du tampon EU du riverain. Reste à voir la reprise d'un branchement, le long de la RD 920. Un point est à lever sur le raccordement du réseau FT aux abords de l'école sur le réseau souterrain existant.			
<b>ARG22-11</b>	<b>ST-BENOIT DU SAULT</b>	<b>Extension BT « La Boussinière »</b>	<b>T : 17/06/2024</b>
Fiche FACE et état des dépenses à rédiger.			
<b>ARG22-12</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Renforcement BT « Chatillon »</b>	<b>T :01/01/2023</b>
Dépose du support réalisée. Reste constat définitif à rédiger. Le positionnement des feuillards est à reprendre sur différents supports. Les plans de récolements en ER, FT et EP ont été remis. Réception à faire après la reprise des feuillards sur différents supports. <b>!!!! Action TPRC !!!!</b> Les plaques anti-escalades doivent être livrées fin septembre.			
<b>ARG22-14</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Renforcement BT « Perte »</b>	<b>T :12/09/2023</b>
Les plans de récolements en ER et sont à compléter. Dépose partielle effectuée. En attente de RDV avec le RIP Coupure HTA le 02 aout 2024 Travaux TST à commander (point en cours avec le RIP)			
<b>ARG22-15</b>	<b>LE PONT CHRETIEN CHABENET</b>	<b>Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »</b>	<b>E : 13/06/2022</b>
Plan minute reçu. L'étude a été faite en aérien, mais l'ensemble de l'opération se situe en zone ABF. Suite au rendez-vous avec l'ABF ce dernier n'a pas émis de prescription particulière bien qu'il préférerait une technique souterraine. L'étude des travaux en souterrain est relancée. Dans l'attente de la position de la commune vis-à-vis de son programme de renouvellement EP			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>ARG 23-01</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation BT « rue George Sand »</b>	<b>E :04/09/2023</b>
<p>La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE reçue                      La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairage EP. Dossier pour accord reçu le 02 novembre. Les observations sont faites. Un branchement déconnecté est à traiter dans l'étude.                      Dans l'attente du dossier définitif. Manque une convention (succession) le riverain a été recontacté.</p>			
<b>ARG 23-02</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation « rue de l'Enfert »</b>	<b>E :27/02/2023</b>
<p>ART 323-25 en consultation. Visite préalable avec la commune, l'entreprise et ORANGE effectuée.                      Devis reçu de l'entreprise. Programmation travaux S 41. Convention EP et FT transmis à la commune pour signature. Consignation BT le 09/12/2024.</p>			
<b>ARG 23-03</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation « rue Camille Bruneau »</b>	<b>T :02/04/2024</b>
<p>Travaux en cours depuis le 08/04/2024 (partie sécurisation).                      Dans l'attente du câblage FT et de la dépose de support BT et du réseau EP.</p>			
<b>ARG 23-05</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Sécurisation « Les Camus, Bel Air »</b>	<b>E : 23/10/2023</b>
<p>Art 323-25 validé. Dans l'attente du devis BT et EP. Travaux programmée S45 à 48. Convention EP avec la commune de Maillet. Rendez-vous cne pour EP le 19/09/2024. Implantation support FT en remplacement de appuis commune en cours.</p>			
<b>ARG 23-06</b>	<b>CUZION</b>	<b>Sécurisation 'La Grand Lande »</b>	<b>T : 14/10/2024</b>
<p>ART 323-25 validé Devis BT, EP. ATST du 17 au 18/10/2024 et mise hors exploitation le 06/11/2024                      Point à faire avec INEO sur la partie EP. Sur les supports BT à remplacer les points lumineux seront simplement déposés. La commune procèdera à la repose avec son prestataire. Convention EP adressée à la commune.</p>			
<b>ARG 23-07</b>	<b>GARGILESE DAMPIERRE</b>	<b>Sécurisation « La Billardièrre »</b>	<b>E : 31/07/2023</b>
<p>Dossier pour accord reçu le 29/09/2023. Observations faites. La commune a été relancée pour la partie EP et FT. Esquisse ORANGE est en cours de finalisation. BE relancé pour fournir le dossier définitif. Un point est à faire sur la reprise du branchement BR n°2 en aérien (difficulté d'accès)                      Difficulté sur une convention pas de réponse des propriétaires</p>			
<b>ARG 23-08</b>	<b>PARNAC</b>	<b>Renforcement « Les Cinq routes » P</b>	<b>A :</b>
<p>Art 323-25 validé. La commande est passée. Livraison du poste S47. Travaux programmés S47. RDV RIP le 25/10/2024</p>			

<b>ARG 23-09</b>	<b>MOUHET</b>	<b>Sécurisation « Faon »</b>	<b>T : 07/10/2024</b>
Travaux programmés à partir du 07/10/2024. Convention EP à la signature de la CDC MOVA			
<b>ARG 23-10</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>Sécurisation « Les Pérelles »</b>	<b>T :</b>
Devis BT et EP reçu. Travaux programmés S6 et S7 2025 Convention EP à la signature de la CDC MOVA			
<b>ARG 23-11</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>« La Grange Missé »</b>	<b>T :01/07/2024</b>
Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Point sur DC4 à faire pour l'encastrement du coffret et de la porte.			
<b>ARG 23-12</b>	<b>CELON</b>	<b>Renforcement « Goux, Les Plauds » P</b>	<b>A : 30/08/2024</b>
Art 323-25 Validé. Devis reçu. Consignation BT les 27 et 28 novembre. Livraison du poste S47.			
<b>ARG 23-13</b>	<b>TENDU</b>	<b>Sécurisation « Les Tacots »</b>	<b>T : 21/10/2024</b>
Mise hors exploitation le 06/11/2024. Travaux sous ATST du 24 au 25/10.			
<b>ARG 23-16</b>	<b>BARAIZE</b>	<b>Renforcement BT « Chamorin » P</b>	<b>T :03/06/2024</b>
Travaux GC terminés. Date de coupure le 24/10/2024			
<b>ARG 23-17</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Renforcement BT « Milliaboef » P</b>	<b>T :04/06/2024</b>
Dalle de poste et livraison du poste réalisés. Date de coupure HTA le 13/11/2024			
<b>ARG 23-18</b>	<b>CUZION</b>	<b>Renforcement BT « Plage » P</b>	<b>T : 03/06/2024</b>
Travaux GC terminés. Le poste a livré. Date de coupure HTA le 04/12/2024			
<b>ARG 23-19</b>	<b>CUZION</b>	<b>Renforcement BT « Bonnu » P</b>	<b>T :</b>
Date de coupure HTA le 04/12/2024			
<b>ARG 23-20</b>	<b>MOUHET</b>	<b>Renforcement BT « l'Ajonc » P</b>	<b>A :09/08/2024</b>
Dalle de poste et livraison du poste réalisés. Coupure HTA le 18/12/2024.			
<b>ARG 23-21</b>	<b>ROUSSINES</b>	<b>Renforcement BT « Montbroux » P</b>	<b>A :09/08/2024</b>
Travaux GC terminés. Livraison poste <b>S32</b> . RIP nommé. Date de coupure HTA le 05/11/2024			

<b>ARG 23-22</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Renforcement BT « La verrerie » P</b>	<b>T :10/06/2024</b>
Livraison du poste (S47). Travaux programmé S49 et S51. Une convention EP a été passée avec la commune. Le BC EP sera lancé dès que la programmation sera recalée. RIP connu. Pas de CR de programmation			
<b>ARG 23-24</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation BT Bourg T3B</b>	<b>T : Travaux 2025</b>
<b>Travaux 2025.</b> Dossier pour accord reçu. Observations faites. Esquisse ORANGE reçue. Le poste sera à muter lors d'une opération conjointe. Chiffrage FT à effectuer.			
<b>ARG 23-25</b>	<b>ARGENTON SUR CREUSE</b>	<b>Dissimulation « Rue Bruant »</b>	<b>T : 08/01/2024</b>
Facturation définitive effectuée. Reste un BC complémentaire sur l'EP. Fiche FACE et état des dépenses à faire.			
<b>ARG 23-26</b>	<b>BARAIZE</b>	<b>Extension « 3 lots Chamorin »</b>	<b>T :09/09/2024</b>
La commune fait son affaire de l'extension des réseaux FT. Un point concernant l'EP a été fait. Les travaux seront à programmer pour septembre. Devis BT et EP reçus. Convention EP rédigée et transmise à la commune. Travaux en cours. Raccordement le 02/10/2024			
<b>ARG 23-27</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Extension « Brethenou »</b>	<b>T :25/09/2024</b>
Travaux sous ATST date non connue à ce jour.			
<b>ARG 23-28</b>	<b>CHASSENEUIL EN BERRY</b>	<b>Extension « Moulin d'Entraigue »</b>	<b>A :30/08/2024</b>
Art 323-25 Validé. Livraison du poste S47 Travaux S45. Réunion de programmation le 25/10/2024			
<b>ARG 23-30</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation « Route de Buret »</b>	<b>T :</b>
Art 323-25 Validé et transmis TPRC le 07/05/2024. Devis BT, FT et EP reçus ; Travaux programmés S42. Convention FT à la signature. Consignation le 30 janvier 2025.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
ARG 24-01	CELON	Extension « Atelier Communaux »	T : 21/05/2024
Travaux GC terminés. Raccordement effectué. Etat des dépenses à faire.			
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières »	E :08/04/2024
Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 21/06/24. Dans l'attente du dossier définitif			

ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	E :08/07/2024
Dossier pour accord reçu. Observations à faire			
ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	E :02/05/2024
Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 18/06/24. Dans l'attente du dossier définitif			
ARG 24-05	BARAIZE	Sécurisation « Les Lezes »	T :07/10/2024
Art 323-25 validé. Dossier transmis à TPRC le 15/07/2024. Dans l'attente du devis et de la programmation sur 2024			
ARG 24-06	CUZION	Sécurisation « La Jarrige »	E :02/04/2024
Les travaux seront réalisés en 2024. Esquisse Télécom demandée. Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 21/06/24. Dans l'attente du dossier définitif.			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	E :24/06/2024
Esquisse orange demandée (cne). Dossier pour accord reçu Observations à faire			
ARG 24-08	LA CHATRE L'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	E :21/05/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 02/08/2024			
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	E :11/03/2024
Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 22/05/2024			
ARG 24-10	MOUHET	Sécurisation « Les Genêts »	T :07/10/2024
Art 323-25 Validé. Devis reçu. Dans l'attente de la programmation			
ARG 24-11	MOUHET	Sécurisation « Mazou »	E :03/06/2024
Dossier pour accord reçu. Observations à faire			
ARG 24-12	MOUHET	Sécurisation « Clidier »	E :10/06/2024
Dossier pour accord reçu. Observations à faire			
ARG 24-13	TENDU	Dépose « Les Moreaux »	E :15/07/2024
Dossier pour accord reçu. Observations à faire			
ARG 24-14	BADECON LE PIN	Dissimulation « Rue Camille Bruneau »	T : 02/04/2024
Convention FT reçue travaux en cours			
ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	E : 02/05/2024
Esquisse orange reçue. Dossier pour accord reçu. Les Observations faite au 22/07/2024			

ARG 24-16	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Rue des Combattants »	E :02/08/2024
ARG 24-17	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Voluais »	E :16/09/2024
ARG 24-18	CHASSENEUIL EN BERRY	Extension « La Pommeraie »	E :16/09/2024

#### OPERATIONS EN ATTENTE

**-LE PECHEREAU Dissimulation « Rue des Ponnins, Du Manoir, des treillages et des petites chaumes**

#### RECEPTION A PROGRAMMER

- ARG 21-08 PARNAC « Les Gorces »
- ARG 21-10 PARNAC « Le Petit Montgarnaud »
- ARG 23-29 VELLES « Transgourmet »

#### QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- RAPPEL : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maître d'ouvrage.
- Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- **Les comptes rendus de programmation des travaux doivent être transmis par l'entreprise au chargé d'affaire du SDEI.**
- **Lors du déroulement des chantiers toute intervention non prévue initialement à la commande ou liée à un aléa doit être signalée en amont de la réalisation au chargé d'affaire du SDEI pour validation.**

PROCHAINE REUNION

Le 09 octobre 2024 à 9h00 à la mairie de BARAIZE

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Moreau		<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
M. Dauzier	0603847096	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
M. Lorilloux	0607033924	<i>danylorig@orange.fr</i>
M. Broggi	0254478027	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
M. Bazin	0683096715	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
M. Desaix	0681683422	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
M. Gourlay	0671200283	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
M. Prot	0254472451	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
M. Perrot	0254254283	<i>mairie.baraize@wanadoo.fr</i>
M. Gabillaud	0609215144	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
M. Gourinat	0254478505	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
M. Touzeau	0680562016	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
M. Nandillon	0687313606	
Mairie de Celon		
M. Puigrenier David	0681825846	<i>dgs@sdei36.com</i>
M. Meunier David	0640274897	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
M. Charret Stéphane	0630411478	<i>s.charret@sdei36.com</i>