

## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

#### Compte-rendu de réunion N° 01-2025

#### Du 14 janvier 2025 à la mairie de BAZAIGES

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil	X		
M. Lorilloux Daniel – Membre du CT - Gargillesse			X
M. Deboucher Etienne – Bazaiges			X
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel	X		
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize			X
M. David Jean-Marc - Ceaulmont		X	
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau	X		
Mme Dejoie Christine– Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay			X
M. Bazin Olivier– Commune de Bazaiges	X		
M. Bigonneau Laurent – TPRC	X		
M. Desousa Philipe – TPRC			X
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>ARG22-01</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation « Tranche 3A »</b>	<b>T :27/11/2023</b>
Plans de récolements EP et FT à remettre à la commune. Etats des dépenses BT, EP et FT envoyés. Fiche FACE faite.			

À la suite de la réception des travaux le branchement du 5 route de Baraize est à reprendre comme convenu dans la convention et le carnet de branchement.

<b>ARG22-05</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Sécurisation BT « La Verrerie » P</b>	<b>T : 13/11/2023</b>
Travaux terminés. Facturation définitive à effectuer. Récolement repris manque impression. Fiche FACE en attente révisions définitives Réception à programmer			
<b>ARG 22-06</b>	<b>CELON</b>	<b>Renforcement BT « Rue de l'Eglise »</b>	<b>T :16/07/2024</b>
Le réseau souterrain créé est en service. Reste les finitions autour du poste. A caler avec la commune. Reste la dépose de l'ancien poste de transformation.			
<b>ARG22-12</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Renforcement BT « Chatillon »</b>	<b>T :01/01/2023</b>
Les plans de récolements en ER, FT et EP ont été remis. La reprise des feuillards sur différents supports a été réalisé le 15/11/2024. Réception provisoire à lever.			
<b>ARG22-14</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Renforcement BT « Perte »</b>	<b>T :12/09/2023</b>
Les plans de récolements en ER sont à compléter. Dépose effectuée. Reste la pose des plaques anti-escalade (intervention prévue le 15/11/2024) et la facturation définitive. Réception provisoire à lever.			
<b>ARG22-15</b>	<b>LE PONT CHRETIEN CHABENET</b>	<b>Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »</b>	<b>E : 13/06/2022</b>
Le projet suite à l'accord de la commune est à reprendre en souterrain. La partie Ep et Télécom est à chiffrer. Dossier pour accord reçu. Les Observations sont à faire.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
<b>ARG 23-01</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation BT « rue George Sand »</b>	<b>E :04/09/2023</b>
Dossier ART 323-25 reçu le 14/01/2025. Dossier en consultation			
<b>ARG 23-02</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation « rue de l'Enfert »</b>	<b>E :27/02/2023</b>
Le réseau souterrain réalisé est sous tension ; Les reprises de branchement effectués. Reste la dépose conditionnée au câblage FT. Réception programmée le 22/01/2025 à 8h30			
<b>ARG 23-03</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation « rue Camille Bruneau »</b>	<b>T :02/04/2024</b>
Travaux terminés. Constatations faites. Etat des dépenses EP et FT et fiche FACE à faire. Réception à programmer.			

<b>ARG 23-05</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Sécurisation « Les Camus, Bel Air »</b>	<b>E : 23/10/2023</b>
Art 323-25 validé. Dans l'attente du devis BT et EP. Travaux programmée S45 à 48. Convention EP avec la commune de Maillet. Rendez-vous cne pour EP le 19/09/2024. Implantation support FT en remplacement de appuis commune en cours. Travaux 2025 Dossier art 323-25 à retourner au SDEI.			
<b>ARG 23-06</b>	<b>CUZION</b>	<b>Sécurisation 'La Grand Lande »</b>	<b>T : 14/10/2024</b>
Travaux terminés. Constatation à faire. Récolement remis (informatique) Reste l'évacuation des terrassement, la réalisation des chappes ; Présence de câblette de terre non raccordées.			
<b>ARG 23-07</b>	<b>GARGILESSÉ DAMPIERRE</b>	<b>Sécurisation « La Billardière »</b>	<b>E : 31/07/2023</b>
Art 323-25 Validé. Travaux 2025. Point sur le réseau FT et EP à faire avec la commune (RDV à Prendre)			
<b>ARG 23-08</b>	<b>PARNAC</b>	<b>Renforcement « Les Cinq routes » P</b>	<b>A :</b>
Travaux terminés. Coupure HTA le 07/01/2025. Constatation à faire. Attente récolement			
<b>ARG 23-09</b>	<b>MOUHET</b>	<b>Sécurisation « Faon »</b>	<b>T : 07/10/2024</b>
Travaux terminés. Coupure HTA le 07/01/2025. Constatation à faire. Attente récolement papier			
<b>ARG 23-10</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>Sécurisation « Les Pérelles »</b>	<b>T :</b>
Travaux 2025. Convention EP signée la CDC MOVA. Dossier ART 232-25 à retourner par l'entreprise			
<b>ARG 23-11</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>« La Grange Missé »</b>	<b>T :01/07/2024</b>
Réception des travaux BT effectuée. Toujours dans l'attente du DC4 de l'entreprise Nogrette. Attente de la livraison de la porte du coffret pour finaliser l'opération. Entreprises relancées le 30/12/2024			
<b>ARG 23-12</b>	<b>CELON</b>	<b>Renforcement « Goux, Les Plauds » P</b>	<b>A : 30/08/2024</b>
Travaux semaine 48. Des travaux d'aménagement des accotements ont été demandés par le riverain à l'entreprise. La commune a donné son accord. Terrassements terminés. Coupure 29/01/2025 ; Des sondages ont été réalisés pour vérifier le sablage du câble HTA.			
<b>ARG 23-13</b>	<b>TENDU</b>	<b>Sécurisation « Les Tacots »</b>	<b>T : 21/10/2024</b>
Mise hors exploitation le 06/11/2024. Récolement informatique remis. Reste évacuation des supports.			
<b>ARG 23-16</b>	<b>BARAIZE</b>	<b>Renforcement BT « Chamorin » P</b>	<b>T :03/06/2024</b>
Travaux terminés. Facturation en cours sur la partie EP. Travaux de finition sur le réseau EP à faire. Réception à programmer			

<b>ARG 23-17</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Renforcement BT « Milliaboef » P</b>	<b>T :04/06/2024</b>
Travaux terminés. Fiche FACE à rédiger. Réception à programmer. Récolement retourné à l'entreprise pour rajout valeur des terres.			
<b>ARG 23-18</b>	<b>CUZION</b>	<b>Renforcement BT « Plage » P</b>	<b>T : 03/06/2024</b>
Travaux terminés. Constatation à faire. Attente récolement			
<b>ARG 23-19</b>	<b>CUZION</b>	<b>Renforcement BT « Bonnu » P</b>	<b>T :</b>
Travaux terminés. Constatation à faire.			
<b>ARG 23-20</b>	<b>MOUHET</b>	<b>Renforcement BT « l'Ajonc » P</b>	<b>A :09/08/2024</b>
Dalle de poste et livraison du poste réalisés. Coupure HTA le 18/12/2024. Reprise au 16/12/2024			
<b>ARG 23-21</b>	<b>ROUSSINES</b>	<b>Renforcement BT « Montbroux » P</b>	<b>A :09/08/2024</b>
Travaux terminés. Fiche FACE à rédiger. Réception à programmer.			
<b>ARG 23-22</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Renforcement BT « La verrière » P</b>	<b>T :10/06/2024</b>
Travaux en cours. Livraison du poste S47. Travaux GC terminés. BC EP lancé. Coupure HTA le 22/01/2024. Ajourné au 15/11/2024			
<b>ARG 23-24</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation BT Bourg T3B</b>	<b>T : Travaux 2025</b>
<b>Travaux 2025.</b> Dossier pour accord reçu. Observations faites. Esquisse ORANGE reçue. Le poste sera à muter lors d'une opération conjointe. Convention FT à transmettre à la commune (nouveau marché)			
<b>ARG 23-27</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Extension « Brethenou »</b>	<b>T :25/09/2024</b>
Facturation effectuée. Etat des dépenses à faire. Réception à programmer			
<b>ARG 23-28</b>	<b>CHASSENEUIL EN BERRY</b>	<b>Extension « Moulin d'Entraigue »</b>	<b>A :30/08/2024</b>
Travaux en cours. Réalisation d'un mur de soutènement pour le poste de transformation. Coupure HTA programmée le 15/01/2025. La reprise du chemin demandée a été effectuée.			
<b>ARG 23-30</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation « Route de Buret »</b>	<b>T : 25/11/2024</b>
Travaux en cours. Consignation le 30/01/2025.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières »	E :08/04/2024
Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 21/06/24. Dans l'attente du dossier définitif (soucis de conventions)			
ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	E :08/07/2024
Dossier pour accord reçu. Observations à faites au 18/10/2024 Dans l'attente du dossier définitif			
ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	E :02/05/2024
Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 18/06/24. Dans l'attente du dossier définitif. Refus d'une convention pour l'implantation d'un poste de transformation.			
ARG 24-05	BARAIZE	Sécurisation « Les Lezes »	T :24/11/2024
Travaux en cours ATST du 13 au 17/01/2025			
ARG 24-06	CUZION	Sécurisation « La Jarrige »	E :02/04/2024
Art 323-25 en consultation. La commune a validé la dissimulation du réseau FT Impasse du Gué uniquement. Retour fait à Orange. Travaux sur le prochain marché travaux.			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	E :24/06/2024
Esquisse orange demandée (cne). Dossier pour accord reçu Observations faites au 01/10/2024.			
ARG 24-08	LA CHATRE l'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	E :21/05/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 02/08/2024			
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	E :11/03/2024
Dossier ART 323-25 reçu le 24/01/2025. Dossier en consultation			
ARG 24-10	MOUHET	Sécurisation « Les Genêts »	T :07/10/2024
Travaux terminés. Facturation effectuée. Fiche FACE à rédiger. Réception à programmer.			
ARG 24-11	MOUHET	Sécurisation « Mazou »	E :03/06/2024
Dossier ART 323-25 reçu le 14/01/2025. Dossier en consultation			
ARG 24-12	MOUHET	Sécurisation « Clidier »	E :10/06/2024
Dossier ART 323-25 reçu le 24/01/2025. Dossier en consultation			
ARG 24-13	TENDU	Dépose « Les Moreaux »	E :15/07/2024
Art 323-25 en consultation.			

ARG 24-14	BADECON LE PIN	Dissimulation « Rue Camille Bruneau »	T : 02/04/2024
Travaux terminés. Constatations faites. Etat des dépenses EP et FT à faire. Réception à programmer.			
ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	E : 02/05/2024
Esquisse orange reçue. Dossier pour accord reçu. Les Observations faite au 22/07/2024			
ARG 24-16	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Rue des Combattants »	E :02/08/2024
Eléments pour demande de l'esquisse FT transmis à la commune. Observations sur plan pour accord effectuée le 18/10/2024.			
ARG 24-17	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Voluais »	E :16/09/2024
Eléments pour demande de l'esquisse FT transmis à la commune. Dossier pour accord reçu le 30/10/2024. Observations sur plan pour accord faites au 26/11/2024.			
ARG 24-18	CHASSENEUIL EN BERRY	Extension « La Pommeraie »	E :16/09/2024
Observation sur plan pour accord effectuée le 13/11/2024. Le coffret RMBT ou doit être raccordé le câble a été accidenté. ENEDIS le remplacera le jour du raccordement de l'extension. Le fourreau en attente, après détection s'avère inexploitable. Un nouveau sera installé. Art 323-25 validé.			
ARG 24-19	DUNET	Sécurisation « Bourg »	E :28/10/2024
Dossier pour accord reçu. Esquisse GC ORANGE reçue. Observations et chiffrage Télécom fait.			
ARG 24-20	EGUZON CHANTOME	Sécurisation « La Braudière»	E :04/11/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faite au 21/01/2025			
ARG 24-21	BADECON LE PIN	Renforcement « Le Pin »	E :25/11/2024
Dossier pour accord reçu. Observations à faire			
ARG 24-22	POMMIERS	Sécurisation « Route de l'Etang »	E :16/12/2024
A l'étude			
ARG 24-23	BAZAIGES	Renforcement « Groux »	E :21/10/2024
Mutation du poste entre la tranche T3a et T3b route de Baraize. Dossier pour accord reçu. Observations à faite au 28/01/2025			
ARG 24-24	PARNAC	Dissimulation « Les Cinq routes »	E :28/10/2024
Dossier pour accord reçu. Observations à faites au 21/01/2025			
ARG 24-25	CHAVIN	Extension « Le refermis de l'Oiseau »	E :20/11/2024

Observations faites au 31/12/2024. Dans l'attente du dossier définitif.

#### OPERATIONS EN ATTENTE

- Le Pêcheureau Dissimulation « Rue des Ponnins, Du Manoir, des treillages et des petites chaumes (conventions BT et EP signées)
- Badecon Le Pin Dissimulation « Rue des Grands Feuilletts »
- Le pont Chrétien Châbenet : Extension GRT Gaz
- Cuzion : Dissimulation Rte d'Eguzon.

#### RECEPTION A PROGRAMMER

- ARG 23-05 Bouesse Sécurisation « La Verrerie »

#### QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- RAPPEL : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maître d'ouvrage.
- Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- Les comptes rendus de programmation des travaux doivent être transmis par l'entreprise au chargé d'affaire du SDEI.
- Lors du déroulement des chantiers toute intervention non prévue initialement à la commande ou liée à un aléa doit être signalée en amont de la réalisation au chargé d'affaire du SDEI pour validation.

#### PROCHAINE REUNION

**Le 19 février 2025 à 9h00 à la mairie de Chasseneuil En Berry**

**Le Chargé d'Affaires du SDEI**

**Stéphane CHARRET**

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Moreau		<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
M. Dauzier	0603847096	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
M. Lorilloux	0607033924	<i>danylori@orange.fr</i>
M. Broggi	0254478027	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
M. Bazin	0683096715	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
M. Desaix	0681683422	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
M. Gourlay	0671200283	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
M. Prot	0254472451	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
M. Perrot	0254254283	<i>mairie.baraize@wanadoo.fr</i>
M. Gabillaud	0609215144	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
M. Gourinat	0254478505	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
M. Touzeau	0680562016	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
M. Nandillon	0687313606	<i>mairie.dupechereau@orange.fr</i>
Mairie de Celon		
M. Puigrenier David	0681825846	<i>dgs@sdei36.com</i>
M. Meunier David	0640274897	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
M. Charret Stéphane	0630411478	<i>s.charret@sdei36.com</i>