

## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

#### Compte-rendu de réunion N° 03-2025

#### Du 26 mars 2025 à la mairie de POMMIERS

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil	X		
M. Philippe Didier – Membre du CT - Gargillesse		X	
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel		X	
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize	X		
M. David Jean-Marc - Ceaulmont	X		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau		X	
Mme Dejoie Christine– Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay		X	
M. Bazin Olivier– Commune de Bazaiges			X
M. Bigonneau Laurent – TPRC		X	
M. Desousa Philipe – TPRC		X	
M. Deputier Dylan – ALLEZ Energie	X		
M. Souchal Bruno – ALLEZ Energie	X		
M. Thomas Sébastien – ALLEZ Energie	X		
M. Delepierre Thomas – Vyana		X	
M. Pasquet Renaud – GS Topo		X	
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG22-01	BAZAIGES	Dissimulation « Tranche 3A »	T :27/11/2023

À la suite de la réception des travaux le branchement du 5 route de Baraize est à reprendre comme convenu dans la convention et le carnet de branchement (attente contact du propriétaire)

<b>ARG22-05</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Sécurisation BT « La Verrerie » P</b>	<b>T : 13/11/2023</b>
Fiche FACE réalisée. Réception à programmer			
<b>ARG 22-06</b>	<b>CELON</b>	<b>Renforcement BT « Rue de l'Eglise »</b>	<b>T :16/07/2024</b>
Reste la dépose de l'ancien poste de transformation et des supports suite intervention Orange. Réception Télécom faite le 10/12/2024. Réunion à caler pour aménagement autour du poste			
<b>ARG22-12</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Renforcement BT « Chatillon »</b>	<b>T :01/01/2023</b>
Réception provisoire levée. A sortir du compte rendu			
<b>ARG22-14</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Renforcement BT « Perte »</b>	<b>T :12/09/2023</b>
Réception provisoire levée. A sortir du compte rendu			
<b>ARG22-15</b>	<b>LE PONT CHRETIEN CHABENET</b>	<b>Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »</b>	<b>E : 13/06/2022</b>
La partie EP et Télécom est à chiffrer. Dossier pour accord reçu. Observations faites au 28/01/2025			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>ARG 23-01</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation BT « rue George Sand »</b>	<b>E :04/09/2023</b>
Dossier ART 323-25 validé. BC BT lancé. Convention EP et FT à la signature. Voir programmation			
<b>ARG 23-02</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation « rue de l'Enfert »</b>	<b>E :27/02/2023</b>
Travaux terminés. Reste un point sur la facturation. Réception à programmer.			
<b>ARG 23-03</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation « rue Camille Bruneau »</b>	<b>T :02/04/2024</b>
Etat des dépenses EP et FT et fiche FACE faits Réception réalisée. A sortir du compte rendu			
<b>ARG 23-05</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Sécurisation « Les Camus, Bel Air »</b>	<b>E : 23/10/2023</b>
Art 323-25 validé. BC BT et EP faits. Attente programmation			
<b>ARG 23-06</b>	<b>CUZION</b>	<b>Sécurisation 'La Grand Lande »</b>	<b>T : 14/10/2024</b>

Réception faite. A sortir du Compte rendu			
<b>ARG 23-07</b>	<b>GARGILESSÉ DAMPIERRE</b>	<b>Sécurisation « La Billardière »</b>	<b>E : 31/07/2023</b>
Art 323-25 Validé. Travaux 2025. BC BT fait. Convention FT à la signature. Réflexion sur création réseau EP attente retour de la commune.			
<b>ARG 23-08</b>	<b>PARNAC</b>	<b>Renforcement « Les Cinq routes » P</b>	<b>A :</b>
Réception effectuée. Fiche FACE à faire.			
<b>ARG 23-09</b>	<b>MOUHET</b>	<b>Sécurisation « Faon »</b>	<b>T : 07/10/2024</b>
Réception faite. Fiche FACE à faire			
<b>ARG 23-10</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>Sécurisation « Les Pérelles »</b>	<b>T :</b>
Travaux 2025. Convention EP signée avec la CDC MOVA. BC BT et EP Lancés attente RDV RIP pour lancer l'OS. Travaux programmés S 23 à S 25.			
<b>ARG 23-11</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>« La Grange Missé »</b>	<b>T :01/07/2024</b>
Réception des travaux BT effectuée. La porte d'habillage du coffret a été posée. Point à faire avec le DC4 du Maçon.			
<b>ARG 23-12</b>	<b>CELON</b>	<b>Renforcement « Goux, Les Plauds »</b>	<b>A : 30/08/2024</b>
Il reste la dépose des supports (accès impossible dans les prairies) Réception avec réserves à rédiger dans l'attente de la dépose.			
<b>ARG 23-13</b>	<b>TENDU</b>	<b>Sécurisation « Les Tacots »</b>	<b>T : 21/10/2024</b>
Réception faite. Point à faire sur les travaux EP. Convention envoyée à la commune. Constatation BT effectuée.			
<b>ARG 23-16</b>	<b>BARAIZE</b>	<b>Renforcement BT « Chamorin » P</b>	<b>T :03/06/2024</b>
Travaux terminés. Point à faire sur la partie EP. Réception faite.			
<b>ARG 23-17</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Renforcement BT « Milliaboef » P</b>	<b>T :04/06/2024</b>
Réception faite. Fiche FACE à rédiger. A sortir du compte rendu.			
<b>ARG 23-18</b>	<b>CUZION</b>	<b>Renforcement BT « Plage » P</b>	<b>T : 03/06/2024</b>
Travaux terminés. Constatation à faire (complément). Réception faite			
<b>ARG 23-19</b>	<b>CUZION</b>	<b>Renforcement BT « Bonnu » P</b>	<b>T :</b>

Travaux terminés. Constatation travaux faite. Reste Plus-Value sur le poste.			
<b>ARG 23-20</b>	<b>MOUHET</b>	<b>Renforcement BT « l'Ajonc » P</b>	<b>A :09/08/2024</b>
Réception faite. Fiche FACE à faire. A sortir du compte rendu.			
<b>ARG 23-21</b>	<b>ROUSSINES</b>	<b>Renforcement BT « Montbroux » P</b>	<b>A :09/08/2024</b>
Réception faite. Fiche FACE à faire. A sortir du compte rendu.			
<b>ARG 23-22</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Renforcement BT « La verrière » P</b>	<b>T :10/06/2024</b>
Les reprises demandées par la commune ont été réalisées. Fiche FACE à faire. Réception à programmer.			
<b>ARG 23-24</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation BT Bourg T3B</b>	<b>T : Travaux 2025</b>
<b>Travaux 2025.</b> Dossier pour accord reçu. Observations faites. Esquisse ORANGE reçue. Le poste sera à muter lors d'une opération conjointe. Convention FT à transmettre à la commune (nouveau marché)			
<b>ARG 23-27</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Extension « Brethenou »</b>	<b>T :25/09/2024</b>
Etat des dépenses fait. Réception faite. A sortir du compte rendu			
<b>ARG 23-28</b>	<b>CHASSENEUIL EN BERRY</b>	<b>Extension « Moulin d'Entraigue »</b>	<b>A :30/08/2024</b>
La reprise du chemin demandée a été effectuée. Constatation définitive à faire suite arbitrage sur prix à appliquer sur les tranchées.			
<b>ARG 23-30</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation « Route de Buret »</b>	<b>T : 25/11/2024</b>
Reste la dépose des supports suite câblage télécom. Travaux à ajourner.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières »	E :08/04/2024
Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 21/06/24. Dans l'attente du dossier définitif (les soucis de conventions sont en phase d'être solutionnés)			
ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	E :08/07/2024
ART 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis.			

ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	E :02/05/2024
Dossier pour accord reçu. Les Observations faites au 18/06/24. Dans l'attente du dossier définitif. Refus d'une convention pour l'implantation d'un poste de transformation.			
ARG 24-05	BARAIZE	Sécurisation « Les Lezes »	T :24/11/2024
Réception effectuée. A sortir du compte rendu.			
ARG 24-06	CUZION	Sécurisation « La Jarrige »	E :02/04/2024
Art 323-25 validé. Devis BT et EP reçu. Convention FT à la signature.			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	E :24/06/2024
Esquisse orange demandée (cne). Dossier pour accord reçu Observations faites au 01/10/2024.			
ARG 24-08	LA CHATRE L'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	E :21/05/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 02/08/2024			
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	E :11/03/2024
Dossier ART 323-25 validé. Attente des devis BT et EP			
ARG 24-10	MOUHET	Sécurisation « Les Genêts »	T :07/10/2024
Fiche FACE à rédiger. Réception faite. A sortir du compte rendu.			
ARG 24-11	MOUHET	Sécurisation « Mazou »	E :03/06/2024
Dossier ART 323-25 validé. Devis BT et EP reçu. Convention EP à la signature.			
ARG 24-12	MOUHET	Sécurisation « Clidier »	E :10/06/2024
Dossier ART 323-25 validé. Devis reçu. Chantier à mettre en avant dans la programmation (support cassé et torsade de dépannage)			
ARG 24-13	TENDU	Dépose « Les Moreaux »	E :15/07/2024
Art 323-25 validé. BC BT fait. Travaux programmé S27.			
ARG 24-14	BADECON LE PIN	Dissimulation « Rue Camille Bruneau »	T : 02/04/2024
Constatations faites. Etat des dépenses EP et FT faits. Réception faite. Point à faire sur la partie BT.			
ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	E : 02/05/2024
Esquisse orange reçue. Dossier pour accord reçu. <b>Les Observations faite au 22/07/2024</b>			
ARG 24-16	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Rue des Combattants »	E :02/08/2024
ART 323-25 Reçu. Convention FT à la signature.			

ARG 24-17	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Voluais »	E :16/09/2024
Eléments pour demande de l'esquisse FT transmis à la commune. Dossier pour accord reçu le 30/10/2024. Observations sur plan pour accord faites au 26/11/2024. Esquisse GC Orange reçue. Chiffrage EP et FT à faire			
ARG 24-18	CHASSENEUIL EN BERRY	Extension « La Pommeraie »	E :16/09/2024
Travaux en cours. Le fourreau existant était exploitable. Raccordement jeudi 03 avril 2025. L'entreprise sera présente sur la commune.			
ARG 24-19	DUNET	Sécurisation « Bourg »	E :28/10/2024
Dossier pour accord reçu. Esquisse GC ORANGE reçue. Observations et chiffrage Télécom fait. Les travaux doivent être fait au plus tôt. Le BE a été relancé en ce sens.			
ARG 24-20	EGUZON CHANTOME	Sécurisation « La Braudière»	E :04/11/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 21/01/2025			
ARG 24-21	BADECON LE PIN	Renforcement « Le Pin »	E :25/11/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 12/02/2025. Esquisse GC Orange reçue.			
ARG 24-22	POMMIERS	Sécurisation « Route de l'Etang »	E :16/12/2024
Dossier pour accord reçu le 14/02/2025. Observations à faire.			
ARG 24-23	BAZAIGES	Renforcement « Groux »	E :21/10/2024
Art 323-25 validé. Attente devis.			
ARG 24-24	PARNAC	Dissimulation « Les Cinq routes »	E :28/10/2024
Dossier pour accord reçu. Observations à faites au 21/01/2025 Chiffrage Orange effectué. Convention FT à rédiger.			
ARG 24-25	CHAVIN	Extension « Le refermis de l'Oiseau »	E :20/11/2024
ART 323-25 en consultation. Devis Elec reçu.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

ARG 25-01	BADECON LE PIN	Sécurisation « Rue Grande »	E : 24/03/2025
ARG 25-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Patras »	E : 17/04/2025

ARG 25-03	CELON	Sécurisation « Point de Vue »	E : 10/03/2025
ARG 25-04	CELON	Sécurisation « Vienne »	E : 10/03/2025
ARG 25-05	CHASSENEUIL EN BERRY	Dépose « Les Epinettes »	E : 17/03/2025
ARG 25-06	VELLES	Renforcement « Bourg »	E : 22/04/2025
ARG 25-07	CEAULMONT	Extension « Rte de Villarnoux »	E :20/03/2025
ARG 25-08	LA CHÂTRE L'ANGLIN	Sécurisation « Bourg »	E : à fixer
ARG 25-09	LE MENOUX	Sécurisation « Rue du Moulin Neuf »	E : à fixer
ARG 25-10	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Rue Appert Aubray »	E : à fixer
ARG 25-11	LE PECHEREAU	Dissimulation « Le Vieux Bourg »	E :20/02/2025
La conduite d'AEP sera remplacée sur l'emprise des travaux.			
ARG 25-12	LE PONT CHRETIEN	Extension « GRT Gaz »	E :10/02/2025
ARG 25-13	TENDU	Sécurisation « Eglise Rte de Prunget »	E : à fixer
ARG 25-14	VELLES	Extension « Free Mobile »	E : 17/02/2025
Art 323-35 reçu. A mettre en consultation.			
ARG 25-15	GARGILESSÉ DAMPIERRE	Sécurisation « Rue du Moulin »	E :
ARG 25-16	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Extension « Le Champs du Dessus »	E : 20/03/2025

## OPERATIONS EN ATTENTE

- Badecon Le Pin Dissimulation « Rue des Grands Feuilletts » en cours d'étude.
- Cuzion : Dissimulation Rte d'Eguzon. Plan financement envoyé le 20/01/2025

## RECEPTION A PROGRAMMER

- ARG 22-05 Bouesse Sécurisation « La Verrerie »

## REPRISES SUR CHANTIERS RECEPTIONNES

Reprises à effectuées par l'entreprise TPRC :

- ARG22-14 MOSNAY Extension 3 lots les jadrets »  
La RAS BT est à reprendre sur le support n°3 (fixation)
- ARG23-06 CUZION « La Grande Lande »  
Pose de plaques anti-escalade sur le support n°6 (prestation complémentaire)
- ARG23-09 MOUHET « Faon »  
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.
- ARG23-14 MOSNAY « Perte »  
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.
- ARG24-05 BARAIZE « Rue de l'Aume »  
Il reste deux isolateurs à déposer sur le support n°1.

## QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- RAPPEL : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maître d'ouvrage.
- Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- Les comptes rendus de programmation des travaux doivent être transmis par l'entreprise au chargé d'affaire du SDEI.
- Lors du déroulement des chantiers toute intervention non prévue initialement à la commande ou liée à un aléa doit être signalée en amont de la réalisation au chargé d'affaire du SDEI pour validation.

PROCHAINE REUNION

**Le 06 mai 2025 à 9h00 à la mairie de BOUESSE**

**Le Chargé d'Affaires du SDEI**

**Stéphane CHARRET**

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Moreau</i>	<i>0678942317</i>	<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
<i>M. Dautier</i>	<i>0603847096</i>	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
<i>M. Lorilloux</i>	<i>0607033924</i>	<i>danylori@orange.fr</i>
<i>M. Broggi</i>	<i>0254478027</i>	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
<i>M. Bazin</i>	<i>0683096715</i>	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
<i>M. Desaix</i>	<i>0681683422</i>	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
<i>M. Gourlay</i>	<i>0671200283</i>	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
<i>M. Prot</i>	<i>0254472451</i>	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
<i>M. Perrot</i>	<i>0254254283</i>	<i>mairie.baraize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gabillaud</i>	<i>0609215144</i>	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gourinat</i>	<i>0254478505</i>	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
<i>M. Touzeau</i>	<i>0680562016</i>	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
<i>M. Nandillon</i>	<i>0687313606</i>	<i>mairie.dupechereau@orange.fr</i>
<i>Mairie de Celon</i>		
<i>M. Puigrenier David</i>	<i>0681825846</i>	<i>dgs@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>0640274897</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>0630411478</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>