

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N° 06-2026

Du 15 juillet 2026 à la mairie de BADECON LE PIN

	Présents	Excusés	Absents
Délégué pays Val de Creuse val d'Anglin			
M. Emery Franck – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Chaussemy Guillaume – Membre du CT – Le Pont Chrétien			X
M. Lemaigre Patrick – Membre du CT - Beaulieu	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT – Roussines	X		
M. Millan Vincent – Membre du CT – Argenton			X
Délégué ou suppléant SDEI communes VCVA			
M. Perrot Lionel – Commune de Baraize			X
M. Gourinat Alain – Commune de Pommiers	X		
M. Bazin Olivier – Commune de Bazaiges			X
M. Bequard Dylan – Commune de Bouesse			X
M. Darriet Jacques – Commune de La Châtre l'Anglin	X		
M. Lagautrière Robert – Commune de Cuzion	X		
M. Retif Jean-Luc – Commune de Mosnay			X
M. Balsan Charles-Henri – Commune de Velles			X
M. Boursin Maxime – Commune de Badecon Le Pin		X	
Mme. Adam Pascale – Commune de Ceaulmont			X
M. Campan Laurent – Commune de Bonneuil			X
M. Morillon Christophe – Commune de Saint Marcel	X		
M. Hebert Olivier – Commune de Gargilles dampierre	X		
Représentants entreprises			
M. Dutoyer Didier– ALLEZ Energie			X
M. Beernaert Ludovic – ALLEZ Energie	X		
M. Pasquet Renaud – GS Topo		X	
Représentants SDEI			
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG22-15	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »	T : S38
ART 325-23 validé. Convention EP et Télécom signées. Travaux programmés en septembre 2026			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	T :02/02/2026
Travaux en cours. Levage des nouveaux supports le 09 juin 2026. Coupure BT le 15/07/2026.			

ARG 23-24	BAZAIGES	Dissimulation BT Bourg T3B	T : 13/10/2025
Facturation définitive BT effectuée. Fiche FACE et états des dépenses rédigés. Affaire à réceptionner. A sortir du CR.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières »	T :12/05/2026
Travaux GC terminés. Dans l'attente de la date d'accès HTA programmée au 15/09/2026. Chantier ajourné au 15 juin 2026			
ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	T :24/04/2026
Raccordement HTA effectué. Dépose des supports effectuée. Reste la reprise d'un branchement.			
ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	T :23/02/2026
Travaux en cours. Consignation HTA le 08/09/2026. Chantier ajourné au 20 mars 2026			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	T :
Dans l'attente de la fin des travaux route de la Ganne pour programmation des travaux. Convention EP et Télécom rédigées et transmises à la commune le 18/05/2026. Dans l'attente du retour.			

ARG 24-08	LA CHATRE l'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	T : 22/06/2026
Travaux en cours. Travaux sous ATST S34 et coupure HTA le 16/10/2026			
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	T :26/01/2026
Travaux GC Terminés. ECOME et PME0 validées. Coupure BT le 28/05/2026 annulée suite à la présence d'abeilles en tête de support. Coupure reprogrammée le 21/07/2026. Prolongation du délai d'exécution à rédiger.			
ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	T :
Travaux reportés à la suite de la demande de la commune (fin des travaux sur voirie adjacente annoncée au 26 juin 2026) Convention EP et Télécom OK. Voir programmation à partir de S37			
ARG 24-17	CHASSENEUIL EN BERRY	Dissimulation « Voluais »	T : S38
ART 323-25 validé. Conventions EP et Télécom en attente du retour signé de la commune.			
ARG 24-19	DUNET	Sécurisation « Bourg »	T :02/09/2025
Difficulté d'accès pour la dépose d'un support. Les réfections des tranchées en définitif viennent d'être réalisées. Dépose des supports programmé les 28 et 29 juillet. Télécom câblé.			
ARG 24-20	EGUZON CHANTOME	Sécurisation « La Braudière»	T : 27/10/2025
Réseau en service. Fiche FACE rédigée. Bordereau de suivi des déchets reçu. Réfection de la tranchée en définitif (vu avec Massy TP) toujours dans l'attente. Réception de chantier programmée fin aout 2026			
ARG 24-21	BADECON LE PIN	Renforcement « Le Pin »	T :
ART 323-25 validé. Bon de commande lancé. Poste livré. Convention EP et Télécom de retour signées de la commune. Matériel Télécom commandé. Dans l'attente de la programmation.			
ARG 24-22	POMMIERS	Sécurisation « Route de l'Etang »	T :23/06/2026
Travaux en cours. Accès HTA et BT le 29/09/2026			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

ARG 25-01	BADECON LE PIN	Sécurisation « Rue Grande »	E : 24/03/2025
Pas de présence d'amiante. Plan pour accord reçu le 26/05/2025. Observations faites au 24/10/2025. Travaux 2027. Point fait avec la commune. Nouveau RDV le 22/06/2026.			
ARG 25-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Patras »	T :
ART 323-25 en consultation. Devis reçu. Dans l'attente de la programmation			
ARG 25-03	CELON	Sécurisation « Point de Vue »	T :26/02/2026

Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Fiche FACE à rédiger. Manque bordereau de suivi des déchets. Manque récolement papier.			
ARG 25-04	CELON	Sécurisation « Vienne »	T : 19/01/2026
Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Fiche FACE à rédiger. Manque bordereau de suivi des déchets. Manque récolement papier.			
ARG 25-05	CHASSENEUIL EN BERRY	Dépose « Les Epinettes »	T : ???
Art 323-25 validé. Bon de commande lancée. Travaux sous ATST du 20 au 24 juillet. Raccordement du 21 au 25 septembre 2026. Travaux S28.			
ARG 25-06	VELLES	Renforcement « Bourg »	E : 22/04/2025
Dans l'attente du plan définitif. Observations transmises le 20/03/2026 Conventions envoyée le 19/05/2026.			
ARG 25-08	LA CHÂTRE L'ANGLIN	Sécurisation « Bourg »	E : 05/05/2025
Esquisse orange reçue. Observations faites le 19/03/2026. Conventions envoyées le 30/06/2026 Convention Télécom et EP à rédiger ; Travaux 2027			
ARG 25-09	LE MENOUX	Sécurisation « Rue du Moulin Neuf »	E : 05/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la voie communale. En attente des résultats pour la RD Plan pour accord reçu 10/07/2025. Observations faites au 29/09/2025. Manque encore 1 convention. Voir avec la commune ??			
ARG 25-10	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Rue Appert Aubray »	E : 12/05/2025
Pas de présence d'amiante sur la place du champ de foire ni sous trottoirs. En attente des résultats pour la RD. Observations faites au 19/12/2026. Envoi de convention aux riverains le 30/04/2026.			
ARG 25-11	LE PECHEREAU	Dissimulation « Le Vieux Bourg »	T : 20/04/2026
Travaux en cours. Appel à des équipes supplémentaires pour tenir les délais et les dates d'accès au réseau.			
ARG 25-13	TENDU	Sécurisation « Eglise Rte de Prunget »	E : 12/05/2025
Dossier pour accord reçu. Observations faites le 20/03/2026. Conventions envoyées le 30/06/2026			
ARG 25-15	GARGILESSÉ DAMPIERRE	Sécurisation « Rue du Moulin »	E : 13/10/2025
Plans pour accord reçu le 22/12/2025. Observations à faire.			
ARG 25-17	BADECON LE PIN	Dissimulation « rue des Grands feuillets »	T :
Art 323-25 validé. Devis reçu. BC à lancé. Dans l'attente de la programmation !!!!! Soucis sur la partie Télécom en privé. Point fait avec la commune			
ARG 25-18	CUZION	Dissimulation « Route d'Eguzon »	E : 08/09/2025

ART323-25 en consultation. Convention EP et Télécom à rédiger.			
ARG 25-20	CUZION	Extension « C4 IRVE Barrage »	E :10/11/2025
Etude en cours. Nouvelles observations effectuées au 28/04/2026. Conventions envoyées le 12/05/2026. Manque deux conventions avec EDF.			
ARG 25-21	CUZION	Renforcement « Barrage »	E :10/11/2025
Etude en cours. Nouvelles observations effectuées au 28/04/2026. Nouvelle convention transmise au riverain pour la reprise de son branchement.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2026

ARG 26-01	VELLES	Sécurisation « Les Pornets »	E :
A voir avec la commune et les propriétaires si dépose du réseau car habitation à l'abandon. Réunion en mairie de Velles le 22/05/2026. Confirmation de la dépose du réseau par la commune par mail du 09/06/2026. Etude à lancer.			
ARG 26-02	MOSNAY	Sécurisation « Les Chauchis » »	E:
A voir avec la commune et les propriétaires si dépose du réseau car habitation à l'abandon. Dans l'attente du retour écrit de la commune sur la dépose du réseau.			
ARG 26-03	BOUESSE	Renforcement « Fonteneilles »	E :20/04/2026
Plan pour accord reçu. Observations à faire			
ARG 26-04	EGUZON CHANTÔME	Sécurisation « Fressignes »	E :13/04/2026
ARG 26-05	EGUZON CHANTÔME	Sécurisation « Rue du Moulin de l'Etang »	E : 13/04/2026
Dossier pour accord reçu le 10/06/2026. Observations à faire.			
ARG 26-06	EGUZON CHANTÔME	Sécurisation « La Lande »	E : 13/04/2026
1 poste à commander. Dossier pour accord reçu le 10/06/2026. Observations à faire			
ARG 26-07	TENDU	Extension « rue des Saules »	T :
Art 323-25 validé. Attente de la programmation. BC lancé			
ARG 26-08	CHAILLAC	Extension « Les Tiers »	T :
Art 323-25 validé. Attente de la programmation. BC lancé			
ARG 26-09	EGUZON CHANTÔME	Extension « Rue des Chaillots »	T :
Art 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis			

ARG 26-10	SAINT GILLES	Dissimulation « Rue de la Mairie »	E :
ARG 26-11	SAINT GILLES	Dissimulation « Rte de Fougerolles »	E :

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2027

ARG 27-01	CHAVIN	Renforcement « La Gravelle »	E:
ARG 27-02	MOSNAY	Sécurisation « Rue des Ardenets » »	E:
ARG 27-03	ROUSSINES	Renforcement « La Gargouille- Le Vrignaud »	E :
ARG 27-04	TENDU	Renforcement « Route de Paris » »	E :

REPRISES SUR CHANTIERS RECEPTIONNES

Reprises à effectuées par l'entreprise TPRC :

- ARG23-09 MOUHET « Faon »
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.
- ARG23-14 MOSNAY « Perte »
Le support n°22 est à reprendre. Il présente trop de tête.

QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- RAPPEL : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maître d'ouvrage. Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- Les comptes rendus de programmation des travaux doivent être transmis par l'entreprise au chargé d'affaire du SDEI.

- Lors du déroulement des chantiers toute intervention non prévue initialement à la commande ou liée à un aléa doit être signalée en amont de la réalisation au chargé d'affaire du SDEI pour validation.

PROCHAINE REUNION

Le 16 septembre 2026 à 10h00 à la mairie de Chasseneuil en Berry

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Emery	0607298341	Emery.franck.isabellerange.fr
M. Gourlay	0671200283	mairie.roussines@wanadoo.fr
M. Lemaigre	0684932630	Patryck.lemaigre@gmail.com
M. Chaussemy	0254258140	chaussemyg@lepontchretienchabenet.fr
M. Millan	0682670719	Vincent.millan@orange.fr
M. Nempont	0659206051	Gnempont.mairie@gmail.com
M. Mercier	0632939020	jeanfrancoismercierstbenoit@outlook.com
M. Balsan	0660671503	hbalsan@leplessis.com
M. Hivernat (suppl Argenton)		
M. Meunier David	0640274897	d.meunier@sdei36.com
M. Charret Stéphane	0630411478	s.charret@sdei36.com
M. Puigrenier David	0681825846	dgs@sdei36.com

Lexique	
ART 323-25	Permis de Construire des ouvrages électriques
DME0	Dossier de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
RIP	Responsable Identifié de la Préparation
AAT	Attestation d'Achèvement des Travaux
ECOME	Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leur Mise en Exploitation
PME0	Possibilité de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
AME0	Avis de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
ATST	Autorisation de Travail Sous Tension
ATMR	Autorisation de Travail ou d'Intervention dans le voisinage électrique d'un ouvrage