

## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

#### Compte-rendu de réunion N° 02-2024

#### Du 19 mars 2024 à la mairie de ARGENTON SUR CREUSE

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	x		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil	x		
M. Lorilloux Daniel – Membre du CT - Gargillesse			x
M. Bazin Olivier – Membre du CT – Bazaiges			x
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel			x
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	x		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	x		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	x		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize	x		
M. Gabillaud Jérôme Membre du CT - Ceaulmont	x		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	x		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau	x		
Mme Dejoie Christine – Membre du CT - Parnac			x
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	x		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay			x
M. Fauconnier – Argenton sur Creuse	x		
M. Fernandes Christophe - TPRC	x		
M. Bigonneau Laurent – TPRC	x		
M. Puigrenier David – SDEI36	x		
M. Meunier David – SDEI36	x		
M. Charret Stéphane – SDEI36		x	

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

#### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>ARG21-08</b>	<b>PARNAC</b>	<b>Renforcement BT « Les Gorces » P</b>	<b>T : 30/05/2023</b>
<p>Les travaux de génie-civil sont terminés. Les Travaux sont ajournés dans l'attente de la livraison du poste de transformation Les terrassements ont rencontrés du terrain rocheux. Un bon de commande complémentaire sera à rédiger.</p> <p>Travaux de câblage Orange effectués. Livraison poste effectuée. Coupure HTA programmée le 19/04/2024 Les plans de récolement FT à compléter</p>			

<b>ARG21-10</b>	<b>PARNAC</b>	<b>Sécurisation BT « Le Petit Montgarnaud »</b>	<b>T : 24/04/2023</b>
<p>La dépose des supports a été effectuée manque le bordereau de suivi des déchets. Reste la facturation définitive. Etats des dépenses EP et FT réalisés. Réception à faire.</p> <p>Les plans de récolements en ER, FT et EP sont à compléter</p>			
<b>ARG21-20</b>	<b>LE PECHEREAU</b>	<b>Dissimulation BT « Rues des Ponnins, du Manoir, des Treillages et des Petites Chaumes »</b>	<b>E :</b>
<p>La convention technique et financière a été envoyée en mairie le 03/11/2021. En attente de retour. Les travaux seraient prévus pour fin 2024 début 2025. A confirmer. A voir également la partie éclairage public et la partie télécommunication. Au vu de la hausse des prix, une actualisation de la convention sera proposée.</p> <p>La commune envisage la réalisation de ces travaux en tranchée commune avec le passage de l'ensemble des réseaux. L'étude des réseau électriques sera réalisée sur 2024, après signature de la convention technique et financière pour des travaux en 2025. Le maître d'œuvre de la commune est le bureau d'études DB</p> <p>Les conventions ont été reprises et dans l'attente de transmission à la commune.</p> <p>L'esquisse ORANGE reçu.</p> <p>A la demande de la mairie, une réactualisation des coûts est à faire. Une réunion sera programmée avec tous les partenaires prochainement.</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
<b>ARG22-01</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation « Tranche 3A »</b>	<b>T :27/11/2023</b>
<p>Les travaux de CG sont terminés. Un contrat de sous-traitance est rédigé pour la réalisation des enduits provisoires sur les tranchées et remis ce jour. Les essais de compactage sont à réaliser avant les enduits. Ils seront fournis pour validation du CD 36 avant la réalisation des réfections définitives. Date de coupure à communiquer.</p>			
<b>ARG22-02</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>Renforcement BT « Chavignac » P</b>	<b>T : 17/07/2023</b>
<p>Travaux Génie-civil en cours pour la pose du poste et les raccordements BT souterrain. BC et OS EP lancés. Livraison poste S8. Coupure BT le 29 mai 2024</p>			
<b>ARG22-05</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Sécurisation BT « La Verrerie » P</b>	<b>T : 13/11/2023</b>
<p>Travaux GC terminés. Date de livraison du poste S18. Accès TST le 31/07/2024.</p>			
<b>ARG 22-06</b>	<b>CELON</b>	<b>Renforcement BT « Rue de l'Eglise »</b>	<b>T :</b>
<p>Travaux 2024. Point à faire avec la commune sur l'implantation du poste et la reprise d'un branchement, le long de la RD 920.</p> <p>Piquetage effectué avec l'entreprise et ORANGE. En attente du retour par la commune des conventions EP et FT</p> <p>Le positionnement du poste PSSB est à valider du fait de la présence de divers réseaux à l'emplacement initial (Réunion à programmer avec la commune)</p>			

<b>ARG22-07</b>	<b>LE MENOUX</b>	<b>Sécurisation BT « Avenue des Marronniers</b>	<b>T : 10/07/2023</b>
<p>La dépose des supports a été faite. Reste l'état des dépenses EP à effectuer (avenant )  Les plans de récolements en ER, FT et EP sont à compléter</p>			
<b>ARG22-09</b>	<b>CHASSENEUIL</b>	<b>Dissimulation BT « Les Jampez »</b>	<b>T : 16/10/2023</b>
<p>Travaux en cours. Deux conventions sont à reprendre à la suite de la visite de piquetage. Les traversées de chaussées seront à réaliser par fonçage. Présence de terrain rocheux. Une modification du tracé initial a été nécessaire afin que les traversées puissent être réalisées en fonçage. Le surcoût des travaux liés à la non-réalisation de tranchée sera pris en compte par la commune.  Câblages fibre Optique programmé S14 et S15. Les reprises de tranchées est programmée S16.  Les plans de récolements en ER, FT et EP sont à compléter.</p>			
<b>ARG22-11</b>	<b>ST-BENOIT DU SAULT</b>	<b>Extension BT « La Boussinière »</b>	<b>T :</b>
<p>Les travaux de construction des bâtiments sont en cours. La CDC MOVA envisage la réalisation des réseaux la semaine 25.  Le SDEI sera convié à la prochaine réunion de chantier pour caler les dates et modalités de réalisation des réseaux.  Le dossier est validé. Le devis a été fourni par l'entreprise</p>			
<b>ARG22-12</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Renforcement BT « Chatillon »</b>	<b>E : 02/01/2023</b>
<p>Dépose du support réalisée. Reste constat définitif à rédiger. Le positionnement des feuillards est à reprendre sur différents supports.  Les plans de récolements en ER, FT et EP sont à compléter.</p>			
<b>ARG22-14</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Renforcement BT « Perte »</b>	<b>T :12/09/2023</b>
<p>Les travaux sur le réseau aérien ont été effectués dans le lieu-dit. Les supports dans le hameau de perte ont été déposés. Livraison du poste de transformation S18. Le chantier a été ajourné au 5 décembre 2023.  Un support FT à implanter. Point fait avec ORANGE  Les plans de récolements en ER et FT sont à compléter</p>			
<b>ARG22-15</b>	<b>LE PONT CHRETIEN CHABENET</b>	<b>Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »</b>	<b>E : 13/06/2022</b>
<p>Plan minute reçu. L'étude a été faite en aérien, mais l'ensemble de l'opération se situe en zone ABF. Suite au rendez-vous avec l'ABF ce dernier n'a pas émis de prescription particulière bien qu'il préférerait une technique souterraine. L'étude des travaux en souterrain est relancée.</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
<b>ARG 23-01</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation BT « rue George Sand »</b>	<b>E :04/09/2023</b>
La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE reçue La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairage EP. Dossier pour accord reçu le 02 novembre. Les observations sont faites. Un branchement déconnecté est à traiter dans l'étude. Dans l'attente du dossier définitif.			
<b>ARG 23-02</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation « rue de l'Enfert »</b>	<b>E :27/02/2023</b>
ART 323-25 en consultation. Visite préalable avec la commune, l'entreprise et ORANGE effectuée. Programmation à faire.			
<b>ARG 23-03</b>	<b>BADECON LE PIN</b>	<b>Sécurisation « rue Camille Bruneau »</b>	<b>T :02/04/2024</b>
Travaux programmés à partir de la semaine 14 (partie sécurisation). Manque retour convention EP et FT de la part de la commune			
<b>ARG 23-05</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Sécurisation « Les Camus, Bel Air »</b>	<b>E : 23/10/2023</b>
Dossier pour accord reçu le 21/12/2023. La commune de Maillet souhaite le chiffrage de la partie EP pour son budget 2024. Dans l'attente du dossier définitif.			
<b>ARG 23-06</b>	<b>CUZION</b>	<b>Sécurisation 'La Grand Lande »</b>	<b>E : 16/10/2023</b>
Dossier pour accord reçu le 11/12/2023. Les observations sont à faire. Sur les supports BT à remplacer les points lumineux seront simplement déposés. La commune procèdera à la repose avec son prestataire. Les observations sur le plan pour accord sont faites.			
<b>ARG 23-07</b>	<b>GARGILESSÉ DAMPIERRE</b>	<b>Sécurisation « La Billardièrre »</b>	<b>E : 31/07/2023</b>
Dossier pour accord reçu le 29/09/2023. Observations faites. La commune a été relancée pour la partie EP et FT. Esquisse ORANGE est en cours de finalisation. BE relancé pour fournir le dossier définitif. Un point est à faire sur la reprise du branchement BR n°2 en aérien (difficulté d'accès)			
<b>ARG 23-08</b>	<b>PARNAC</b>	<b>Renforcement « Les Cinq routes » P</b>	<b>E : 20/11/2023</b>
Dossier pour accord reçu le 19 janvier 2024. Observations faites			
<b>ARG 23-09</b>	<b>MOUHET</b>	<b>Sécurisation « Faon »</b>	<b>E : 25/09/2023</b>
Dossier minute reçu. Observations faites au 5 janvier.			
<b>ARG 23-10</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>Sécurisation « Les Pérelles »</b>	<b>E : 11/09/2023</b>
Dossier minute reçu. Observations faites au 09 janvier			

<b>ARG 23-11</b>	<b>CHAILLAC</b>	<b>« La Grange Missé »</b>	<b>E :20/02/2023</b>
<p>Le permis de construire est en instruction. Un devis pour la réalisation de la niche de la RMBT a été demandé à l'entreprise titulaire du lot maçonnerie.</p> <p>Prochaine réunion sur place le 09 avril 2024 à 14h00</p>			
<b>ARG 23-12</b>	<b>CELON</b>	<b>Renforcement « Goux, Les Plauds » P</b>	<b>E : 30/10/2023</b>
<p>Dossier minute reçu. Observations faites au 04 janvier</p>			
<b>ARG 23-13</b>	<b>TENDU</b>	<b>Sécurisation « Les Tacots »</b>	<b>E : 27/11/2023</b>
<p>Dossier minute reçu. Observations faites au 19 février</p>			
<b>ARG 23-14</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Extension BT « Les Jadrets 3 lots »</b>	<b>T :12/09/2023</b>
<p>Travaux terminés. Etat de dépenses BT fait. Réception FT réalisée. Reste état des dépenses FT</p>			
<b>ARG 23-16</b>	<b>BARAIZE</b>	<b>Renforcement BT « Chamorin » P</b>	<b>E :06/03/2023</b>
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27</p>			
<b>ARG 23-17</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Renforcement BT « Milliaboef » P</b>	<b>E :06/03/2023</b>
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27</p>			
<b>ARG 23-18</b>	<b>CUZION</b>	<b>Renforcement BT « Plage » P</b>	<b>E :13/03/2023</b>
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27</p>			
<b>ARG 23-19</b>	<b>CUZION</b>	<b>Renforcement BT « Bonnu » P</b>	<b>E :13/03/2023</b>
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27</p>			
<b>ARG 23-20</b>	<b>MOUHET</b>	<b>Renforcement BT « l'Ajonc » P</b>	<b>E :20/03/2023</b>
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27</p>			
<b>ARG 23-21</b>	<b>ROUSSINES</b>	<b>Renforcement BT « Montbroux » P</b>	<b>E :15/05/2023</b>
<p>ART 323-25 validé. Livraison poste S27</p>			
<b>ARG 23-22</b>	<b>BOUESSE</b>	<b>Renforcement BT « La verrerie » P</b>	<b>E :15/05/2023</b>
<p>Art 323-25 validé. Devis de l'entreprise reçu. BC à lancer. Attente notification Cd36</p>			

<b>ARG 23-23</b>	<b>VELLES</b>	<b>Extension « station de pompage » P</b>	<b>E :08/06/2023</b>
Travaux terminés. Facturation faite. Reste les états de dépense. Les plans de récolements en ER sont à compléter.			
<b>ARG 23-24</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation BT Bourg T3B</b>	<b>E :24/07//2023</b>
Dossier pour accord reçu. Observations faites. Travaux 2025. Esquisse ORANGE reçue.			
<b>ARG 23-25</b>	<b>ARGENTON SUR CREUSE</b>	<b>Dissimulation « Rue Bruant »</b>	<b>E : 03/08/2023</b>
Travaux terminés reste la constatation et état des dépenses. Des plaques anti-escale sont à poser sur le support de la RAS. Le miroir de signalisation doit être déposé par la commune. Acte de sous traitance rédigé pour la dépose des supports et remis ce jour. Les plans de récolements en ER, FT et EP sont à compléter			
<b>ARG 23-26</b>	<b>BARAIZE</b>	<b>Extension « 3 lots Chamorin »</b>	<b>E :08/09/2023</b>
La commune fait son affaire de l'extension des réseaux FT. Un point concernant l'EP est à faire. La commune a débuté les travaux de recalibrage de la chaussée. Les travaux seront à programmer après l'été. Devis à fournir par l'entreprise			
<b>ARG 23-27</b>	<b>MOSNAY</b>	<b>Extension « Brethenou »</b>	<b>E :16/10/2023</b>
Etude ajournée puis relancée suite à la demande de la commune. Si les travaux ne devaient pas être autorisés la commune est informée que le montant de l'étude lui sera facturé. Dossier définitif reçu le 23 janvier. Nous sommes dans l'attente de la décision des services de l'Etat quant à la possibilité de raccorder le demandeur (Problème de PC) Pas de nouvelles.			
<b>ARG 23-28</b>	<b>CHASSENEUIL EN BERRY</b>	<b>Extension « Moulin d'Entraigue »</b>	<b>E :17/11/2023</b>
Dossier à l'étude. Le projet se situant dans une zone inondable la position du poste de transformation a été revu. La nouvelle convention a été retournée par le demandeur. Attente dossier accord modificatif			
<b>ARG 23-29</b>	<b>VELLES</b>	<b>Extension C4 « Transgourmet »</b>	<b>E : 21/11/2023</b>
ART 323-25 en consultation. Devis reçu. Travaux programmé S13. La fourniture du coffret C4 (TPRC) a été vue avec ENEDIS. Les travaux devront se faire avant de commencer le chantier de Badecon.			
<b>ARG 23-30</b>	<b>BAZAIGES</b>	<b>Dissimulation « Route de Buret »</b>	<b>E :17/11/2023</b>
Dossier pour accord reçu. Observations Faites au 19 février			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

<b>N°affaire</b>	<b>Communes</b>	<b>Opérations</b>	<b>Ordre de service</b>
ARG 24-01	CELON	Extension « Atelier Communaux »	E :15/01/2024
ARG 24-02	BOUESSE	Sécurisation « Les Minières	E :08/04/2024
ARG 24-03	CEAULMONT	Renforcement « Le Multon »	E :08/07/2024
ARG 24-04	BAZAIGES / VIGOUX	Renforcement « Le breuil »	E :02/05/2024
ARG 24-05	BARAIZE	Sécurisation « Les Lezes »	E :04/03/2024
Les travaux seront réalisés en 2024.			
ARG 24-06	CUZION	Sécurisation « La Jarrige »	E :02/04/2024
Les travaux seront réalisés en 2024.			
ARG 24-07	SAINT BENOIT DU SAULT	Renforcement « rue des Essards »	E :24/06/2024
ARG 24-08	LA CHATRE L'ANGLIN	Sécurisation « Margot »	E :21/05/2024
ARG 24-09	MOUHET	Sécurisation « Mazerolles »	E :11/03/2024
ARG 24-10	MOUHET	Sécurisation « Les Genêts »	E :18/03/2024
Les travaux seront réalisés en 2024.			
ARG 24-11	MOUHET	Sécurisation « Mazou »	E :03/06/2024
ARG 24-12	MOUHET	Sécurisation « Clidier »	E :10/06/2024
ARG 24-13	TENDU	Dépose « Les Moreaux »	E :15/07/2024

ARG 24-14	BADECON LE PIN	Dissimulation « Rue Camille Bruneau »	T : 02/04/2024
Manque la convention FT de la part de la commune			
ARG 24-15	SAINT BENOIT DU SAULT	Sécurisation « Chemin de L'usine »	E :
Devis étude reçu			

#### OPERATIONS EN ATTENTE

Opération ARG 20-15 Commune de Velles «Fougeron » :

Cette opération traite de la dépose d'un réseau BT desservant une habitation non-alimentée.

A la suite d'échanges avec la commune et le propriétaire de l'habitation cette opération ne sera pas réalisée. L'habitation est en cours de réhabilitation et le propriétaire désire redemander un abonnement.

Cette affaire est à reprendre dans le cadre d'une sécurisation ou d'un renforcement dès que le propriétaire riverain aura fait sa demande de nouveau comptage.

La commune a été relancée sur ce sujet le 22/09/2023.

#### QUESTIONS DIVERSES

- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- **RAPPEL** : Lors des interventions sur les chantiers, l'installation de la signalisation de chantier est obligatoire quel que soit la durée de l'intervention. Il en va de la sécurité des personnes et de la responsabilité des intervenants, de l'entreprise travaux et du maître d'ouvrage. Pour mémoire, cette prestation est rémunérée dans le prix « installation de chantier ». En cas de non-respect de la pose de la signalisation, des pénalités sont prévues au marché (100 € / jour). En cas de récidive, ces pénalités s'appliqueront et le chantier sera arrêté.
- Congés de l'entreprise du 06 mai au 10 mai 2024 (peut être la semaine suivante) En cas de problème sur les chantiers durant la période de congé la personne à consulter sera Mr DESOUSA Philippe : 06 77 84 21 67
- Dans l'attente de la programmation des travaux 2024 réactualisée de la part de l'entreprise



PROCHAINE REUNION

Le 23 avril 2024 à 9h00 à la mairie de Badecon le Pin

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Moreau		<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
M. Dautier	0603847096	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
M. Lorilloux	0607033924	<i>danylorig@orange.fr</i>
M. Broggi	0254478027	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
M. Bazin	0683096715	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
M. Desaix	0681683422	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
M. Gourlay	0671200283	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
M. Prot	0254472451	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
M. Perrot	0254254283	<i>mairie.baraize@wanadoo.fr</i>
M. Gabillaud	0609215144	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
M. Gourinat	0254478505	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
M. Touzeau	0680562016	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
M. Nandillon	0687313606	<i>mairie.dupechereau@orange.fr</i>
M. Bigonneau Laurent		<i>l.bigonneau@tpreseauxcentre.com</i>
M. Puigrenier David	0681825846	<i>dgs@sdei36.com</i>
M. Meunier David	0640274897	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
M. Charret Stéphane	0630411478	<i>s.charret@sdei36.com</i>