

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS D'ISSOUDUN ET CHAMPAGNE BERRICHONNE

Compte rendu réunion travaux du 07 décembre 2021 à Guilly

	Présents	Excusés	Absents
Mme. Charpentier Dominique : Présidente		X	
M. Allard Bernard : Titulaire collège rural	X		
M. Riolet Guy : Titulaire collège rural			X
M. Chevalet Michel : Suppléant collège rural			X
M. Joyaux Pierre : Suppléant collège rural			X
M. Pallas Jacques : Suppléant collège rural			X
M. Personne Jacques : Titulaire collège urbain			X
M. Brahic Vincent : SDEI 36		X	
M. Pinau Jérôme : SDEI 36		X	
M. Barry Thierry : SDEI 36	X		
M. Desbrosses Arnaud : INEO	X		
Mme. Presteau Stéphanie		X	

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2019

Communes	Affaire	Observations	Commande
SAINTE LIZAIGNE	Extension « M. BADINOT »	Terminé	OK
PAUDY	Dissimulation « Voeu »	Terminé	OK
MENETREOLS SOUS VATAN	Renft BT souterrain «Route de Brion »	Terminé avec réserve	OK
THIZAY	Renft BT souterrain «Les Arrivets »	Terminé	OK
SEGRY	Renft BT « La Brosse »	Travaux annulés	OK
PRUNIERIS	Sécurisation « Le Grand Bachat »	Terminé	OK
PRUNIERIS	Sécurisation « Les Pichons »	Terminé	OK
THIZAY	Dissimulation « Vallée du Bourg »	Travaux 2022	
MEUNET-PLANCHES	Renft BT « La Brosse Cadenas »	Annulé	

➤ **MENETREOLS SOUS VATAN : «Route de Brion »**

ORDRE DE SERVICE : n° 49 à compter du 15/03/21
Travaux terminés avec réserve

DELAI : 3 mois

➤ **SEGRY : «La Brosse »**

ORDRE DE SERVICE : n° 20 à compter du 04/01/20
À la suite des multiples annulations du riverain, le chantier a été annulé.

DELAI : 2 mois

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations	Commande
PRUNIERIS	Renforcement BT « rue des Chaumes »	Terminé	OK
ST AUBIN	Sécurisation BT « Fontissant »	Terminé avec réserve	OK
SAINTE LIZAIGNE	Sécurisation BT « Le Moulin Drap »	Travaux en cours	OK
SAINTE LIZAIGNE	Renforcement BT « Villiers les Roses »	Terminé	OK
LUCAY LE LIBRE	Renforcement « Cermelle »	Terminé	OK
AIZE	Renforcement « Le Boischet »	Terminé avec réserve	OK
BUXEUIL	Renforcement « Les Césards »	Terminé	OK
BUXEUIL	Sécurisation « Villechauvon »	Terminé avec réserve	OK
LINIEZ	Sécurisation BT « Bourg »	Terminé	OK
PRUNIERIS	Extension « Les Ajoncs »	Terminé	OK
ST AOUSTRILLE	Extension GRT GAZ	Terminé	OK
ST GEORGE SUR ARNON	Renforcement C4 « Avail »	Terminé	OK
VOUILLON	Dissimulation « rue des Moineaux »	Travaux en cours	OK
CONDE	Extension « Chétif Coin »	Terminé	OK
NEUVY-PAILLOUX	Extension « Les Barreaux »	Terminé	OK
LUCAY LE LIBRE	Extension RIP 36	Terminé	OK

➤ **SAINT AUBIN : «Fontissant »**

ORDRE DE SERVICE : n° 143 à compter du 21/06/21
Reste supports à déposer. Prévu avant 26/01/22.
Travaux terminés avec réserves.

DELAI : 3 mois

➤ **SAINTE LIZAIGNE : «Moulin Drap »**

ORDRE DE SERVICE : n° 100 à compter du 17/05/21
L'intervention du RIP 36 a été réalisée. La dépose et les finitions sont prévues le 24/01/22.
Travaux ajournés

DELAI : 3 mois

- **AIZE : «Le Boischet »**
ORDRE DE SERVICE : n° 335 à compter du 14/12/20 **DELAI : 2 mois**
Reste supports à déposer. Prévu avant 26/01/22.
Travaux terminés avec réserves.

- **BUXEUIL : «Villechauvon »**
ORDRE DE SERVICE : n° 162 à compter du 19/07/20 **DELAI : 3 mois**
Reste supports à déposer après la récolte.
Travaux terminés avec réserves.

- **VOUILLON : «Rue des Moineaux »**
ORDRE DE SERVICE : n° 185 à compter du 15/09/21 **DELAI : 4 mois**
Terrassements terminés. Coupure BT le 17/01/22.
A journer à compter du 16/12/21. Reprise le 03/01/22.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

Communes	Affaire	Observations	Commande
NEUVY-PAILLOUX	Renforcement « Rochefolie »	A programmer 2022. Manque délib. convention EP.	A faire
LES BORDES	Renforcement « Les Forges, Les Davignons »	A programmer 2022	A faire
AIZE	Extension « La Garenne de Montifault »	Etude modifiée en cours.	
BUXEUIL	Dissimulation « Bourg, Eglise »	Etude modifiée en cours.	
GUILLY	Renforcement C4 « Scierie »	Travaux 2022	OK
AMBRAULT	Extension lotissement « Le Paré »	Etude en cours	

DIVERS

- Observations suite au contrôle du FACÉ :
 Les goulottes des RAS doivent être enterrées d’au moins 15 cm.
 Les feuillards doivent passer dans les trous prévus à cet effet au milieu des alvéoles des supports.
 Veiller à la pose des colliers avertisseurs (colliers rouges) en cas de réseaux mixtes HTA et BT.

- Chantiers :
 Les arrêtés de circulations doivent obligatoirement figurer sur les panneaux de circulation.
 Les panneaux de circulation doivent être repérés sur la route par un marquage à la peinture en cohérence avec leurs fonctions (travaux, limitation de vitesse...), ceci afin d’éviter tout déplacement ou enlèvement par autrui.

- DT, DICT :
 Les résultats des DT et DICT doivent être fournis au SDEI avant le début des travaux afin de s’assurer que toutes les réponses ont été transmises et éventuellement de faire les relances nécessaires.

- Constats d’huissier, marquage piquetage :
 Il est rappelé que les constats d’huissier doivent être réalisés en vidéo et fournis au SDEI avant le début du chantier.
 Les marquages piquetages doivent faire l’objet d’un constat et être maintenus tout au long du chantier.

• Arrêtés de circulation :

Rappel: les demandes de routes barrées ne doivent être faites que lorsqu'il y a impossibilité de travailler sous alternat.

• Géo référencement des supports :

Rappel: l'entreprise doit fournir le géo référencement des supports, cela à compter du programme 2017. Se rapprocher de Mme Sabrina Gorget au SDEI : 02 54 61 16 07

• Ajournements :

Les ajournements sont à utiliser uniquement lors des interruptions de travaux dues aux travaux télécoms, aux intempéries...

En cas de dépose différée en raison des récoltes, faire une réception avec réserve en indiquant la date de reprise estimée. A la dépose la réserve devra être levée.

• Documents fin de chantier :

Les récolements en version informatique et papier, les certificats de broyage (ou provisoirement les attestations de mise en dépôt) doivent être remis au SDEI dans un délai de 1 mois à compter de la date de fin de travaux. A défaut, la pénalité de retard de 2 000 € prévue au CCAP sera appliquée.

• Observations fin de chantier :

Ne pas oublier de numéroter les supports (BT et HTA).

Une chappe béton doit être réalisée sur tous les supports, sauf ceux qui sont surimplantés.

PROCHAINE REUNION

DATE : 08 février 2022 à 10 h 00

LIEU : SDEI

INTERVENANTS	TELEPHONES	FAX	MAIL
Mme. Charpentier Dominique	06-72-77-73-61	0254210513	charpentier_dom@orange.fr
M. Allard Bernard	06-21-70-77-64		allard.b2@orange.fr
M. Riolet Guy	06-37-15-71-82		gf.riolet@orange.fr
M. Chevalet Michel			mairie.AIZE@wanadoo.fr
M. Joyaux Pierre	06-14-46-17-88		p.joyaux36@hotmail.fr
M. Pallas Jacques	06-77-11-02-01		mairie-st.georges.sur.arnon@wanadoo.fr
M. Personne Jacques	06-61-86-57-48		martine.robin@issoudun.fr
M. Echard Damien	06-42-13-54-27		dmedissocm@gmail.com
M. M. Guesnard Yves			mairie@reuilly.fr
Mme. Bellurot Nadine	06-80-35-07-03		nadine.bellurot@orange.fr
M. Piniau Jérôme	02-54-61-16-08	02-54-61-56-15	dst@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	02-54-61-56-15	t.barry@sdei36.com
M. Morand Damien	06-87-26-01-45		Damien.morand@engie.com
M. Desbrosses Arnaud	06-82-35-61-76		arnaud.desbrosses@engie.com
Mme Presteau Stéphanie	06-85-50-18-14		s.presteau@sdei36.com
M. Brahic Vincent	06-33-50-52-96		v.brahic@sdei36.com

**S.D.E.I. - Centre Colbert - Bâtiment G - 2 Place des Cigarières - CS60218
36004 CHATEAUROUX Cedex**

Tel : 02 54 61 59 59 – Fax : 02 54 61 56 15 – E-mail : sdei36@sdei36.com