

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

Compte rendu réunion travaux du 07 novembre 2022 au SDEI

	Présents	Excusés	Absents
Mme. Charpentier Dominique : Présidente		X	
M. Allard Bernard : Titulaire collège rural			X
M. Riolet Guy : Titulaire collège rural			X
M. Chevalet Michel : Suppléant collège rural			X
M. Joyaux Pierre : Suppléant collège rural			X
M. Pallas Jacques : Suppléant collège rural			X
M. Personne Jacques : Titulaire collège urbain			X
M. Meunier David : SDEI 36		X	
M. Barry Thierry : SDEI 36	X		
M. Desbrosses Arnaud : INEO	X	X	
Mme. Presteau Stéphanie		X	
M. Lemaitre Thomas			
M. Lapouméroli Dominique : maire de Buxeuil	X		

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2019

Travaux 2019 terminés.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Travaux 2020 terminés.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

Communes	Affaire	Observations	Commande
NEUVY-PAILLOUX	Renforcement « Rochefolie »	Travaux en cours	OK
LES BORDES	Renforcement « Les Forges, Les Davignons »	Travaux en cours.	OK
AIZE	Extension « La Garenne de Montifault »	Terminé	OK
BUXEUIL	Dissimulation « Bourg, Eglise »	Travaux en cours	OK
GUILLY	Renforcement C4 « Scierie »	Terminé	OK
AMBRAULT	Extension lotissement « Le Paré »	Travaux en cours	OK

- NEUVY PAILLOUX : renforcement « La Rochefolie »
ORDRE DE SERVICE : n° 206 à compter du 13/06/22
DELAI : 3 mois
Reste 1 support à déposer après l'intervention d'Orange.

- LES BORDES : renforcement « Les Davignons – Les Forges »
ORDRE DE SERVICE : n° 231 à compter du 27/06/22
DELAI : 3 mois
Reste 2 supports à déposer après l'intervention d'Orange. Transformateur à poser fin mars 2023.
Ajourné : en attente livraison poste prévue 1^{er} trimestre 2023

- AMBRAULT : lotissement « Le Paré »
ORDRE DE SERVICE : n° 187 à compter du 17/05/22
DELAI : 1 mois
Câble déroulé. Coffrets posés. Travaux repris le 10/01/23 pour la préparation de la réception du poste. Réunion de programmation le 12/01/23.

- BUXEUIL : dissimulation « Bourg »
ORDRE DE SERVICE : n° 309 à compter du 24/10/22
DELAI : 4 mois
Terrassements en cours. Les branchements de la rue de la Pierre seront repris à compter du 16/01/23. La dépose sur cette même rue s'effectuera à compter du 18/01/23.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

Communes	Affaire	Observations	Commande
AMBRAULT	Mutation transfo « Bourg »	Poste commandé	OK poste
CONDE	Mutation transfo « Chétif Coin »	Coupure HTA 25/01/23	OK poste
PAUDY	Mutation transfo « Poncet la Ville »	Poste commandé	OK poste
PRUNIER	Mutation transfo « Bourg »	Poste commandé	OK poste
SAINT AUBIN	Mutation transfo « la Grenouille »	Coupure HTA 25/01/23	OK poste
SAINTE LIZAIGNE	Mutation transfo « Bourg 1 »	Poste commandé	OK poste
SEGRY	Mutation transfo « Ségry Village »	Poste commandé	OK poste
CHOUDAY	Renforcement « La Boutanderie »	Travaux en cours	OK
VOUILLON	Dissimulation « Route d'Ardentes »	Article R323-25 en cours	24 conv/ 24
MIGNY	Extension « rue du Tennis »	Article R323-25 déposé	
BRIVES	Extension « le Chatelier » ORANGE	Minute reçue le 02/12/22	

➤ CHOUDAY : renforcement « La Boutanderie »

ORDRE DE SERVICE : n° 344 à compter du 14/11/22

DELAI : 3 mois

Les terrassements sont réalisés et les raccordements préparés. Coupure BT le 24/01/23.

➤ MIGNY : « rue du Tennis »

ORDRE DE SERVICE : n° à compter du

DELAI : 1 mois

En attente de la construction du local technique par la commune.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

Communes	Affaire	Observations	Commande
SAINTE LIZAIGNE	Renforcement « rue des Accacias »	Chiffrages mairie à faire	
SAINT VALENTIN	Renforcement « Les Maisons Neuves »	Chiffrages mairie à faire	
NEUVY-PAILLOUX	Renforcement « Route de Champlay »	Chiffrages mairie à faire	
NEUVY-PAILLOUX	Renforcement « Chézal Garnier »		
PRUNIER	Mutation transfo « Les Chaumes »		

DIVERS

- Observations suite au contrôle du FACÉ :
Les goulottes des RAS doivent être enterrées d'au moins 15 cm.
Les feuillards doivent passer dans les trous prévus à cet effet au milieu des alvéoles des supports.
Veiller à la pose des colliers avertisseurs (colliers rouges) en cas de réseaux mixtes HTA et BT.
- Chantiers :
Les arrêtés de circulations doivent obligatoirement figurer sur les panneaux de circulation.
Les panneaux de circulation doivent être repérés sur la route par un marquage à la peinture en cohérence avec leurs fonctions (travaux, limitation de vitesse...), ceci afin d'éviter tout déplacement ou enlèvement par autrui.
- DT, DICT :
Les résultats des DT et DICT doivent être fournis au SDEI avant le début des travaux afin de s'assurer que toutes les réponses ont été transmises et éventuellement de faire les relances nécessaires.
- Constats d'huissier, marquage piquetage :
Il est rappelé que les constats d'huissier doivent être réalisés en vidéo et fournis au SDEI avant le début du chantier.
Les marquages piquetages doivent faire l'objet d'un constat et être maintenus tout au long du chantier.
- Arrêtés de circulation :
Rappel : les demandes de routes barrées ne doivent être faites que lorsqu'il y a impossibilité de travailler sous alternat.
- Géo référencement des supports :
Rappel : l'entreprise doit fournir le géo référencement des supports, cela à compter du programme 2017. Se rapprocher de Mme Sabrina Gorget au SDEI : 02 54 61 16 07
- Ajournements :
Les ajournements sont à utiliser uniquement lors des interruptions de travaux dues aux travaux télécoms, aux intempéries...
En cas de dépose différée en raison des récoltes, faire une réception avec réserve en indiquant la date de reprise estimée. A la dépose la réserve devra être levée.
- Documents de fin de chantier :
Les récolements en version informatique et papier, les certificats de broyage (ou provisoirement les attestations de mise en dépôt) doivent être remis au SDEI dans un délai de 1 mois à compter de la date de fin de travaux. A défaut, la pénalité de retard de 2 000 € prévue au CCAP sera appliquée.
- Observations de fin de chantier :
Ne pas oublier de numéroter les supports (BT et HTA).
Une chappe béton doit être réalisée sur tous les supports, sauf ceux qui sont surimplantés.

PROCHAINE REUNION

DATE : le 03/03/23 à 10h00
LIEU : BUXEUIL

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
Mme. Charpentier Dominique	06-72-77-73-61	charpentier_dom@orange.fr
M. Allard Bernard	06-21-70-77-64	allard.b2@orange.fr
M. Riolet Guy	06-37-15-71-82	gf.riolet@orange.fr
M. Chevalet Michel		mairie.AIZE@wanadoo.fr
M. Joyaux Pierre	06-14-46-17-88	p.joyaux36@hotmail.fr
M. Pallas Jacques	06-77-11-02-01	mairie-st.georges.sur.arnon@wanadoo.fr
M. Personne Jacques	06-61-86-57-48	martine.robin@issoudun.fr
M. Echard Damien	06-42-13-54-27	dmedissocm@gmail.com
M. Guesnard Yves		mairie@reuilly.fr
Mme. Bellurot Nadine	06-80-35-07-03	nadine.bellurot@orange.fr
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	t.barry@sdei36.com
M. Morand Damien	06-87-26-01-45	Damien.morand@engie.com
M. Desbrosses Arnaud	06-82-35-61-76	arnaud.desbrosses@equans.com
Mme Presteau Stéphanie	06-85-95-47-33	s.presteau@sdei36.com