



## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

#### Compte-rendu de réunion N° 2025-07

**Du 09 septembre 2025 à 9h00 mairie de MARTIZAY**

|                                                               | Présents | Excusés | Absents |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------|---------|
| M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial      | X        |         |         |
| M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI                       |          | X       |         |
| M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers               |          | X       |         |
| M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic                  | X        |         |         |
| M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre                   |          |         | X       |
| M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme             |          |         | X       |
| M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint - Gaultier           |          |         | X       |
| M. Grégoire Thierry – Commune de Saint - Gaultier             | X        |         |         |
| M. Fleury Hervé – Mairie de Martizay                          | X        |         |         |
| M. Rembaut Alain – Marie Membre du CT – Preuilly La Ville     |          | X       |         |
| M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize |          |         | X       |
| M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay                  |          |         | X       |
| M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc               |          |         | X       |
| M. Daraud Jean-Pierre Commune de Pouligny Saint Pierre        |          |         | X       |
| M. Algret Jean-Pierre Ruffec Le Château                       |          | X       |         |
| M. Pasquet Renaud GS-Topo                                     |          | X       |         |
| M. Labrux Eric – Labrux                                       |          | X       |         |
| M. Picard François - Labrux                                   | X        |         |         |
| M. Puigrenier David – SDEI36                                  |          | X       |         |
| M. Meunier David – SDEI36                                     | X        |         |         |
| M. Charret Stéphane – SDEI36                                  | X        |         |         |

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

| N°affaire                                                                            | Communes    | Opérations                | Ordre de service |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|------------------|
| PNR22-35                                                                             | CONCREMIERS | Renforcement BT « Bourg » | T :30/09/2024    |
| Travaux terminés. Manque bordereau de suivi des déchets pour facturation définitive. |             |                           |                  |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

| N°affaire                                                                                                                                    | Communes             | Opérations                                     | Ordre de service |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------|
| PNR23-02                                                                                                                                     | DOUADIC / ROSNAY     | Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P | T :27/05/2024    |
| Réception à programmer fiche FACE à finaliser. Réception programmée le 26/09/2025                                                            |                      |                                                |                  |
| PNR23-06                                                                                                                                     | MERIGNY              | Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P      | T :26/05/2025    |
| Réseau en service. Reste la dépose. Délais des travaux prolongés au 26/09/2025                                                               |                      |                                                |                  |
| PNR23-07                                                                                                                                     | NURET LE FERRON      | Sécurisation « Les Landis » P                  | T :              |
| Art 323-25 validé. En attente du devis de l'entreprise pour réalisation des travaux (envoi du 31-07-25)                                      |                      |                                                |                  |
| PNR23-08                                                                                                                                     | PRISSAC              | Dissimulation « La Roche Chevreux »            | T :              |
| Art 323-25 reçu le 25/03/2025. Il sera mis en consultation en fin d'année pour des travaux en 2026.                                          |                      |                                                |                  |
| PNR23-09                                                                                                                                     | PRISSAC              | Sécurisation « Les Places »                    | T :              |
| Travaux en cours. Coupure HTA le 16/12/2025.                                                                                                 |                      |                                                |                  |
| PNR23-10                                                                                                                                     | ROSNAY               | Sécurisation « Le Coudreau » P                 | T :24/03/2025    |
| Travaux terminés. Dépose des supports effectuée. Dans l'attente du bordereau de suivi des déchets et récolement pour facturation définitive. |                      |                                                |                  |
| PNR23-11                                                                                                                                     | SAINT CYVRAN         | Sécurisation « La Bitte »                      | E :03/03/2025    |
| Observation sur plans pour accord effectuées le 15/05/25. Dans l'attente du dossier définitif.                                               |                      |                                                |                  |
| PNR23-14                                                                                                                                     | TOURNON SAINT MARTIN | Renforcement « La Ronde La Borde » P           | T :26/05/2025    |
| Travaux en cours. Coupure HTA reportée au 08/12/2025 Présence de terrain rocheux. AAT et PMEO à redéposer.                                   |                      |                                                |                  |
| PNR23-23                                                                                                                                     | LUREUIL              | Renforcement « Place de l'Eglise » P           | T :27/06/2024    |

Le transformateur installé n'est pas conforme (erreur de commande). Il sera remplacé. Date de coupure début 05/11/2025

|                 |                       |                                                    |                      |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PNR23-24</b> | <b>SAINT GAULTIER</b> | <b>Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »</b> | <b>T :21/10/2024</b> |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|

Travaux terminés. Dans l'attente du bordereau de suivi des déchets et récolements pour facturation définitive.

# MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

| N°affaire                                                                                                                                                            | Communes                  | Opérations                                   | Ordre de service     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>PNR24-03</b>                                                                                                                                                      | <b>CONCREMIERS</b>        | <b>Dissimulation « Rue des Soucis »</b>      | <b>T :30/09/2024</b> |
| Travaux terminés. Manque bordereau de suivi des déchets pour facturation définitive.                                                                                 |                           |                                              |                      |
| <b>PNR24-04</b>                                                                                                                                                      | <b>MEZIERES EN BRENNE</b> | <b>Sécurisation « Courtilière »</b>          | <b>T :</b>           |
| Art 323-25 validé. Devis reçus. Convention EP et FT à la signature de la commune. RDV RIP le 23/07/2025. Date d'accès 28/01/2025. Déclaration préalable à redéposer. |                           |                                              |                      |
| <b>PNR24-05</b>                                                                                                                                                      | <b>MEZIERES EN BRENNE</b> | <b>Sécurisation « La Grande Métairie » P</b> | <b>T :06/03/2025</b> |
| Travaux terminés. Manque bordereau de suivi des déchets pour facturation définitive.                                                                                 |                           |                                              |                      |
| <b>PNR24-06</b>                                                                                                                                                      | <b>MARTIZAY</b>           | <b>Sécurisation « Chauray »</b>              | <b>T :07/07/2025</b> |
| Travaux en cours. Consignation le 18/09/2025. Réception Orange demandée.                                                                                             |                           |                                              |                      |
| <b>PNR24-07</b>                                                                                                                                                      | <b>DOUADIC</b>            | <b>Sécurisation « Dasdé » P</b>              | <b>T :17/02/2025</b> |
| Fiche FACE à rédiger.                                                                                                                                                |                           |                                              |                      |
| <b>PNR24-09</b>                                                                                                                                                      | <b>BELABRE</b>            | <b>Renforcement « Rue Léon M'Ba »</b>        | <b>T :20/03/2025</b> |
| Dans l'attente de plans de récolements                                                                                                                               |                           |                                              |                      |
| <b>PNR24-10</b>                                                                                                                                                      | <b>CHALAIS</b>            | <b>Renforcement « Les Augros » P</b>         | <b>T :17/03/2025</b> |
| Dans l'attente des récolements et du bordereau des suivi des déchets pour facturation définitive                                                                     |                           |                                              |                      |
| <b>PNR24-11</b>                                                                                                                                                      | <b>RUFFEC LE CHATEAU</b>  | <b>Renforcement 'Rue de l'Eglise »</b>       | <b>E :17/06/2024</b> |
| Art 323-25 Validé. Arrêté ABF reçu. Modification demandée de l'avis (goulotte de protection en fer)                                                                  |                           |                                              |                      |
| <b>PNR24-20</b>                                                                                                                                                      | <b>RUFFEC LE CHATEAU</b>  | <b>Sécurisation « Rue de la Mairie »</b>     | <b>E :14/10/2024</b> |
| Art 323-25 Validé. Arrêté ABF reçu. Modification demandée de l'avis (goulotte de protection en fer)                                                                  |                           |                                              |                      |
| <b>PNR24-21</b>                                                                                                                                                      | <b>RUFFEC LE CHATEAU</b>  | <b>Renforcement « La Grange »</b>            | <b>T :25/08/2025</b> |
| Travaux en cours. Accès HTA le 27/01/2026.                                                                                                                           |                           |                                              |                      |

|                                                                                   |                              |                                            |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>PNR24-22</b>                                                                   | <b>POULIGNY SAINT PIERRE</b> | <b>Sécurisation « Les brouarderies »</b>   | <b>E :12/11/2024</b> |
| Plans pour accords reçu. Observations faites au 05/02/2025. Manque une convention |                              |                                            |                      |
| <b>PNR24-23</b>                                                                   | <b>POULIGNY SAINT PIERRE</b> | <b>Renforcement « Rue du Château »</b>     | <b>E :18/11/2024</b> |
| Observations faites. Dans l'attente du dossier définitif. Manque une convention   |                              |                                            |                      |
| <b>PNR24-24</b>                                                                   | <b>LURAI</b>                 | <b>Sécurisation « La Folie »</b>           | <b>E :02/12/2024</b> |
| Art 323-25 Validé. Arrêté ABF reçu. BC à lancer                                   |                              |                                            |                      |
| <b>PNR24-25</b>                                                                   | <b>LURAI</b>                 | <b>Dissimulation « Rue de la Cueilie »</b> | <b>E :09/12/2024</b> |
| Art 323-25 Validé. BC à lancer                                                    |                              |                                            |                      |
| <b>PNR24-27</b>                                                                   | <b>MEZIERES EN BRENNE</b>    | <b>Sécurisation « Le Petit Berger »</b>    | <b>T :15/05/2025</b> |
| Dans l'attente du bordereau de suivi des déchets pour facturation définitive.     |                              |                                            |                      |
| <b>PNR24-28</b>                                                                   | <b>MEZIERES EN BRENNE</b>    | <b>Extension « La Ranchée »</b>            | <b>T :26/05/2025</b> |
| Raccordement effectué le 27/06/2025.Fiche FACE à rédiger                          |                              |                                            |                      |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

|                                                                                                                                     |                               |                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| <b>PNR25-01</b>                                                                                                                     | <b>THENAY</b>                 | <b>Sécurisation « Av Henri Barbusse »</b> | <b>E :17/02/2025</b> |
| Plan pour accord reçu. Observations faites le 05/05/2025 dans l'attente du dossier définitif.<br>Les conventions restent à envoyer. |                               |                                           |                      |
| <b>PNR25-02</b>                                                                                                                     | <b>MEZIERES EN BRENNE</b>     | <b>Sécurisation « Rte de Châtillon »</b>  | <b>E :22/04/2025</b> |
| Dossier pour accord reçu. Observations faites au 07/08/2025                                                                         |                               |                                           |                      |
| <b>PNR25-03</b>                                                                                                                     | <b>MIGNE</b>                  | <b>Sécurisation « Peubault »</b>          | <b>E :31/03/2025</b> |
| Dossier pour accord reçu. Observations faites au 31/07/2025                                                                         |                               |                                           |                      |
| <b>PNR25-04</b>                                                                                                                     | <b>PRISSAC</b>                | <b>Sécurisation « Le Mas »</b>            | <b>E :26/05/2025</b> |
| Le BE rencontre des difficultés pour accéder sur la partie privative.                                                               |                               |                                           |                      |
| <b>PNR25-05</b>                                                                                                                     | <b>RIVARENNES</b>             | <b>Sécurisation « Kons »</b>              | <b>E :19/05/2025</b> |
| Dossier pour accord reçu. Observations faites au 08/08/2025                                                                         |                               |                                           |                      |
| <b>PNR25-06</b>                                                                                                                     | <b>SACIERGES SAINT MARTIN</b> | <b>Sécurisation « Le Peu »</b>            | <b>E :02/06/2025</b> |
| Dossier pour accord reçu. Observations à faire                                                                                      |                               |                                           |                      |

|                                                                                                                                                                  |                                  |                                                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PNR25-07</b>                                                                                                                                                  | <b>SACIERGES SAINT MARTIN</b>    | <b>Dissimulation « Le Peu »</b>                                | <b>E :02/06/2025</b>  |
| Dossier pour accord reçu. Observations à faire                                                                                                                   |                                  |                                                                |                       |
| <b>PNR25-08</b>                                                                                                                                                  | <b>SAINT GEMME</b>               | <b>Sécurisation « Moulin de Brochot »</b>                      | <b>E :14/04/2025</b>  |
| Plan pour accord reçu. Observations faites le 15/05/2025 dans l'attente du dossier définitif. Changement de propriétaire. Convention a négocier avec ce dernier. |                                  |                                                                |                       |
| <b>PNR25-09</b>                                                                                                                                                  | <b>SAINT HILAIRE SUR BENAIZE</b> | <b>Sécurisation « Le Breuil »</b>                              | <b>E :07/04/2025</b>  |
| Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025                                                                                                         |                                  |                                                                |                       |
| <b>PNR25-10</b>                                                                                                                                                  | <b>SAINT HILAIRE SUR BENAIZE</b> | <b>Sécurisation « La Suie »</b>                                | <b>E :07/04/2025</b>  |
| Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025                                                                                                         |                                  |                                                                |                       |
| <b>PNR25-11</b>                                                                                                                                                  | <b>SAULNAY</b>                   | <b>Sécurisation « Le Bornigal »</b>                            | <b>E :31/03/2025</b>  |
| Plan pour accord reçu. Observations faites le 15/05/2025 dans l'attente du dossier définitif.                                                                    |                                  |                                                                |                       |
| <b>PNR25-12</b>                                                                                                                                                  | <b>TILLY</b>                     | <b>Sécurisation « Eglise »</b>                                 | <b>E :09/06/2025</b>  |
| Plan pour accord reçu. Observations à faire                                                                                                                      |                                  |                                                                |                       |
| <b>PNR25-13</b>                                                                                                                                                  | <b>TILLY</b>                     | <b>Sécurisation « rte de la Trimouille, rue des Charrons »</b> | <b>E :09/06/2025</b>  |
| Plan pour accord reçu. Observations à faire                                                                                                                      |                                  |                                                                |                       |
| <b>PNR25-14</b>                                                                                                                                                  | <b>TILLY</b>                     | <b>Sécurisation « Rte de Saint Sulpice »</b>                   | <b>E :09/06/2025</b>  |
| Plan pour accord reçu. Observations à faire                                                                                                                      |                                  |                                                                |                       |
| <b>PNR25-15</b>                                                                                                                                                  | <b>TOURNON ST MARTIN</b>         | <b>Sécurisation « Plénions »</b>                               | <b>E :24/03/2025</b>  |
| Art 323-25 Reçu. Dossier à mettre en consultation.                                                                                                               |                                  |                                                                |                       |
| <b>PNR25-16</b>                                                                                                                                                  | <b>VIGOUX</b>                    | <b>Sécurisation « La Borde, Les Sables »</b>                   | <b>E :?02/06/2025</b> |
| Plan pour accord reçu. Observations à faire                                                                                                                      |                                  |                                                                |                       |
| <b>PNR25-17</b>                                                                                                                                                  | <b>POULIGNY ST PIERRE</b>        | <b>Dissimulation « Rue Jean Rameau »</b>                       | <b>E :24/02/2025</b>  |
| Avis ABF reçu. Programmation des travaux à la suite des travaux d'assainissement.                                                                                |                                  |                                                                |                       |
| <b>PNR25-18</b>                                                                                                                                                  | <b>SAINT AIGNY</b>               | <b>Dissimulation « Le Bordiau »</b>                            | <b>E :19/05/2025</b>  |
| Plan pour accord reçu. Observations à faire                                                                                                                      |                                  |                                                                |                       |
| <b>PNR25-19</b>                                                                                                                                                  | <b>SAINT AIGNY</b>               | <b>Dissimulation « Le Poirou »</b>                             | <b>E :19/05/2025</b>  |
| Plan pour accord reçu. Observations à faire                                                                                                                      |                                  |                                                                |                       |

|                                                                                               |                                  |                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>PNR25-20</b>                                                                               | <b>TOURNON ST MARTIN</b>         | <b>Dissimulation « La Blinerie »</b>          | <b>E :17/02/2025</b> |
| Art 323-25 validé. Dossier loi sur l'eau déposé. Voir planification du forage.                |                                  |                                               |                      |
| <b>PNR25-21</b>                                                                               | <b>RIVARENNES</b>                | <b>Dépose « Place Valéry Tournois »</b>       | <b>E :19/05/2025</b> |
| Plan pour accord reçu. Observations faites le 08/08/2025 dans l'attente du dossier définitif. |                                  |                                               |                      |
| <b>PNR25-22</b>                                                                               | <b>DOUADIC</b>                   | <b>Sécurisation « Surjoux »</b>               | <b>E :26/05/2025</b> |
| Plan pour accord reçu. Observations à faire                                                   |                                  |                                               |                      |
| <b>PNR25-23</b>                                                                               | <b>LINGE</b>                     | <b>Renforcement « Les Jonières »</b>          | <b>E :19/05/2025</b> |
| Plan pour accord reçu. Observations faites le 08/08/2025 dans l'attente du dossier définitif. |                                  |                                               |                      |
| <b>PNR25-24</b>                                                                               | <b>SAINT HILAIRE SUR BENAIZE</b> | <b>Sécurisation « Rte de la fat - Bourg »</b> | <b>E :22/04/2025</b> |
| Plan pour accord reçu. Observations faites le 18/07/2025 dans l'attente du dossier définitif. |                                  |                                               |                      |
| <b>PNR25-25</b>                                                                               | <b>DOUADIC</b>                   | <b>Extension « La Jarrige »</b>               | <b>E :05/05/2025</b> |
| Plan pour accord reçu. Observations faites le 10/06/2025 dans l'attente du dossier définitif. |                                  |                                               |                      |
| <b>PNR25-26</b>                                                                               | <b>NEONS SUR CREUSE</b>          | <b>Extension « Champagne »</b>                | <b>E :18/08/2025</b> |
| <b>PNR25-27</b>                                                                               | <b>SACIERGES SAINT MARTIN</b>    | <b>Extension « TERREAL »</b>                  | <b>E :08/09/2025</b> |
| <b>PNR25-28</b>                                                                               | <b>SAINT MICHEL EN BRENNE</b>    | <b>Extension « LIG AIR »</b>                  | <b>E :08/09/2025</b> |

#### OPERATIONS A RECEPTIONER

- PNR 22-23 SACIERGES SAINT MARTIN Sécurisation « La Puychallerie »
- PNR 23-04 DOUADIC Renforcement « La Coudraie »
- PNR 23-12 SAINT MICHEL EN BRENNE « Monplaisir »
- PNR 23-25 SACIERGES SAINT MARTIN Dissimulation « La Puychallerie »
- PNR 22-27 OULCHES Sécurisation « Boubon »
- PNR 24-01 SAINT MICHEL EN BRENNE Extension « Le Blizon »
- PNR 24-08 CHITRAY Sécurisation « Drouille »
- PNR 24-16 CHAZELET Extension « Les Gorges de la Cure »
- PNR 24-17 POULIGNY SAINT PIERRE Sécurisation « Cherves »
- PNR 24-18 POULIGNY SAINT PIERRE Extension « Cherves »
- PNR 24-19 PRISSAC Extension « Le Moulin de la Tuilerie »
- PNR 24-14 SAINT MICHEL EN BRENNE Extension « Le Terrier Blanc »
- PNR 24-15 CONCREMIERS Extension « Les Ebaupins »
- PNR 24-26 MEZIERES EN BRENNE Renforcement « Place Charles de Gaulles »

## QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- En fin de chantier lors du repli de l'entreprise les tranchées réalisées en bordure de chaussée doivent être jalonnées avec les dispositifs AK5 « Piquets de Chantiers » jusqu'à ce que la tranchée soit en mesure d'accepter à nouveau le passage ponctuel de véhicule. Au besoin une présignalisation devra être positionnée (panneau AK14)
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales

**Comité Territorial programmé le 08 octobre 2025 à Migné**

## PROCHAINE REUNION

**Le 07 octobre 2025 à 9h00 à la mairie de PRISSAC**

**Le Chargé d'Affaires du SDEI**

**Stéphane CHARRET**

| INTERVENANTS           | TELEPHONES     | MAIL                                                                                         |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. Chezeaux Jean-Louis | 02-54-37-10-03 | <a href="mailto:saint-aigny.mairie@wanadoo.fr">saint-aigny.mairie@wanadoo.fr</a>             |
| M. Camus Jean-Louis    |                | <a href="mailto:j-l.camus@sdei36.com">j-l.camus@sdei36.com</a>                               |
| M. Maubois Philippe    |                | <a href="mailto:p.maubois@maubois.fr">p.maubois@maubois.fr</a>                               |
| M. Laroche Laurent     |                | <a href="mailto:mairie.belabre@wanadoo.fr">mairie.belabre@wanadoo.fr</a>                     |
| M. Marcq Jean-Louis    |                | <a href="mailto:jeanlouismarcq@gmail.com">jeanlouismarcq@gmail.com</a>                       |
| M. Chartier Bruno      |                | <a href="mailto:st-gaultier.mairie@wanadoo.fr">st-gaultier.mairie@wanadoo.fr</a>             |
| M. Burdin Maurice      |                | <a href="mailto:maurice.burdin@laposte.net">maurice.burdin@laposte.net</a>                   |
| M. Gueraud Laurent     |                | <a href="mailto:mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr">mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr</a> |
| M. Cabirou Frédéric    |                | <a href="mailto:lescab@free.fr">lescab@free.fr</a>                                           |
| M. Prauly Jean-Claude  |                | <a href="mailto:jcpraully@gmail.com">jcpraully@gmail.com</a>                                 |
| M. Dejollat Daniel     | 06-79-89-64-18 | <a href="mailto:daniel.dejollat@hotmail.com">daniel.dejollat@hotmail.com</a>                 |
| M. Labrux Eric         |                | <a href="mailto:eric.labrux@labrux.com">eric.labrux@labrux.com</a>                           |
| M. Picard Francis      |                | <a href="mailto:francis.picard@labrux.com">francis.picard@labrux.com</a>                     |
| M. Puigrenier David    | 02-54-61-59-59 | <a href="mailto:d.puigrenier@sdei36.com">d.puigrenier@sdei36.com</a>                         |
| M. Meunier David       | 06-40-27-48-97 | <a href="mailto:d.meunier@sdei36.com">d.meunier@sdei36.com</a>                               |
| M. Charret Stéphane    | 06-30-41-14-78 | <a href="mailto:s.charret@sdei36.com">s.charret@sdei36.com</a>                               |