

## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

#### Compte rendu réunion travaux du 10 septembre à Fléré la Rivière

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collège rural	X		
M. Gargaud Patrick : Titulaire collège rural			X
M. Rouffy Marc : Titulaire collège rural	X		
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collège rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collège rural	X		
M. Taillandier Bruno : Suppléant collège rural			X
M Guilloteau David : Suppléant collège rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collège rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collège	X		
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain			X
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain		X	
M. Meunier David : SDEI	X		
M. Barry Thierry : SDEI	X		
M. Puigrenier David		X	
M. Oubard Tom : SOBECA			X
M. Fuscien Claude : SDEL	X		
M. Braud Michel : Maire de Fléré la Rivière	X		

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL20-04</b>	<b>Pellevoisin</b>	<b>« Vaux »</b>	<b>22-235</b>
OS 197 à compter du 16/07/24. Délai : 3 mois. <b>Le support Orange est déposé. La dépose finale est à faire rapidement.</b> Travaux réceptionnés avec réserve.			
<b>VAL20-12</b>	<b>Baudres</b>	<b>« Bourg »</b>	
Article déposé. Prévision des travaux S44. Devis réalisé. Attente réponse transporteur pour le poste.			

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL21-16</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Les Grands Champs »</b>	<b>22-351</b>
. Le poste qui a été commandé 2 fois est en place et non connecté car les travaux du lotissement ne sont pas réalisés. La première commande du poste a servi au chantier de Préaux « La Reboisière ».			

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL22-08</b>	<b>Fleré la Rivière</b>	<b>« La Reuille »</b>	<b>25-254</b>
OS 220 à compter du 09/09/25. Délai : 3 mois. Travaux en cours.			
<b>VAL22-11</b>	<b>Heugnes</b>	<b>« Le Gardon Frit »</b>	<b>25-207</b>
OS 220 à compter du 09/09/25. Délai : 3 mois Poste posé. L'aérien est à planifier dans les meilleurs délais.			
<b>VAL22-15</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Les Châlons »</b>	<b>25-194</b>
Prévision des travaux S50.			
<b>VAL22-18</b>	<b>Selles sur Nahon</b>	<b>« Marlet »</b>	
Par suite d'un projet de méthanisation le renforcement est annulé. Bon de commande à annuler. Nouveau projet 2025			
<b>VAL22-20</b>	<b>Brion</b>	<b>« Route de Villegongis »</b>	<b>25-025</b>
Bon de commande fait. Prévision S42 pour le GC. Aérien et raccordements à programmer.			
<b>VAL22-21</b>	<b>Ecueillé</b>	<b>« Beauvais »</b>	<b>23-380 (P) 25-203</b>
OS 141 à compter du 16/06/25. Délai 3 mois. Reste la coupure HTA programmée le 24/11/25. Dépose 2026. Ajourné.			
<b>VAL22-22</b>	<b>Frédille</b>	<b>« Le Landais »</b>	
8 conventions obtenues sur 14. L'état des propriétaires a été transmis à la commune le 20/02/25. En attente réception conventions obtenues par la mairie.			
<b>VAL22-25</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Bois Bernier »</b>	
La réunion en mairie a été réalisée. <b>Etude à lancer.</b>			

<b>VAL22-26</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Pommé »</b>	<b>25-120</b>
OS 125 à compter du 26/05/25. Délai 3 mois. Reste la coupure HTA le 02/10/25.			
<b>VAL22-27</b>	<b>Veuil</b>	<b>« La Massonnière »</b>	<b>23-378 (P) - 25-132</b>
OS 159 à compter du 04/07/25. Délai 3 mois. Reste la coupure HTA le 03/11/25.			

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL23-01</b>	<b>Cléré du Bois</b>	<b>« Les Epourneaux »</b>	
7 conventions obtenues sur 7. En attente plan définitif papier.			
<b>VAL23-02</b>	<b>Clion sur Indre</b>	<b>« L'île Savary »</b>	<b>25-120</b>
OS 221 à compter du 15/09/25. Délai 3 mois. Prévision des travaux S39.			
<b>VAL23-03</b>	<b>Le Tranger</b>	<b>« Le Chilouet »</b>	<b>25-029</b>
OS 124 à compter du 26/05/25. Délai 3 mois. Reste la coupure HTA le 28/11/25			
<b>VAL23-05</b>	<b>Pellevoisin</b>	<b>« Jean Giraudoux »</b>	<b>24-286</b>
OS 225 à compter du 03/09/24. Travaux Orange réalisés. <b>Travaux de dépose en cours.</b>			
<b>VAL23-08</b>	<b>Veuil</b>	<b>« Le Bas Ray, Le Haut Ray »</b>	<b>25-023</b>
OS n°42 à compter du 07/04/25. Délai : 3 mois. Finitions réalisées. Consignation BT décalée au 09/10/25 à la suite de la tempête.			
<b>VAL23-09</b>	<b>Veuil</b>	<b>« Les Bernets »</b>	
Etude en cours. 13 conventions obtenues sur 17. Liste propriétaires transmise à la mairie le 09/07/25			
<b>VAL23-10</b>	<b>Veuil</b>	<b>« St Fiacre, La Sarrazinière »</b>	<b>25-059</b>
Travaux initiaux annulés en raison de la présence de drainage. <b>Projet à modifier.</b>			
<b>VAL23-11</b>	<b>La Vernelle</b>	<b>« L'Aunay »</b>	
Article déposé. Prévision des travaux fin d'année.			
<b>VAL23-12</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Les Riaux »</b>	
Article déposé. Devis reçu. Prévision des travaux S41-S42.			
<b>VAL23-18</b>	<b>Vineuil</b>	<b>« Route de Châteauroux »</b>	<b>24-377</b>
OS 425 à compter du 04/11/24. Délai : 6 mois. Consignation BT faite. Raccordements réalisés. La Fibre a réalisé ses travaux. La dépose des supports sera faite quand Orange sera intervenu.			
<b>VAL23-20</b>	<b>Anjouin</b>	<b>« La Boulaye »</b>	
Plan minute reçu le 29/08/23. 2 conventions obtenues sur 3. Modification emplacement poste.			
<b>VAL23-21</b>	<b>Villentrois</b>	<b>« Avenue de Vernat »</b>	
Plan minute reçu le 26/10/23. 9 conventions obtenues sur 15. <b>Etat des propriétaires transmis à la mairie.</b>			
<b>VAL23-24</b>	<b>Valençay</b>	<b>« Route de Chabris, rue des Princes »</b>	
DP déposée. Article déposé. Prévision des travaux 01/26			

<b>VAL23-25</b>	<b>Valençay</b>	<b>« Rue Talleyrand, rue max Hymans »</b>	
Plan minute reçu le 15/01/24. 37 conventions obtenues sur 52. Etat des propriétaires à transmettre à la mairie.			
<b>VAL23-26</b>	<b>Valençay</b>	<b>« Rue Nationale »</b>	
Plan minute reçu le 22/01/24. 17 conventions obtenues sur 20. Etat des propriétaires à transmettre à la mairie			

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL24-01</b>	<b>Vineuil</b>	<b>« La Bodingrie »</b>	
Plan minute reçu le 22/07/24. 5 conventions obtenues sur 6. 1 convention modifiée.			
<b>VAL24-02</b>	<b>Anjouin</b>	<b>« Boisrond »</b>	
Plan minute reçu le 29/08/24. 6 conventions obtenues sur 6. RDV avec Enedis pour projet nouveau poste.			
<b>VAL24-03</b>	<b>Rouvres les Bois</b>	<b>« Rue de la Bruère »</b>	
Plan minute reçu le 25/02/25. 7 conventions obtenues sur 12			
<b>VAL24-04</b>	<b>Langé</b>	<b>« Le Haut Clou »</b>	
Article déposé. Devis reçu. Prévision des travaux S39-S40. (utilisation du poste prévu pour le dossier VAL23-10)			
<b>VAL24-05</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Chaud Buisson »</b>	
21 conventions obtenues sur 21. Attente article papier.			
<b>VAL24-06</b>	<b>Heugnes</b>	<b>« Route de Palluau »</b>	
18 conventions obtenues sur 18. Attente article papier.			
<b>VAL24-10</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Station d'épuration »</b>	<b>25-251</b>
OS 219 à compter du 09/09/25. Délai : 1 mois Prévision des travaux S38.			
<b>VAL24-11</b>	<b>La Vernelle</b>	<b>« Tranche 1 »</b>	
12 conventions obtenues sur 15			
<b>VAL24-12</b>	<b>La Vernelle</b>	<b>« Tranche 2 »</b>	
16 conventions obtenues sur 40			
<b>VAL24-13</b>	<b>La Vernelle</b>	<b>« Tranche 3 »</b>	
41 conventions obtenues sur 79			
<b>VAL24-14</b>	<b>Levroux</b>	<b>« Route de Valençay »</b>	
Bons de commandes à faire. Prévision des travaux S43			
<b>VAL24-15</b>	<b>Levroux</b>	<b>« Route de Valençay »</b>	
Bons de commandes à faire. Prévision des travaux S46			

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025**

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL25-01</b> Plan minute reçu. 35 conventions obtenues sur 38.	<b>Bretagne</b>	<b>« Rue de la Chapelle»</b>	
<b>VAL25-02</b> Plan minute reçu. 31 conventions obtenues sur 31.	<b>Moulins sur Céphons</b>	<b>« Réchaussat T1»</b>	
<b>VAL25-03</b> Plan minute reçu. 9 conventions obtenues sur 18.	<b>Moulins sur Céphons</b>	<b>« Réchaussat T2»</b>	
<b>VAL25-04</b> Plan minute reçu. 19 conventions obtenues sur 22	<b>Rouvres les Bois</b>	<b>« Moulin Coutant»</b>	
<b>VAL25-05</b> Plan minute reçu. 9 conventions obtenues sur 23	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Rue du Gué »</b>	
<b>VAL24-06</b> Plan minute reçu.	<b>Baudres</b>	<b>« La Verrerie »</b>	
<b>VAL24-07</b> Plan minute reçu.	<b>Heugnes</b>	<b>« La Haute Bertonnaire »</b>	
<b>VAL24-08</b> Plan minute reçu.	<b>Heugnes</b>	<b>« Les Châtaigniers »</b>	
<b>VAL25-09</b> Plan minute reçu.	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Rue de la Bonne Dame »</b>	
<b>VAL25-10</b> Pré-piquetage le 12/05/25	<b>Lye</b>	<b>« Route de Lucieux »</b>	
<b>VAL25-11</b> Pré-piquetage le 12/05/25	<b>Poulaines</b>	<b>« Les Buyères »</b>	
<b>VAL25-12</b> Pré-piquetage le 12/05/25	<b>Poulaines</b>	<b>« Les Buées »</b>	
<b>VAL25-13</b> Plan minute reçu.	<b>Saint Médard</b>	<b>« Saint Marc »</b>	
<b>VAL25-14</b> Plan minute reçu.	<b>Selles sur Nahon</b>	<b>« Route de Frédille »</b>	
<b>VAL25-15</b> Pré-piquetage le 07/04/25	<b>Selles sur Nahon</b>	<b>« Marlet Le Bas Village »</b>	
<b>VAL25-16</b> Pré-piquetage le 12/05/25	<b>Val Fouzon</b>	<b>« La Gare »</b>	

<b>VAL25-17</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Ecole, rue Elie Granat »</b>	
Plan minute reçu.			
<b>VAL25-18</b>	<b>Villentrois-Faverolles</b>	<b>« La Métairie »</b>	
Pré-piquetage le 12/05/25			
<b>VAL25-19</b>	<b>Vineuil</b>	<b>« La Coudray »</b>	
Plan minute reçu.			
<b>VAL25-20</b>	<b>Bagneux</b>	<b>« Bourg »</b>	
Plan minute reçu.			
<b>VAL25-21</b>	<b>Bagneux</b>	<b>« La Bué »</b>	
Pré-piquetage le 12/05/25			
<b>VAL25-22</b>	<b>Pellevoisin</b>	<b>« Rue des Aubuées »</b>	
Pré-piquetage le 07/04/25			
<b>VAL25-23</b>	<b>Villentrois-Faverolles</b>	<b>« La Métairie »</b>	
Pré-piquetage le 12/05/25			
<b>VAL25-24</b>	<b>Villentrois-Faverolles</b>	<b>« Le Bourg du Château »</b>	
Pré-piquetage le 12/05/25			
<b>VAL25-25</b>	<b>Lye</b>	<b>« Bouygues, La Taillerie »</b>	<b>25-186</b>
Prévision S42			
<b>VAL25-26</b>	<b>Pellevoisin</b>	<b>« Bouygues, La Sélaudière » »</b>	<b>25-186</b>
OS 140 à compter du 16/06/25. Terrassements réalisés. ADC BT le 10/10/25			

## DIVERS

- Travaux de sécurité :  
Il faut prévoir des plaques anti-escalade sur les supports bétons avec alvéoles dès-lors que l'on intervient sur ces supports.  
Les feuillards existants sur supports bétons doivent être mis en conformité quand cela est possible.
- Planification :  
Respecter au maximum les dates prévisionnelles des travaux
- Documents fin de travaux:  
Les récolements, certificats de broyages et géoréférencement des supports doivent être transmis à la suite des travaux.
- Contrôle FACÉ :  
Un contrôle du FACÉ (Fond d'Amortissement des Charges Électriques) a été réalisé pendant le mois de juin sur quelques chantiers terminés.

Un retour sera fait par le SDEI et transmis aux entreprises afin de tenir comptes des différentes observations sur tous les chantiers.

• **Facturation :**

Une date de présentation des projets de facturation a été contractualisé entre le SDEI et l'entreprise SOBECA. Cette date butoir de présentation des états d'acomptes est le 13 de chaque mois. Il ne peut être réalisé qu'une seule facturation mensuelle.

**PROCHAINE REUNION**

**DATE : 30/10/25 à 10 h 00**

**LIEU : Baudres**

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
M. Chêne Jean Pierre	06-73-04-21-47	Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05	dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09	bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89	rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14	mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14	moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25	mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David		david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René		jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58	Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33	marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74	sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel		michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles		gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean		contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian		giraultchristian@sfr.f
Mme Prévost Michèle	06-83-33-32-41	micheleprevlg@yahoo.fr
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	t.barry@sdei36.com
M. Puigrenier David	06-81-82-58-46	dgs@sdei36.com
M. Langlet Armand	06-64-70-91-19	a.langlet@sobeca.fr
M. Tom Oudard	06-62-12-13-76	t.oudard@sobeca.fr
M. Tom Jubard	06-47-74-06-38	tom.jubard@sdel.fr
M. Serge Gadina	06-29-81-57-67	serge.gadina@sdel.fr
Mme Sonia Penot	05-54-34-66-45	sonia.penot@neuilly-selas.fr
M. William Marchal	06-81-52-48-23	William.marchal@neuilly-selas.fr