

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

Compte rendu réunion travaux du 19 décembre à Pellevoisin

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collègue rural	X		
M. Gargaud Patrick : Titulaire collègue rural			X
M. Rouffy Marc : Titulaire collègue rural	X		
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collègue rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collègue rural	X		
M. Taillandier Bruno : Suppléant collègue rural			X
M Guilloteau David : Suppléant collègue rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collègue rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collègue	X		
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain			X
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain	X		
M. Meunier David : SDEI 36	X		
M. Barry Thierry : SDEI 36	X		
M. Puigrenier David		X	
M. Langlet Armand : SOBECA			X
M. Oubard Tom : SOBECA	X		
M. Sauget Gérard : maire de Pellevoisin	X		
M. Lessault Bruno : maire de Baudres	X		

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations	Commande
PELLEVOISIN	« La Biaiserie »	Etude annulée	
PELLEVOISIN	« Notre Dame »	Terminé	OK.
PELLEVOISIN	« La Vestinguerie »	Terminé	OK.
PELLEVOISIN	« Vaux »	Travaux ajournés	OK.
ST MEDARD	« Bellebat »	Terminé	OK.
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chene Rond »	Terminé	OK.
LE TRANGER	« L'Aunay »	Terminé	OK.
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chézal »	Terminé	OK.
ARPHEUILLES	« Le Petit Doit »	Terminé	OK.
MURS	« L'Ecoltière »	Terminé	OK.
ST CYRAN DU JAMBOT	« La Noaillerie »	Terminé	OK.
BAUDRES	« Bourg »	Plan minute reçue	? conv / 51
POULAINES	« Le Grand Chambonnais »	Terminé	OK.
SEMBLECAY	« La Caminière »	Terminé	OK.
MENETOU SUR NAHON	« Bordebure »	Terminé	OK.
VAL FOUZON	« Route Maison Neuve »	Travaux en cours	OK.
VILLENTOIS	« Village aux Pages »	Terminés	OK.
VEUIL	« Les Gautiers »	Terminé	OK.
CLERE DU BOIS	« Mai-Rose, Marronniers, Lavandes »	Terminé	OK.
BRION	« Rue de de la Poste »	Terminé	OK.
VICQ SUR NAHON	« Aipark du Centre »	Terminé	OK.
LUCAY LE MALE	« Nuisance »	Terminé	OK.
MOULINS SUR CEPHONS	« Grand Fossé , chemin du Moulin »	Terminé	06 conv / 06
VILLENTOIS- FAVEROLLES-EN BERRY	« rues du Château, du Moulin »	Terminé	OK.
LUCAY LE MALE	« rue de la Taille »	Terminé	OK.
LUCAY LE MALE	« C4 Chalon »	Terminé	OK.
VINEUIL	« Saint Michel »	Terminé	OK.
VEUIL	« La Gravette »	Terminé	OK.

➤ Pellevoisin : « Vaux »

ORDRE DE SERVICE : n° 197 à compter du 30/05/22

DELAI : 3 mois

Reste un support à poser par Orange avant d'effectuer la dépose. Information transmise à M. Lewis le 29/10/24 et le 18/12/24.

Travaux terminés avec réserve

➤ Val Fouzon : « Maison Neuve »

ORDRE DE SERVICE : n° 197 à compter du 16/07/24

DELAI : 3 mois

Les supports BT sont posés et le câble de réseau est déroulé. Les travaux reprendront le 20/01/25 sous ATST. Dépose S6 2025.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

Communes	Affaire	Observations	Commande
ANJOUIN	« Les Maisons Neuves »	Terminé	OK
BAUDRES	« La Brissonerie »	Terminé	OK
BAUDRES	« La Chétive Vigne »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« La Tiercerie »	Travaux en cours	OK
JEU MALOCHES	« La Boutelaie »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Gatnette »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Chaumette »	Terminé	OK
POULAINES	« Les Idereaux »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« La Moissellerie »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« Le Chaussy »	Terminé	OK
LYE	« Les Chenevières »	Terminé	OK
ARPHEUILLES	« La Rossignolerie »	Terminé	OK
BRETAGNE	« Brisevent »	Terminé	OK
LEVROUX	« Route de Buzançais »	Terminé. Réception faite	OK
LUCAY LE MALE	« Grand Champs »	Poste livré	OK
FONTGUENAND	« L'Eclissay S42	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« Rue de la Poste, rue du Ha Ha »	Attente décision mairie. TRX ?	
PALLUAU SUR INDRE	« Rue des Remparts »	Attente décision mairie. TRX ?	
PELLEVOISIN	« Extension La Sélaudière »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Extension ZA Beauvais »	Terminé	OK
LEVROUX	« Place de la République »	Terminé	OK

➤ Fontguenand « La Tiercerie »

ORDRE DE SERVICE : n° à compter du

DELAI :

Le poste est posé. L'implantation des supports et le GC sont réalisés. Le câble BT aérien est déroulé. 3 bras d'avancement sont à poser. La consignation HTA est programmée le 28/01/25.

➤ Luçay le Mâle « Grand Champs »
ORDRE DE SERVICE : n° 237 à compter du 28/07/23

DELAI : 3 mois

Le poste est livré.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« Zone Artisanale »	Terminé.	OK
CLION	« La Claudière »	Terminé	OK
DUN LE POELIER	« La Malardière »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Le Moulin de Champs »	Terminé	OK
ECUEILLE	« La Pitancerie »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Route de Villedomain »	Terminé	OK
FLERE LA RIVIERE	« Bourgneuf »	Terminé	OK
FLERE LA RIVIERE	« La Reuille »	Article modifié déposé	8 conv / 8
HEUGNES	« Le Carroir »	Terminé	OK
HEUGNES	« L'Essuyette »	Terminé	OK
HEUGNES	« Le Gardon Frit »	Etude en cours	0 conv / 2
JEU MALOCHES	« Contrie »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Les Chalons »	Travaux 2025	5 conv / 5
LYE	« La Chaume »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Viollière »	Terminé	OK
SELLES SUR NAHON	« Marlet »	En attente suite projet méthanisation	OK
LUCAY LE MALE	« la Rabaterie »	Travaux 2025	4 conv / 4
BRION	« Route de Villegongis »	Travaux 2025	1 conv / 1
ECUEILLE	« Beauvais »	Poste à mettre en place	OK poste
FREDILLE	« Le Landais »	Etude reprise en sout. : site classé	8 conv / 14
JEU MALOCHES	« Marchais – La Reuille »	Terminé. Réception faite	OK
PALLUAU S brois d'avancUR INDRE	« Joubardière »	Terminé. Réception faite	OK
VAL FOUZON	« Bois Bernier »	En attente RDV mairie	
VAL FOUZON	« Pomme »	Travaux 2025	12 conv / 12
VEUIL	« La Massonière »	Poste posé	OK poste
VICQ SUR NAHON	« La Bournillère »	Terminé. Réception faite	OK
FAVEROLLES EN BERRY	« Impasse des Roches »	Terminé. Réception faite	OK
CLION	« Clion sur Indre »	Prévision 2025	

PELLEVOISIN	« Renft La Selaudière »	Travaux à modifier	OK
LYE	« Les Morgets »	Terminé	OK
VILLEGONGIS	« C4 rue du Château »	Terminé.	OK
JEU MALOCHES	« Le Prieuré »	Terminé	
VAL FOUZON	« Rue Elie Granat »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Chemin de l'Étang Vieux »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« C4 La Joubardière »	Terminé.	OK
VILLEGOUIN	« Le Fond Moreau »	Terminé	OK
LYE	« La Rivière »	Article déposé, attente décision	En attente
CHATILLON SUR INDRE	« Route de Tours »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« Parcelle E646 »	Terminé	OK

➤ Pellevoisin « La Selaudière »

ORDRE DE SERVICE : n° 326 à compter du 04/12/24 **DELAI : 3 mois.**

Problème accord sur un support implanté. Etude modificative en cours.

➤ Eceuilé « Beauvais »

ORDRE DE SERVICE : n° 330 à compter du 22/11/24 **DELAI : 3 mois**

Le poste est posé à l'amorcer du chemin en attendant réalise l'élagage par le propriétaire.

➤ Veuil « La Massonnière »

ORDRE DE SERVICE : n° 328 à compter du 22/11/24 **DELAI : 3 mois**

Le poste est posé.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

Communes	Affaire	Observations	Commande
CLERE DU BOIS	« Les Epourneaux »	A modifier en sout.	7 conv / 10
CLION SUR INDRE	« L'île Savary »	Travaux 2025	9 conv / 9
LE TRANGER	« Le Chilouet »	Travaux 2025	4 conv / 4
HEUGNES	« Les Avineaux »	Travaux en cours	OK poste
PELLEVOISIN	« Jean Giraudoux »	Travaux en cours	OK poste
LANGE	« La Vierge Marie – La Pinoterie »	Travaux en cours	OK poste
LANGE	« La Garderie -La Quesnière »	Travaux 2025	5 conv / 5
VEUIL	« Le Bas Ray – Le Haut Ray »	Travaux 2025	23 conv / 23
VEUIL	« Les Bernets »	Plan minute reçu	14 conv / 18
VEUIL	« St Fiacre – La Sarrrazinière »	Travaux 2025	8 conv / 8
LA VERNELLE	« Launay »	Etudes en cours	0 conv / 8

VAL FOUZON	« Les Riaux »	Etudes en cours	0 conv / 3
LUCAY LE MALE	« Build'ing »	Terminé. Réception faite	OK
VAL FOUZON	« Parigny »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Préblame »	Attente terrassements privé	OK
PREAUX	« Les Reboisières »	Terminé	OK
HEUGNES	« Bouygues Tél »	Terminé. Réception faite	OK
VINEUIL	« Route de Châteauroux »	Travaux en cours	53 conv / 53
ANJOUIN	« Renft. « La Boulaye »	Etude à terminer	2 conv / 3
ANJOUIN	« Extension « La Boulaye »	Travaux annulés par le demandeur	0 conv / 1
VILLENTOIS	« Avenue de Vernat »	Etudes en cours	9 conv / 15
MOULINS SUR CEPHONS	« Rue Pascal Rechaussat »	Travaux 2025	
MOULINS SUR CEPHONS	« La Jalousie »	Terminé. Réception faite	OK
VALENCAY	« Route de Chabris, rue des Princes »	Minute reçue	39 conv / 50
VALENCAY	« Rue de Talleyrand, rue Max Hymans »	Minute reçue	21 conv / 53
VALENCAY	« Rue Nationale	Minute reçue	0 conv / 21
JEU MALOCHES	Extension Bouygues Bourg	Terminé. Réception faite	OK
JEU MALOCHES	Renforcement Bourg	Article déposé	3 conv / 3
POULAINES	Le Ménard	Terminé. Réception faite	OK

➤ Val Fouzon « Préblame » »

ORDRE DE SERVICE : n° 146 à compter du 03/06/24

DELAI : 1 mois

En attente des terrassements à réaliser par les propriétaires.

➤ Heugnes « Les Avineaux »

ORDRE DE SERVICE : n° 228 à compter du 09/09/24

DELAI : 3 mois

Reste la coupure HTA le 20/01/25.

➤ Pellevoisin « Jean Giraudoux »

ORDRE DE SERVICE : n° 225 à compter du 03/09/24

DELAI : 3 mois

Raccordements en cours. Un branchement télécom supplémentaire à faire suite à un oubli sur le projet. ADC BT : 03/02/25

➤ Langé « La Vierge Marie »

ORDRE DE SERVICE : n° 224 à compter du 26/08/24

DELAI : 3 mois

Travaux préparatoires réalisées. Coupure HTA le 07/01/25.

➤ Langé « La Vierge Marie »

ORDRE DE SERVICE : n° 224 à compter du 26/08/24

DELAI : 3 mois

Travaux préparatoires réalisées. Coupure HTA décalée au 21/01/25.

➤ Vineuil « Route de Châteauroux »

ORDRE DE SERVICE : n° 425 à compter du 02/11/24

DELAI : 3 mois

Travaux en cours sur la partie hors aménagements.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« La Bodingrie »	Plan minute reçu	1 conv / 6
ANJOUIN	« Boisrond »	Plan minute reçu	
ROUVRES LES BOIS	« Rue de la Bruère»	Etude en cours	
LANGÉ	« Le Haut Clou »	Article à déposer	4 conv / 4
LUCAY LE MALE	« Chaud Buisson »	Plan minute reçu	
HEUGNES	« Route de Palluau »	Etude en cours	
BAUDRES	« Caserne de Pompier »	Plan minute reçu	1 conv / 2
PELLEVOISIN	« Château d'eau » »	Article à déposer	0 conv / 2
LANGÉ	« Château d'Entraigues »	Travaux en cours	OK
LUCAY LE MALE	« Station d'Épuration »	Plan minute reçu	0 conv / 2

➤ Langé « Château d'Entraigues »

ORDRE DE SERVICE : n° à compter du 12/11/24

DELAI : 3 mois

Raccordement le 19/12/24.

DIVERS

• Travaux de sécurité :

Il faut prévoir des plaques anti-escalade sur les supports bétons avec alvéoles dès-lors que l'on intervient sur ces supports.

Les feuillards existants sur supports bétons doivent être mis en conformité quand cela est possible.

• Planification :

Respecter au maximum les dates prévisionnelles des travaux

• Documents fin de travaux:

Les récolements, certificats de broyages et géoréférencement des supports doivent être transmis à la suite des travaux.

• Contrôle FACÉ :

Un contrôle du FACÉ (Fond d'Amortissement des Charges Électriques) a été réalisé pendant le mois de juin sur quelques chantiers terminés.

Un retour sera fait par le SDEI et transmis aux entreprises afin de tenir comptes des différentes observations sur tous les chantiers.

• **Facturation :**

Une date de présentation des projets de facturation a été contractualisé entre le SDEI et l'entreprise SOBECA. Cette date butoir de présentation des états d'acomptes est le 13 de chaque mois. Il ne peut être réalisé qu'une seule facturation mensuelle.

PROCHAINE REUNION

DATE : 20/02/25 à 10 h 00

LIEU : Saint Martin de Lamps, salle des fêtes

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
M. Chêne Jean Pierre	06-73-04-21-47	Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05	dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09	bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89	rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14	mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14	moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25	mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David		david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René		jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58	Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33	marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74	sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel		michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles		gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean		contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian		giraultchristian@sfr.f
Mme Prévost Michèle	06-83-33-32-41	micheleprevlg@yahoo.fr
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	t.barry@sdei36.com
M. Puigrenier David	06-81-82-58-46	dgs@sdei36.com
M. Langlet Armand	06-64-70-91-19	a.langlet@sobeca.fr
M. Tom Oudard	06-62-12-13-76	t.oudard@sobeca.fr