

## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

#### Compte rendu réunion travaux du 20 janvier 2025 à St Martin de Lamps

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collège rural	X		
M. Gargaud Patrick : Titulaire collège rural			X
M. Rouffy Marc : Titulaire collège rural		X	
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collège rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collège rural		X	
M. Taillandier Bruno : Suppléant collège rural			X
M Guilloteau David : Suppléant collège rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collège rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collège	X		
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain		X	
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain	X		
M. Meunier David : SDEI		X	
M. Barry Thierry : SDEI	X		
M. Puigrenier David	X		
M. Oubard Tom : SOBECA	X		
M. Sauget Gérard : maire de Pellevoisin	X		
M. Lessault Bruno : maire de Baudres			X
Mme Leboisselier Catherine : SDEI	X		
M. Gadina Serge : SDEL	X		
M. Jubard Tom : SDEL	X		
M. Marchal William : Neuilly	X		
Mme Penot Sonia : Neuilly	X		

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL20-04</b>	<b>Pellevoisin</b>	<b>« Vaux »</b>	<b>22-235</b>
OS 197 à compter du 16/07/24. Délai : 3 mois. <b>Reste un support Orange avant dépose. Relance N. Lewis (Orange) début 2025.</b> Travaux réceptionnés avec réserve.			
<b>VAL20-16</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Maison Neuve »</b>	<b>24-254</b>
OS 197 à compter du 16/07/24. Délai : 3 mois. Reste 4 branchements à reprendre (propriétaires à joindre), plaques AE à poser, chapes à faire. Travaux raccordement sous traités à CDE (Aurillac).			

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL21-04</b>	<b>Fontguenand</b>	<b>« La Tiercerie »</b>	<b>24-355</b>
OS 292 à compter du 17/10/24. Délai 3 mois. <b>Les travaux sont terminés hormis la dépose à réaliser après récoltes, la pose des plaques AE.</b> Travaux ajournés.			
<b>VAL21-16</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Les Grands Champs »</b>	<b>22-351</b>
OS 237 à compter du 28/07/23. Le poste qui a été commandé 2 fois est en place et non connecté car les travaux du lotissement ne sont pas réalisés. La première commande du poste a servi au chantier de Préaux « La Reboisière ».			
<b>VAL21-17</b>	<b>Palluau sur Indre</b>	<b>« Rue de la Poste, rue du HA HA »</b>	
En attente de la décision de la mairie pour la réalisation des travaux.			
<b>VAL21-16</b>	<b>Palluau sur Indre</b>	<b>« Rue des Remparts »</b>	
En attente de la décision de la mairie pour la réalisation des travaux.			

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL22-08</b>	<b>Fléré la Rivière</b>	<b>« La Reuille »</b>	
Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. En attente du devis pour réalisation du BC et de la programmation.			
<b>VAL22-11</b>	<b>Heugnes</b>	<b>« Le Gardon Frit »</b>	
Plan minute reçu le 20/02/25. Observations à faire.			
<b>VAL22-15</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Les Châlons »</b>	
Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. En attente du devis pour réalisation du BC et de la programmation. Attention la portée 12-14 rue de la Bonne Dame n'est pas à renforcer.			

<b>VAL22-18</b>	<b>Selles sur Nahon</b>	<b>« Marlet »</b>	
Par suite d'un projet de méthanisation le renforcement est annulé. Bon de commande à annuler. Nouveau projet 2025			
<b>VAL22-19</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« La Rabatterie »</b>	<b>25-024</b>
Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. Programmation à faire			
<b>VAL22-20</b>	<b>Brion</b>	<b>« Route de Villegongis »</b>	<b>25-025</b>
Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. Programmation à faire			
<b>VAL22-21</b>	<b>Ecueillé</b>	<b>« Beauvais »</b>	<b>23-380 (P)</b>
Le poste a été livré par SOBECA mais n'est pas à son emplacement définitif en raison de l'impossibilité d'accéder à la parcelle. SDEL BERRY réalisera les terrassements et les raccordements.			
<b>VAL22-22</b>	<b>Frédille</b>	<b>« Le Landais »</b>	
8 conventions obtenues sur 14. L'état des propriétaires a été transmis à la commune le 20/02/25.			
<b>VAL22-25</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Bois Bernier »</b>	
La réunion en mairie a été réalisée. Etude à réaliser.			
<b>VAL22-26</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Pommé »</b>	
Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. En attente du devis pour réalisation du BC et de la programmation.			
<b>VAL22-27</b>	<b>Veuil</b>	<b>« La Massonière »</b>	<b>23-378 (P)</b>
Le poste a été posé par l'entreprise SOBECA. Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. En attente du devis pour réalisation du BC et de la programmation.			
<b>VAL22-31</b>	<b>Pellevoisin</b>	<b>« La Sélaudière »</b>	<b>23-376</b>
Les travaux initialement prévus ont été réalisés mais à la suite d'une erreur d'implantation le projet est à reprendre. En attente du nouveau plan minute.			
<b>VAL22-42</b>	<b>Lye</b>	<b>« La Rivière »</b>	
Projet réalisé à la suite à d'une demande de renforcement lié à une augmentation de puissance pour une boulangerie. En attente de décision car la demande n'existe plus.			

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL23-01</b>	<b>Cléré du Bois</b>	<b>« Les Epourneaux »</b>	
7 conventions obtenues sur 10. L'état des propriétaires a été transmis à la commune le 25/04/25. Problème à la suite de plusieurs successions			
<b>VAL23-02</b>	<b>Clion sur Indre</b>	<b>« L'Île Savary »</b>	
Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. En attente du devis pour réalisation du BC et de la programmation.			
<b>VAL23-03</b>	<b>Le Tranger</b>	<b>« Le Chilouet »</b>	
Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. Devis reçu, bon de commande en cours de réalisation. Programmation à faire			
<b>VAL23-04</b>	<b>Heugnes</b>	<b>« Les Avineaux »</b>	<b>24-289</b>
OS 329 à compter du 03/09/24. <b>Les travaux sont terminés hormis la dépose à réaliser après récoltes.</b> Travaux ajournés.			

<b>VAL23-05</b>	<b>Pellevoisin</b>	<b>« Jean Giraudoux »</b>	<b>24-286</b>
OS 225 à compter du 03/09/24. <b>En attente des travaux Orange afin de réaliser la dépose des supports.</b> Travaux ajournés.			
<b>VAL23-06</b>	<b>Langé</b>	<b>« La Vierge Marie, La Pinoterie » »</b>	<b>24-285</b>
OS 224 à compter du 26/08/24. Les travaux sont terminés. <b>Fiche de réception à faire quand les actualisations seront connues.</b>			
<b>VAL23-07</b>	<b>Langé</b>	<b>« La Garderie, La Quesnière»</b>	<b>25-028</b>
Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. Date provisoire de réunion le 07/03/25.			
<b>VAL23-08</b>	<b>Veuil</b>	<b>« Le Bas Ray, Le Haut Ray»</b>	<b>25-023</b>
Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. Programmation à faire			
<b>VAL23-09</b>	<b>Veuil</b>	<b>« Les Bernets»</b>	
Plan minute reçu le 20/12/24. 13 conventions obtenues sur 17. Propriétaires qui ne répondent pas. A transmettre à la mairie			
<b>VAL23-10</b>	<b>Veuil</b>	<b>« St Fiacre, La Sarrazinière »</b>	
Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. Devis reçu, BC à faire.			
<b>VAL23-11</b>	<b>La Vernelle</b>	<b>« L'Aunay»</b>	
Plan minute reçu le 11/07/24. 4 conventions obtenues sur 8. Relance 06/01/25.			
<b>VAL23-12</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Les Riaux»</b>	
Plan minute reçu le 26/07/24. 3 conventions obtenues sur 3. <b>Article demandé à RICOM le 19/12/24 et le 26/02/25</b>			
<b>VAL23-15</b>	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Préblame »</b>	<b>24-182</b>
OS 146 à compter du 03/05/24. <b>En attente du propriétaire qui doit réaliser les terrassements.</b> Travaux ajournés.			
<b>VAL23-18</b>	<b>Vineuil</b>	<b>« Route de Châteauroux »</b>	<b>24-377</b>
OS 425 à compter du 04/11/24. Terrassements réalisés. Raccordement sous ATST du 10/03/25 au 14/03/25. Consignations BT le 24/03/25. <b>Le PGOOC a été transmis à Orange et à la Fibre le 24/02/25 pour que la réception du GC soit effectuée.</b> La dépose des supports sera faite quand Orange et la Fibre auront réalisés leurs câblages.			
<b>VAL23-20</b>	<b>Anjouin</b>	<b>« La Boulaye»</b>	
Plan minute reçu le 29/08/23. 2 conventions obtenues sur 3. Dernier propriétaire sous tutelle. A relancer.			
<b>VAL23-24</b>	<b>Valençay</b>	<b>« Route de Chabris, rue des Princes»</b>	
Plan minute reçu le 22/12/23. 40 conventions obtenues sur 47. Relances faites. Etat des propriétaires transmis à la mairie			
<b>VAL23-25</b>	<b>Valençay</b>	<b>« Rue Talleyrand, rue max Hymans»</b>	
Plan minute reçu le 15/01/24. 26 conventions obtenues sur 53. Etat des propriétaires à transmettre à la mairie.			
<b>VAL23-26</b>	<b>Valençay</b>	<b>« Rue Nationale»</b>	
Plan minute reçu le 22/01/24. 15 conventions obtenues sur 20. Etat des propriétaires à transmettre à la mairie			
<b>VAL23-30</b>	<b>Jeu Maloches</b>	<b>« Bourg»</b>	
Plans transmis à SDEL BERRY le 24/01/25. Devis reçu, BC à faire.			

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024**

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL24-01</b>	<b>Vineuil</b>	<b>« La Bodingrie »</b>	
Plan minute reçu le 22/07/24. 3 conventions obtenues sur 6			
<b>VAL24-02</b>	<b>Anjouin</b>	<b>« Boisrond »</b>	
Plan minute reçu le 29/08/24. Conventions non lancées. Demande transmission à Neuilly le 26/02/25.			
<b>VAL24-03</b>	<b>Rouvres les Bois</b>	<b>« Rue de la Bruère »</b>	
En attente réception plan minute. (OS études à compter du 10/06/24)			
<b>VAL24-04</b>	<b>Langé</b>	<b>« Le Haut Clou »</b>	
Article à déposer. Plans transmis à SDEL BERRY le 26/02/25 pour chiffrage.			
<b>VAL24-05</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Chaud Buisson »</b>	
Plan minute reçu le 17/09/24. 19 conventions obtenues sur 21.			
<b>VAL24-06</b>	<b>Heugnes</b>	<b>« Route de Palluau »</b>	
Plan minute reçu le 17/02/24. Observations à faire sur projet.			
<b>VAL24-07</b>	<b>Baudres</b>	<b>« Caserne de pompiers »</b>	
Article déposé le 07/02/27. En attente devis SDEL BERRY. A programmer.			
<b>VAL24-08</b>	<b>Pellevoisin</b>	<b>« Château d'eau »</b>	<b>25-019</b>
Travaux en cours de programmation. Date provisoire de réunion le 13/03/25.			
<b>VAL24-10</b>	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Station d'épuration »</b>	
Plan minute reçu le 31/07/24. 2 conventions obtenues sur 2. <b>Article demandé à RICOM le 19/12/24 et le 26/02/25</b>			
<b>VAL24-11</b>	<b>La Vernelle</b>	<b>« Tranche 1 »</b>	
En attente réception plan minute. (OS études à compter du 16/09/24).			
<b>VAL24-12</b>	<b>La Vernelle</b>	<b>« Tranche 1 »</b>	
En attente réception plan minute. (OS études à compter du 30/09/24)			
<b>VAL24-13</b>	<b>La Vernelle</b>	<b>« Tranche 1 »</b>	
En attente réception plan minute. (OS études à compter du 14/10/24)			
<b>VAL24-14</b>	<b>Levroux</b>	<b>« Route de Valençay »</b>	
Plan minute reçu le 22/11/24. 5 conventions obtenues sur 5. Article à déposer.			
<b>VAL24-15</b>	<b>Levroux</b>	<b>« Route de Valençay »</b>	
Plan minute reçu le 22/11/24. 5 conventions obtenues sur 5. Article à déposer.			
<b>VAL24-16</b>	<b>Fléré la Rivière</b>	<b>« EXT. parcelle ZH0169 »</b>	
Article à déposer.			
<b>VAL24-17</b>	<b>Saint Médard</b>	<b>« Ext. Les Gaillards »</b>	
Article à déposer.			

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022**

N° d'affaire	Communes	Opérations	Bon de commande
<b>VAL25-01</b> Etude à compter 24/02/25	<b>Bretagne</b>	<b>« Rue de la Chapelle »</b>	
<b>VAL25-02</b> Etude à compter 03/03/25	<b>Moulins sur Céphons</b>	<b>« Réchaussat T1 »</b>	
<b>VAL25-03</b> Etude à compter 03/03/25	<b>Moulins sur Céphons</b>	<b>« Réchaussat T2 »</b>	
<b>VAL25-04</b> Etude à compter 10/03/25.	<b>Rouvres les Bois</b>	<b>« Moulin Coutant »</b>	
<b>VAL25-05</b> Etude à compter 17/03/25.	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Rue du Gué »</b>	
<b>VAL24-06</b> En attente de pré-piquetage	<b>Baudres</b>	<b>« La Verrerie »</b>	
<b>VAL24-07</b> En attente de pré-piquetage	<b>Heugnes</b>	<b>« La Haute Bertonnaire »</b>	
<b>VAL24-08</b> En attente de pré-piquetage	<b>Heugnes</b>	<b>« Les Châtaigniers »</b>	
<b>VAL25-09</b> En attente de pré-piquetage	<b>Luçay le Mâle</b>	<b>« Rue de la Bonne Dame »</b>	
<b>VAL25-10</b> En attente de pré-piquetage	<b>Lye</b>	<b>« Route de Lucieux »</b>	
<b>VAL25-11</b> En attente de pré-piquetage	<b>Poullaines</b>	<b>« Les Buyères »</b>	
<b>VAL25-12</b> En attente de pré-piquetage	<b>Poullaines</b>	<b>« Les Buées »</b>	
<b>VAL25-13</b> En attente de pré-piquetage	<b>Saint Médard</b>	<b>« Saint Marc »</b>	
<b>VAL25-14</b> En attente de pré-piquetage	<b>Selles sur Nahon</b>	<b>« Route de Frédille »</b>	
<b>VAL25-15</b> En attente de pré-piquetage	<b>Selles sur Nahon</b>	<b>« Marlet Le Bas Village »</b>	
<b>VAL25-16</b> En attente de pré-piquetage	<b>Val Fouzon</b>	<b>« La Gare »</b>	
<b>VAL25-17</b> En attente de pré-piquetage	<b>Val Fouzon</b>	<b>« Ecole, rue Elie Granat »</b>	

<b>VAL25-18</b>	<b>Villentrois-Faverolles</b>	<b>« La Métairie »</b>	
En attente de pré-piquetage			
<b>VAL25-19</b>	<b>Vineuil</b>	<b>« La Coudray »</b>	
En attente de pré-piquetage			
<b>VAL25-20</b>	<b>Bagneux</b>	<b>« Bourg »</b>	
En attente de pré-piquetage			
<b>VAL25-21</b>	<b>Bagneux</b>	<b>« La Bué »</b>	
En attente de pré-piquetage			
<b>VAL25-22</b>	<b>Pellevoisin</b>	<b>« Rue des Aubuées »</b>	
En attente de pré-piquetage			
<b>VAL25-23</b>	<b>Villentrois-Faverolles</b>	<b>« La Métairie »</b>	
En attente de pré-piquetage			
<b>VAL25-24</b>	<b>Villentrois-Faverolles</b>	<b>« Le Bourg du Château »</b>	
En attente de pré-piquetage			
<b>VAL25-25</b>	<b>Lye</b>	<b>« Bouygues, La Taillerie »</b>	
En attente de pré-piquetage			

## DIVERS

- Travaux de sécurité :

Il faut prévoir des plaques anti-escalade sur les supports bétons avec alvéoles dès-lors que l'on intervient sur ces supports.

Les feuillards existants sur supports bétons doivent être mis en conformité quand cela est possible.

- Planification :

Respecter au maximum les dates prévisionnelles des travaux

- Documents fin de travaux:

Les récolements, certificats de broyages et géoréférencement des supports doivent être transmis à la suite des travaux.

- Contrôle FACÉ :

Un contrôle du FACÉ (Fond d'Amortissement des Charges Électriques) a été réalisé pendant le mois de juin sur quelques chantiers terminés.

Un retour sera fait par le SDEI et transmis aux entreprises afin de tenir comptes des différentes observations sur tous les chantiers.

- Facturation :

Une date de présentation des projets de facturation a été contractualisé entre le SDEI et l'entreprise SOBECA. Cette date butoir de présentation des états d'acomptes est le 13 de chaque mois. Il ne peut être réalisé qu'une seule facturation mensuelle.

**PROCHAINE REUNION**

**DATE : 27/03/25 à 10 h 00**

**LIEU : Jeu Maloches**

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
M. Chêne Jean Pierre	06-73-04-21-47	Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05	dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09	bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89	rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14	mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14	moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25	mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David		david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René		jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58	Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33	marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74	sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel		michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles		gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean		contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian		giraultchristian@sfr.f
Mme Prévost Michèle	06-83-33-32-41	micheleprevlg@yahoo.fr
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	t.barry@sdei36.com
M. Puigrenier David	06-81-82-58-46	dgs@sdei36.com
M. Langlet Armand	06-64-70-91-19	a.langlet@sobeca.fr
M. Tom Oudard	06-62-12-13-76	t.oudard@sobeca.fr
M. Tom Jubard	06-47-74-06-38	tom.jubard@sdel.fr
M. Serge Gadina	06-29-81-57-67	serge.gadina@sdel.fr
Mme Sonia Penot	05-54-34-66-45	sonia.penot@neuilly-selas.fr
M. William Marchal	06-81-52-48-23	William.marchal@neuilly-selas.fr