

Comité territorial du Pays de La Châtre

**COMPTE-RENDU du
08 février 2022**

| | Présents | Excusés | Absents |
|--|----------|---------|---------|
| M. LANGLOIS Gaston – Président comité de La Châtre | X | | |
| M JUDALET Patrick – membre du bureau | | | |
| M. VIAUD Philippe – Délégué SDEI | | | |
| M. YVERNAULT Philippe – Délégué SDEI | X | | |
| M. FOISEL Michel – Délégué SDEI | | X | |
| M. PICOUT Laurent – Délégué SDEI | | X | |
| M. SAVY Philippe – Délégué SDEI | | | |
| Mme LABESSE – Maire Chassignolles | | X | |
| M ALAPETITE Claude – Maire de Montlevicq | X | | |
| M LAGOUTE Gérard – Délégué Lourdoueix St Michel | X | | |
| M PATRIGEON Philippe – Maire de La Berthenoux | X | | |
| M BOURRY Benoît – Entreprise SPIE | | | |
| M SAUNIER Marc Antoine – Entreprise SPIE | X | | |
| Mme PRESTEAU Stéphanie – SDEI 36 | | | |
| M PINIAU Jérôme – SDEI 36 | | | |
| M. BRAHIC Vincent – SDEI 36 | X | | |
| M. DEPECHE Pascal – SDEI 36 | X | | |

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 07 décembre 2021 est adopté.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2019

- **MONTIPOURET « SCIRIE – LES FEUILLEUSES »**
ORDRE DE SERVICE : 06 septembre 2021 **DELAI : 3 mois**
 Consignation : 9 et 16 novembre 2021
 Travaux terminés.
 Reste 1 support à déposer après intervention Orange

- **CLUIS « VILLIERS »**
ORDRE DE SERVICE : 25 octobre 2021 **DELAI : 3 mois**
 Consignation : 9 décembre 2021
 Travaux terminés
 Reste 1 support à déposer après intervention Orange

- **ST PLANTAIRE « LA HUTTE »**
ORDRE DE SERVICE : 29 novembre 2021 **DELAI : 3 mois**
 Consignation : 22 février 2022
 Travaux en cours

➤ CHASSIGNOLLES « BUSSEROLLES »

ORDRE DE SERVICE : 28 février 2022

DELAI : 3 mois

Consignation : 04 juillet 2022

Travaux mars.

| Communes | Affaire | Observations |
|-----------------------|------------------|------------------------------|
| MONTIPOURET | LES DURIAUX | En attente déshérence ENEDIS |
| VERNEUIL SUR IGNERAIE | RUE DE LA VALLEE | Plan minute – Travaux 2022 |

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

➤ MONTIPOURET « LES DOLLINS »

ORDRE DE SERVICE : 14 septembre 2020

DELAI : 2 mois

Consignation : 02 février 2021

Reste 1 support à déposer après intervention de Orange

➤ PERASSAY « BEAULIEU »

ORDRE DE SERVICE : 15 septembre 2020

DELAI : 2 mois

Consignation : 01 février 2021

Reste 1 support à déposer après intervention de Orange

➤ MONTIPOURET « LA BUSSIERE »

ORDRE DE SERVICE : 31 mai 2021

DELAI : 3 mois

Consignation 06 septembre 2021

Travaux terminés – Reste dépose de supports après intervention de Orange

➤ ORSENNES « LA BETOULE »

ORDRE DE SERVICE : 06 septembre 2021

DELAI : 3 mois

Consignation : 18 novembre 2021

Reste 1 support à déposer après intervention Orange

➤ CHASSIGNOLLES « LE VIGOLET »

ORDRE DE SERVICE : 06 décembre 2021

DELAI : 3 mois

Consignation : 24 mars 2022

Travaux en cours.

➤ ORSENNES « HALLE »

ORDRE DE SERVICE :

DELAI : 3 mois

Consignation : 20 juin 2022

Commande + OS à faire

Travaux fin février

| Communes | Affaire | Observations |
|-------------------|---------------------------|---|
| AIGURANDE | PRCS « LA CAURIERE » | Plan minute- manque 1 convention |
| CROZON SUR VAUVRE | PRCS « LE TEILLON » | Plan minute- manque 4 conventions |
| STE SEVERE | BT « LE PONT ROUGE » | Plan minute – manque conventions - Travaux 2023 |
| ST PLANTAIRE | BT « LA BROUSSE CROZANT » | Plan minute – Attente étude Orange |
| MERS SUR INDRE | BT « BOURG » | Article R323-25 en cours |
| URCIER | BT « BOURG » | Article R323-25 en cours |

- **FEUSINES « BEL-AIR »**
ORDRE DE SERVICE : 11 octobre 2021 **DELAI : 3 mois**
 Consignation : 23 novembre (ATST)
 Travaux terminés- Reste dépose 1 support après moisson

- **MONTIPOURET Renf BT « CORLAY »**
ORDRE DE SERVICE : 29 novembre 2021 **DELAI : 3 mois**
 Consignation : 25 février 2022
 Travaux en cours

- **CREVANT Renf BT « PEUPARON »**
ORDRE DE SERVICE : 27 janvier 2022 **DELAI : 3 mois**
 Consignation : 05 avril 2022
 Travaux en cours

- **POULIGNY NOTRE DAME Renf BT « CHAUME BLANCHE »**
ORDRE DE SERVICE : **DELAI : 3 mois**
 Consignation : 22 juin 2022
 Travaux fin mai 2022

- **VIGOULANT Sécurisation BT « CHASSIERE »**
ORDRE DE SERVICE : 14 février 2022 **DELAI : 3 mois**
 Consignation : 01 avril 2022
 Travaux février

- **POULIGNY NOTRE DAME Sécurisation BT « CHAMPROUX »**
ORDRE DE SERVICE : 07 février 2022 **DELAI : 3 mois**
 Consignation :
 Travaux fin février

- **MONTIPOURET Sécurisation BT « LA BRANDE »**
ORDRE DE SERVICE : 09 février 2022 **DELAI : 3 mois**
 Consignation :
 Travaux fin février

| Communes | Affaire | Observations |
|----------------------------|-----------------------|---|
| ST DENIS DE JOUHET | « LA CHAUSSETERIE » | Article R323-25 en cours |
| ST DENIS DE JOUHET | « RUE SYLVAIN BRAUD » | Etude en cours |
| VIJON | « BORDESSOULE » | Plan minute |
| MONTLEVICQ | « FONTENAY » | La commune ne donne pas de suite au projet d'enfouissement EP et Télécom. Travaux à programmer. |
| ST CHRISTOPHE EN BOUCHERIE | « BOUCHENOIRE » | Article R323-25 à déposer |
| AIGURANDE | « ROUTE DE DUN » | Plan minute – manque 1 convention |
| ST PLANTAIRE | « LES VERGNES » | Plan minute – En attente éclairage public |
| NEUVY ST SEPULCHRE | « LES HALLES » | Etude en cours |
| ST AOUT | « LES POQUETETS » | Plan minute-manque 1 convention |
| SAINTE SEVERE | « RUE DOS D'ANE » | Article R323-25 à déposer – DP en cours |

Extensions en cours

- **MONTIPOURET Ext BT « CORLAY » (SAS MATHIOUX)**
ORDRE DE SERVICE : 29 novembre 2021 **DELAI : 1 mois**
 Ajournement à compter du 30 novembre 2021
 Reprise à faire à compter du :
 Le permis de construire est accordé. Travaux à programmer.
- **POULIGNY NOTRE DAME Ext BT « VILLEBERTAUD »**
ORDRE DE SERVICE : 27 janvier 2022 **DELAI : 1 mois**
 ATST du 28 mars au 1^{er} avril pour mise en service
 Terrassement terminé.
- **CREVANT Ext BT « LA CHAUME BLANCHE» (Emetteur Bouygues Télécom)**
ORDRE DE SERVICE : 24 janvier 2022 **DELAI : 1 mois**
 Terrassement terminé.
 Mise en service avec travaux de renforcement
- **MERS sur Indre Ext BT « Route de COURTIOUX »**
ORDRE DE SERVICE : 01 février 2022 **DELAI : 1 mois**
 Terrassement terminé
 ATST pour mise en service du 14 au 18 février
- **POULIGNY-NOTRE-DAME Ext BT« Rte MOULIN ROCHAT » (Emetteur Orange)**
ORDRE DE SERVICE : 14 février 2022 **DELAI : 1 mois**
 ATST du 28 mars au 1^{er} avril pour mise en service
 Terrassement du 14 au 28 février

Extensions à venir

| Communes | Affaire | Observations |
|--------------------|-----------------------------------|---|
| CLUIS | Ext BT lotissement « LA PREUGNE » | Plan minute- Attente validation commune |
| CLUIS | Ext BT « LES FOITAU » | Article R323-25 à déposer |
| NEUVY ST SEPULCHRE | Ext BT « Avenue de Verdun » | Article R323-25 à déposer |
| SAINTE SEVERE | Ext BT « Lotissement OPAC » | Etude en cours |

DIVERS

M Patrigeon nous informe d'une ligne vétuste en déshérence au lieu-dit « Les Crocq » sur la commune de La Berthenoux.

PROCHAINE REUNION

DATE : 06 Avril 2022

à 9h00

LIEU : LE MAGNY

| INTERVENANTS | MAIL |
|---------------|--------------------------------------|
| M. LANGLOIS | <i>mairie.stesevere@wanadoo.fr</i> |
| M JUDALET | <i>contact@mairie-lachatre.fr</i> |
| M. FOISEL | <i>michelfoisel@gmail.com</i> |
| M. PICOUT | <i>Sieff18@gmail.com</i> |
| M SAVY | <i>Epi.distribution@wanadoo.fr</i> |
| M. VIAUD | <i>viaudphilippe@orange.fr</i> |
| M. YVERNAULT | <i>mairie.lemagny36@wanadoo.fr</i> |
| M. CLEMENT | <i>Laurent-l.clement@enedis.fr</i> |
| M BOURRY | <i>Benoit.bourry@spie.com</i> |
| M SAUNIER | <i>Marc-antoine.saunier@spie.com</i> |
| Mme PRESTEAU. | <i>s.presteau@sdei36.com</i> |
| M PINIAU | <i>dst@sdei36.com</i> |
| M BRAHIC | <i>v.brahic@sdei36.com</i> |
| M DEPECHE | <i>p.depeche@sdei36.com</i> |
| | |