



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

COMPTE-RENDU du 08 octobre 2024

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
Mme VILLEMONT Bernadette- Maire d'ARGY			
M POITEVIN Jean Pierre – Adjoint au Maire de Saint-Genou			
M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI	X		
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI			
M TAUPIN Patrice – Commune Villedieu			
M LUMET Thierry - Délégué SDEI	X		
M GLOMOT Pascal - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI			
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI		X	
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI	X		
M SALADIN Michel - Délégué SDEI			
M LACOTTE Martine –commune de Coings			
M YVON Philippe - Maire de CHEZELLES			
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES		X	
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS	X		
M BLANC – Maire de MARON		X	
M OUDARD Tom – Entreprise SOBECA	X		
M LANGLET Armand - Entreprise SOBECA	X		
M PUIGRENIER David – SDEI 36			
M. MEUNIER David – SDEI 36	XX		
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36			

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 08 juillet 2024 est adopté.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

➤ SAINT-GENOU BT « RUE D'ESTREES»

ORDRE DE SERVICE : 29 avril 2024

Délai 3 mois

Consignation : 04 juillet 2024 – (PMEO 21 JUIN 2024)

24 Juillet sur poste « ZA ST-GENOU »

Reste dépose des supports après câblage Orange et Berry Fibre Optique.

Base vie à enlever et finitions à terminer.

Plan de récolement à fournir.

➤ VENDOEUVRES BT « CHEMIN MOULIN NEUF»

ORDRE DE SERVICE :

Délai 3 mois

Consignation :

Travaux à réaliser en 2025 sur nouveau marché.

Transformateur à récupérer sur chantier Etrechet Parking JO2024.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

➤ ARTHON Poste PRCS « LA VERRERIE»

ORDRE DE SERVICE : 11 avril 2024

Délai 3 mois

Consignation : 18 juin 2024 annulée par ENEDIS pour malfaçon du réseau à mettre en exploitation.

11 juillet 2024 annulée par SOBECA car arrêté de circulation périmé.

06 septembre 2024 annulée par ENEDIS car SOBECA n'avait pas raccordé préalablement les RAS BT sous tension.

02 octobre 2024. Travaux sous consignation réalisés

Reste finitions et plantation d'une haie autour du poste.

Plan de récolement à fournir.

➤ SAINT MAUR Dissi BT « VILLERS LES ORMES»

ORDRE DE SERVICE : 24 juin 2024

Délai 4 mois

Consignation : 03 octobre 2024

Travaux en cours. Reste dépose après intervention d'orange.

Incident au N° 33 lors de la reprise du branchement. Plusieurs appareils électroménagers ont grillé.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

➤ SAINT MAUR Dissimulation BT « Rue d'Occitanie »

ORDRE DE SERVICE : 23 octobre 2023

Délai 4 mois

Consignation : 08 janvier 2024

Raccordements en cours.

Relancer Orange pour câblage du télécom afin de déposer les supports rapidement.

Reste mise en service de la zone « Lapeyre » après refus du propriétaire de pénétrer sur sa parcelle.

➤ VILLEDIEU sur INDRE Dissimulation BT « Rue du Général RUBY »
ORDRE DE SERVICE : 16 février 2024 **Délai 4 mois**
Consignation : Travaux TST
 Reste câble EP à dérouler avant levage des candélabres. (Prévu le 11 octobre)

➤ CHATEAUROUX Dissimulation BT « Avenue Jacques CHIRAC »
ORDRE DE SERVICE : 24 juin 2024 **Délai 4 mois**
Consignation : 30 septembre 2024
 Reste dépose semaine 42
 Deux incidents ont eu lieu sur ce chantier lors de la reprise des branchements.
 - Le 19 septembre au N°13. Inversion phase neutre entraînant la coupure du compteur LINKY
 - Le 23 septembre au N°2. Oublie de remettre les fusibles après la reprise du branchement.
 L'utilisateur a passé la nuit sans courant.

➤ CHATEAUROUX Dissimulation BT « Rue de Chauvigny »
ORDRE DE SERVICE : 22 juillet 2024 **Délai 4 mois**
Consignation : rendez-vous RIP le 18 octobre
 Travaux en cours. Le chantier à été découpé en 2 tranches.
 - 1^{ère} tranche travaux en cours. Mise en service à programmer avec ENEDIS.
 - 2^{ème} tranche : Terrassement à partir de novembre.

➤ LUANT Renforcement BT « LA CROIX DE FASLAY»
ORDRE DE SERVICE 09 septembre 2024 **Délai 3 mois**
Consignation : Rendez-vous RIP le 18 novembre
 Travaux en cours. Terrassements terminés.

➤ LUANT Sécurisation BT « LE MEEZ SAVARY»
ORDRE DE SERVICE 17 septembre 2024 **Délai 3 mois**
Consignation :
 Travaux à réaliser suivant accord du propriétaire et conditions météorologiques.
 Le coffret disjoncteur sur le poste sera remplacé par un coffret « TRAFFIX »

VENDOEUVRES	BT « LES LOGES DU GRAND BRUN »	Article R323-25 en cours – Travaux 2025
SAINT GENOU	BT « RUE DU CANAL »	Plan minute – manque 1 convention- Travaux 2025
CHEZELLES	BT « CHEZEL THIBAULT »	Plan minute – attente accord propriétaire
COINGS	BT « CERE » (Rue des Ecoles)	Etude à lancer. Télécom à chiffrer à la commune
DIORS	Mutation Transfo « FOURCHES »	Programmation travaux avec ENEDIS le 28/10/24
MARON	BT « TILLIARES »	Article R323-25 en cours – Travaux 2025
MARON	BT « LE GRAND VILLEMONGIN »	Article R323-25 en cours – Travaux 2025
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue de Chambon »	Travaux avec terrassements et télécom – Travaux à planifier rapidement.
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue Ratouis de Limay »	Etude en cours – Travaux 2025

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

ARGY	BT « STADE »	Etude en cours
ARGY	BT « LA BONDUAIRE »	Etude en cours. Déclaration Préalable à déposer.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

NEUILLAY LES BOIS	BT « Route de LA PEROUILLE »	Etude en cours
NEUILLAY LES BOIS	BT « HOUME »	Etude en cours
NEUILLAY LES BOIS	BT « LES BERNARDS »	Etude en cours
VENDOEUVRES	BT « PECHE LOCHE »	Etude en cours
NIHERNE	BT « LES COUTEAUX »	Etude en cours
MARON	BT « RUE DE LA SABLIERE »	Etude en cours
JEU LES BOIS	BT « BOURG »	Etude en cours
ARTHON	BT « LES ETANGS »	Etude en cours

Extensions en cours

➤ **ETRECHET Extension BT « Parking JO2024 »**

ORDRE DE SERVICE : 05 février 2024

Délai 1 mois

Consignation : 3 mai 2024

Travaux de dépose (Poste + AC3M) à programmer. Consignation à prendre avec ENEDIS.

L'armoire AC3M sera rapportée sur le parc ENEDIS.

Le poste sera rapporté à la cellule « transformateur » chez ENEDIS pour vérification. Il sera ensuite utilisé en 2024 sur le chantier de Vendœuvres « Chemin de Moulin Neuf ».

Extensions à venir

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente travaux de terrassement par la commune

DIVERS

PROCHAINE REUNION

DATE 10 décembre 2024 à 10H00

LIEU : SDEI

**S.D.E.I.- Bâtiment G - Centre Colbert - 2, Place des Cigarières - CS 60218
- 36004 CHATEAUROUX
Tel : 02 54 61 59 59 – Fax : 02 54 61 56 15 – E-mail : sdei36@sdei36.com**