



## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

#### COMPTE-RENDU du 11 février 2025

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
Mme VILLEMONT Bernadette- Maire d'ARGY			
M POITEVIN Jean Pierre – Adjoint au Maire de Saint-Genou	X		
M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI		X	
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI			
M TAUPIN Patrice – Commune Villedieu			
M LUMET Thierry - Délégué SDEI		X	
M GLOMOT Pascal - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI			
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI			
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI	X		
M SALADIN Michel - Délégué SDEI			
M LACOTTE Martine –commune de Coings	X		
M YVON Philippe - Maire de CHEZELLES			
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES	X		
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS			
M BLANC – Maire de MARON		X	
M GADINA Serge – Entreprise SDEL Berry	X		
M JUBARD Tom – Entreprise SDEL Berry	X		
M OUDARD Tom – Entreprise SOBECA	X		
M LANGLET Armand - Entreprise SOBECA			
M DELEPIERRE Thomas - Bureau d'Etudes VYANA	X		
M PUIGRENIER David – SDEI 36	X		
M. MEUNIER David – SDEI 36	X		
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 10 janvier 2025 est adopté.

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

### ➤ SAINT-GENOU BT « RUE D’ESTREES» (SOBECA)

**ORDRE DE SERVICE :** 29 avril 2024

**Délai** 3 mois

**Consignation :** 04 juillet 2024 – (PMEO 21 JUIN 2024)

24 Juillet sur poste « ZA ST-GENOU »

Dépose des supports semaine S8 et S9.

### ➤ VENDOEUVRES BT « CHEMIN MOULIN NEUF» (SDEL Berry)

**ORDRE DE SERVICE :**

**Délai** 3 mois

**Consignation :**

Travaux à réaliser en 2025 sur nouveau marché.

Poste à récupérer sur chantier Etrechet Parking JO2024.

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

### ➤ SAINT MAUR Dissimulation BT « Rue d’Occitanie » (SOBECA)

**ORDRE DE SERVICE :** 23 octobre 2023

**Délai** 4 mois

**Consignation :** 08 janvier 2024 - 16 décembre 2024

Raccordements en cours.

Relancer Orange pour câblage du télécom afin de déposer les supports rapidement.

Reste mise en service de la zone « Lapeyre » après refus du propriétaire de pénétrer sur sa parcelle.

⇒ Consignation le 16 décembre 2024

Reste une chape de support à réaliser. (Prévu S9). Plan de récolement à fournir.

### ➤ CHATEAUROUX Dissimulation BT « Rue de Chauvigny » » (SOBECA)

**ORDRE DE SERVICE :** 22 juillet 2024

**Délai** 4 mois

**Délais des travaux à prolonger**

**Consignation :** rendez-vous RIP le 18 octobre

Travaux en cours. Le chantier à été découpé en 2 tranches.

- 1<sup>ère</sup> tranche travaux en cours. ATST à partir du 25/11/24.

Reprise des branchement semaine 51. Reste une quinzaine de branchements à reprendre

- 2<sup>ème</sup> tranche : Terrassement en cours.

Consignation à prendre pour la deuxième phase.

### ➤ LUANT Renforcement BT « LA CROIX DE FASLAY» (SOBECA)

**ORDRE DE SERVICE** 09 septembre 2024

**Délai** 3 mois

**Consignation :** 17 janvier 2025

Travaux en cours. Terrassements terminés.

Consignation du 17 janvier annulée par SOBECA pour manque de personnel.

Nouvelle consignation le 20 février de 8H30 à 12h30

➤ LUANT Sécurisation BT « LE MEEZ SAVARY» (SDEL Berry)

**ORDRE DE SERVICE**

**Délai 3 mois**

**Consignation :**

Commande à l'entreprise SOBECA annulée.  
Travaux reportés en 2025 sur nouveau marché  
Article R323-25 à redéposer  
Travaux à réaliser en été.

➤ CHATEAUROUX Dissimulation BT « RUE DE CHAMBON» (SOBECA)

**ORDRE DE SERVICE 02 aout 2024**

**Délai 4 mois**

**Consignation :** 29 janvier 2025

Terrassements terminés – mise en service le 13 janvier 2025.  
Reste 2 supports à déposer après intervention d'Orange

➤ CHATEAUROUX Dissimulation BT « RUE RATOUIS DE LIMAY» (SDEL Berry)

**ORDRE DE SERVICE à compter du 10 mars 2025**

**Délai 4 mois**

**Consignation :**

Terrassement en cours par EUROVIA.  
Déroulage des câbles et pose des coffrets à prévoir par SDEL dès la réception du matériel.  
Réunion de programmation avec ENEDIS le 27 février à 10h00.

VENDOEUVRES	BT « LES LOGES DU GRAND BRUN »	Travaux à programmer 2025
SAINT GENOU	BT « RUE DU CANAL »	Article R323-25 en cours –Travaux 2025
CHEZELLES	BT « CHEZEL THIBAUT »	Plan minute – attente accord propriétaire – Travaux 2025
COINGS	BT « CERE » (Rue des Ecoles)	Etude à lancer. Attente retour commune pour EP et Télécom – Travaux 2025
MARON	BT « TILLIARES »	Bon pour travaux – Travaux 2025
MARON	BT « LE GRAND VILLEMONGIN »	Bon pour travaux – Travaux 2025

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

ARGY	BT « STADE »	Article R323-25 en cours - Travaux 2025
ARGY	BT « LA BONDUAIRE »	Déclaration Préalable en cours. - Travaux 2025

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

NEUILLAY LES BOIS	BT « Route de LA PEROUILLE »	Plan minute
NEUILLAY LES BOIS	BT « HOUME »	Plan minute
NEUILLAY LES BOIS	BT « LES BERNARDS »	Plan minute
VENDOEUVRES	BT « PECHE LOCHE »	Plan minute
NIHERNE	BT « LES COUTEAUX »	Article R323-25 à déposer
MARON	BT « RUE DE LA SABLIERE »	Article R323-25 à déposer
JEU LES BOIS	BT « BOURG »	Plan minute
ARTHON	BT « LES ETANGS »	Article R323-25 à déposer

## Extensions en cours

- MONTIERCHAUME Ext BT « Avenue Jean MONNET» (SDEL Berry)  
**ORDRE DE SERVICE** *Délai 1 mois*  
**Consignation :**  
Travaux à programmer
- DIORS Ext BT « BOUYGUES Télécom – ZI Martinerie» (SDEL Berry)  
**ORDRE DE SERVICE** *Délai 1 mois*  
**Consignation :**  
Travaux à programmer

## Extensions à venir

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente travaux de terrassement par la commune
DIORS	Ext C4 « SMFA » (ZI Martinerie)	Etude en cours

## DIVERS

## PROCHAINE REUNION

**DATE 01 avril 2025 à 10H00**  
**LIEU : VENDOEUVRES. ( Salle exposition en face de la mairie)**