



## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

#### COMPTE-RENDU du 01 avril 2025

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
Mme VILLEMONT Bernadette- Maire d'ARGY			
M POITEVIN Jean Pierre – Adjoint au Maire de Saint-Genou	X		
M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI			
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI			
M TAUPIN Patrice – Commune Villedieu			
M LUMET Thierry - Délégué SDEI	X		
M GLOMOT Pascal - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI			
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI		X	
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI		X	
M SALADIN Michel - Délégué SDEI			
M LACOTTE Martine –commune de Coings			
M YVON Philippe - Maire de CHEZELLES			
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES	X		
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS	X		
M BLANC – Maire de MARON			
M GADINA Serge – Entreprise SDEL Berry	X		
M JUBARD Tom – Entreprise SDEL Berry	X		
M OUDARD Tom – Entreprise SOBECA			
M LANGLET Armand - Entreprise SOBECA			
M DELEPIERRE Thomas - Bureau d'Etudes VYANA			
M PUIGRENIER David – SDEI 36			
M. MEUNIER David – SDEI 36	X		
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 11 février 2025 est adopté.

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

### ➤ VENDOEUVRES BT « CHEMIN MOULIN NEUF» (SDEL Berry)

**ORDRE DE SERVICE : 31 mars 2025**

**Délai 4 mois**

**Consignation : 16 juillet 2025**

Travaux à réaliser en 2025 sur nouveau marché.

Poste à récupérer sur chantier Etrechet Parking JO2024.

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

### ➤ CHATEAUROUX Dissimulation BT « Rue de Chauvigny » » (SOBECA)

**ORDRE DE SERVICE : 22 juillet 2024**

**Délai 4 mois**

**Délais des travaux à prolonger**

**Consignation : rendez-vous RIP le 18 octobre**

Travaux en cours. Le chantier à été découpé en 2 tranches.

- 1<sup>ère</sup> tranche travaux en cours. ATST à partir du 25/11/24.  
Reprise des branchement semaine 51. Reste une quinzaine de branchements à reprendre
- 2<sup>ème</sup> tranche : Terrassement terminés. Reprise des branchements en cours  
Consignation à prendre pour la deuxième phase. 22 avril 2025

### ➤ LUANT Renforcement BT « LA CROIX DE FASLAY» (SOBECA)

**ORDRE DE SERVICE 09 septembre 2024**

**Délai 3 mois**

**Consignation : 17 janvier 2025**

Travaux en cours. Terrassements terminés.

Consignation du 17 janvier annulée par SOBECA pour manque de personnel.

Nouvelle consignation le 20 février de 8H30 à 12h30 : Fait

Reste modification réseau Eclairage Public.

### ➤ LUANT Sécurisation BT « LE MEEZ SAVARY» (SDEL Berry)

**ORDRE DE SERVICE**

**Délai 3 mois**

**Consignation :**

Commande à l'entreprise SOBECA annulée.

Travaux reportés en 2025 sur nouveau marché

Article R323-25 à redéposer

Travaux à réaliser en été.

### ➤ CHATEAUROUX Dissimulation BT « RUE DE CHAMBON» (SOBECA)

**ORDRE DE SERVICE 02 aout 2024**

**Délai 4 mois**

**Consignation : 29 janvier 2025**

Terrassements terminés – mise en service le 13 janvier 2025.

Reste 2 supports à déposer après intervention d'Orange. Intervention Orange terminée. Dépose à programmer.

➤ **CHATEAUROUX Dissimulation BT « RUE RATOUIS DE LIMAY» (SDEL Berry)**

**ORDRE DE SERVICE à compter du 10 mars 2025**

**Délai 4 mois**

**Consignation** : 27 juin 2025

Terrassement en cours par EUROVIA.

Déroutage des câbles et pose des coffrets à prévoir par SDEL dès la réception du matériel. En cours Réunion de programmation avec ENEDIS le 27 février à 10h00.

Mise en service du réseau 12 mai sous ATST et reprise des branchements

Consignation le 27 juin pour bascule des RAS existantes et dépose du réseau aérien.

VENDOEUVRES	BT « LES LOGES DU GRAND BRUN »	Travaux à programmer 2025
SAINT GENOU	BT « RUE DU CANAL »	Article R323-25 en cours –Travaux 2025 -DP en cours
CHEZELLES	BT « CHEZEL THIBAUT »	Article à déposer
COINGS	BT « CERE » (Rue des Ecoles)	Travaux 2025 – Etude en cours
MARON	BT « TILLIARES »	Bon pour travaux – Travaux 2025
MARON	BT « LE GRAND VILLEMONGIN »	Bon pour travaux – Travaux 2025

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

ARGY	BT « STADE »	Travaux 2025 – Modification projet en cours à la suite d’observation de la mairie.
ARGY	BT « LA BONDUAIRE »	Travaux 2025 – Attente accord ABF

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

NEUILLAY LES BOIS	BT « Route de LA PEROUILLE »	Plan minute
NEUILLAY LES BOIS	BT « HOUME »	Plan minute – Article à déposer
NEUILLAY LES BOIS	BT « LES BERNARDS »	Plan minute – Article à déposer
VENDOEUVRES	BT « PECHE LOCHE »	Plan minute
NIHERNE	BT « LES COUTEAUX »	Commande travaux faite- En attente du poste
MARON	BT « RUE DE LA SABLIERE »	Article R323-25 à déposer
JEU LES BOIS	BT « BOURG »	Plan minute
ARTHON	BT « LES ETANGS »	Article R323-25 à déposer
LE POINCONNET	Dissi BT « LE FORUM »	Etude en cours – Travaux fin 2025
CHATEAUROUX	Dissi BT « RUE DE STRASBOURG »	Etude en cours – Travaux 2026

### Extensions en cours

➤ **MONTIERCHAUME Ext BT « Avenue Jean MONNET» (SDEL Berry)**

**ORDRE DE SERVICE 12 mars 2025**

**Délai 1 mois**

**Consignation** : 10 avril 2025

Travaux en cours

➤ **DIORS Ext BT « BOUYGUES Télécom – ZI Martinerie» (SDEL Berry)**

**ORDRE DE SERVICE 10 mars 2025**

**Délai 1 mois**

**Ajournement à compter du 11 mars 2025 et reprise au 16 avril 2025**

**Consignation : 10 avril reportée au 14 mai 2025**

Travaux stopper à la suite de la découverte de 25 cm de béton sur toute la longueur. Accord de Bouygues Télécom pour la plus-value sur coût financier.

**Extensions à venir**

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente travaux de terrassement par la commune
DIORS	Ext C4 « SMFA » (ZI Martinerie)	Etude en cours – Article à déposer
VENDOEUVRES	Ext « Eco-Quartier	Etude en cours
NEUILLAY LES BOIS	Ext C4 « LE COUDRIAUX» (FREE Mobile)	Etude en cours

**DIVERS**

**PROCHAINE REUNION**

**DATE 04 juin 2025 à 10H00**

**LIEU : NEUILLAY-Les-Bois (Mairie)**