



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

COMPTE-RENDU du 23 mai 2024

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
Mme VILLEMONT Bernadette- Maire d'ARGY			
M POITEVIN Jean Pierre – Adjoint au Maire de Saint-Genou			
M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI		X	
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI			
M TAUPIN Patrice – Commune Villedieu			
M LUMET Thierry - Délégué SDEI	X		
M GLOMOT Pascal - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI			
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI	X		
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI	X		
M SALADIN Michel - Délégué SDEI			
M LACOTTE Martine –commune de Coings			
M YVON Philippe - Maire de CHEZELLES			
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES	X		
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS			
M BLANC – Maire de MARON			
M BASSINET Mathis – Entreprise SOBECA			
M LANGLET Armand - Entreprise SOBECA	X		
M PUIGRENIER David – SDEI 36			
M. MEUNIER David – SDEI 36	X		
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 26 mars 2024 est adopté.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

- **MARON BT « BOURG»**
ORDRE DE SERVICE : 11 décembre 2023
Consignation : 25 avril 2024

Délai 3 mois

Travaux de dépose et finitions en cours.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

- **SAINT-GENOU BT « RUE D'ESTREES»**
ORDRE DE SERVICE : 29 avril 2024
Consignation : 04 juillet 2024 – (PMEO 21 JUIN 2024)

Délai 3 mois

Terrassement en cours.

Chantier à terminer absolument avant fin juillet 2024.

- **VENDOEUVRES BT « CHEMIN MOULIN NEUF»**

ORDRE DE SERVICE :

Délai 3 mois

Consignation :

Travaux après JO 2024 pour récupérer le poste sur parking JO à Etrechet

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

- **ARTHON Poste PRCS « LA VERRERIE»**

ORDRE DE SERVICE : 11 avril 2024

Délai 3 mois

Consignation : 18 juin 2024

Travaux en cours

- **SAINT MAUR Dissi BT « VILLERS LES ORMES»**

ORDRE DE SERVICE :

Délai 4 mois

Consignation :

Travaux de terrassement réalisés par EUROVIA à partir du mois de mai

Déroulage des câbles et raccordements à partir de mi-juin

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

- **SAINT MAUR Dissimulation BT « Rue d'Occitanie »**

ORDRE DE SERVICE : 23 octobre 2023

Délai 4 mois

Consignation : 08 janvier 2024

Raccordements en cours.

Engazonnement à faire rapidement avant les chaleurs. (Devis à transmettre au SDEI)

Relancer Orange pour câblage du télécom afin de déposer les supports rapidement.

➤ **VILLEDIEU sur INDRE Dissimulation BT « Rue du Général RUBY »**

ORDRE DE SERVICE : 16 février 2024

Délai 4 mois

Consignation : Travaux TST

Fin des terrassements semaine 13. Reste un branchement à reprendre. (manque convention).

En attente du câblage fibre optique pour déposer les supports.

LUANT	BT « LA CROIX DE FASLAY »	Travaux à programmer après travaux HTA ENEDIS
LUANT	BT « LA MEEZ SAVARY »	Travaux à programmer 2024 en été
VENDOEUVRES	BT « LES LOGES DU GRAND BRUN »	Etude en cours- Manque 2 conventions
SAINT GENOU	BT « RUE DU CANAL »	Plan minute – Conventions en cours- Travaux 2025
CHEZELLES	BT « CHEZEL THIBAULT »	Plan minute – Conventions en cours RDV 08/02/24
COINGS	BT « CERE » (Rue des Ecoles)	Etude à lancer. Télécom à chiffrer à la commune
DIORS	Mutation Transfo « FOURCHES »	Travaux à programmer 2024- livraison transfo S38
MARON	BT « TILLIARES »	Etude en cours – Article R323-25 à déposer
MARON	BT « LE GRAND VILLEMONGIN »	Etude en cours – Article R323-25 à déposer
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Avenue Jacques CHIRAC »	Travaux juin 2024
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue de CHAUVIGNY »	Etude en cours – Travaux juin 2024- Article à déposer
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue de Chambon »	Travaux avec terrassements et télécom – Travaux à planifier début juillet 2024
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue du Docteur Berton »	Etude à commander – Travaux 2025
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue Ratouis de Limay »	Etude en cours

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

ARGY	BT « STADE »	Etude à lancer – RDV 03 juin en mairie pour emplacement du poste
ARGY	BT « LA BONDUAIRE »	Etude à lancer

Extensions en cours

➤ **ETRECHET Extension BT « Parking JO2024 »**

ORDRE DE SERVICE : 05 février 2024

Délai 1 mois

Consignation : 3 mai 2024

Travaux de construction terminés. En service depuis le 03 mai.

Dépose à prévoir après JO fin septembre. L'AC3M sera à retourner sur le parc ENEDIS. Le transformateur sera reposé sur le chantier de Vendœuvres « Chemin de Moulin Neuf »

➤ **MARON Extension BT « Emetteur Bouygues Télécom »**

ORDRE DE SERVICE : 02 octobre 2023

Délai 1 mois

Consignation : 24 mai 2024

Travaux en cours. En attente mise en service le 24 mai2024-

➤ DIORS Extension BT « SCI Maison Bon »

ORDRE DE SERVICE :

Délai 1 mois

Consignation : 09 juillet 2024

Travaux semaine 25. Mise en service le 9 juillet

Extensions à venir

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente travaux de terrassement par la commune

DIVERS

Réception travaux le 14 juin pour les opérations suivantes :

CHX 20-12 ST GENOU Dissimulation "Place des Marronniers"
CHX 20-08 MARON Renf BT "BOURG"
CHX 23-11 MARON Ext BT "Emetteur Bouygues Télécom"
CHX 23-17 ETRECHET Ext BT "La Martinerie" (Parking JO 2024)
CHX 22-06 SAINT LACTENCIN Poste 4UF "ZA Terres Rouges"

L'entreprise SOBECA devra transmettre les DOE (Dossier des ouvrages exécutés) de ces opérations avant le 14 juin.

PROCHAINE REUNION

DATE 08 juillet 2024 à 10H00

LIEU : bureau SDEI Centre Colbert

**S.D.E.I.- Bâtiment G - Centre Colbert - 2, Place des Cigarières - CS 60218
- 36004 CHATEAUROUX
Tel : 02 54 61 59 59 – Fax : 02 54 61 56 15 – E-mail : sdei36@sdei36.com**