



## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

#### COMPTE-RENDU du 08 juillet 2024

|  | Présents | Excusés | Absents |
|--|----------|---------|---------|
| M VIDAL Claude – Président comité territorial            | X        |         |         |
| M LION Michel – Vice-Président SDEI                      |          |         |         |
| Mme VILLEMONT Bernadette- Maire d'ARGY                   |          |         |         |
| M POITEVIN Jean Pierre – Adjoint au Maire de Saint-Genou | X        |         |         |
| M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI                          |          |         |         |
| M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI                            |          |         |         |
| M TAUPIN Patrice – Commune Villedieu                     |          |         |         |
| M LUMET Thierry - Délégué SDEI                           |          | X       |         |
| M GLOMOT Pascal - Délégué SDEI                           |          |         |         |
| M PIVOT Christophe - Délégué SDEI                        |          |         |         |
| Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI                      |          | X       |         |
| M. ROBIN Guy - Délégué SDEI                              |          | X       |         |
| M SALADIN Michel - Délégué SDEI                          |          |         |         |
| M LACOTTE Martine –commune de Coings                     |          |         |         |
| M YVON Philippe - Maire de CHEZELLES                     |          |         |         |
| M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES                 |          |         |         |
| M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS            |          |         |         |
| M BLANC – Maire de MARON                                 | X        |         |         |
| M BASSINET Mathis – Entreprise SOBECA                    |          |         |         |
| M LANGLET Armand - Entreprise SOBECA                     | X        |         |         |
| M PUIGRENIER David – SDEI 36                             |          |         |         |
| M. MEUNIER David – SDEI 36                               | X        |         |         |
| M. DEPECHE Pascal – SDEI 36                              | X        |         |         |

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 23 mai 2024 est adopté.

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

➤ **MARON BT « BOURG»**

**ORDRE DE SERVICE : 11 décembre 2023**

**Consignation : 25 avril 2024**

**Délai 3 mois**

Plaques anti-escalade à finir de poser. (Semaine 29)

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

➤ **SAINT-GENOU BT « RUE D'ESTREES»**

**ORDRE DE SERVICE : 29 avril 2024**

**Consignation : 04 juillet 2024 – (PMEO 21 JUIN 2024)**

**24 Juillet sur poste « ZA ST-GENOU »**

Terrassement en cours.

Chantier à terminer absolument avant fin juillet 2024.

**Délai 3 mois**

➤ **VENDOEUVRES BT « CHEMIN MOULIN NEUF»**

**ORDRE DE SERVICE :**

**Consignation :**

Travaux après JO 2024 pour récupérer le poste sur parking JO à Etrechet

**Délai 3 mois**

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

➤ **ARTHON Poste PRCS « LA VERRERIE»**

**ORDRE DE SERVICE : 11 avril 2024**

**Consignation : 18 juin 2024 annulée par ENEDIS et reportée au 11 juillet 2024**

Travaux en cours. Reste mise en service le 11 juillet.

**Délai 3 mois**

➤ **SAINT MAUR Dissi BT « VILLERS LES ORMES»**

**ORDRE DE SERVICE : 24 juin 2024**

**Délai 4 mois**

**Consignation : réunion programmation avec ENEDIS le 09 juillet**

Travaux de terrassement réalisés par EUROVIA en cours

Déroulage des câbles et pose des coffrets en cours

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

➤ **SAINT MAUR Dissimulation BT « Rue d'Occitanie »**

**ORDRE DE SERVICE : 23 octobre 2023**

**Consignation : 08 janvier 2024**

Raccordements en cours.

Relancer Orange pour câblage du télécom afin de déposer les supports rapidement.

Reste mise en service de la zone « Lapeyre » après refus du propriétaire de pénétrer sur sa parcelle.

Dépose à réaliser avant les JO.

**Délai 4 mois**

➤ VILLEDIEU sur INDRE Dissimulation BT « Rue du Général RUBY »  
**ORDRE DE SERVICE : 16 février 2024** **Délai 4 mois**  
**Consignation : Travaux TST**  
 Reste un branchement à reprendre. (16 juillet).  
 Dépose à réaliser à la suite.

➤ CHATEAUROUX Dissimulation BT « Avenue Jacques CHIRAC »  
**ORDRE DE SERVICE : 24 juin 2024** **Délai 4 mois**  
**Consignation : à prévoir début septembre**  
 Terrassement en cours réalisés par SETEC.  
 Encastrement des coffrets en cours.

➤ CHATEAUROUX Dissimulation BT « Rue de Chauvigny »  
**ORDRE DE SERVICE : à faire au 22 juillet 2024** **Délai 4 mois**  
**Consignation :**  
 Terrassement en cours réalisés par SETEC.

|             |  |  |
|-------------|--|--|
| LUANT       | BT « LA CROIX DE FASLAY »                  | Travaux à programmer en septembre  |
| LUANT       | BT « LA MEEZ SAVARY »                      | Travaux à programmer en septembre  |
| VENDOEUVRES | BT « LES LOGES DU GRAND BRUN »             | Etude en cours- Manque 1 convention (CD36)                                       |
| SAINT GENOU | BT « RUE DU CANAL »                        | Plan minute – manque 1 convention- Travaux 2025                                  |
| CHEZELLES   | BT « CHEZEL THIBAUT »                      | Plan minute – attente accord propriétaire  |
| COINGS      | BT « CERE » (Rue des Ecoles)               | Etude à lancer. Télécom à chiffrer à la commune                                  |
| DIORS       | Mutation Transfo « FOURCHES »              | Travaux à programmer 2024- livraison transfo S38                                 |
| MARON       | BT « TILLIARES »                           | Etude en cours – Article R323-25 à déposer                                       |
| MARON       | BT « LE GRAND VILLEMONGIN »                | Etude en cours – Article R323-25 à déposer                                       |
| CHATEAUROUX | Dissimulation BT « Rue de Chambon »        | Travaux avec terrassements et télécom – Travaux à planifier début septembre 2024 |
| CHATEAUROUX | Dissimulation BT « Rue du Docteur Berton » | Etude à commander – Travaux 2025   |
| CHATEAUROUX | Dissimulation BT « Rue Ratouis de Limay »  | Etude en cours   |

### MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

|      |                     |                |
|------|---------------------|----------------|
| ARGY | BT « STADE »        | Etude en cours |
| ARGY | BT « LA BONDUAIRE » | Etude en cours |

## Extensions en cours

➤ ETRECHET Extension BT « Parking JO2024 »

**ORDRE DE SERVICE :** 05 février 2024

**Délai 1 mois**

**Consignation :** 3 mai 2024

Travaux de construction terminés. En service depuis le 03 mai.

Dépose à prévoir après JO fin septembre. L'AC3M sera à retourner sur le parc ENEDIS. Le transformateur sera reposé sur le chantier de Vendœuvres « Chemin de Moulin Neuf »

➤ MARON Extension BT « Emetteur Bouygues Télécom »

**ORDRE DE SERVICE :** 02 octobre 2023

**Délai 1 mois**

**Consignation :** 24 mai 2024

Travaux en cours. En attente mise en service le 24 mai 2024.

Plaques « anti-escalade » à poser. (semaine 29)

➤ DIORS Extension BT « SCI Maison Bon »

**ORDRE DE SERVICE :**

**Délai 1 mois**

**Consignation :** 09 juillet 2024

Travaux semaine 25. Mise en service le 9 juillet

## Extensions à venir

|              |                                    |  |
|--------------|------------------------------------|--|
| JEU LES BOIS | Ext BT Lotissement « LES VERGERS » | Attente travaux de terrassement par la commune |
|              |                                    |  |
|              |                                    |  |

## DIVERS

Réunion de comité le mardi 16 juillet 2024 10H00 au SDEI

## PROCHAINE REUNION

**DATE 08 octobre 2024 à 10H00**

**LIEU : Neuillay les Bois. (Mairie)**