



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

Comité Territorial du Pays Castelroussin Val de l'Indre

COMPTE-RENDU du 26 mars 2024

	Présents	Excusés	Absents
M VIDAL Claude – Président comité territorial	X		
M LION Michel – Vice-Président SDEI			
Mme VILLEMONT Bernadette- Maire d'ARGY			
M POITEVIN Jean Pierre – Adjoint au Maire de Saint-Genou			
M AUJEAN Bernard – Délégué SDEI	X		
M ELBAZ Xavier - Délégué SDEI			
M TAUPIN Patrice – Commune Villedieu			
M LUMET Thierry - Délégué SDEI			
M GLOMOT Pascal - Délégué SDEI			
M PIVOT Christophe - Délégué SDEI			
Mme VOITIER Brigitte - Délégué SDEI			
M. ROBIN Guy - Délégué SDEI			
M SALADIN Michel - Délégué SDEI			
M LACOTTE Martine –commune de Coings	X		
M YVON Philippe - Maire de CHEZELLES	X		
M MERCIER Alban – Délégué de VENDOEUVRES		X	
M DEVAULT Philippe – Délégué commune de DIORS	X		
M BLANC – Maire de MARON	X		
M BASSINET Mathis – Entreprise SOBECA	X		
M LANGLET Armand - Entreprise SOBECA	X		
M PUIGRENIER David – SDEI 36			
M. MEUNIER David – SDEI 36	X		
M. DEPECHE Pascal – SDEI 36	X		

En l'absence de remarque le compte rendu de la réunion travaux du 07 février 2024 est adopté.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

➤ MARON BT « BOURG»

ORDRE DE SERVICE : 11 décembre 2023

Délai 3 mois

Consignation :

Travaux semaine 15.

Consignation à caler pour mutation transformateur.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

VENDOEUVRES	BT « CHEMIN MOULIN NEUF »	Travaux 2024 après JO-2024 – Livraison poste S41
ST GENOU	BT « CHEMIN D'ESTREES »	Travaux semaine 17

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

➤ MONTIERCHAUME BT « LES VILLERAI»

ORDRE DE SERVICE : 29 août 2022

Délai 3 mois

Consignation : Consignation BT à programmer avec ENEDIS

Reste 1 support à déposer après intervention Orange. (début avril)

➤ SAINT LACTENCIN Poste 3UF « LES TERRES ROUGES»

ORDRE DE SERVICE : 04 décembre 2023

Délai 3 mois

Consignation : 28 janvier

Travaux de construction terminés. Reste dépose à réaliser. (début avril)

➤ ARTHON Poste PRCS « LA VERRERIE»

ORDRE DE SERVICE : 11 avril 2024

Délai 3 mois

Consignation :

Travaux semaine 15.

➤ SAINT MAUR Dissi BT « VILLERS LES ORMES»

ORDRE DE SERVICE :

Délai 4 mois

Consignation :

Travaux de terrassement réalisés par EUROVIA à partir du mois de mai

Déroulage des câbles et raccordements à partir de mi-juin

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

➤ SAINT MAUR Dissimulation BT « Rue d'Occitanie »

ORDRE DE SERVICE : 23 octobre 2023

Délai 4 mois

Consignation : 08 janvier 2024 reportée – RDV RIP le 03 avril pour reprogrammation des consignations.

Travaux en cours. Remblaiement des fouilles semaine 13.

Raccordement à reprogrammer rapidement. **URGENT**

➤ VILLEDIEU sur INDRE Dissimulation BT « Rue du Général RUBY »

ORDRE DE SERVICE : 16 février 2024

Délai 4 mois

Consignation : Travaux TST

Fin des terrassements semaine 13. Câblage et raccordement en avril avec PME0 avant le 26/04.

Mise en service et bascule des branchements du 6 au 24 mai. Dépose à partir du 24 mai.

Recolement télécom transmettre au SDEI.

LUANT	BT « LA CROIX DE FASLAY »	Travaux à programmer après travaux HTA ENEDIS
LUANT	BT « LA MEEZ SAVARY »	Travaux à programmer 2024 en été
VENDOEUVRES	BT « LES LOGES DU GRAND BRUN »	Etude en cours
SAINT GENOU	BT « RUE DU CANAL »	Plan minute – Conventions en cours- Travaux 2025
CHEZELLES	BT « CHEZEL THIBAULT »	Plan minute – Conventions en cours RDV 08/02/24
COINGS	BT « CERE » (Rue des Ecoles)	Etude à lancer. Télécom à chiffrer à la commune
DIORS	Mutation Transfo « FOURCHES »	Travaux à programmer 2024- livraison transfo S38
MARON	BT « TILLIARES »	Etude en cours
MARON	BT « LE GRAND VILLEMONGIN »	Etude en cours
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Avenue Jacques CHIRAC »	Article à déposer – Travaux juin 2024
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue de CHAUVIGNY »	Etude en cours – Travaux juin 2024
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue de Chambon »	Etude en cours – Travaux avec terrassements et télécom – Travaux à planifier juillet aout 2024
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue du Docteur Berton »	Etude à commander – Travaux 2025
CHATEAUROUX	Dissimulation BT « Rue Ratouis de Limay »	Etude en cours

Extensions en cours

➤ ETRECHET Extension BT « Parking JO2024 »

ORDRE DE SERVICE : 05 février 2024

Délai 1 mois

Consignation : 3 mai 2024

Travaux en cours

Extensions à venir

JEU LES BOIS	Ext BT Lotissement « LES VERGERS »	Attente travaux de terrassement par la commune
MARON	Ext BT « Emetteur Bouygues »	Transformateur commandé -Livraison S18/2024 Programmation consignation avec ENEDIS rapidement. (Travaux avant fin mai
DIORS	Ext BT « SCI Maison Bon » (ZI La Martinerie)	Etude en cours

DIVERS

PROCHAINE REUNION

DATE 23 mai 2024

à 10H00

LIEU : SDEI Centre Colbert

***S.D.E.I.- Bâtiment G - Centre Colbert - 2, Place des Cigarières - CS 60218
- 36004 CHATEAUROUX
Tel : 02 54 61 59 59 – Fax : 02 54 61 56 15 – E-mail : sdei36@sdei36.com***