



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N° 2025-02

Du 25 février 2025 à 9h00 mairie de POULIGNY SAINT PIERRE

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers	X		
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic	X		
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bêlâbre			X
M. Drui Martial – Membre du CT - Sauzelles			X
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme			X
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint - Gaultier			X
M. Grégoire Thierry – Commune de Saint - Gaultier	X		
M. Billard Daniel – Cne de Fontgombault	X		
M. Rembaut Alain – Marie Membre du CT – Preuilly La Ville			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Daraud Jean-Pierre Commune de Pouligny Saint Pierre	X		
Mrs Serveux Claude et Algret Jean-Pierre Ruffec Le Château			X
M. Pasquet Renaud GS-Topo	X		
M. Labrux Eric – Labrux	X		
M. Picard François - Labrux	X		
M. Puigrenier David – SDEI36	X		
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR21-07	ST GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »	A : 17 mai 2024
Réception à programmer. Etats des dépenses EP et FT faits. Reste pour la BT (actualisation des prix)			

Reste la dépose des consoles FT sur façade et trous laissés par la dépose. Orange informé le 26/01/2025

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR22-27	OULCHES	Sécurisation BT « Boubon » P	A : 05/06/2024
Travaux de raccordement effectués. Facturation définitive à faire. Dépose effectuée			
PNR22-35	CONCREMIERS	Renforcement BT « Bourg »	T :30/09/2024
Travaux en cours. Coupure HTA le 05/03/2024. Réfection des tranchées en enrobé en cours. Réception GC ORANGE effectuée. Dans l'attente du câblage.			
PNR22-36	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Maison de retraite »	A : 06/11/2024
Dépose des supports effectuée.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-02	DOUADIC / ROSNAY	Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie » P	T :27/05/2024
Raccordement HTA effectué. Reste la dépose des supports. Facturation à programmer. Réception avec réserve dans l'attente de la dépose.			
PNR23-04	DOUADIC	Renforcement « La Coudraie » P	E: 06/02/2023
Coupure HTA annulée par l'entreprise. Nouvelle date de coupure HTA le 27/02/2025.			
PNR23-05	LIGNAC	Sécurisation « Lautaret »	T :07/10/2024
Facturation faite. Reste des travaux de finitions à programmer rapidement			
PNR23-06	MERIGNY	Sécurisation « Plex, La Pechellerie » 2 P	E :09/10/2023
Art 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis.			
PNR23-07	NURET LE FERRON	Sécurisation « Les Landis » P	A : 12/11/2024
Travaux réalisés. Dépose partielle des supports dans l'attente de la dépose ORANGE. Point a faire sur la suite des travaux liés à l'abandon de l'affaire PNR 23-16			
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	E :18/09/2023
Etudes sur 2024 et travaux sur 2025. Rendez-vous pris avec la commune et le BE le 16/10/2023. Message transmis à la commune pour la demande d'esquisse FT, pas de retour.			

Dossier pour accord reçu. Observations faites le 02 avril 2024. Travaux 2026			
PNR23-09	PRISSAC	Sécurisation « Les Places »	E :06/11/2023
Esquisse Orange reçue. Chiffrage à faire en scindant la partie « hameau » du « linéaire » en bordure de la voie communale. Plans pour accords reçus. Observations faites le 27 mars 2024. Travaux 2025			
PNR23-10	ROSNEY	Sécurisation « Le Coudreau » P	E :06/03/2023
Art 323-25 Validé. Travaux programmés à partir du 24/03/2025 Cne en cours			
PNR23-11	SAINT CYVRAN	Sécurisation « La Bitte »	E :03/03/2025
La commune a validé le principe de sécurisation en souterrain. Une demande d'esquisse GC Orange a été déposée. La commune fait le point pour la partie EP.			
PNR23-12	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « Monplaisir » P	T : 30/09/2024
Réseau en service. Reste la dépose. Point à faire sur la facturation réception avec réserves dans l'attente de la dépose.			
PNR23-13	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « La Rolline » P	A : 06/06/2024
Réception à programmer. Fiche FACE et état des dépenses EP à faire (Actualisation des prix)			
PNR23-14	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement « La Ronde La Borde » P	T :02/04/2024
Art 323-25 Validé. Travaux programmés début avril.			
PNR23-15	VILLIERS /CLION	Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo » P	T :02/04/2024
Réception à programmer. Fiche FACE à rédiger. (Actualisation des prix)			
PNR23-16	NURET LE FERRON	Sécurisation « La Maison de Bois » P	E :18/09/2023
Le riverain refuse de signer la convention permettant son raccordement en BT souterrain. Abandon de l'affaire. Le riverain sera informé par courrier AR des conséquences liées à sa décision.			
PNR23-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « Zone Artisanale » P	E :11/07/2023
Travaux terminés. Facturation définitive à faire (Raccordement HTA)			
PNR23-23	LUREUIL	Renforcement « Place de l'Eglise » P	E :23/10/2023
Travaux terminés. Facturation définitive faite. Fiche FACE à faire			
PNR23-24	SAINT GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T1 et T2 »	T :21/10/2024
Travaux en cours. Rue Grande et des Remparts. ATST du 12 au 16 mai 2025 ????			

Le chantier dur en longueur. Point à faire sur la présence d'entreprise « de location » et de sous-traitance...

PNR23-25	SACIERGES SAINT MARTIN	Dissimulation « La Puychallerie »	T :29/07/2024
Travaux terminés. Dépose effectuée. Facturation à faire.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR24-01	SAINT MICHEL EN BRENNE	Extension « Château du Blizon » P	E :08/01/2024
Travaux GC terminés. Côté ENENDIS pas de retour du devis pour le coffret C4 ni pour les 2 branchement C5. Travaux à effectuer sur la partie électrique de bâtiments (115 volts) Coupure HTA le 11/02/2025 annulée par l'entreprise. Nouvelle date de coupure HTA le 12 mars 2025			
PNR24-03	CONCREMIERS	Dissimulation « Rue des Soucis »	E :13/02/2024
Réfection des tranchées en enrobé en cours. Réception GC ORANGE effectuée. Dans l'attente du câblage.			
PNR24-04	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Courtilière »	E :22/04/2024
Art 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis BT, EP et FT esquisse FT transmis à l'entreprise			
PNR24-05	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « La Grande Métairie » P	E :15/04/2024
ART 323-25 validé. Devis reçu. Travaux programmés au 06 mars 2025. Livraison poste S14.			
PNR24-06	MARTIZAY	Sécurisation « Chauray »	E :13/05/2024
ART 323-25 en consultation. Esquisse ORANGE demandée (dans l'attente)			
PNR24-07	DOUADIC	Sécurisation « Dasdé » P	E :06/05/2024
Travaux programmés au 24/02/2025. Livraison poste S14. Coupure HTA le 26/05/2025.			
PNR24-08	CHITRAY	Sécurisation « La Drouille »	E :27/05/2024
Travaux GC terminés. Date d'accès le 07/05/2025 ????			
PNR24-09	BELABRE	Renforcement « Rue Léon M'Ba »	E :25/03/2024
ART 323-25 validé. Travaux 2025. Devis travaux BT reçu. Travaux programmés au 15 mars 2025. Convention EP envoyée pour signature.			
PNR24-10	CHALAIS	Renforcement « Les Augros » P	E :01/07/2024
Dossier ART 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis. RDV RIP ?			

PNR24-11	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement 'Rue de l'Eglise »	E :17/06/2024
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 01/10/2024. Dans l'attente du dossier définitif. Esquisse ORANGE reçue.			
PNR24-14	SAINT MICHEL EN BRENNE	Extension « Le Terrier Blanc »	T :12/12/2024
Poste livré. Travaux en cours. Les conventions nécessaires à la réalisation de la RAS HTA ont été obtenues. Coupure HTA programmée le 24/04/2025			
PNR24-15	CONCREMIERS	Extension « Les Ebaupins »	T :12/12/2024
Travaux terminés. Dans l'attente des plans de récolement pour finalisation de la facturation.			
PNR24-16	CHAZELET	Extension « Les Gorces de la Cure »	T :12/12/2024
Poste livré. Travaux en cours. Coupure HTA programmée le 18 mars 2025.			
PNR24-17	POULIGNY SAINT PIERRE	Sécurisation « Cherves »	E :02/09/2024
Art 323-25 en consultation. Dans l'attente devis BT			
PNR24-18	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « Cherves »	E :02/09/2024
Art 323-25 en consultation. Dans l'attente devis BT			
PNR24-19	PRISSAC	Extension « Moulin de la Tuilerie »	E :09/09/2024
Travaux terminés. Dans l'attente des plans de récolement pour facturation définitive.			
PNR24-20	RUFFEC LE CHATEAU	Sécurisation « Rue de la Mairie »	E :14/10/2024
Plans pour accords reçu. Observations Faites au 02/12/2024. Esquisse ORANGE reçue			
PNR24-21	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement « La Grange »	E :21/10/2024
Plans pour accords reçu. Observations Faites au 31/12/2024			
PNR24-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Sécurisation « Les brouarderies »	E :12/11/2024
Plans pour accords reçu. Observations faites au 05/02/2025.			
PNR24-23	POULIGNY SAINT PIERRE	Renforcement « Rue du Château »	E :18/11/2024
Plans pour accords reçu. Observations à faire.			
PNR24-24	LURAI	Sécurisation « La Folie »	E :02/12/2024
Plan pour accord reçu. Attente du retour du riverain pour modifications d'implantations de coffrets			
PNR24-25	LURAI	Dissimulation « Rue de la Cueilie »	E :09/12/2024

Plan pour accord reçu. Observations faites au 12/02/2025. Une déclaration préalable sera à déposer.

PNR24-26	MEZIERES EN BRENNE	Renforcement « Place du Général de Gaulle »	E :30/09/2024
Coupure HTA programmée le 01/04/2025.			
PNR24-27	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Le Petit Berger »	E :07/10/2024
Art 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis.			
PNR24-28	MEZIERES EN BRENNE	Extension « La Ranchée »	E :30/09/2024
Dossier pour accord reçu le 26/11/2024. Observations faites au 06/12/2024			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

PNR25-01	THENAY	Sécurisation « Av Henri Barbusse »	E :17/02/2025
PNR25-02	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Rte e Châtillon »	E :
PNR25-03	MIGNE	Sécurisation « Peubraut »	E :31/03/2025
PNR25-04	PRISSAC	Sécurisation « Le Mas »	Piquetage à faire
PNR25-05	RIVARENNES	Sécurisation « Kons »	Piquetage à faire
PNR25-06	SACIERGES SAINT MARTIN	Sécurisation « Le Peu »	Piquetage à faire
PNR25-07	SACIERGES SAINT MARTIN	Dissimulation « Le Peu »	Piquetage à faire
PNR25-08	SAINT GEMME	Sécurisation « Moulin de Brochot »	E :14/04/2025
PNR25-09	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « Le Breuil »	E :07/04/2025

PNR25-10	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « La Suie »	E :07/04/2025
PNR25-11	SAULNAY	Sécurisation « Le Bornigal »	E :31/03/2025
PRN25-12	TILLY	Sécurisation « Eglise »	Piquetage à faire
PNR25-13	TILLY	Sécurisation « Rue des Charrons »	Piquetage à faire
PNR25-14	TILLY	Sécurisation « Rte de Saint Sulpice »	Piquetage à faire
PNR25-15	TOURNON ST MARTIN	Sécurisation « Plénions »	E :24/03/2025
PNR25-16	VIGOUX	Sécurisation « La Borde, Les Sables »	Piquetage à faire
PNR25-17	POULIGNY ST PIERRE	Dissimulation « Rue Jean Rameau »	E :24/02/2025
PNR25-18	SAINT AIGNY	Dissimulation « Le Bordiau »	E :
PNR25-19	SAINT AIGNY	Dissimulation « Le Poirou »	E :
PNR25-20	TOURNON ST MARTIN	Dissimulation « La Blinerie »	E :17/02/2025
PNR25-21	RIVARENNES	Dépose « Place Valéry Tournois »	Piquetage à faire
PNR25-22	DOUADIC	Sécurisation « Surjoux »	Piquetage à faire
PNR25-23	LINGE	Renforcement « Les Jonières »	Piquetage à faire

PNR25-24	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « Rte de la fat - Bourg »	Piquetage à faire
-----------------	----------------------------------	---	--------------------------

OPERATIONS EN ATTENTE

- PNR 24-13 RUFFEC LE CHATEAU extension « Les Petites Fourdines » reprise des accotements à réaliser au Printemps.

OPERATIONS A RECEPTIONER

- PNR 22-10 MARTIZAY Renforcement « Rue de l'Europe »
- PNR 22-13 AZAY LE FERRON Renforcement « Bourg »
- PNR 22-17 CHALAIS Sécurisation « Châtelier »
- PNR 22-21 PRISSAC Sécurisation « Charpagne »
- PNR 22-23 SACIERGES SAINT MARTIN Sécurisation « La Puychallerie »
- PNR 22-24 NURET LE FERRON Renforcement « Pré-Nivet »
- PNR 22-25 CIRON Sécurisation « Fonfranc »
- PNR 22-28 SAINT HILAIRE SUR BENAIZE Sécurisation « Moulin de Ségère »
- PNR 23-29 MEZIERES EN BRENNE Renforcement « Courtilière »
- PNR 24-02 PAULNAY Extension « Four Claveau »
- PNR 23-19 VILLIERS Extension « Pylone Free »
- PNR 22-17 CHALAIS Sécurisation « Le Châtelier »
- PNR 22-24 NURET LE FERRON Renforcement « Le Pré-nivet »
- PNR 22-32 FONTGOMBAULT Sécurisation « Les Cloîtres »
- PNR 24-12 RUFFEC LE CHATEAU Extension « La Grange »
- PNR 24-13 RUFFEC LE CHATEAU Extension « Les Petites Fourdines »

QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- En fin de chantier lors du repli de l'entreprise les tranchées réalisées en bordure de chaussée doivent être jalonnées avec les dispositifs AK5 « Piquets de Chantiers » jusqu'à ce que la tranchée soit en mesure d'accepter à nouveau le passage ponctuel de véhicule. Au besoin une présignalisation devra être positionnée (panneau AK14)
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- Réception travaux secteur Brenne le 31/03/2025 toute la journée.
- Pré piquetage secteur BRENNE Sud le 09 avril 2025

PROCHAINE REUNION

Le 25 mars 2025 à 9h00 à la mairie de SAINT GAULTIER
Salle des Associations dernière la Mairie

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Chezeaux Jean-Louis	02-54-37-10-03	saint-aigny.mairie@wanadoo.fr
M. Camus Jean-Louis		j-l.camus@sdei36.com
M. Maubois Philippe		p.maubois@maubois.fr
M. Laroche Laurent		mairie.belabre@wanadoo.fr
M. Marcq Jean-Louis		jeanlouismarcq@gmail.com
M. Chartier Bruno		st-gaultier.mairie@wanadoo.fr
M. Burdin Maurice		maurice.burdin@laposte.net
M. Gueraud Laurent		mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr
M. Druï Martial	06-75-23-42-72	martialdruï@live.fr
M. Cabirou Frédéric		lescab@free.fr
M. Prauly Jean-Claude		jcpraully@gmail.com
M. Dejollat Daniel	06-79-89-64-18	daniel.dejollat@hotmail.com
M. Labrux Eric		eric.labrux@labrux.com
M. Picard François		francis.picardabrux.com
M. Puigrenier David	02-54-61-59-59	d.puigrenier@sdei36.com
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Charret Stéphane	06-30-41-14-78	s.charret@sdei36.com