



SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N° 2026-06

Du 23 juillet 2026 à 9h00 mairie de LINGE

	Présents	Excusés	Absents
Délégué pays Parc Naturel de la Brenne			
M. Millin Yohan – Président du Comité territorial	X		
M. Cotinat Philippe – Membre du CT – Prissac			X
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI			X
M. Boquet Antoine – Membre du CT – Mérigny	X		
M. Grégoire Thierry – Membre du CT – Saint Gaultier	X		
M. Caillaud Stéphane – Membre du CT – Le Blanc		X	
Mme Boudoux Christel – Commune de Douadic		X	
M. Benet Ludovic – Commune de Tournon Saint Martin			X
M. Algret Jean-Pierre – Commune de Ruffec Le Blanc		X	
M. Berger Patrick – Commune de Thenay			X
M. Bruneau Didier – Commune de Lureuil	X		
Mme. Bayou Myriam – Commune de Rosnay		X	
M. Bouché Erick – Commune de Chazelet (Suppléant)			
M. Georges Nicolas – Commune de Lingé	X		
M. Caillard Fabrice – Commune Saint Michel en Brenne	X		
M. Coulon Bruno – Commune de Saulnay	X		
M. Pasquet Renaud GS-Topo		X	
M. Labrux Eric – Labrux	X		
M. Picard Francis - Labrux	X		
M. Puigrenier David – SDEI36			X
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	T :
Art 323-25 Validé. Devis reçus. Conventions EP et Télécom signées. Les BC sont à lancer. Point à faire sur le GC Télécom. Accès réseau programmé le 04/02/2027 Cnde Matériel Orange en cours			
PNR23-11	SAINT CIVRAN	Sécurisation « La Bitte »	E :03/03/2025
Art 323-25 en consultation. Dans l'attente des devis de la part de l'entreprise.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR24-04	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Courtilière »	T :24/11/2025
Reste la dépose des supports. Fiche FACE et états des dépenses rédigés. Réception à programmer.			
PNR24-11	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement 'Rue de l'Eglise »	T :23/02/2026
Mutation du poste programmée le 26 aout. Finalisation de la partie BT programmée à partir du 02 septembre.... Voir pour prolongation ?			
PNR24-20	RUFFEC LE CHATEAU	Sécurisation « Rue de la Mairie »	T :23/02/2026
Finalisation de la partie BT programmée à partir du 02 septembre.... Voir pour prolongation ?			
PNR24-21	RUFFEC LE CHATEAU	Renforcement « La Grange »	T :25/08/2025
Travaux terminés. Dépose des supports faite le 22/07. Dans l'attente du bordereau de suivi des déchets.			
PNR24-22	POULIGNY SAINT PIERRE	Sécurisation « Les brouarderies »	T :19/01/2026
Travaux GC terminés. La mise en service est programmée le 10 juillet 2026 travaux non réalisés en totalité. Nouvel accès le 29/09/2026			
PNR24-23	POULIGNY SAINT PIERRE	Renforcement « Rue du Château »	T :23/02/2026
Travaux terminés. Facturation définitive effectuée. Reste la rédaction de la fiche FACE et la réception.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2025

PNR25-01	THENAY	Sécurisation « Av Henri Barbusse »	T :12/05/2026
Travaux en cours de réalisation. Date de rendez-vous RIP le 07/07/2026. Pas de FDO éditée. Accès ??? Fin du délais des travaux au 12 septembre 2026 ???? Accès S41 du 5 au 10 octobre 2026			
PNR25-02	MEZIERES EN BRENNE	Sécurisation « Rte de Châtillon »	T :
Art 323-25 en consultation. Toujours dans l'attente des devis. Travaux fin 2026. Convention EP et Télécom à rédiger.			
PNR25-03	MIGNE	Sécurisation « Peubrault »	T :06/07/2026
Travaux en cours. Accès HTA le 15/09/2026.			
PNR25-04	PRISSAC	Sécurisation « Le Mas »	E :26/05/2025
Le BE a eu contact avec le riverain. Observations faites le 06/02/2026. Manque une convention			
PNR25-05	RIVARENNES	Sécurisation « Kons »	T : ???????
Art 323-25 validé. BC lancé. Date d'accès au réseau le 17/11/2026. Date d'OS			
PNR25-06	SACIERGES SAINT MARTIN	Sécurisation « Le Peu »	E :02/06/2025
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 18/12/2025. Conventions envoyées le 25/06/2026			
PNR25-07	SACIERGES SAINT MARTIN	Dissimulation « Le Peu »	E :10/01/2026
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 01/04/2025. Conventions envoyées le 25/06/2026			
PNR25-08	SAINT GEMME	Sécurisation « Moulin de Brochot »	T :22/06/2026
Accès HTA reprogrammé au 05 octobre 2026. Travaux GC terminés.			
PNR25-09	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « Le Breuil »	E :07/04/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025. Manque une convention. Point à faire avec Mme Le Maire.			
PNR25-11	SAULNAY	Sécurisation « Le Bornigal »	T :25/03/2026
ATST BT du 23 au 27 juillet 2026 annulée. Reprogrammé au 30/07/2026			
PNR25-12	TILLY	Sécurisation « Eglise »	E :09/06/2025
Nouvelle DP déposée. Dans l'attente du retour pour programmation des travaux (10/2026)			
PNR25-13	TILLY	Sécurisation « rte de la Trimouille, rue des Charrons »	E :09/06/2025
Nouvelle DP déposée. Dans l'attente du retour pour programmation des travaux (10/2026)			
PNR25-14	TILLY	Sécurisation « Rte de Saint Sulpice »	E :09/06/2025

Nouvelle DP déposée. Dans l'attente du retour pour programmation des travaux (10/2026)			
PNR25-15	TOURNON ST MARTIN	Sécurisation « Plénions »	T :26/01/2026
Accès HTA le 08/07/2026 réalisé. Dans l'attente de la fin du chantier programmée le 25/08/2026			
PNR25-16	VIGOUX	Sécurisation « La Borde, Les Sables »	E :02/06/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 29/09/2025. Conventions envoyées aux riverains le 12/02/2026 Manque 2 conventions			
PNR25-18	SAINT AIGNY	Dissimulation « Le Bordiau »	E :19/05/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025. Chiffrage Télécom transmis Conventions envoyées aux riverains le 12/02/2026. Dans l'attente des dernières convention suite à l'intervention de la commune (8 conventions)			
PNR25-19	SAINT AIGNY	Dissimulation « Le Poirou »	E :19/05/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 16/07/2025 . L'ensemble des conventions ont été retournées. Art 323-25 à rédiger. Pas de retour du BE			
PNR25-22	DOUADIC	Sécurisation « Surjoux »	E :26/05/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites au 12/09/2025. Manque 1 convention.			
PNR25-23	LINGE	Renforcement « Les Jonières »	T :15/07/2026
Travaux en cours. Accès HTA le 21/10/2026.			
PNR25-24	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « Rte de la fat - Bourg »	E :22/04/2025
Plan pour accord reçu. Observations faites le 18/07/2025 dans l'attente du dossier définitif. Manque deux conventions. La commune est en appui du BE pour les obtenir.			
PNR25-27	SACIERGES SAINT MARTIN	Extension « TERREAL »	T :07/04/2026
Travaux GC terminés. Accès le 23/06/2026 (intervention TST) dans l'attente des éléments de facturation et des plans de récolement			
PNR25-28	SAINT MICHEL EN BRENNE	Extension « LIG AIR »	T :04/05/2026
Travaux terminés. Dans l'attente des éléments de facturation et des plans de récolement			
PNR25-30	RIVARENNES	Extension « Bouygues »	T : 04/05/2026
Travaux GC terminés. Raccordement prévu S23 non réalisé au 15 juin 2026..... Raccordement effectué le 22/06/2026. Dans l'attente des éléments de facturation et des plans de récolement			
PNR25-31	MERIGNY	Dissimulation « Rue du Stade »	T :
Art 323-25 en consultation. Dans l'attente des devis BT, EP et Télécom !!! travaux fin 2026			
PNR25-32	MARTIZAY	Extension ZA de l'Avis	T :10/06/2026

Alimentation partielle effectuée pour les entreprises déjà présentes sur site. Chantier ajourné dans l'attente des travaux de la partie renforcement.			
PNR25-33	MARTIZAY	Renforcement ZA de l'Avis	T :
Bon de commande passé à l'entreprise. RDV RIP le 30/07/2026			
PNR25-34	LE BLANC	Dissimulation « Rue du Moulin »	E :31/12/2025
Dossier pour accord reçu. Observations SDEI faites au 25/02/2026. Manque 1 convention.			
PNR25-35	DOUADIC	Extension « ZA les Plantas »	E :2026
Art 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis.			

PROGRAMME 2026

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR26-01	MEZIERES EN BRENNE	Dissimulation « La gallerie »	E :02/03/2026
Instruction hors délais. Observation faite le 28/05/2026. Demande esquisse GC Telecom à faire.			
PNR26-02	ROSNAY	Sécurisation « Les Hénards »	E :02/02/2026
Dossier pour accord reçu. Observations faites le 26/05/2026. Dans l'attente de l'envoi des conventions.			
PNR26-03	DOUADIC	Renforcement « Dasdé »	E :23/02/2026
ART 323-25 en consultation. Dans l'attente du devis. Travaux rentrée 2026.			
PNR26-04	INGRANDES	Sécurisation « La Croix Blanche »	E :16/02/2026
Instruction de l'étude hors délais contractuel (2 mois) Observation à faire suite au retour de l'ABF			
PNR26-05	LINGE	Renforcement « Champ Rocher »	E :26/01/2026
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 28/04/2026. Conventions envoyées le 10/06/2026 Dans l'attente du dossier définitif			
PNR26-06	LINGE	Sécurisation « Les Fleuris Les Ilons »	E :26/01/2026
Dossier pour accord reçu. Observations faites au 13/04/2026. Conventions signées. Dans l'attente du dossier définitif			
PNR26-07	MARTIZAY	Renforcement « Bourg »	T :
Art 323-25 en consultation. Devis reçu. Bon de commande lancé. Programmation ????			
PNR26-08	OBTERRE	Sécurisation « La Girouardièrre »	T :
Art 323-25 validé. Devis reçu. Travaux sur l'année 2027.			
PNR26-09	VILLIERS	Sécurisation « La Morinerie »	E :19/01/2026

Dossier pour accord reçu et retourné au BE. L'APS initial n'ayant pas été suivi. Nouveau dossier reçu le 26 mai 2026. Observations faite le 28/05/2026.			
PNR26-10	LA PEROUILLE	Renforcement « La Roche »	E :09/03/2026
Dossier pour accord reçu le 13/05/2026. Observations à faire. Instruction hors délai (2 mois) Observations à faire.			
PNR26-11	SAINT GAULTIER	Sécurisation « Les Pauduats »	E :13/03/2026
Observations faites le 20/07/2026. Dans l'attente du dossier définitif. Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-12	SAINT GAULTIER	Sécurisation « Rte de Châteauroux »	E :16/03/2026
Observations faites le 20/07/2026. Dans l'attente du dossier définitif. Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-13	RIVARENNES	Sécurisation « Laveau »	E :09/03/2026
Observations faites le 26/06/2026. Dans l'attente du dossier définitif Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-14	OULCHES	Sécurisation « les Loges de Peuret »	E :23/03/2026
Observations faites le 26/06/2026. Dans l'attente du dossier définitif			
PNR26-15	LUZERET	Sécurisation « Le Mas »	E :23/03/2026
Plans pour accord reçus. Observations à faire. Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-17	BELABRE	Dissimulation « A Briand Pasteur »	E :27/04/2026
Etude à continuer suite à la rencontre de la nouvelle municipalité. Une prolongation du délai d'exécution de l'étude sera à rédiger.			
PNR26-18	RUFFEC LE CHÂTEAU	Sécurisation « Belivière »	E :30/03/2026
Observations faites le 26/06/2026. Dans l'attente du dossier définitif Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-19	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « La Brosse »	E :30/03/2026
Observations faites le 26/06/2026. Dans l'attente du dossier définitif Instruction hors délai (2 mois)			
PNR26-20	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension « Mont la Chapelle »	E :16/02/2026
ART323-25 en consultation. Dans l'attente du devis			
PNR26-21	LURAI	Extension « Rives »	E : en interne
ART323-25 en consultation. Dans l'attente du devis			

PROGRAMME 2027

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR27-01	CHITRAY	Sécurisation « Les bernards, la grande Métairie »	E :
Carto transmise au BE. Dans l'attente du devis et de la date d'OS			
PNR27-02	LIGNAC	Renforcement « Les crousettes »	E :
Carto transmise au BE. Dans l'attente du devis et de la date d'OS			
PNR27-03	MARTIZAY	Renforcement « Les Riots, Les Jambiers »	E :
Carto transmise au BE. Dans l'attente du devis et de la date d'OS			
PNR27-04	NEONS SUR CREUSE	Renforcement « La Coudre »	E :
Carto transmise au BE. Dans l'attente du devis et de la date d'OS			
PNR27-05	POULIGNY SAINT PIERRE	Sécurisation « Route de Blois »	
Carto transmise au BE. Dans l'attente du devis et de la date d'OS			
PNR27-06	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation « La Fat »	E :
Carto transmise au BE. Dans l'attente du devis et de la date d'OS			
PNR27-07	OULCHES	Sécurisation « Stade »	E :
PNR27-08	OULCHES	Sécurisation « Stade Bourg »	E :
PNR27-09	OULCHES	Sécurisation « Rte de Ciron Bourg »	E :
PNR27-10	OULCHES	Dissimulation« Rte de Bélabre »	E :

OPERATIONS A RECEPTIONER le 21/08/2026

- MARTIZAY Sécurisation « Chauray »
- LURAIIS Sécurisation « La Folie »
- LURAIIS Dissimulation « Rue des Cueilles »
- POULIGNY SAINT PIERRE « Rue Jean Rameau »

- POULIGNY SAINT PIERRE « ZA Tranche2 »
- TOURNON SAINT MARTIN « La Blinière »
- TOURNON SAINT MARTIN « La Borde La Ronde »
- MEZIERES EN BRENNE « Courtilière »
- PRISSAC « Les Places »
- SAINT HILAIRE SUR BENAIZE « La Suie »

QUESTIONS DIVERSES

- Rappel, en période d'inactivité des chantiers ces derniers ne doivent pas présenter de tranchées ouvertes, ou tout autre situation pouvant être un danger pour les riverains et usagers de la route.
- En fin de chantier lors du repli de l'entreprise les tranchées réalisées en bordure de chaussée doivent être jalonnées avec les dispositifs AK5 « Piquets de Chantiers » jusqu'à ce que la tranchée soit en mesure d'accepter à nouveau le passage ponctuel de véhicule. Au besoin une présignalisation devra être positionnée (panneau AK14)
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales.
Un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- Pré-piquetage des affaires du programme 2027 le 08 juillet 2026 à 13h30

Congé d'été entreprise LABRUX du 03 aout au 25 aout 2026
Contact Eric LABRUX 06 17 48 42 04 ou Francis PICARD 06 66 51 21 52

PROCHAINE REUNION

Le 22/09/2026 à 9h00 à la mairie de TILLY

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Millin Yohan	0648613384	Yohan.millin@outlook.com
M. Cotinat	0609472834	pcotinatacp@gmail.com
M. Boquet Antoine	0784457530	antoineboquetmezzarobba@gmail.com
M. Caillaud Stéphane	0686706952	s.caillaud@ville-leblanc.fr
M. Camus Jean Louis	0785873910	j-l.camus@sdei36.com
M. Grégoire Thierry	0607811981	greg.thery@orange.fr
M. Algret Jean-Pierre	0680019390	algret.jean-pierre@neuf.fr
M. Berger Patrick	0680740046	patrick.berger0958@orange.fr
M. Benet Ludovic		
Mme. Boudoux Christel	0611022908	Christel.boudoux@orange.fr
M. Clément Michel		m.clement@ville-leblanc.fr
M. Bruneau Didier	0984240439	didierbruneau36@gmail.com
M. Meunier David	0640274897	d.meunier@sdei36.com
M. Charret Stéphane	0630411478	s.charret@sdei36.com
M. Puigrenier David	0681825846	dgs@sdei36.com

Lexique	
ART 323-25	Permis de Construire des ouvrages électriques
DME0	Dossier de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
RIP	Responsable Identifié de la Préparation
AAT	Attestation d'Achèvement des Travaux
ECOME	Essais et Contrôle des Ouvrages en vue de leur Mise en Exploitation
PME0	Possibilité de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
AME0	Avis de Mise en Exploitation d'un Ouvrage
ATST	Autorisation de Travail Sous Tension
ATMR	Autorisation de Travail ou d'Intervention dans le voisinage électrique d'un ouvrage