

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS BRENNE

Compte-rendu de réunion N°2023-05

Du 23 mai 2023 à SAINTE GEMME

	Présents	Excusés	Absents
M. Chezeaux Jean-Louis – Président du Comité territorial	X		
M. Camus Jean-Louis – Président du SDEI		X	
M. Dejollat Daniel – Membre du CT – Concremiers			X
M. Maubois Philippe – Membre du CT – Douadic	X		
M. Laroche Laurent – Membre du CT – Bélâbre			X
M. Druil Martial – Membre du CT - Sauzelles		X	
M. Marcq Jean-Louis – Membre du CT – Sainte-Gemme	X		
M. Chartier Bruno - Membre du CT – Saint-Gaultier			X
M. Burdin Maurice – Membre du CT - Martizay			X
M. Guéraud Laurent - Membre du CT – Saint-Hilaire sur Benaize			X
M. Cabirou Frédéric – Membre du CT - Saulnay			X
M. Prauly Jean-Claude – Membre du CT – Le Blanc			X
M. Rambaut Alain-Marie – Maire de Preuilly la Ville	X		
M. Labrux Eric – Labrux			X
M. Barritaud Franck - Labrux	X		
Mme Presteau Stéphanie – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36		X	
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2018

N° affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR18-17	SAINTE-GEMME	Création poste PRCS et renfo BT « La Prolière »	T :20/03/2023
Les travaux sont en cours. Délais de livraison des postes S40. Les travaux de génie civil sont en cours. Un ajournement des travaux est à prévoir dans l'attente de la pose des postes de transformation			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR20-24	SAINT-GAULTIER	Sécurisation BT « Avenue de Lignac »	T : 04/01/2022
Reste trois supports FT à déposer (Orange relancé). Deux bons de commandes complémentaires ont été lancés (EP et BT) un point est à faire sur la constatation avant réception.			
PNR20-26	PRISSAC	Sécurisation BT « l'Age »	T :
Le dossier est prêt. Les travaux sont à programmer sur 2023. La commune souhaite en parallèle dissimuler le réseau de télécommunication. Un chiffrage des travaux télécom a été remis à la commune. Dans l'attente de la position de la commune pour la rédaction de la convention FT. Une convention EP est à préparer avec la CDC MOVA			
PNR20-07	SAINTE-GEMME	Extension BT « Le Buisson de Lade »	T : 09/01/2023
Travaux de raccordement au réseau HTA réalisés le 16 mai 2023. Constatation à programmer			
PNR20-34	CIRON	Dissimulation BT « Scoury »	T : 24/10/2022
Cette opération est couplée avec de l'éclairage public et les télécommunications. Les travaux sont en cours. Cette affaire a été coupée en deux avec un bon de commande pour sur 2022 pour les 2 extrémités du bourg, puis un 2^{ème} bon de commande sur 2023 pour la partie centrale du village. C'est également la même chose sur l'éclairage public et les télécommunications. Les terrassements sont terminés sur la RD 951 Les travaux se terminent sur la RD 32 côté Oulches. Des modifications sur le projet FT ont été nécessaires et validées par Orange. La PME0 est à faire pour le 23 juin. Les reprises de branchement sous ATST les semaines 28 et 29. La coupure BT est programmée le 24 août 2023. La réception définitive des réseaux ORANGE est programmée le 06 juin 2023.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR21-05	THENAY	Dissimulation « rues Jean Dupuy, du 11 novembre et du 8 mai »	T : 30/06/2022
Cette opération est couplée avec de l'éclairage public et les télécommunications. Les terrassements sont terminés et les coffrets raccordés. La coupure BT a été annulée deux fois. La prochaine est programmée le 11 avril. La dépose FT a été réalisée. Il reste la dépose FO. Les supports BT sont déposés (pas de support commun avec FO)			
PNR21-07	ST GAULTIER	Dissimulation « Avenue de Lignac T3 »	T :

Cette opération est couplée avec de l'éclairage public et les télécommunications. Les travaux sont programmés pour le début 2023. La convention EP est rédigée. Un dernier point est à effectuer quant aux éventuels changements de propriétaire dans le cadre des conventions.

PNR21-15	SAINT AIGNY	Sécurisation BT « la Loge »	T :
L'article 323-25 est validé. Les travaux peuvent se programmer pour le 2 ^{ème} trimestre 2023. La création du poste PSSB est sur un départ sorti poste source. Le riverain a fait part au BE d'un projet privé de photovoltaïque. Le devis est demandé ce jour à l'entreprise. Les plans informatiques ont été transmis. Devis reçu. Le BC est à lancer avec le devis du poste. Point BC à faire par rapport au poste.			
PNR21-16	INGRANDES	Sécurisation BT « La Bertonnerie »	T :
Les travaux sont terminés. La dépose sera programmée après les moissons. Un ajournement a été pris au 12/01/2023. Dans l'attente de la date de dépose pour rédaction de la reprise de chantier. Une réception avec réserve a été faite dans l'attente de la dépose des supports et de la ligne.			
PNR21-19	MEZIERES EN BRENNE	Extension BT « Corbançon pylône Free »	T : 02/11/2022
Les travaux consistent à créer un poste en passage sous la HTA existante et un départ BT. Livraison du poste S 21. Dans l'attente l'opération est ajournée. Coupure programmée le 18 juillet 2023. Dans l'attente de la date de reprise.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR22-07	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement BT « La Gardière »	E : 23/02/2022
L'ART 323-25 est Validé. Dans l'attente du devis. Point BC à faire par rapport au poste.			
PNR22-08	OBTERRE	Sécurisation BT « Les Bertrands »	E : 28/02/2022
Le dossier minute a été remis le 27 octobre. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif. Travaux à programmer sur 2023. Il existe un point lumineux qui ne fonctionne plus. La commune souhaite le conserver soit en traditionnel soit en autonome (la décision n'est pas tranchée) Contact pris avec la commune le 18/01/23. BE relancé par mail le 23/02/2023. Dossier définitif annoncé S14 par le BE. Problème de convention (service des domaines) Le BE a relancé le 15 mai 23			
PNR22-09	VILLIERS	Sécurisation BT « Les Girardières »	T : 30/06/2023
L'art 323-25 est validé. Plans informatiques transmis à l'entreprise ; Devis reçu le 08/03/2023. Opération à programmer dès que possible. Travaux S22 sous ATST OS lancé pour le 30 mai 2023			
PNR22-10	MARTIZAY	Renforcement BT « Rue de l'Europe »	E : 07/03/2022
Le dossier définitif a été reçu. La commune a aménagé les trottoirs au droit des travaux projetés. Un fourreau diam 110 a été positionné en attente pour le passage du réseau HTA. Un coffret de branchement sera déplacé en pied du mur riverain afin de garantir le passage des piétons.			

L'art 323-25 est en cours de consultation 01/03/2023. Devis demandé le 27/02/2023. Devis reçu. Dans l'attente de la proposition de prix pour le transformateur Point BC à faire par rapport au poste.

PNR22-11	POULIGNY SAINT PIERRE	Extension BT « Carrière Malgames »	E : 02/11/2022
Les travaux consistent à créer un poste en passage sur la HTA souterraine existante et un départ BT. Livraison du poste S 21. Dans l'attente l'opération est ajournée. Les travaux vont nécessiter la pose de deux groupes électrogènes pour réalimenter les hameaux de « Cherves » et de « La Boudinière » Coupure prévue le 22 juin 2023. Travaux TST commandés. PMEO a déposée pour le 16/06/2023.			
PNR22-13	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Bourg »	E : 13/06/2022
Le dossier définitif a été remis. Travaux à programmer sur 2023. Le projet consiste à muter le transformateur existant. Dans l'attente de la programmation Art 323-25 déposé le 07/03/2023. Opération à commander dès que possible pour permettre la commande du poste de transformation. Dans l'attente du devis ; Proposition de prix pour le poste reçu ce jour. Point BC à faire par rapport au poste.			
PNR22-16	NURET LE FERRON	Extension HTA et BT « Pylône Bouygues Le Champ du Tailleur »	T : 21/03/2023
Les travaux de génie civil sont terminés. Livraison du poste S41. Opération ajournée au 31/03/2023			
PNR22-17	CHALAIS	Sécurisation BT « Le Châtelier »	E : 18/05/2022
Dossier minute reçu le 28/03/2023. Observations faites le 27/04/2023.			
PNR22-19	PRISSAC	Sécurisation BT « Laveau »	E : 18/05/2022
Observations sur plans minutes envoyé le 21/02/23 Dossier définitif annoncé S23 par le BE.			
PNR22-20	PRISSAC	Sécurisation BT « Le Châtelier »	E : 18/05/2022
Carnet de branchement reçu le 15 mars. Observations faites le 23/03/2023. En attente du dossier définitif. Annoncé S23			
PNR22-21	PRISSAC	Sécurisation BT « Charpagne »	E : 18/05/2022
Carnet de branchements reçu le 24/02/2023.Observations faites le 24/03/2023. En attente du dossier définitif. Annoncé S23			
PNR22-22	SAINT CIVRAN	Sécurisation BT « Chassingrimont »	E : 25/05/2022
Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Les observations sont faites en date du 27 janvier. En attente du dossier définitif. BE relancé par mail le 23/02/2023. Dossier annoncé pour la semaine N°22. Problème de convention (succession)			

PNR22-23	SACIERGES SAINT MARTIN	Sécurisation BT « La Puychallerie »	E : 25/05/2022
Suite à la modification du projet initial un nouveau dossier pour accord à été reçu le 24/03/2023. Les observations sont à faire. Le projet laisse sur ce hameau une partie de réseau aérien. La commune est favorable à l'étude d'une dissimulation sur la partie restante. Dans l'attente du retour des propositions de financement. Pas de retour de la part de la commune. Dossier définitif annoncé semaine N°22.			
PNR22-24	NURET LE FERRON	Renforcement BT « Pré Nivet »	E : 25/05/2022
Le dossier définitif reçu le 07/02/2023. Le projet consiste à une mutation de transformateur. Le BDC à été transmis à l'entreprise. Dans l'attente d'éléments sur le prix du poste et de la date de livraison. Point BC à faire par rapport au poste.			
PNR22-25	CIRON	Sécurisation BT « Fonfranc »	T : 22/05/2023
L'Art 323-25 est validé. Les travaux seront à programmer sur 2023 et consisteront à réaliser une antenne HTA et un poste. Devis reçu. Le BDC a été rédigé. OS travaux au 22/05/23. Livraison du poste S48.			
PNR22-26	RUFFEC	Sécurisation BT « Les Loges de St Nazaire »	E : 01/06/2022
ART 323-25 à la signature			
PNR22-27	OULCHES	Sécurisation BT « Bourbon »	E : 01/06/2022
Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Le syndicat a fait un retour et est en attente du dossier définitif. BE relancé par mail le 23/02/2023. Plans définitifs annoncés S24. Les travaux seront réalisés sur 2024.			
PNR22-28	SAINT HILAIRE SUR BENAIZE	Sécurisation BT « Moulin de Ségère »	E : 01/06/2022
Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Le syndicat a fait un retour le 09 janvier 2023 et est en attente du dossier définitif. BE relancé par mail le 23/02/2023. Plans définitifs annoncés S23.			
PNR22-29	CHALAIS	Renforcement BT « Les Pochons »	E : 01/06/2022
Le dossier minute a été remis le 21 décembre 2022. Le syndicat a fait un retour le 09/01/23 et est en attente du dossier définitif. BE relancé par mail le 23/02/2023. Plans définitifs annoncés S23 par le BE. Soucis de convention avec un riverain en passe d'être réglé. La commune a demandé l'étude de la dissimulation du réseau FT.			
PNR22-30	MAUVIERES	Renforcement BT « Chagne »	T : 05/06/2023
Le projet définitif a été reçu. L'Art 232-25 est en consultation depuis le 16/03/2023. Le projet consiste à remplacer la torsade existante T70 par une T150. Dans l'attente de la programmation des travaux. Travaux sous ATST S25 et coupure BT le 04 juillet 2023 OS travaux au 05/06/2023.			
PNR22-31	MERIGNY	Sécurisation BT « Plaincourault – La Marsaudière »	E : 01/06/2022
L'ART 323-25 a la signature. Rendez-vous à fixer avec le riverain pour passage réseau FT. L'opération sera programmée en parallèle d'un déplacement d'ouvrage sous maîtrise d'œuvre d'ENEDIS (ligne HTA sur terrain privé			

PNR22-32	FONTGOMBAULT	Sécurisation BT « Les Cloîtres »	E : 01/06/2022
Le dossier minute a été remis le 17 octobre. La commune a décidé de ne pas raccorder le point lumineux positionné avant le pont et de le remplacer par un candélabre alimenté par un panneau photovoltaïque. Les observations sont faites. En attente du dossier définitif annoncé S23. La commune souhaite une programmation des travaux sur 2024.			
PNR22-33	DOUADIC	Sécurisation BT « La Bougère »	E : 01/06/2022
L'art 323-25 est validé. Le PGOCC concernant un fourreau existant est à transmettre à l'entreprise travaux. La détection montre que le fourreau est à profondeur. Il devrait pouvoir être utilisé. Toujours dans l'attente du devis.			
PNR22-34	DOUADIC	Sécurisation BT « La Cave »	E : 01/06/2022
ART 323-25 à la signature. Le CD36 a validé le passage du réseau BT sous accotement au-dessus d'un ouvrage d'art évitant ainsi la réalisation d'un forage dirigé d'une longueur de 80 ml. Attente du devis.			
PNR22-35	CONCREMIERS	Renforcement BT « Bourg »	E : 13/06/2022
Plan minute reçu incomplet le 10/01/2023. Demande de complément faite au BE le 12/01/2023. BE relancé par mail le 23/02/2023 Carnet de branchements reçu le 01/03/2023 Les observations sont à faire. Un point est à faire avec la commune sur l'EP et le Télécom. Rendez-vous en mairie le 30/05/2023 Travaux sur 2024.			
PNR22-36	AZAY LE FERRON	Renforcement BT « Maison de retraite »	E : 01/07/2022
Le dossier minute a été remis le 20 décembre. Les observations sont à faire. BE relancé par mail le 23/02/2023. Plans définitifs annoncés S 22 par le BE.			
PNR22-37	NURET LE FERRON	Extension « Le Pavillon »	T : 30/05/2023
Coupure programmée le 12 juin 2023 et PMEO à faire pour le 09 juin 2023			
PNR22-38	SAINT GAULTIER	Dissimulation BT « Avenue de Lignac T1 et T2 »	E : 14/11/2022
Etude à relancer. Les conventions sont à reprendre. Travaux à programmer début 2024.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
PNR23-01	LA PEROUILLE	Extension parcelle ZI001 « Razt »	E :01/03/2023
ART 323-25 à la signature. Travaux à programmer rapidement dès validation.			
PNR23-02	DOUADIC	Renforcement « La Thiaudière ,Chamborderie »	E : 20/03/2023
PNR23-03	DOUADIC	Renforcement « Claudy, La Coudraie »	T :16/05/2023

Art 323-25 validé. Devis reçu le 17/04/23. BC à lancer. Travaux couplés avec ceux d'ENEDIS. Date OS travaux au 16/05/2023. Coupure programmée le 02 juin 2023.

PNR23-04	DOUADIC	Renforcement « La Coudraie » Observations faites le 24/04/2023	E : 06/02/2023
PNR23-05	LIGNAC	Sécurisation « Lautaret »	
PNR23-06	MERIGNY	Sécurisation « Plex, La Pechellerie »	
PNR23-07	NURET LE FERRON	Sécurisation « Les Landis »	
PNR23-08	PRISSAC	Dissimulation « La Roche Chevreux »	
PNR23-09	PRISSAC	Sécurisation « Les Places »	
PNR23-10	ROSNEY	Sécurisation « Le Coudreau » Dossier minute reçu le 05 mai 2023	E : 06/03/2023
PNR23-11	SAINT CYVRAN	Sécurisation « La Bitte » En attente de contact avec la commune	
PNR23-12	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « Monplaisir »	
PNR23-13	SAINT MICHEL EN BRENNE	Sécurisation « La Rolline »	E : 27/03/2023
PNR23-14	TOURNON SAINT MARTIN	Renforcement « La Borde, La Ronde » Dossier minute reçu le 15 mai 2023	E : 13/03/2023
PNR23-15	VILLIERS	Sécurisation « La Chanteloup, Font Malo »	

PNR23-16	NURET LE FERRON	Sécurisation « La Maison de Bois »	
-----------------	----------------------------	---	--

OPERATIONS EN ATTENTE

Demandes d'extensions :

- Prissac « Route de Luzeret » Contact à reprendre avec la commune
- Saint Michel en Brenne « Le Blizon »

Demandes de chiffrages :

- Le Blanc « briqueterie moulin de la filature » convention envoyée en mairie La commune ne désire pas donner suite à cette demande.
- Martizay « Pépinière route du Blanc » chiffrage et convention transmise au riverain et à la commune. Contact repris avec la commune.

QUESTIONS DIVERSES

- Demande de la commune de Concremiers pour déposer un support bois restant depuis le dossier « Gué Charluet »
- Le syndicat a fait le choix d'accompagner les entreprises suite à la hausse des matières premières, et prend à sa charge une partie du surcoût sur les postes et les transformateurs. Une procédure a été mise en place et elle consiste à :
 - o L'entreprise fournit un devis de son fournisseur.
 - o Par la suite le syndicat prépare un avenant pour la prise en compte de ce complément, avec création de prix supplémentaire sous forme de plus-value.
 - o L'entreprise fournira une copie de la facture de son fournisseur au moment de l'attachement pour certification du service fait

PROCHAINE REUNION

Le28 juin à 9h00 à la mairie de SAINT AIGNY.

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Chezeaux Jean-Louis	02-54-37-10-03	saint-aigny.mairie@wanadoo.fr
M. Camus Jean-Louis		j-l.camus@sdei36.com
M. Maubois Philippe		p.maubois@maubois.fr
M. Laroche Laurent		mairie.belabre@wanadoo.fr
M. Marcq Jean-Louis		jeanlouismarcq@gmail.com
M. Chartier Bruno		st-gaultier.mairie@wanadoo.fr
M. Burdin Maurice		maurice.burdin@laposte.net
M. Gueraud Laurent		mairie.sthilaire.benaize@wanadoo.fr
M. Drui Martial	06-45-23-42-72	martialdrui@live.fr
M. Cabirou Frédéric		lescab@free.fr
M. Prauly Jean-Claude		jcpraully@gmail.com
M. Dejollat Daniel	06-79-89-64-18	daniel.dejollat@hotmail.com
M. Labrux Eric		eric.labrux@labrux.com
M. Barritaud Franck		franck.baritaud@labrux.com
Mme Presteau Stéphanie	02-54-61-59-59	s.presteau@sdei36.com
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Charret Stéphane	06-30-41-14-78	s.charret@sdei36.com