

## SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

### TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

#### Compte rendu réunion travaux du 13 septembre à Heugnes

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collègue rural			X
M. Gargaud Patrick : Titulaire collègue rural			X
M. Rouffy Marc : Titulaire collègue rural		X	
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collègue rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collègue rural		X	
M. Taillandier Bruno : Suppléant collègue rural			X
M. Guilloteau David : Suppléant collègue rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collègue rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collègue	X		
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain		X	
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			X
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
M. Sicault Alain : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain	X		
M. Meunier David : SDEI 36		X	
M. Barry Thierry : SDEI 36	X		
Mme. Presteau Stéphanie : SDEI 36		X	
M. Depont Stéphane : SOBECA	X		
M. Langlet Armand : SOBECA	X		
M. Kocher Philippe : maire de Heugnes	X		

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020**

Communes	Affaire	Observations	Commande
PELLEVOISIN	«La Biaiserie »	Etude annulée	
PELLEVOISIN	« Notre Dame »	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« La Vestinguerie»	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« Vaux »	<b>Travaux en cours</b>	OK. SOBECA
ST MEDARD	« Bellebat »	Terminé	OK. SOBECA
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chene Rond »	Terminé	OK. VIGILEC
LE TRANGER	« L'Aunay »	Terminé	OK. VIGILEC
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chézal »	Terminé	OK. VIGILEC
ARPHEUILLES	« Le Petit Doit »	Terminé	OK. VIGILEC
MURS	« L'Ecoltière »	Terminé	OK. VIGILEC
ST CYRAN DU JAMBOT	« La Noaillerie »	Terminé	OK. SOBECA
BAUDRES	« Bourg »	<b>Plan minute reçue</b>	2 conv / 52
POULAINES	« Le Grand Chambonnais »	Terminé	OK. SDEL
SEMBLECAY	« La Caminière »	Terminé	OK. SOBECA
MENETOU SUR NAHON	« Bordebure »	Terminé	OK. SDEL
VAL FOUZON	« Route Maison Neuve »	<b>Plan minute reçue</b>	3 conv / 6
VILLENTOIS	« Village aux Pages »	<b>Terminés. Réserves</b>	OK. SOBECA
VEUIL	« Les Gautiers »	Terminé	OK. SDEL
CLERE DU BOIS	« Mai-Rose, Marronniers,Lavandes »	Terminé	OK. SOBECA
BRION	« Rue de de la Poste »	Terminé	OK. SOBECA
VICQ SUR NAHON	« Aipark du Centre »	Terminé	OK. SDEL
LUCAY LE MALE	« Nuisance »	Terminé	OK. SDEL
MOULINS SUR CEPHONS	« Grand Fossé , chemin du Moulin »	<b>Travaux en cours</b>	06 conv / 06
VILLENTOIS-FAVEROLLES »	« rues du Château, du Moulin »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« rue de la Taille »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« C4 Chalon »	Terminé	OK. SOBECA
VINEUIL	« Saint Michel »	Terminé	OK. SOBECA
VEUIL	« La Gravette »	Terminé	OK. SOBECA

➤ Villentrois : « Le Village aux Pages »

**ORDRE DE SERVICE : n° 234 à compter du 08/11/21**

**DELAI : 2 mois**

Travaux réalisés sauf la dépose : en attente de l'intervention d'Orange. Appel du 11/09/23 de M.

Lewis : travaux en production.

Travaux terminés avec réserve

➤ Pellevoisin : « Vaux »

**ORDRE DE SERVICE : n° 197 à compter du 30/05/22**

**DELAI : 3 mois**

Orange est intervenu. Reste l'intervention de la fibre (relance le 01/09/23).

Travaux terminés avec réserve

➤ Moulins sur Céphons : « Grand Fossé, chemin du Moulin »

**ORDRE DE SERVICE : n° 101 à compter du 06/03/23**

**DELAI : 4 mois**

Reste 2 supports à déposer une console métallique après intervention d'Orange (relance du 04/08/23).

Travaux ajournés

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021**

Communes	Affaire	Observations	Commande
ANJOUIN	« Les Maisons Neuves »	Terminé	OK
BAUDRES	« La Brissonerie »	<b>Terminés avec réserves</b>	OK
BAUDRES	« La Chétive Vigne »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« La Tiercerie »	<b>Livraison du poste S42</b>	OK (poste)
JEU MALOCHES	« La Boutelaie »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Gatinette »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Chaumette »	Terminé	OK
POULAINES	« Les Idereaux »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« La Moisellerie »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« Le Chaussy »	Terminé	OK
LYE	« Les Chenevières »	Terminé	OK
ARPHEUILLES	« La Rossignolerie »	Terminé	OK
BRETAGNE	« Brisevent »	Terminé	OK
LEVROUX	« Route de Buzançais »	<b>Travaux en cours</b>	OK
LUCAY LE MALE	« Grand Champs »	<b>Poste posé</b>	OK
FONTGUENAND	« L'Eclissay S42	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« Rue de la Poste, rue du Ha Ha »	<b>Attente décision mairie. TRX 2025 ?</b>	
PALLUAU SUR INDRE	« Rue des Remparts »	<b>Attente décision mairie. TRX 2025 ?</b>	
PELLEVOISIN	« Extension La Sélaudière »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Extension ZA Beauvais »	Terminé	OK
LEVROUX	« Place de la République »	Terminé	OK

➤ Baudres « La Brissonerie »

**ORDRE DE SERVICE : n° 136 à compter du 12/04/22**

**DELAI : 3 mois**

En attente de l'intervention d'Orange et du RIP36 afin de faire la dépose (relance Orange 11/09/23) , (relance fibre 01/09/23).

*Travaux ajournés à réceptionner avec réserves*

➤ Fontguenand « La Tiercerie »

Le poste dont la livraison est prévue S42 devra être utilisé pour le chantier de Palluau « La Viollière » dont l'étude est en cours.

➤ Levroux « Route de Buzançais - Stade »

**ORDRE DE SERVICE : n° 250 à compter du 29/08/23**

**DELAI : 4 mois**

Les terrassements seront terminés début S38. Raccordement le 09/10/23.

➤ Luçay le Mâle « Grand Champs »

**ORDRE DE SERVICE : n° 237 à compter du 28/07/23**

**DELAI : 3 mois**

Poste posé non raccordé. En attente de la réalisation du lotissement.

*Travaux ajournés*

**MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022**

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« Zone Artisanale »	Terminé.	OK
CLION	« La Claudière »	<b>Prévision S43-S44</b>	OK
DUN LE POELIER	« La Malardière »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Le Moulin de Champs »	Terminé	OK
ECUEILLE	« La Pitancerie »	<b>Travaux en cours</b>	OK
ECUEILLE	« Route de Villedomain »	<b>Travaux en cours</b>	OK
FLERE LA RIVIERE	« Bourgneuf »	<b>Travaux en cours</b>	OK
FLERE LA RIVIERE	« La Reuille »	<b>Attente devis TRX . A programmer</b>	8 conv / 8
HEUGNES	« Le Carroir »	Terminé	OK
HEUGNES	« L'Essuyette »	<b>Prévision S38-S39</b>	11 conv / 11
HEUGNES	« Le Gardon Frit »	<b>Etude à lancer</b>	
JEU MALOCHES	« Contrie »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Les Chalons »	<b>Article R323-25 à déposer fin 2023</b>	5 conv / 5
LYE	« La Chaume »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Viollière »	<b>Travaux urgents</b>	
SELLES SUR NAHON	« Marlet »	<b>Prévision S45</b>	7 conv / 7
LUCAY LE MALE	« la Rabaterie »	<b>Plan minute</b>	3 conv / 4
BRION	« Route de Villegongis »	<b>Article R323-25 à déposer</b>	1 conv / 1
ECUEILLE	« Beauvais »	<b>Article R323-25 à déposer fin 2023</b>	7 conv / 7
FREDILLE	« Le Landais »	<b>Etude à reprendre en sout. : site classé</b>	
JEU MALOCHES	« Marchais – La Reuille »	<b>Prévision S42</b>	4 conv / 4
PALLUAU SUR INDRE	« Joubardière »	<b>Attente devis TRX . A programmer</b>	2 conv / 2
VAL FOUZON	« Bois Bernier »	<b>En attente RDV mairie</b>	
VAL FOUZON	« Pomme »	<b>Article R323-25 à déposer fin 2023</b>	12 conv / 12
VEUIL	« La Massonnière »	<b>Travaux 2024</b>	8 conv / 8
VICQ SUR NAHON	« La Bournillère »	<b>Prévision S42</b>	7 conv / 7
FAVEROLLES EN BERRY	« Impasse des Roches »	<b>Travaux en cours</b>	OK
CLION	« Clion sur Indre »	<b>Prévision 2024-2025</b>	
PELLEVOISIN	« Renft La Selaudière »	<b>Prévision S43</b>	OK poste
LYE	« Les Morgets »	Terminé	OK
VILLEGONGIS	« C4 rue du Château »	Terminé. <b>Transfo à rendre à Enédis</b>	OK
JEU MALOCHES	« Le Prieuré »	Terminé	
VAL FOUZON	« Rue Elie Granat »	<b>Travaux en cours</b>	OK
VAL FOUZON	« Chemin de l'Etang Vieux »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« C4 La Joubardière »	<b>Prévision S44</b>	OK poste
VILLEGOUIN	« Le Fond Moreau »	Terminé	OK
LYE	« la Rivière »	<b>Article déposé</b>	<b>En attente</b>
CHATILLON SUR INDRE	« Route de Tours »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« Parcelle E646 »	Terminé	OK

- Fléré la Rivière « Bourg Neuf »  
**ORDRE DE SERVICE : n° 349 à compter du 05/12/22** **DELAI : 3 mois**  
Reste la dépose après récolte S39-S40.  
Travaux ajournés.
- Ecueillé « La Pitancerie »  
**ORDRE DE SERVICE : n° 7 à compter du 06/01/23** **DELAI : 3 mois**  
Livraison du poste prévue S30. La coupure HTA prévue le 04/09/23 a été annulée, le câble HTA ayant été vandalisé. Boîte de jonction et nouvelle coupure le 25/09/23.
- Val Fouzon « Rue Elie Granat »  
**ORDRE DE SERVICE : n° 92 à compter du 20/02/23** **DELAI : 4 mois**  
Travaux ajournés : attente de l'intervention d'Orange afin d'effectuer la dépose du réseau. Orange relancé le 04/08/23.
- Ecueillé « Route de Villedomain »  
**ORDRE DE SERVICE : n° 237 à compter du 03/07/23** **DELAI : 3 mois**  
Implantation des supports en cours.
- Palluau « la Viollière »  
**ORDRE DE SERVICE : n° à compter du** **DELAI :**  
Etude modificative en cours, travaux urgents. Utiliser le poste du projet de Fontguenand « La Tiercerie » dont la livraison est prévue S42.
- Faverolles « Impasse des Roches »  
**ORDRE DE SERVICE : n°221 à compter du 24/07/23** **DELAI : 4 mois**  
Terrassements et raccordements terminés. En attente intervention Orange pour réaliser la dépose. Réception GC télécom faite et PGOC télécom transmis.

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

Communes	Affaire	Observations	Commande
CLERE DU BOIS	« Les Epourneaux »	<b>Plan minute reçue</b>	7 conv / 10
CLION SUR INDRE	« L'île Savary »	<b>Article R323-25 à déposer fin 2023</b>	7 conv / 9
LE TRANGER	« Le Chilouet »	<b>Article R323-25 à déposer fin 2023</b>	4 conv / 4
HEUGNES	« Les Avineaux »	<b>Article R323-25 à déposer fin 2023</b>	3 conv / 3
PELLEVOISIN	« rue Jean Giraudoux »	<b>Plan minute reçue</b>	0 conv / 27
LANGÉ	« La Vierge Marie – La Pinoterie »	<b>Article R323-25 à déposer fin 2023</b>	2 conv / 2
LANGÉ	« La Garderie -La Quesnière »	<b>Article R323-25 à déposer fin 2023</b>	5 conv / 5
VEUIL	« Le Bas Ray – Le Haut Ray »	<b>Plan minute reçue</b>	18 conv / 23
VEUIL	« Les Bernets »	<b>Etudes en cours</b>	
VEUIL	« St Fiacre – La Sarrazinière »	<b>Article R323-25 à déposer fin 2023</b>	8 conv / 8
LA VERNELLE	« Launay »		
VAL FOUZON	« Les Riaux »		
LUCAY LE MALE	« Build'ing »	<b>Travaux ajournés : présence câble HTA non conforme</b>	OK
VAL FOUZON	« Parigny »	<b>Terminé</b>	OK
VAL FOUZON	« Préblame »	<b>Plan minute reçue</b>	0 conv / 2
PREAUX	« Les Reboisières »	<b>Etudes en cours</b>	2 conv / 5
HEUGNES	« Bouygues Tél »	<b>Etudes en cours</b>	1 conv / 1
VINEUIL	« Route de Châteauroux »	<b>Plan minute reçu</b>	
ANJOUIN	« Renft. « la Boulaye »	<b>Plan minute reçu</b>	0 conv / 3
ANJOUIN	« Extension « la Boulaye »	<b>Plan minute reçu</b>	0 conv / 1
VILLENTOIS	« Avenue de Vernat »	<b>Etudes en cours</b>	
MOULINS SUR CEPHONS	« Rue Pascal Rechaussat »	<b>En attente précision. TRX 2024</b>	

## DIVERS

- **Contrôle FACÉ :**

Un contrôle du FACÉ (Fond d'Amortissement des Charges Électriques) a été réalisé pendant le mois de juin sur quelques chantiers terminés.

Un retour sera fait par le SDEI et transmis aux entreprises afin de tenir comptes des différentes observations sur tous les chantiers.

- **Facturation :**

Une date de présentation des projets de facturation a été contractualisé entre le SDEI et l'entreprise SOBECA. Cette date butoir de présentation des états d'acomptes est le 13 de chaque mois. Il ne peut être réalisé qu'une seule facturation mensuelle.

**PROCHAINE REUNION**

**DATE : 08/11/23 à 10 h 00**

**LIEU : Vicq sur Nahon**

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
M. Chêne Jean Pierre	06-73-04-21-47	Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05	dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09	bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89	rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14	mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14	moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25	mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David		david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René		jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58	Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33	marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74	sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel		michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles		gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean		contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian		giraultchristian@sfr.f
M. Sicault Alain		compta@mairie-valencay.fr
Mme Prévost Michèle	06-83-33-32-41	micheleprevlg@yahoo.fr
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	t.barry@sdei36.com
Mme Presteau Stéphanie	02-18-93-00-61	s.presteau@sdei36.com
M. Langlet Armand	06-64-70-91-19	a.langlet@sobeca.fr
M. Depont Stéphane	06-84-45-69-63	s.depont@sobeca.fr