

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

Compte rendu réunion travaux du 24 avril à Préaux

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collège rural	X		
M. Gargaud Patrick : Titulaire collège rural			X
M. Rouffy Marc : Titulaire collège rural		X	
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collège rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collège rural		X	
M. Taillandier Bruno : Suppléant collège rural			X
M Guilloteau David : Suppléant collège rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collège rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collège		X	
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain			X
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			X
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
M. Sicault Alain : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain			X
M. Meunier David : SDEI 36	X		
M. Barry Thierry : SDEI 36	X		
M. Puigrenier David		X	
M. Langlet Armand : SOBECA	X		
M. Elion Olivier : SOBECA	X		
M. Bonamy Claude : adjoint Préaux	X		
M. Bardeau Dominique : adjoint Préaux	X		
M. Lessault Bruno : Maire de Baudres		X	

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations	Commande
PELLEVOISIN	«La Biaiserie »	Etude annulée	
PELLEVOISIN	« Notre Dame »	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« La Vestinguerie »	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« Vaux »	Travaux ajournés	OK. SOBECA
ST MEDARD	« Bellebat »	Terminé	OK. SOBECA
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chene Rond »	Terminé	OK. VIGILEC
LE TRANGER	« L'Aunay »	Terminé	OK. VIGILEC
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chézal »	Terminé	OK. VIGILEC
ARPHEUILLES	« Le Petit Doit »	Terminé	OK. VIGILEC
MURS	« L'Ecoltière »	Terminé	OK. VIGILEC
ST CYRAN DU JAMBOT	« La Noaillerie »	Terminé	OK. SOBECA
BAUDRES	« Bourg »	Plan minute reçue	44 conv / 51
POULAINES	« Le Grand Chambonnais »	Terminé	OK. SDEL
SEMBLECAY	« La Caminière »	Terminé	OK. SOBECA
MENETOU SUR NAHON	« Bordebure »	Terminé	OK. SDEL
VAL FOUZON	« Route Maison Neuve »	Article à déposer	5 conv / 5
VILLENTOIS	« Village aux Pages »	Terminés	OK. SOBECA
VEUIL	« Les Gautiers »	Terminé	OK. SDEL
CLERE DU BOIS	« Mai-Rose, Marronniers,Lavandes »	Terminé	OK. SOBECA
BRION	« Rue de de la Poste »	Terminé	OK. SOBECA
VICQ SUR NAHON	« Aipark du Centre »	Terminé	OK. SDEL
LUCAY LE MALE	« Nuisance »	Terminé	OK. SDEL
MOULINS SUR CEPHONS	« Grand Fossé , chemin du Moulin »	Travaux ajournés	06 conv / 06
VILLENTOIS- FAVEROLLES-EN BERRY	« rues du Château, du Moulin »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« rue de la Taille »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« C4 Chalon »	Terminé	OK. SOBECA
VINEUIL	« Saint Michel »	Terminé	OK. SOBECA
VEUIL	« La Gravette »	Terminé	OK. SOBECA

➤ Pellevoisin : « Vaux »

ORDRE DE SERVICE : n° 197 à compter du 30/05/22 **DELAI : 3 mois**

Reste 2 supports Orange. L'intervention de la fibre sera réalisée après celle d'Orange
Travaux terminés avec réserve

➤ Moulins sur Céphons : « Grand Fossé, chemin du Moulin »

ORDRE DE SERVICE : n° 101 à compter du 06/03/23 **DELAI : 4 mois**

Reste 2 supports à déposer une console métallique après intervention d'Orange (relance du 04/08/23 ...,20/03/24).

Travaux ajournés

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

Communes	Affaire	Observations	Commande
ANJOUIN	« Les Maisons Neuves »	Terminé	OK
BAUDRES	« La Brissonerie »	Dépose S17	OK
BAUDRES	« La Chétive Vigne »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« La Tiercerie »	Travaux S22	OK (poste)
JEU MALOCHES	« La Boutelaie »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Gatinette »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Chaumette »	Terminé	OK
POULAINES	« Les Idereaux »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« La Moissellerie »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« Le Chaussy »	Terminé	OK
LYE	« Les Chenevières »	Terminé	OK
ARPHEUILLES	« La Rossignolerie »	Terminé	OK
BRETAGNE	« Brisevent »	Terminé	OK
LEVROUX	« Route de Buzançais »	Travaux ajournés	OK
LUCAY LE MALE	« Grand Champs »	Poste à recommander	OK
FONTGUENAND	« L'Eclissay S42	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« Rue de la Poste, rue du Ha Ha »	Attente décision mairie. TRX ?	
PALLUAU SUR INDRE	« Rue des Remparts »	Attente décision mairie. TRX ?	
PELLEVOISIN	« Extension La Sélaudière »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Extension ZA Beauvais »	Terminé	OK
LEVROUX	« Place de la République »	Terminé	OK

➤ Baudres « La Brissonerie »

ORDRE DE SERVICE : n° 136 à compter du 12/04/22

DELAI : 3 mois

Dépose S17.

Travaux ajournés

➤ Fontquenand « La Tiercerie »

Le poste utilisé pour le chantier de Palluau « La Viollière » a été recommandé. Livraison s23.

➤ Levroux « Route de Buzançais - Stade »

ORDRE DE SERVICE : n° 250 à compter du 29/08/23

DELAI : 4 mois

Attente déroulage de la Fibre pour réaliser la dépose.

Travaux ajournés

➤ Luçay le Mâle « Grand Champs »

ORDRE DE SERVICE : n° 237 à compter du 28/07/23

DELAI : 3 mois

En attente de la réalisation du lotissement. Poste utilisé pour le chantier de Préaux « Les Reboisières », à recommander.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« Zone Artisanale »	Terminé.	OK
CLION	« La Claudière »	Travaux en cours	OK
DUN LE POELIER	« La Malardière »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Le Moulin de Champs »	Terminé	OK
ECUEILLE	« La Pitancerie »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Route de Villedomain »	Travaux en cours	OK
FLERE LA RIVIERE	« Bourgneuf »	Terminé	OK
FLERE LA RIVIERE	« La Reuille »	2024. Article déposé. Modif . à prévoir	8 conv / 8
HEUGNES	« Le Carroir »	Terminé	OK
HEUGNES	« L'Essuyette »	Terminé	OK
HEUGNES	« Le Gardon Frit »	Etude lancée	
JEU MALOCHES	« Contrie »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Les Chalons »	A planifier 2024	5 conv / 5
LYE	« La Chaume »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Violliere »	Terminé	OK
SELLES SUR NAHON	« Marlet »	Projet à modifier	OK
LUCAY LE MALE	« la Rabaterie »	A planifier 2024	4 conv / 4

BRION	« Route de Villegongis »	A planifier. Poste à commander	1 conv / 1
ECUEILLE	« Beauvais »	Livraison poste S29	OK poste
FREDILLE	« Le Landais »	Etude reprise en sout. : site classé	
JEU MALOCHES	« Marchais – La Reuille »	Travaux S18	4 conv / 4
PALLUAU SUR INDRE	« Joubardière »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Bois Bernier »	En attente RDV mairie	
VAL FOUZON	« Pomme »	Travaux S19	12 conv / 12
VEUIL	« La Massonnière »	Livraison poste S29.Travaux S28	OK poste
VICQ SUR NAHON	« La Bournillère »	Travaux en cours	OK
FAVEROLLES EN BERRY	« Impasse des Roches »	Terminé	OK
CLION	« Clion sur Indre »	Prévision 2025	
PELLEVOISIN	« Renft La Selaudière »	Travaux en cours	OK
LYE	« Les Morgets »	Terminé	OK
VILLEGONGIS	« C4 rue du Château »	Terminé.	OK
JEU MALOCHES	« Le Prieuré »	Terminé	
VAL FOUZON	« Rue Elie Granat »	Travaux ajournés	OK
VAL FOUZON	« Chemin de l'Etang Vieux »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« C4 La Joubardière »	Terminé : attente récolement	OK
VILLEGOUIN	« Le Fond Moreau »	Terminé	OK
LYE	« la Rivière »	Article déposé	En attente
CHATILLON SUR INDRE	« Route de Tours »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« Parcelle E646 »	Terminé	OK

➤ Fléré la Rivière « Bourgneuf »

ORDRE DE SERVICE : n° 349 à compter du 05/12/22

DELAI : 3 mois

Dépose réalisée. Reste une plaque anti-escalade à poser sur le poste et les feuillards du S22 à reprendre sur le support BT.

➤ Val Fouzon « Rue Elie Granat »

ORDRE DE SERVICE : n° 92 à compter du 20/02/23

DELAI : 4 mois

Dépose S17-S18.

Travaux ajournés

➤ Ecueillé « Route de Villedomain »

ORDRE DE SERVICE : n° 237 à compter du 03/07/23

DELAI : 3 mois

Reste dépose à terminer après l'intervention de la Fibre (1 ferrure).

Travaux ajournés.

- Heugnes « L'Essuyette » »
ORDRE DE SERVICE : n° 298 à compter du 17/10/23 **DELAI : 3 mois**
Terminé. Reste 2 plaques anti-escalade à poser sur dernier support BT et RAS privé à reprendre.

- Clion « La Claudière » »
ORDRE DE SERVICE : n° 122 à compter du 03/04/24 **DELAI : 3 mois**
Terrassements terminés. Raccordement du 22 au 26/04/24.

- Vicq sur Nahon « La Bournillère »
ORDRE DE SERVICE : n° 336 à compter du 11/12/23 **DELAI : 3 mois**
Travaux en cours.
Dépose S17.
Dépassement délai.

- Palluau sur Indre «C4 La Joubardière»
ORDRE DE SERVICE : n° 44 à compter du 26/02/24 **DELAI : 3 mois**
Terminé : transmettre récolement.

- Pellevoisin « La Selaudière » »
ORDRE DE SERVICE : n° 326 à compter du 04/12/24 **DELAI : 3 mois**
Travaux en cours.
Travaux ajournés en raison de l'impossibilité d'accès au support 7. Reprise le 23/05/24. Attention problème autorisation support 3 en attente règlement.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

Communes	Affaire	Observations	Commande
CLERE DU BOIS	« Les Epourneaux »	Plan minute reçue.	7 conv / 10
CLION SUR INDRE	« L'île Savary »	Article et DP déposé Travaux 2024	9 conv / 9
LE TRANGER	« Le Chilouet »	Article déposé. Travaux 2024	4 conv / 4
HEUGNES	« Les Avineaux »	Livraison poste S30.Travaux S29	OK poste
PELLEVOISIN	« rue Jean Giraudoux »	TRX : juin A organiser	38 conv / 38
LANGE	« La Vierge Marie – La Pinoterie »	Livraison poste S29.Travaux S28	OK poste
LANGE	« La Garderie -La Quesnière »	Article déposé. Travaux 2025	5 conv / 5
VEUIL	« Le Bas Ray – Le Haut Ray »	A planifier 2024	23 conv / 23
VEUIL	« Les Bernets »	Plan minute reçu	9 conv / 18

VEUIL	« St Fiacre – La Sarrrazière »	Article déposé. Travaux 2025	8 conv / 8
LA VERNELLE	« Launay »	Etudes en cours	
VAL FOUZON	« Les Riaux »	Etudes en cours	
LUCAY LE MALE	« Build'ing »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Parigny »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Préblame »	Urgent	2 conv / 2
PREAUX	« Les Reboisières »	Travaux en cours	OK
HEUGNES	« Bouygues Tél »	Terminé	OK
VINEUIL	« Route de Châteauroux »	Plan minute reçu	50 conv / 53
ANJOUIN	« Renft. « la Boulaye »	Etude à terminer	2 conv / 3
ANJOUIN	« Extension « la Boulaye »	Travaux annulés par le demandeur	0 conv / 1
VILLENTOIS	« Avenue de Vernat »	Etudes en cours	8 conv / 15
MOULINS SUR CEPHONS	« Rue Pascal Rechaussat »	Travaux 2025	
MOULINS SUR CEPHONS	« La Jalousie »	Travaux en cours	OK
VALENCAY	« Route de Chabris, rue des Princes »	Minute reçue	15 conv / 50
VALENCAY	« Rue de Talleyrand, rue Max Hymans »	Minute reçue	
VALENCAY	« Rue Nationale	Etude en cours	
JEU MALOCHES	Extension Bouygues Bourg	A planifier	1 conv / 1
JEU MALOCHES	Renforcement Bourg	Etude en cours	0 conv / 3
POULAINES	Le Ménard	A planifier urgent	10 conv / 10

➤ Préaux « Les Reboisières » »

ORDRE DE SERVICE : n° 45 à compter du 08/03/24

DELAI : 3 mois

Terrassements et implantations des supports terminés. Déroulage du câble aérien en cours. Coupure BT et HTA le 14/05/24.

➤ Moulins sur Céphons « La Jalousie » »

ORDRE DE SERVICE : n° 106 à compter du 11/04/24

DELAI : 1 mois

Terrassements en cours, reste les fonçages à réaliser. Coupure BT le 29/05/24.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« La Bodingrie »	Etude en cours	
ANJOUIN	« Boisrond »	Etude en cours	
ROUVRES LES BOIS	« Rue de la Bruère»	Etude en cours	
LANGE	« Le Haut Clou »	Etude en cours	
LUCAY LE MALE	« Chaud Buisson »	Etude en cours	
HEUGNES	« Route de Palluau »	Etude en cours	
BAUDRES	« Caserne de Pompiers »	Etude en cours	
PELLEVOISIN	« Château d'eau » »	Etude en cours	

DIVERS

- Travaux de sécurité :

Il faut prévoir des plaques anti-escalade sur les supports bétons avec alvéoles dès-lors que l'on intervient sur ces supports.

Les feuillards existants sur supports bétons doivent être mis en conformité quand cela est possible.

- Planification :

Respecter au maximum les dates prévisionnelles des travaux

- Documents fin de travaux:

Les récolements, certificats de broyages et géoréférencement des supports doivent être transmis à la suite des travaux.

- Contrôle FACÉ :

Un contrôle du FACÉ (Fond d'Amortissement des Charges Électriques) a été réalisé pendant le mois de juin sur quelques chantiers terminés.

Un retour sera fait par le SDEI et transmis aux entreprises afin de tenir comptes des différentes observations sur tous les chantiers.

- Facturation :

Une date de présentation des projets de facturation a été contractualisé entre le SDEI et l'entreprise SOBECA. Cette date butoir de présentation des états d'acomptes est le 13 de chaque mois. Il ne peut être réalisé qu'une seule facturation mensuelle.

PROCHAINE REUNION

DATE : 11/06/24 à 10 h 00

LIEU : Géhée

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
M. Chêne Jean Pierre	06-73-04-21-47	Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05	dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09	bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89	rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14	mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14	moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25	mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David		david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René		jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58	Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33	marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74	sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel		michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles		gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean		contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian		giraultchristian@sfr.f
M. Sicault Alain		compta@mairie-valencay.fr
Mme Prévost Michèle	06-83-33-32-41	micheleprevlg@yahoo.fr
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	t.barry@sdei36.com
M. Puigrenier David	06-81-82-58-46	dgs@sdei36.com
M. Langlet Armand	06-64-70-91-19	a.langlet@sobeca.fr
M. Depont Stéphane	06-84-45-69-63	s.depont@sobeca.fr