

**Compte rendu de la réunion  
travaux du  
22/02/22 à Vineuil**

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collègue rural	X		
M. Gargaud Patrick : Titulaire collègue rural		X	X
M. Rouffy Marc : Titulaire collègue rural			X
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collègue rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collègue rural			X
M. Taillandier Bruno : Suppléant collègue rural			X
M Guilloteau David: Suppléant collègue rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collègue rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collègue rural	X		
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain	X		
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			X
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
M. Sicault Alain : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michelle : Suppléant Urbain	X		
M. Pinau Jérôme : SDEI 36		X	
M. Brahic Vincent : SDEI 36		X	
M. Barry Thierry : SDEI 36	X		
Mme. Presteau Stéphanie : SDEI 36		X	
M. Bartassot Clément : SOBECA			X
M . Bienvenu Gino : SOBECA	X		
M. Lumet Christophe	X		
M. Robin Serge	X		

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2019

Communes	Affaire	Observations	Commande
CLERE DU BOIS	« Rue des Iris, place du 8 Mai »	Terminé	OK. VIGILEC
ECUEILLE	« Rue de l'Ancienne Caserne »	Terminé	OK. SDEL
ECUEILLE	« Rues de la Corne, rue du Croissant »	Travaux en cours	OK. SDEL
BRION	« Chemin de la Procession »	Travaux en cours	OK. SOBECA
BRION	« Bois Rond »	Terminé	OK. SDEL
ROUVRES LES BOIS	« Les Morins »	Terminé	OK. SOBECA
BAUDRES	« L'Espérance »	Terminé	OK. SDEL
VICQ SUR NAHON	« Bourgneuf »	Terminé	OK. SDEL
BAGNEUX	« Bourg »	Terminé	OK. SDEL
VAL FOUZON	« Les Riaux »	Terminé	OK. SDEL
FONTGUENAND	« La Drévaudière »	Terminé	OK. SDEL
VILLENTOIS	« Bourg du Château »	Poste posé	OK. SOBECA
HEUGNES	« La Duranderie »	Terminé	OK. SDEL
VILLEGOUIN	« Jappeloup »	Terminé	OK. SDEL
BRION	« TREFFAULT »	Terminé	OK. SDEL
VINEUIL	« TDF »	Terminé	OK. SDEL
LA VERNELLE	« Le Clos de la Vigne lots 7-12 »	Terminé	OK. SDEL
CHATILLON SUR INDRE	« Rue Penas – rue Bauduit »	Travaux 2022	
BRETAGNE	« Les Abymes »	Terminé	OK. SDEL
VALENCAY	« Avenue de la Résistance »	Terminé	OK. SDEL

➤ Ecueillé : « Rue de la Corne, rue du Croissant »

**ORDRE DE SERVICE : n° 39 à compter du 31/01/22**

**DELAI : 6 mois**

Terrassements en cours. Coupure BT le 16/06/22.

➤ Villentrois : « Bourg du Château »

**ORDRE DE SERVICE : n° 42 à compter du 11/02/22**

**DELAI : 3 mois**

Poste posé. Terrassements à programmer en même temps que ceux de la rue du Donjon.

Travaux ajournés.

➤ Brion : « Chemin de la Procession »

**ORDRE DE SERVICE : n° 10 à compter du 24/01/22**

**DELAI : 3 mois**

Raccordements branchements et coupure faits. Reste l'EP et la dépose du réseau nu. Une deuxième coupure BT sur le poste Bourg est nécessaire à la suite de l'erreur du RIP Enedis.

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations	Commande
PELLEVOISIN	«La Biaiserie »	Etude annulée	
PELLEVOISIN	« Notre Dame »	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« La Vestinguerie »	Travaux en cours	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« Vaux »	Travaux 2022	Conv. OK
ST MEDARD	« Bellebat »	Travaux 2022	
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chene Rond »	Terminé	OK. VIGILEC
LE TRANGER	« L'Aunay »	Terminé	OK. VIGILEC
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chézal »	Terminé	OK. VIGILEC
ARPHEUILLES	« Le Petit Doit »	Terminé	OK. VIGILEC
MURS	« L'Ecoltière »	Terminé	OK. VIGILEC
ST CYRAN DU JAMBOT	« La Noaillerie »	Terminé	OK. SOBECA

BAUDRES	« Bourg »	Attente décision mairie	
POULAINES	« Le Grand Chambonnais »	Terminé	OK. SDEL
SEMBLECAY	« La Caminière »	Terminé	OK. SOBECA
MENETOU SUR NAHON	« Bordebure »	Terminé	OK. SDEL
VAL FOUZON	« Route Maison Neuve »	Problème convention poste	
VILLENTOIS	« Village aux Pages »	Travaux ajournés	OK. SOBECA
VEUIL	« Les Gautiers »	Terminé	OK. SDEL
CLERE DU BOIS	« Mai-Rose, Maronniers, Lavandes »	Article R323-25 déposé	Attente projet Orange
BRION	« Rue de de la Poste »	Travaux en cours	OK. SOBECA
VICQ SUR NAHON	« Aipark du Centre »	Terminé	OK. SDEL
LUCAY LE MALE	« Nuisance »	Terminé	OK. SDEL
MOULINS SUR CEPHONS	« Grand Fossé , chemin du Moulin »	Etude en cours	05 conv / 07
VILLENTOIS-FAVEROLLES »	« rues du Château, du Moulin »	Article R323-25 déposé	25 conv / 25
LUCAY LE MALE	« rue de la Taille »	Travaux en cours	
LUCAY LE MALE	« C4 Chalon »	Terminé	OK. SOBECA
VINEUIL	« Saint Michel »	Article R323-25 déposé	14 conv / 15
VEUIL	« La Gravette »	Terminé	OK. SOBECA

➤ Pellevoisin : « La Vestinguerie »

**ORDRE DE SERVICE : n° 206 à compter du 04/10/21**

**DELAI : 6 mois**

Terrassements et branchements faits. Coupure BT le 28/02/22. Dépose après l'intervention d'Orange.

➤ Villentrois : « Le Village aux Pages »

**ORDRE DE SERVICE : n° 234 à compter du 08/11/21**

**DELAI : 2 mois**

Terrassements et préparation des raccordements terminés. Livraison du poste S14 2022.

Coupure HTA le 03/05/22.

Travaux ajournés à compter du 15/12/21.

➤ Brion : « Rue de la Poste, place de l'Eglise »

**ORDRE DE SERVICE : n° 253 à compter du 06/12/21**

**DELAI : 4 mois**

Terrassements terminés. Reprise des branchements du 21 au 25 mars 2022. Coupure BT le 04 avril 2022 et dépose du réseau si l'intervention d'Orange est réalisée.

➤ Luçay le Mâle « rue de la Taille

**ORDRE DE SERVICE : n° 6 à compter du 15/02/22**

**DELAI : 1 mois**

Déroulage et câblage des coffrets faits. En attente de la validation du PGOc par le maître d'œuvre.

Raccordement sous tension le 17 mars 2022.

➤ Vineuil : « Dissimulation Saint Michel »

**ORDRE DE SERVICE : n°**

**DELAI : 4 mois**

Prévision de début de chantier pour la mi-mars. En attente de l'obtention, par la mairie, des accords des riverains pour les travaux télécom et en attente du projet de l'éclairage public par BIA GEO. Une réunion de piquetage sera réalisée environ une semaine avant les travaux.

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

Communes	Affaire	Observations	Commande
ANJOUIN	« Les Maisons Neuves »	Travaux S16 2022	1 conv / 1
BAUDRES	« La Brissonerie »	Travaux 2022	
BAUDRES	« La Chétive Vigne »	Travaux en cours	OK. SOBECA
FONTGUENAND	« La Tiercerie »	Attente réponse mairie	3 conv / 3

JEU MALOCHES	« La Boutelaie »	Travaux à programmer	5 conv / 5
VAL FOUZON	« Gatinette »	Etudes relancée	
PALLUAU SUR INDRE	« La Chaumette »	Travaux en cours	OK. SOBECA
POULAINES	« Les Idereaux »	Terminé	OK. SOBECA
ROUVRE LES BOIS	« La Moisellerie »	Terminé	OK. SOBECA
ROUVRE LES BOIS	« Le Chaussy »	Terminé	OK. SOBECA
LYE	« Les Chenevières »	Terminé	OK. SOBECA
ARPHEUILLES	« La Rossignolerie »	Travaux en cours	OK. SOBECA
BRETAGNE	« Brisevent »	Terminé	OK. SOBECA
LEVROUX	« Route de Buzançais »	Attente projet télécom	
LUCAY LE MALE	« Grand Champs »	Etude en cours	Etude en cours
FONTGUENAND	« L'Eclissay S42	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« Grand Champs »	Etude en cours	
PALLUAU SUR INDRE	« Rue de la Poste, rue du Ha Ha »	Minute à compter du 24/02/22	
PALLUAU SUR INDRE	« Rue des Remparts »	Minute à compter du 29/02/22	
PELLEVOISIN	« Extension La Sélaudière »	Minute à compter du 17/02/22	
LUCAY LE MALE	« Extension ZA Beauvais »	Minute à compter du 21/02/22	
LEVROUX	« Place de la République »	Minute à compter du 02/03/22	

➤ Arpheuilles : « La Rossignolerie »

**ORDRE DE SERVICE : n° 248 à compter du 13/12/21**

**DELAI : 1 mois**

Début terrassements le 16/12/21. Coupure HTA du 24/01/22 annulée en raison du retard de livraison du poste. En attente de la nouvelle programmation par Enedis.

Travaux ajournés.

➤ Palluau sur Indre : « Chaumette »

**ORDRE DE SERVICE : n° 7 à compter du 07/02/22**

**DELAI : 3 mois**

Poste posé. Terrassements à compter du 07/03/22

A ajourner après la pose du poste.

➤ Baudres « Chétive Vigne

**ORDRE DE SERVICE : n° à compter du**

**DELAI : 3 mois**

Poste posé. Terrassements à compter du 14/03/22

## MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« Zone Artisanale »	Article R323-25 à déposer	
CLION	« La Claudière »	Minute à compter du 14/04/22	
DUN LE POELIER	« La Malardière »	Minute à compter du 13/04/22	
ECUEILLE	« Le Moulin de Champs »	Minute à compter du 21/04/22	
ECUEILLE	« La Pitancerie »	Minute à compter du 17/03/22	
ECUEILLE	« Route de Villedomain »	Minute à compter du 11/04/22	
FLERE LA RIVIERE	« Bourgneuf »	Minute à compter du 10/03/22	
FLERE LA RIVIERE	« La Reuille »	Minute à compter du 24/03/22	
HEUGNES	« Le Carroir »	Minute à compter du 07/04/22	
HEUGNES	« L'Essuyette »	Minute à compter du 04/04/22	
HEUGNES	« Le Gardon Frit »	Attente décision suite accident	
JEU MALOCHES	« Contrie »	Attente modification AVP	
LEVROUX	« Brideboeuf »	Attente décision commune	
LEVROUX	« Le Vignot »	Attente décision commune	
LUCAY LE MALE	« Les Chalons »	Minute à compter du 28/03/22	
LYE	« La Chaume »	Minute à compter du 31/03/22	

PALLUAU SUR INDRE	« La Violliere »	Minute à compter du 21/03/22	
SELLES SUR NAHON	« Marlet »	Minute à compter du 14/03/22	
LUCAY LE MALE	« la Rabaterie »	Non vue en piquetage	
BRION	« Route de Villegongis »	Minute à Non vue en piquetage compter du 01/05/22	
ECUEILLE	« Beauvais »	Minute à compter du 28/04/22	
FREDILLE	« Le Landais »	Minute à compter du 25/04/22	
JEU MALOCHES	« Marchais »	Non vue en piquetage	
PALLUAU SUR INDRE	« Joubardière »	Non vue en piquetage	
VAL FOUZON	« Bois Bernier »	Non vue en piquetage	
VAL FOUZON	« Pomme »	Non vue en piquetage	
VEUIL	« La Massonière »	Non vue en piquetage	
VICQ SUR NAHON	« La Bournillère »	Non vue en piquetage	
FAVEROLLES EN BERRY	« Impasse des Roches »	Attente délibération mairie	
CLION	« Clion sur Indre »	Attente retour commune	
PELLEVOISIN	« Renft La Selaudière »	Minute à compter du 17/02/22	
LYE	« Les Morgets »	Non vue en piquetage	
VILLEGONGIS	« C4 rue du Château »	Minute à compter du 07/03/22	

## DIVERS

- Observations suite au contrôle du FACÉ :

Les goulottes des RAS doivent être enterrées d'au moins 15 cm.

Les feuillards doivent passer dans les trous prévus à cet effet au milieu des alvéoles des supports.

Veiller à la pose des colliers avertisseurs (colliers rouges) en cas de réseaux mixtes HTA et BT.

- Chantiers :

Les arrêtés de circulations doivent obligatoirement figurer sur les panneaux de circulation.

Les panneaux de circulation doivent être repérés sur la route par un marquage à la peinture en cohérence avec leurs fonctions (travaux, limitation de vitesse...), ceci afin d'éviter tout déplacement ou enlèvement par autrui.

- DT, DICT :

Les résultats des DT et DICT doivent être fournis au SDEI avant le début des travaux afin de s'assurer que toutes les réponses ont été transmises et éventuellement de faire les relances nécessaires.

- Constats d'huissier, marquage piquetage :

Il est rappelé que les constats d'huissier doivent être réalisés en vidéo et fournis au SDEI avant le début du chantier.

Les marquages piquetages doivent faire l'objet d'un constat et être maintenus tout au long du chantier.

- Arrêtés de circulation :

Rappel : les demandes de routes barrées ne doivent être faites que lorsqu'il y a impossibilité de travailler sous alternat.

- Ajournements :

Les ajournements sont à utiliser uniquement lors des interruptions de travaux dues aux travaux télécoms, aux intempéries...

En cas de dépose différée en raison des récoltes, faire une réception avec réserve en indiquant la date de reprise estimée. A la dépose la réserve devra être levée.

- Documents fins de chantier :

Les récolements en versions informatique et papier, les certificats de broyage (ou provisoirement les attestations de mise en dépôt) doivent être remis au SDEI dans un délai de 1 mois à compter de la date de fin de travaux. A défaut, la pénalité de retard de 2 000 € prévue au CCAP sera appliquée.

- **Géo référencement :**  
Tous les supports implantés depuis le début 2017 doivent faire l'objet d'un géo référencement.  
Contacter Mme Sabrina Georget (SDEI) au 02 54 61 16 07 pour plus d'information.
- **Mises en C/C HTA :**  
Fournir impérativement les fiches des accessoires. Prendre des photos pour contrôle.
- **Sondages :**  
Rappel : les sondages doivent faire obligatoirement l'objet d'une demande auprès du SDEI.
- **RAS HTA :**  
Attention : lors de la réalisation des RAS HTA par les TST penser à leur fournir le matériel nécessaire avant leur intervention.
- **Délibérations :**  
Toutes les conventions techniques et financières retournées au SDEI (Basse tension, éclairage public et télécom) doivent faire l'objet, par les communes, d'une délibération. A défaut, le SDEI ne lancera pas les travaux d'études des projets concernés.

## PROCHAINE REUNION

**DATE : 26/04/22 à 10 h 00**

**LIEU : Ecueillé**

INTERVENANTS	TELEPHONES	FAX	MAIL
M. Chêne Jean Pierre	02-54-35-64-92		Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05		dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09		bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89		rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14		mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14		moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25		mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David			david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René			jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58		Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33		marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74		sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel			michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles			gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean			contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian			giraultchristian@sfr.f
M. Sicault Alain			compta@mairie-valencay.fr
Mme Prévost Michelle	06-83-33-32-41		micheleprevlg@yahoo.fr
M. Pinau Jérôme	02-54-61-16-08	02-54-61-56-15	dst@sdei36.com
M. Brahic Vincent	06-33-50-52-96		v.brahic@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	02-54-61-56-15	t.barry@sdei36.com
Mme Presteau Stéphanie	02-18-93-00-61	02-54-61-56-15	s.presteau@sdei36.com
M. Clément Bartassot	02-42-05-00-83		c.bartassot@sobeca.fr
M. Gino Bienvenu	02-42-05-00-84		g.bienvenu@sobeca.fr

**S.D.E.I.- Centre Colbert- Bâtiment G - 2 Place des Cigarières – CS60218 – 36004 CHATEAUROUX**  
Tel : 02 54 61 59 59 – Fax : 02 54 61 56 15 – E-mail : sdei36@sdei36.com