

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

Compte rendu réunion travaux du 03 septembre à Langé

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collègue rural		X	
M. Gargaud Patrick : Titulaire collègue rural	X		
M. Rouffy Marc : Titulaire collègue rural		X	
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collègue rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collègue rural	X		
M. Taillandier Bruno : Suppléant collègue rural			X
M Guilloteau David : Suppléant collègue rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collègue rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collègue	X		
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain			X
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain	X		
M. Meunier David : SDEI 36		X	
M. Barry Thierry : SDEI 36	X		
M. Puigrenier David		X	
M. Langlet Armand : SOBECA	X		
M. Olivier Elion : SOBECA	X		

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations	Commande
PELLEVOISIN	«La Biaiserie »	Etude annulée	
PELLEVOISIN	« Notre Dame »	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« La Vestinguerie»	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« Vaux »	Travaux ajournés	OK. SOBECA
ST MEDARD	« Bellebat »	Terminé	OK. SOBECA
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chene Rond »	Terminé	OK. VIGILEC
LE TRANGER	« L'Aunay »	Terminé	OK. VIGILEC
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chézal »	Terminé	OK. VIGILEC
ARPHEUILLES	« Le Petit Doit »	Terminé	OK. VIGILEC
MURS	« L'Ecoltière »	Terminé	OK. VIGILEC
ST CYRAN DU JAMBOT	« La Noaillerie »	Terminé	OK. SOBECA
BAUDRES	« Bourg »	Plan minute reçue	44 conv / 51
POULAINES	« Le Grand Chambonnais »	Terminé	OK. SDEL
SEMBLECAY	« La Caminière »	Terminé	OK. SOBECA
MENETOU SUR NAHON	« Bordebure »	Terminé	OK. SDEL
VAL FOUZON	« Route Maison Neuve »	Travaux en cours	OK. SOBECA
VILLENTOIS	« Village aux Pages »	Terminés	OK. SOBECA
VEUIL	« Les Gautiers »	Terminé	OK. SDEL
CLERE DU BOIS	« Mai-Rose, Marronniers,Lavandes »	Terminé	OK. SOBECA
BRION	« Rue de de la Poste »	Terminé	OK. SOBECA
VICQ SUR NAHON	« Aipark du Centre »	Terminé	OK. SDEL
LUCAY LE MALE	« Nuisance »	Terminé	OK. SDEL
MOULINS SUR CEPHONS	« Grand Fossé , chemin du Moulin »	Travaux ajournés	06 conv / 06
VILLENTOIS- FAVEROLLES-EN BERRY	« rues du Château, du Moulin »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« rue de la Taille »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« C4 Chalon »	Terminé	OK. SOBECA
VINEUIL	« Saint Michel »	Terminé	OK. SOBECA
VEUIL	« La Gravette »	Terminé	OK. SOBECA

➤ Pellevoisin : « Vaux »

ORDRE DE SERVICE : n° 197 à compter du 30/05/22

DELAI : 3 mois

Reste 2 supports Orange. L'intervention de la fibre sera réalisée après celle d'Orange
Travaux terminés avec réserve

➤ Moulins sur Céphons : « Grand Fossé, chemin du Moulin »

ORDRE DE SERVICE : n° 101 à compter du 06/03/23

DELAI : 4 mois

Les deux derniers supports sont déposés. Reste une console métallique à déposer
Travaux ajournés

➤ Val Fouzon : « Maison Neuve »

ORDRE DE SERVICE : n° 197 à compter du 16/07/24

DELAI : 3 mois

Le poteau bois chez M. Zerrouki a été déposé et le branchement est provisoirement en appui sur le télécom, ceci afin de permettre au propriétaire de réaliser des travaux sur son mur de clôture. Les travaux reprendront le 20/09/24.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

Communes	Affaire	Observations	Commande
ANJOUIN	« Les Maisons Neuves »	Terminé	OK
BAUDRES	« La Brissonerie »	Terminé	OK
BAUDRES	« La Chétive Vigne »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« La Tiercerie »	Travaux en cours	OK (poste)
JEU MALOCHES	« La Boutelaie »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Gatinette »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Chaumette »	Terminé	OK
POULAINES	« Les Idereaux »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« La Moisellerie »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« Le Chaussy »	Terminé	OK
LYE	« Les Chenevières »	Terminé	OK
ARPHEUILLES	« La Rossignolerie »	Terminé	OK
BRETAGNE	« Brisevent »	Terminé	OK
LEVROUX	« Route de Buzançais »	Travaux ajournés	OK
LUCAY LE MALE	« Grand Champs »	Livraison poste S50	OK
FONTGUENAND	« L'Eclissay S42	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« Rue de la Poste, rue du Ha Ha »	Attente décision mairie. TRX ?	
PALLUAU SUR INDRE	« Rue des Remparts »	Attente décision mairie. TRX ?	
PELLEVOISIN	« Extension La Sélaudière »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Extension ZA Beauvais »	Terminé	OK
LEVROUX	« Place de la République »	Terminé	OK

➤ Fontguenand « La Tiercerie »

ORDRE DE SERVICE : n° à compter du

DELAI :

Le poste est posé. Début des travaux de terrassement S39.

➤ Levroux « Route de Buzançais - Stade »

ORDRE DE SERVICE : n° 250 à compter du 29/08/23

DELAI : 4 mois

La Fibre est déposée. Dépose S37.

Travaux ajournés

➤ Luçay le Mâle « Grand Champs »

ORDRE DE SERVICE : n° 237 à compter du 28/07/23

DELAI : 3 mois

En attente de la réalisation du lotissement. Poste utilisé pour le chantier de Préaux « Les Reboisières », livraison nouveau poste S39.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« Zone Artisanale »	Terminé.	OK
CLION	« La Claudière »	Dépose S38	OK
DUN LE POELIER	« La Malardière »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Le Moulin de Champs »	Terminé	OK
ECUEILLE	« La Pitancerie »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Route de Villedomain »	Travaux en cours	OK
FLERE LA RIVIERE	« Bourgneuf »	Terminé	OK
FLERE LA RIVIERE	« La Reuille »	Article modifié déposé	8 conv / 8
HEUGNES	« Le Carroir »	Terminé	OK
HEUGNES	« L'Essuyette »	Terminé	OK
HEUGNES	« Le Gardon Frit »	Etude lancée	
JEU MALOCHES	« Contrie »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Les Chalons »	Travaux S42	5 conv / 5
LYE	« La Chaume »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Violliere »	Terminé	OK
SELLES SUR NAHON	« Marlet »	En attente suite projet méthanisation	OK
LUCAY LE MALE	« la Rabaterie »	A planifier 2024	4 conv / 4
BRION	« Route de Villegongis »	Travaux S45. Attente détail prix poste	1 conv / 1

ECUEILLE	« Beauvais »	Emplacement poste à revoir.	OK poste
FREDILLE	« Le Landais »	Etude reprise en sout. : site classé	5 conv / 14
JEU MALOCHES	« Marchais – La Reuille »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« Joubardière »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Bois Bernier »	En attente RDV mairie	
VAL FOUZON	« Pomme »	Travaux S41	12 conv / 12
VEUIL	« La Massonnière »	Livraison poste S29.Travaux S38	OK poste
VICQ SUR NAHON	« La Bournillère »	Terminé	OK
FAVEROLLES EN BERRY	« Impasse des Roches »	Terminé	OK
CLION	« Clion sur Indre »	Prévision 2025	
PELLEVOISIN	« Renft La Selaudière »	Travaux en cours	OK
LYE	« Les Morgets »	Terminé	OK
VILLEGONGIS	« C4 rue du Château »	Terminé.	OK
JEU MALOCHES	« Le Prieuré »	Terminé	
VAL FOUZON	« Rue Elie Granat »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Chemin de l'Etang Vieux »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« C4 La Joubardière »	Terminé	OK
VILLEGOUIN	« Le Fond Moreau »	Terminé	OK
LYE	« La Rivière »	Article déposé, attente décision	En attente
CHATILLON SUR INDRE	« Route de Tours »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« Parcelle E646 »	Terminé	OK

➤ Ecueillé « Route de Villedomain »

ORDRE DE SERVICE : n° 237 à compter du 03/07/23

DELAI : 3 mois

Reste déposé à terminer après l'intervention de la Fibre (1 ferrure).

Travaux ajournés.

➤ Heugnes « L'Essuyette » »

ORDRE DE SERVICE : n° 298 à compter du 17/10/23

DELAI : 3 mois

Terminé. Reste 2 plaques anti-escalade à poser sur dernier support BT et RAS privé à reprendre.

➤ Clion « La Claudière » »

ORDRE DE SERVICE : n° 122 à compter du 03/04/24

DELAI : 3 mois

Dépose S38. Vérifier l'accessibilité d'un support pour sa dépose.

➤ Pellevoisin « La Selaudière » »

ORDRE DE SERVICE : n° 326 à compter du 04/12/24

DELAI : 3 mois

Reste un support à déposer et 2 plaques anti escalade à poser.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

Communes	Affaire	Observations	Commande
CLERE DU BOIS	« Les Epourneaux »	A modifier en sout.	7 conv / 10
CLION SUR INDRE	« L'île Savary »	A planifier	9 conv / 9
LE TRANGER	« Le Chilouet »	A planifier	4 conv / 4
HEUGNES	« Les Avineaux »	Travaux en cours	OK poste
PELLEVOISIN	« Jean Giraudoux »	Travaux en cours	OK poste
LANGE	« La Vierge Marie – La Pinoterie »	Travaux en cours	OK poste
LANGE	« La Garderie -La Quesnière »	Article déposé. Travaux 2025	5 conv / 5
VEUIL	« Le Bas Ray – Le Haut Ray »	A planifier	23 conv / 23
VEUIL	« Les Bernets »	Plan minute reçu	13 conv / 18
VEUIL	« St Fiacre – La Sarrrazière »	Article déposé. Travaux 2025	8 conv / 8
LA VERNELLE	« Launay »	Etudes en cours	
VAL FOUZON	« Les Riaux »	Etudes en cours	
LUCAY LE MALE	« Build'ing »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Parigny »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Préblame »	Attente terrassements privé	OK
PREAUX	« Les Reboisières »	Terminé : attente récolement	OK
HEUGNES	« Bouygues Tél »	Terminé	OK
VINEUIL	« Route de Châteauroux »	Travaux S44-S45	53 conv / 53
ANJOUIN	« Renft. « La Boulaye »	Etude à terminer	2 conv / 3
ANJOUIN	« Extension « La Boulaye »	Travaux annulés par le demandeur	0 conv / 1
VILLENTOIS	« Avenue de Vernat »	Etudes en cours	9 conv / 15
MOULINS SUR CEPHONS	« Rue Pascal Rechaussat »	Travaux 2025	
MOULINS SUR CEPHONS	« La Jalousie »	Terminé	OK
VALENCAY	« Route de Chabris, rue des Princes »	Minute reçue	27 conv / 50
VALENCAY	« Rue de Talleyrand, rue Max Hymans »	Minute reçue	20 conv / 53
VALENCAY	« Rue Nationale	Minute reçue	

JEU MALOCHES	Extension Bouygues Bourg	Terminé	OK
JEU MALOCHES	Renforcement Bourg	Article à déposer	3 conv / 3
POULAINES	Le Ménard	Terminé	OK

➤ Préaux « Les Reboissières » »

ORDRE DE SERVICE : n° 45 à compter du 08/03/24

DELAI : 3 mois

Terminé : SOBECA doit transmettre le récolement rapidement.

➤ Val Fouzon « Préblame » »

ORDRE DE SERVICE : n° 146 à compter du 03/06/24

DELAI : 1 mois

En attente des terrassements à réaliser par les propriétaires.

➤ Heugnes « Les Avineaux »

ORDRE DE SERVICE : n° 228 à compter du 09/09/24

DELAI : 3 mois

Poste posé. Terrassements à compter de la semaine 38.

➤ Pellevoisin « Jean Giraudoux »

ORDRE DE SERVICE : n° 225 à compter du 03/09/24

DELAI : 3 mois

Travaux en cours.

➤ Langé « La Vierge Marie »

ORDRE DE SERVICE : n° 224 à compter du 26/08/24

DELAI : 3 mois

Poste posé. Terrassements à compter de la semaine 37.

➤ Jeu Maloches « Bouygues »

ORDRE DE SERVICE : n° 162 à compter du 10/06/24

DELAI : 3 mois

Reste 2 plaques anti-escalade à poser sur support RAS BT.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2024

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« La Bodingrie »	Plan minute reçu	
ANJOUIN	« Boisrond »	Plan minute reçu	
ROUVRES LES BOIS	« Rue de la Bruère»	Etude en cours	
LANGE	« Le Haut Clou »	Etude en cours	
LUCAY LE MALE	« Chaud Buisson »	Etude en cours	
HEUGNES	« Route de Palluau »	Etude en cours	
BAUDRES	« Caserne de Pompiers »	Etude en cours	1 conv / 2
PELLEVOISIN	« Château d'eau » »	Plan minute reçu	0 conv / 2
LANGE	« Château d'Entraigues »	Plan minute reçu	2 conv / 2
LUCAY LE MALE	« Station d'Épuration »	Plan minute reçu	

DIVERS

- Congés SOBECA :

Le personnel de l'entreprise SOBECA est en congés du 12/08/24 au 02/09/24. Les personnes qui peuvent être contactées pendant cette période sont :

Stéphane Depont : chef d'entreprise.	06 84 45 69 63
Armand Langlet : conducteur de travaux	06 66 47 09 19
Olivier Elion : conducteur de travaux	07 61 01 62 47

- Travaux de sécurité :

Il faut prévoir des plaques anti-escalade sur les supports bétons avec alvéoles dès-lors que l'on intervient sur ces supports.

Les feuillards existants sur supports bétons doivent être mis en conformité quand cela est possible.

- Planification :

Respecter au maximum les dates prévisionnelles des travaux

- Documents fin de travaux:

Les récolements, certificats de broyages et géoréférencement des supports doivent être transmis à la suite des travaux.

- Contrôle FACÉ :

Un contrôle du FACÉ (Fond d'Amortissement des Charges Électriques) a été réalisé pendant le mois de juin sur quelques chantiers terminés.

Un retour sera fait par le SDEI et transmis aux entreprises afin de tenir comptes des différentes observations sur tous les chantiers.

- Facturation :

Une date de présentation des projets de facturation a été contractualisé entre le SDEI et l'entreprise SOBECA. Cette date butoir de présentation des états d'acomptes est le 13 de chaque mois. Il ne peut être réalisé qu'une seule facturation mensuelle.

PROCHAINE REUNION

DATE : 31/10/24 à 10 h 00

LIEU : Villegouin

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
M. Chêne Jean Pierre	06-73-04-21-47	Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05	dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09	bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89	rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14	mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14	moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25	mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David		david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René		jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58	Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33	marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74	sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel		michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles		gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean		contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian		giraultchristian@sfr.f
Mme Prévost Michèle	06-83-33-32-41	micheleprevlg@yahoo.fr
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	t.barry@sdei36.com
M. Puigrenier David	06-81-82-58-46	dgs@sdei36.com
M. Langlet Armand	06-64-70-91-19	a.langlet@sobeca.fr
M. Depont Stéphane	06-84-45-69-63	s.depont@sobeca.fr