

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS DE VALENCAY EN BERRY

Compte rendu réunion travaux du 09 mai 2023 à Clion

	Présents	Excusés	Absents
M. Chêne Jean Pierre : Président	X		
M. Delys Dominique : Titulaire collège rural	X		
M. Gargaud Patrick : Titulaire collège rural			X
M. Rouffy Marc : Titulaire collège rural		X	
M. Sevault Jean-Marc : Titulaire collège rural			X
M. Pinard Christian : Suppléant collège rural			X
M. Taillandier Bruno : Suppléant collège rural			X
M. Guilloteau David: Suppléant collège rural			X
M. Nicaut Jean René : Suppléant collège rural			X
Mme. Sécheresse Claudette : Suppléante collège		X	
M. Marchand Bernard : Titulaire Urbain			X
M. Berthoumieux : Titulaire Urbain			X
M. Semion Michel : Titulaire Urbain			X
M. Branchoux Gilles : Titulaire Urbain			X
M. Sledz Jean : Suppléant Urbain			X
M. Girault Christian : Suppléant Urbain			X
M. Sicault Alain : Suppléant Urbain			X
Mme Prévost Michèle : Suppléant Urbain	X		
M. Meunier David : SDEI 36		X	
M. Barry Thierry : SDEI 36	X		
Mme. Presteau Stéphanie : SDEI 36		X	
M . Bienvenu : SOBECA	X		
M . Langlet Armand : SOBECA	X		
Mme. Le Gloannec Béatrice : Maire de Clion	X		
M. Garçault Martial : 3è adjoint de Clion	X		

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2019

Communes	Affaire	Observations	Commande
CLERE DU BOIS	« Rue des Iris, place du 8 Mai »	Terminé	OK. VIGILEC
ECUEILLE	« Rue de l'Ancienne Caserne »	Terminé	OK. SDEL
ECUEILLE	« Rues de la Corne, rue du Croissant »	Terminé	OK. SDEL
BRION	« Chemin de la Procession »	Terminé	OK. SOBECA
BRION	« Bois Rond »	Terminé	OK. SDEL
ROUVRES LES BOIS	« Les Morins »	Terminé	OK. SOBECA
BAUDRES	« L'Espérance »	Terminé	OK. SDEL
VICQ SUR NAHON	« Bourgneuf »	Terminé	OK. SDEL
BAGNEUX	« Bourg »	Terminé	OK. SDEL
VAL FOUZON	« Les Riaux »	Terminé	OK. SDEL
FONTGUENAND	« La Drévaudière »	Terminé	OK. SDEL
VILLENTOIS	« Bourg du Château »	Terminé	OK. SOBECA
HEUGNES	« La Duranderie »	Terminé	OK. SDEL
VILLEGOUIN	« Jappeloup »	Terminé	OK. SDEL
BRION	« TREFFAULT »	Terminé	OK. SDEL
VINEUIL	« TDF »	Terminé	OK. SDEL
LA VERNELLE	« Le Clos de la Vigne lots 7-12 »	Terminé	OK. SDEL
BRETAGNE	« Les Abymes »	Terminé	OK. SDEL
VALENCAY	« Avenue de la Résistance »	Terminé	OK. SDEL

➤ Villentrois : « Bourg du Château »

ORDRE DE SERVICE : n° 42 à compter du 11/02/22

DELAI : 3 mois

Terminé avec réserves : finition autour coffrets

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2020

Communes	Affaire	Observations	Commande
PELLEVOISIN	«La Biaiserie »	Etude annulée	
PELLEVOISIN	« Notre Dame »	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« La Vestinguerie»	Terminé	OK. SOBECA
PELLEVOISIN	« Vaux »	Travaux en cours	OK. SOBECA
ST MEDARD	« Bellebat »	Terminé	OK. SOBECA
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chene Rond »	Terminé	OK. VIGILEC
LE TRANGER	« L'Aunay »	Terminé	OK. VIGILEC
PALLUAU SUR INDRE	« Le Chézal »	Terminé	OK. VIGILEC
ARPHEUILLES	« Le Petit Doit »	Terminé	OK. VIGILEC
MURS	« L'Ecoltière »	Terminé	OK. VIGILEC
ST CYRAN DU JAMBOT	« La Noaillerie »	Terminé	OK. SOBECA

BAUDRES	« Bourg »	Etudes en cours	Prévision 2024
POULAINES	« Le Grand Chambonnais »	Terminé	OK. SDEL
SEMBLECAY	« La Caminière »	Terminé	OK. SOBECA
MENETOU SUR NAHON	« Bordebure »	Terminé	OK. SDEL
VAL FOUZON	« Route Maison Neuve »	Plan minute reçue	3 conv / 6
VILLENTOIS	« Village aux Pages »	Terminés avec réserves	OK. SOBECA
VEUIL	« Les Gautiers »	Terminé	OK. SDEL
CLERE DU BOIS	« Mai-Rose, Marronniers, Lavandes »	Terminé	OK. SOBECA
BRION	« Rue de de la Poste »	Terminé	OK. SOBECA
VICQ SUR NAHON	« Aipark du Centre »	Terminé	OK. SDEL
LUCAY LE MALE	« Nuisance »	Terminé	OK. SDEL
MOULINS SUR CEPHONS	« Grand Fossé , chemin du Moulin »	Travaux en cours	06 conv / 06
VILLENTOIS-FAVEROLLES »	« rues du Château, du Moulin »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« rue de la Taille »	Terminé	OK. SOBECA
LUCAY LE MALE	« C4 Chalon »	Terminé	OK. SOBECA
VINEUIL	« Saint Michel »	Terminé	OK. SOBECA
VEUIL	« La Gravette »	Terminé	OK. SOBECA

➤ Villentrois : « Le Village aux Pages »

ORDRE DE SERVICE : n° 234 à compter du 08/11/21

DELAI : 2 mois

Travaux réalisés sauf la dépose : en attente de l'intervention d'Orange.

Travaux terminés avec réserve

➤ Pellevoisin : « Vaux »

ORDRE DE SERVICE : n° 197 à compter du 30/05/22

DELAI : 3 mois

Reste la dépose à terminer après l'intervention d'Orange

➤ Villentrois : « Rue du Château, rue du Donjon »

ORDRE DE SERVICE : n° 262 à compter du 01/08/22

DELAI : 4 mois

Terminé avec réserves : finition autour coffrets

➤ Cléré du Bois : « Rue du Mai-Rose, rue des Marronniers »

ORDRE DE SERVICE : n° 287 à compter du 19/09/22

DELAI : 4 mois

Terminé avec réserves : finition autour coffrets

➤ Moulins sur Céphons : « Grand Fossé, chemin du Moulin »

ORDRE DE SERVICE : n° 101 à compter du 06/03/23

DELAI : 4 mois

Terrassements terminés. ADC BT le 16/05/23. Réception du GC télécom en cours.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

Communes	Affaire	Observations	Commande
ANJOUIN	« Les Maisons Neuves »	Terminé	OK
BAUDRES	« La Brissonerie »	Terminés avec réserves	OK

BAUDRES	« La Chétive Vigne »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« La Tiercerie »	Prévision 10/23	OK (poste)
JEU MALOCHES	« La Boutelaie »	Terminé	OK
VAL FOUZON	« Gatinette »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Chaumette »	Terminé	OK
POULAINES	« Les Idereaux »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« La Moissellerie »	Terminé	OK
ROUVRE LES BOIS	« Le Chaussy »	Terminé	OK
LYE	« Les Chenevières »	Terminé	OK
ARPHEUILLES	« La Rossignolerie »	Terminé	OK
BRETAGNE	« Brisevent »	Terminé	OK
LEVROUX	« Route de Buzançais »	A programmer	
LUCAY LE MALE	« Grand Champs »	Attente lotisseur	OK (poste)
FONTGUENAND	« L'Eclissay S42	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« Rue de la Poste, rue du Ha Ha »	Prévision travaux juin	
PALLUAU SUR INDRE	« Rue des Remparts »	Prévision travaux juin	
PELLEVOISIN	« Extension La Sélaudière »	Terminé	OK
LUCAY LE MALE	« Extension ZA Beauvais »	Terminé	OK
LEVROUX	« Place de la République »	Terminé avec réserves	OK

➤ Baudres « La Brissonerie »

ORDRE DE SERVICE : n° 136 à compter du 12/04/22

DELAI : 3 mois

En attente de l'intervention d'Orange et du RIP36 afin de faire la dépose.

Travaux ajournés à réceptionner avec réserves

➤ Levroux « Place de la République »

ORDRE DE SERVICE : n° 90 à compter du 27/03/22

DELAI : 4 mois

Reste finitions des pavés et l'intervention sur les coffrets EP à réaliser.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

Communes	Affaire	Observations	Commande
VINEUIL	« Zone Artisanale »	Terminé. Transfo 02/23 pour Villegongis C4	OK
CLION	« La Claudière »	A programmer	OK
DUN LE POELIER	« La Malardièrre »	Terminé	OK
ECUEILLE	« Le Moulin de Champs »	Terminé	OK
ECUEILLE	« La Pitancerie »	Travaux en cours	OK
ECUEILLE	« Route de Villedomain »	Travaux 07/23	8 conv / 8
FLERE LA RIVIERE	« Bourgneuf »	Travaux en cours	OK
FLERE LA RIVIERE	« La Reuille »	Travaux fin 2023	8 conv / 8
HEUGNES	« Le Carroir »	Travaux en cours	OK
HEUGNES	« L'Essuyette »	Travaux 07/23	11 conv / 11
HEUGNES	« Le Gardon Frit »	Etude à lancer	
JEU MALOCHES	« Contrie »	Travaux en cours	OK

LUCAY LE MALE	« Les Chalons »	Travaux 2024	5 conv / 5
LYE	« La Chaume »	Terminé	OK
PALLUAU SUR INDRE	« La Violliere »	Travaux 2024	2 conv / 2
SELLES SUR NAHON	« Marlet »	Travaux 07/23	7 conv / 7
LUCAY LE MALE	« la Rabaterie »	Plan minute reçu le 08/08/22	3 conv / 4
BRION	« Route de Villegongis »	Plan minute reçu le 29/09/22	0 conv / 1
ECUEILLE	« Beauvais »	Travaux 2024	7 conv / 7
FREDILLE	« Le Landais »	Article à déposer	6 conv / 6
JEU MALOCHES	« Marchais – La Reuille »	Travaux 07/23	4 conv / 4
PALLUAU SUR INDRE	« Joubardièrre »	A programmer	0 conv / 2
VAL FOUZON	« Bois Bernier »	En attente RDV mairie	
VAL FOUZON	« Pomme »	Plan minute reçu le 29/09/22	12 conv / 12
VEUIL	« La Massonnière »	Travaux fin 2023	8 conv / 8
VICQ SUR NAHON	« La Bournillère »	Travaux 2024	7 conv / 7
FAVEROLLES EN BERRY	« Impasse des Roches »	Travaux 07/23	7 conv / 7
CLION	« Clion sur Indre »	Prévision 2025	Chiffrage dissimulation
PELLEVOISIN	« Renft La Selaudière »	Travaux fin 2023	3 conv / 3
LYE	« Les Morgets »	Terminé	OK
VILLEGONGIS	« C4 rue du Château »	Terminé. Transfo à rendre à Enédis	OK
JEU MALOCHES	« Le Prieuré »	Travaux été 2023	
VAL FOUZON	« Rue Elie Granat »	Travaux en cours	OK
VAL FOUZON	« Chemin de l'Etang Vieux »	Travaux en cours	OK
PALLUAU SUR INDRE	« C4 La Joubardièrre »	Travaux 10/23	OK poste
VILLEGOUIN	« Le Fond Moreau »	Terminé	OK
LYE	« la Rivière »	Article déposé	Attente suite à donner
CHATILLON SUR INDRE	« Route de Tours »	Terminé	OK
FONTGUENAND	« Parcelle E646 »	Terminé	OK

➤ Châtillon sur Indre « Route de Tours »

ORDRE DE SERVICE : n° 280 à compter du 12/09/22

DELAI : 4 mois

Terminé avec réserves : finition autour coffrets

➤ Fléré la Rivière « Bourg Neuf »

ORDRE DE SERVICE : n° 349 à compter du 05/12/22

DELAI : 3 mois

Reste la dépose après récolte.

Travaux ajournés.

➤ Heugnes « Le Carroir »

ORDRE DE SERVICE : n° 351 à compter du 21/11/22

DELAI : 3 mois

Reste le support 3 à implanter et la portée 3-D12 à déposer après les récoltes.

Travaux ajournés

➤ Ecueillé « La Pitancerie »

ORDRE DE SERVICE : n° 7 à compter du 06/01/23

DELAI : 3 mois

Livraison du poste prévue S30. Coupure HTA le 04/09/23.

➤ Jeu maloches « La Contrie »

ORDRE DE SERVICE : n° 170 à compter du 10/02/23

DELAI : 3 mois

Reste la pose du poste prévue S18 et la dépose.

Travaux ajournés

➤ Val Fouzon « Rue Elie Granat »

ORDRE DE SERVICE : n° 92 à compter du 20/02/23

DELAI : 4 mois

Terrassements terminés. Coupure BT le 15/05/23. A ajourner après coupure BT.

➤ Val Fouzon « Chemin de l'Etang Vieux »

ORDRE DE SERVICE : n° 144 à compter du 15/05/23

DELAI : 4 mois

Terrassements en cours.

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

Communes	Affaire	Observations	Commande
CLERE DU BOIS	« Les Epourneaux »	Plan minute reçue	4 conv / 10
CLION SUR INDRE	« L'Île Savary »	Plan minute reçue	8 conv / 9
LE TRANGER	« Le Chilouet »	Plan minute reçue	
HEUGNES	« Les Avineaux »	Plan minute reçue	
PELLEVOISIN	« rue Jean Giraudoux »	Plan minute reçue	
LANGE	« La Vierge Marie – La Pinoterie »	Etudes en cours	
LANGE	« La Garderie -La Quesnière »	Etudes en cours	
VEUIL	« Le Bas Ray – Le Haut Ray »	Etudes en cours	
VEUIL	« Les Bernets »	Etudes en cours	
VEUIL	« St Fiacre – La Sarrazinière »	Etudes en cours	
LA VERNELLE	« Launay »		
VAL FOUZON	« Les Riaux »		
LUCAY LE MALE	« Build'ing »	A programmer	OK
VAL FOUZON	« Parigny »	A réaliser avant fin 06/23	
VAL FOUZON	« Préblame »	Plan minute reçue	

DIVERS

• Fin d'année 2022 :

Aucun bon de commande ne sera fait après le 18 novembre. Tous les travaux commandés doivent être commencés avant la fin de l'année.

• Démarrage des chantiers :

Les travaux ne peuvent en aucun cas commencer sans que l'entreprise soit en possession des autorisations nécessaires : autorisations de voirie, arrêtes de circulation, conventions riverains, OS...

• Observations suite au contrôle du FACÉ :

Les goulottes des RAS doivent être enterrées d'au moins 15 cm.

Les feuellards doivent passer dans les trous prévus à cet effet au milieu des alvéoles des supports.

Veiller à la pose des colliers avertisseurs (colliers rouges) en cas de réseaux mixtes HTA et BT.

- Chantiers :

Les arrêtés de circulations doivent obligatoirement figurer sur les panneaux de circulation.

Les panneaux de circulation doivent être repérés sur la route par un marquage à la peinture en cohérence avec leurs fonctions (travaux, limitation de vitesse...), ceci afin d'éviter tout déplacement ou enlèvement par autrui.

- DT, DICT :

Les résultats des DT et DICT doivent être fournis au SDEI avant le début des travaux afin de s'assurer que toutes les réponses ont été transmises et éventuellement de faire les relances nécessaires.

- Constats d'huissier, marquage piquetage :

Il est rappelé que les constats d'huissier doivent être réalisés en vidéo et fournis au SDEI avant le début du chantier.

Les marquages piquetages doivent faire l'objet d'un constat et être maintenus tout au long du chantier.

- Arrêtés de circulation :

Rappel : les demandes de routes barrées ne doivent être faites que lorsqu'il y a impossibilité de travailler sous alternat.

- Ajournements :

Les ajournements sont à utiliser uniquement lors des interruptions de travaux dues aux travaux télécoms, aux intempéries...

En cas de dépose différée en raison des récoltes, faire une réception avec réserve en indiquant la date de reprise estimée. A la dépose la réserve devra être levée.

- Documents fins de chantier :

Les récolements en versions informatique et papier, les certificats de broyage (ou provisoirement les attestations de mise en dépôt) doivent être remis au SDEI dans un délai de 1 mois à compter de la date de fin de travaux. A défaut, la pénalité de retard de 2 000 € prévue au CCAP sera appliquée.

- Géo référencement :

Tous les supports implantés depuis le début 2017 doivent faire l'objet d'un géo référencement.

Contactez Mme Sabrina Georget (SDEI) au 02 54 61 16 07 pour plus d'information.

- Mises en C/C HTA :

Fournir impérativement les fiches des accessoires. Prendre des photos pour contrôle.

- Sondages :

Rappel : les sondages doivent faire obligatoirement l'objet d'une demande auprès du SDEI.

- RAS HTA :

Attention : lors de la réalisation des RAS HTA par les TST penser à leur fournir le matériel nécessaire avant leur intervention.

• Délibérations :

Toutes les conventions techniques et financières retournées au SDEI (Basse tension, éclairage public et télécom) doivent faire l'objet, par les communes, d'une délibération. A défaut, le SDEI ne lancera pas les travaux d'études des projets concernés.

PROCHAINE REUNION

DATE : 21/06/23 à 10 h 00

LIEU : Ecueillé

INTERVENANTS	TELEPHONES	MAIL
M. Chêne Jean Pierre	02-54-35-64-92	Jean-pierre.chene36@orange.fr
M. Delys Dominique	06-22-41-70-05	dominique.delys0797@orange.fr
M. Gargaud Patrick	02-54-40-80-09	bureau.maire@orange.fr
M. Rouffy Marc	06-07-11-65-89	rouffy.maire.palluau@orange.fr
M. Sevault Jean-Marc	02-54-40-93-14	mairie.villegongis@orange.fr
M. Pinard Christian	06-85-01-56-14	moissons@orange.fr
M. Taillandier Bruno	06-25-65-01-25	mairie@ville-lucaylemale.fr
M Guilloteau David		david.guilloteau@free.fr
M. Nicaut Jean René		jeanrene.nicault@gmail.com
Mme. Sécheresse Claudette	02-54-35-62-58	Claudette.secheresse@orange.fr
M. Marchand Bernard	06-73-48-13-33	marchandbernard@wanadoo.fr
M. Berthoumieux Pierre	06-30-48-34-74	sobert@wanadoo.fr
M. Semion Michel		michelsemion@gmail.com
M. Branchoux Gilles		gilles.branchoux@laposte.net
M. Sledz Jean		contact.mairie@chabris.fr
M. Girault Christian		giraultchristian@sfr.fr
M. Sicault Alain		compta@mairie-valencay.fr
Mme Prévost Michèle	06-83-33-32-41	micheleprevlg@yahoo.fr
M. Meunier David	06-40-27-48-97	d.meunier@sdei36.com
M. Barry Thierry	02-54-61-56-14	t.barry@sdei36.com
Mme Presteau Stéphanie	02-18-93-00-61	s.presteau@sdei36.com
M. Langlet Armand	06-64-70-91-19	a.langlet@sobeca.fr
M. Depont Stéphane	06-84-45-69-63	s.depont@sobeca.fr

