

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'INDRE

TERRITOIRE DU PAYS VAL DE CREUSE VAL D'ANGLIN

Compte-rendu de réunion N°8-2023

Du 14 novembre 2023 à la mairie de CHASSENEUIL EN BERRY

	Présents	Excusés	Absents
M. Moreau Jean-Michel – Président du Comité Territorial – Argenton	X		
M. Dauzier Claude – Membre du CT - Chasseneuil	X		
M. Lorilloux Daniel – Membre du CT - Gargillesse			X
M. Bazin Olivier – Membre du CT – Bazaiges			X
M. Desaix Thierry – Membre du CT – Saint-Marcel			X
M. Broggi François – Membre du CT – Badecon le Pin	X		
M. Gourlay Philippe – Membre du CT - Roussines	X		
M. Prot Gérard – Membre du CT - Cuzion	X		
M. Perrot Lionel – Membre du CT - Baraize	X		
M. Gabillaud Jérôme Remplacé apr Mr DAVID Jean-Marc – Membre du CT - Ceaulmont	X		
M. Gourinat Alain – Membre du CT - Pommiers	X		
M. Nandillon Jean-Pierre – Membre du CT – Le Pechereau	X		
Mme Dejoie Christine – Membre du CT - Parnac			X
M. Touzeau Jean-Louis – Membre du CT - Mouhet	X		
M. Delfour – Membre du CT – Mosnay			X
M. Bigonneau Laurent – TPRC	X		
Mme Presteau Stéphanie – SDEI36		X	
M. Meunier David – SDEI36	X		
M. Charret Stéphane – SDEI36	X		

En l'absence d'observation sur le compte rendu précédent, ce dernier est adopté.

E : Etudes

T : Travaux

A : Ajournement

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2021

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG21-08	PARNAC	Renforcement BT « Les Gorces » P	T : 30/05/2023
<p>Les travaux de génie-civil sont terminés. Les Travaux sont ajournés dans l'attente de la livraison du poste de transformation Les terrassements ont rencontrés du terrain rocheux. Un bon de commande complémentaire sera à rédiger.</p> <p>Point en cours concernant le réseau FT qui a été repris en aérien alors que la commune a signé une convention avec ORANGE pour la dissimulation. ORANGE relancé plusieurs fois.</p>			

Chantier ajourné dans l'attente de la livraison du poste annoncé S 51. Un avenant au bordereau des prix a été fait pour le prix du poste de transformation.

ARG21-10	PARNAC	Sécurisation BT « Le Petit Montgarnaud »	T : 24/04/2023
<p>Les travaux de génie-civil sont terminés. Les terrassements ont été effectués pour la plus grande partie en terrain rocheux. Une modification sur le réseau FT au niveau du raccordement du dernier riverain a été validée par ORANGE. Réception ORANGE effectuée le 09/06/2023.</p> <p>Chantier ajourné dans l'attente de la dépose ORANGE. Dépose FO et ORANGE effectuée.</p> <p>Dans l'attente de la programmation de la dépose des support BT par l'entreprise</p>			
ARG21-20	LE PECHEREAU	Dissimulation BT « Rues des Ponnins, du Manoir, des Treillages et des Petites Chaumes »	E :
<p>La convention technique et financière a été envoyée en mairie le 03/11/2021. En attente de retour. Les travaux seraient prévus pour fin 2024 début 2025. A confirmer. A voir également la partie éclairage public et la partie télécommunication. Au vu de la hausse des prix, une actualisation de la convention sera proposée.</p> <p>La commune envisage la réalisation de ces travaux en tranchée commune avec le passage de l'ensemble des réseaux. L'étude des réseaux électriques sera réalisée sur 2024, après signature de la convention technique et financière pour des travaux en 2025. Le maître d'œuvre de la commune est le bureau d'études DB</p> <p>Les conventions vont être reprises (initiale en 2021) et envoyées à la commune.</p>			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2022

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG22-01	BAZAIGES	Dissimulation « Tranche 3A »	T :27/11/2023
<p>ART 323-25 Validé. Convention BT, EP et FT signées par la commune. Réunion de préparation réalisée le 10/11/2023.</p>			
ARG22-02	CHAILLAC	Renforcement BT « Chavignac » P	T : 17/07/2023
<p>Travaux en cours. Terrassement des fouilles de supports effectuée en terrain rocheux. Le chantier est ajourné dans l'attente de la livraison du poste. S 8. BC et OS EP à faire pour début janvier 2024</p>			
ARG22-05	BOUESSE	Sécurisation BT « La Verrerie » P	T : 13/11/2023
<p>L'art 323-25 est validé Convention EP à la signature. Date de livraison du poste S18.</p>			
ARG 22-06	CELON	Renforcement BT « Rue de l'Eglise » P	T :
<p>Dossier définitif reçu. Travaux 2024. Point à faire avec la commune sur l'implantation du poste et la reprise d'un branchement, le long de la RD 920.</p>			
ARG22-07	LE MENOUX	Sécurisation BT « Avenue des Marronniers	T : 10/07/2023
<p>Le réseau BT souterrain a été raccordé. Chantier ajourné dans l'attente de la dépose du réseau de télécommunication.</p>			

ARG22-09	CHASSENEUIL	Dissimulation BT « Les Jampez »	T : 16/10/2023
Travaux en cours. Deux conventions sont à reprendre à la suite de la visite de piquetage. Les traversées de chaussées seront à réaliser par fonçage. Présence de terrain rocheux. Une modification du tracé initial a été nécessaire afin que les traversées puissent être réalisées en fonçage. Le surcoût des travaux liés à la non réalisation de tranchée sera pris en compte par la commune.			
ARG22-11	ST-BENOIT DU SAULT	Extension BT « La Boussinière »	T :
Les travaux sont prévus pour le mois d'Octobre Il a été décidé de suspendre l'opération dans l'attente de la construction des bâtiments. L'entreprise de construction a été mandatée. L(Art 323-25 sera à mettre en consultation.			
ARG22-12	BADECON LE PIN	Renforcement BT « Chatillon »	E : 02/01/2023
Chantier ajourné dans l'attente de la dépose du réseau ORANGE			
ARG22-14	MOSNAY	Renforcement BT « Perte »	T :12/09/2023
Convention EP de retour signée. BC EP à faire. Une demande de modification de permission de voirie a été transmise au CD36 pour modification de technique de traversée de chaussée. Livraison du poste de transformation S18.			
ARG22-15	LE PONT CHRETIEN CHABENET	Renforcement BT « Route de Saint-Marcel »	E : 13/06/2022
Plan minute reçu. L'étude a été faite en aérien, mais l'ensemble de l'opération se situe en zone ABF. Suite au rendez-vous avec l'ABF ce dernier n'a pas émis de prescription particulière bien qu'il préférerait une technique souterraine. L'étude des travaux en souterrain est relancée.			

MARCHE DE TRAVAUX – PROGRAMME 2023

N°affaire	Communes	Opérations	Ordre de service
ARG 23-01	BADECON LE PIN	Sécurisation BT « rue George Sand »	E :04/09/2023
La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE demandée La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairage EP Dossier pour accord reçu le 02 novembre. Les observations sont à faire			
ARG 23-02	BADECON LE PIN	Sécurisation « rue de l'Enfert »	E :27/02/2023
La commune souhaite l'étude de la dissimulation des réseaux FT et EP. Esquisse GC ORANGE reçu. Dossier définitif annoncé S39 La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairages EP. Un riverain refuse la reprise de son branchement en souterrain et l'implantation d'un coffret. Un rendez-vous programmé le 23/11/2023 entre le riverain, la Commune, Le SDEI et le BE.			
ARG 23-03	BADECON LE PIN	Dissimulation « rue Camille Bruneau »	E :13/02/2023

Dossier définitif annoncé S39 La commune a transmis un plan d'implantation des points d'éclairages EP. Le chiffrage FT est réalisé. Attente du devis de l'entreprise pour rédaction de la convention FT. Un rajout sur la dissimulation de la rue des Ormes a été demandé au BE suite à la demande de la commune. Dossier pour accord n°3 reçus. Les observations sont à faire.

ARG 23-05	BOUESSE	Sécurisation « Les Camus, Bel Air »	E : 23/10/2023
ARG 23-06	CUZION	Sécurisation « La Grand Lande »	E : 16/10/2023
ARG 23-07	GARGILLESSE DAMPIERRE	Sécurisation « La Billardière »	E : 31/07/2023
Dossier pour accord reçu le 29/09/2023 Observations faites. Relancer la commune pour la partie EP et FT.			
ARG 23-08	PARNAC	Renforcement « Les Cinq routes » P	E : 20/11/2023
ARG 23-09	MOUHET	Sécurisation « Faon »	E : 25/09/2023
Dossier minute reçu. Observations à faire			
ARG 23-10	CHAILLAC	Sécurisation « Les Pérelles »	E : 11/09/2023
Dossier minute reçu. Observations à faire			
ARG 23-11	CHAILLAC	« La Grange Missé »	E :20/02/2023
Art 323-25 en consultation. Echanges en cours avec le maître d'œuvre des travaux de réfection du logis. Un contact a été pris avec l'architecte du propriétaire. Une commande a été faite à l'architecte pour le dépôt du permis de construire (encastrement d'un coffret dans le mur d'enceinte)			
ARG 23-12	CELON	Renforcement « Goux, Les Plauds » P	E : 30/10/2023
ARG 23-13	TENDU	Sécurisation « Les tacots »	E : 27/11/2023
ARG 23-14	MOSNAY	Extension BT « Les Jadrets 3 lots »	T :12/09/2023
Travaux terminés. Facturation faite. Reste les états de dépense.			
ARG 23-16	BARAIZES	Renforcement BT « Chamorin » P	E :06/03/2023
ART 323-25 reçu à mettre en consultation. Commande du poste lancée. Travaux 2024			
ARG 23-17	BOUESSE	Renforcement BT « Milliaboef » P	E :06/03/2023
ART 323-25 validé. Commande du poste lancée. Travaux 2024			
ARG 23-18	CUZION	Renforcement BT « Plage » P	E :13/03/2023
ART 323-25 validé. Commande du poste lancée. Travaux 2024			

ARG 23-19	CUZION	Renforcement BT « Bonnu » P	E :13/03/2023
ART 323-25 validé. Commande du poste lancée. Travaux 2024			
ARG 23-20	MOUHET	Renforcement BT « l'ajonc » P	E :20/03/2023
ART 323-25 validé. Commande du poste lancée. Travaux 2024			
ARG 23-21	ROUSSINES	Renforcement BT « Montbroux » P	E :15/05/2023
L'implantation initialement prévue pour le poste à fait l'objet d'un refus de dernière minute par le riverain. Le BE a vu avec la commune pour un nouvel emplacement sur le Domaine Public. ART 323-25 en consultation. Commande du poste lancée. Travaux 2024			
ARG 23-22	BOUESSE	Renforcement BT « La verrerie » P	E :15/05/2023
Art 323-25 validé. Devis de l'entreprise reçu. En attente du fléchage budgétaire.			
ARG 23-23	VELLES	Extension « station de pompage » P	E :08/06/2023
Travaux terminés. Facturation faite. Reste les états de dépense.			
ARG 23-24	BAZAIGES	Dissimulation BT Bourg T3B	E :24/07//2023
Dossier pour accord reçu. Observation à faire. Travaux 2025. Attente de l'esquisse ORANGE			
ARG 23-25	ARGENTON SUR CREUSE	Dissimulation « Rue Bruant »	E : 03/08/2023
A la demande de la commune les travaux ne seront réalisés qu'après l'intervention d'ENEDIS et d'EUROVIA (parking) Les travaux seront à programmer à partir du 08 janvier 2024. La réfection des tranchées sera réalisée en grave ciment jusqu'au niveau fini, dans l'attente de la reprise complète de la chaussée par l'entreprise EUROVIA.			
ARG 23-26	BARAIZE	Extension « 3 lots Chamorin »	E :08/09/2023
La commune fait son affaire de l'extension des réseaux FT. Un point concernant l'EP est à faire. Dossier pour accord reçu le 06/10/2023. Observations à faire. Les travaux ne seront programmés qu'à la site des travaux de recalibrage de la chaussée et du bornage des terrains (profondeur des réseaux et implantation des coffrets)			
ARG 23-27	MOSNAY	Extension « Brethenou »	
Etude Ajournée puis relancée suite à la demande de la commune. Si les travaux ne devaient pas être autorisés la commune est informée que le montant de l'étude leur sera facturé.			
ARG 23-28	CHASSENEUIL EN BERRY	Extension « Moulin d'entraigue »	E :
Dossier à l'étude.			

OPERATIONS EN ATTENTE

- La commune de BAZAIGES a demandé l'étude de la dissimulation d'une partie de la route de « Buret ». Les conventions nécessaires ont été transmises à la commune.
- Opération ARG 20-15 Commune de Velles «Fougeron » :
Cette opération traite de la dépose d'un réseau BT desservant une habitation non

Alimentée.

A La suite d'échanges avec la commune et le propriétaire de l'habitation cette opération ne sera pas réalisée. L'habitation est en cours de réhabilitation et le propriétaire désire redemander un abonnement.

Cette affaire est à reprendre dans le cadre d'une sécurisation ou d'un renforcement dès que le propriétaire riverain aura fait sa demande de nouveau comptage.

La commune a été relancée sur ce sujet le 22/09/2023.

QUESTIONS DIVERSES

- La commune de CUZION demande qu'une section de réseau en fils nus « impasse du champ d'auget » soit prise en compte dans le prochain programme de sécurisation BT
- Il est rappelé l'obligation de réalisation des tests de compactage des tranchées avant revêtement définitif sur toutes les emprises routières : départementales, communautaires et communales. Également un ancrage de la couche de roulement de 10 cm de part et d'autre de la tranchée est obligatoire sur toutes les routes départementales
- Congés de l'entreprise du 22 décembre 2023 au 08 janvier 2024
En cas de problème sur les chantiers durant la période de congé la personne à consulté sera Mr DESOUSA Philippe. 06 77 84 21 67

PROCHAINE REUNION

Le 12 Décembre 2023 à 9h00 à la mairie de BOUESSE

Le Chargé d'Affaires du SDEI

Stéphane CHARRET

<i>INTERVENANTS</i>	<i>TELEPHONES</i>	<i>MAIL</i>
<i>M. Moreau</i>		<i>jmamore@wanadoo.fr</i>
<i>M. Dauzier</i>	<i>0603847096</i>	<i>mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr</i>
<i>M. Lorilloux</i>	<i>0607033924</i>	<i>danylorig@orange.fr</i>
<i>M. Broggi</i>	<i>0254478027</i>	<i>mairie.badeconlepin@wanadoo.fr</i>
<i>M. Bazin</i>	<i>0683096715</i>	<i>mairiedebazaiges@wanadoo.fr</i>
<i>M. Desaix</i>	<i>0681683422</i>	<i>contact@mairie-stmarcel36.com</i>
<i>M. Gourlay</i>	<i>0671200283</i>	<i>mairie.roussines@wanadoo.fr</i>
<i>M. Prot</i>	<i>0254472451</i>	<i>mairiedecuzion@orange.fr</i>
<i>M. Perrot</i>	<i>0254254283</i>	<i>mairie.baraize@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gabillaud</i>	<i>0609215144</i>	<i>mairie.ceaulmont@wanadoo.fr</i>
<i>M. Gourinat</i>	<i>0254478505</i>	<i>mairie.de.pommiers@wanadoo.fr</i>
<i>M. Touzeau</i>	<i>0680562016</i>	<i>mairie.mouhet@wanadoo.fr</i>
<i>M. Nandillon</i>	<i>0687313606</i>	<i>mairie.dupechereau@orange.fr</i>
<i>M. Bigonneau Laurent</i>		<i>l.bigonneau@tpreseauxcentre.com</i>
<i>Mme Presteau Stéphanie</i>		<i>s.presteau@sdei36.com</i>
<i>M. Meunier David</i>	<i>0640274897</i>	<i>d.meunier@sdei36.com</i>
<i>M. Charret Stéphane</i>	<i>0630411478</i>	<i>s.charret@sdei36.com</i>